Заказчик ИП «Николаев»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "HADID"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство

Наименование обьекта: Гостиничный комплекс Хан Тенгри

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций NN	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-130 -3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3	44,36	9,48 --	9,48 3,24	420 --	420 144	-- 0,01	-- 0
2.	E0101-130 -9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см	м3	44,36	1,03 --	1,03 0,31	46 --	46 14	-- 0,00	-- 0
3.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	м3	16,63	864,08 21,38	73,75 11,67	14374 356	1227 194	0,14 0,04	2 1
4.	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12/20/ см из щебня фракции 70-120 мм	м2	110,90	209,98 6,01	34,29 8,79	23287 667	3803 975	0,04 0,03	4 3
5.	E0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	110,90	122,79 0,80	10,94 3,21	13618 89	1213 356	0,00 0,01	1 1
6.	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов	м2	110,90	371,40 5,94	15,35 5,06	41188 659	1702 561	0,03 0,02	4 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5-2,9 т/м3								
7.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/до 5см/	м2	110,90	174,08 0,04	-- --	19305 4	-- --	0,00 --	0 --
8.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	110,90	478,54 5,94	15,35 5,06	53070 659	1702 561	0,03 0,02	4 2
9.	Е0127-34-2	Бордюрный камень БР100.30.15	м	10,29	435,64 108,68	6,63 1,76	4482 1118	68 18	0,70 0,01	7 0
10.	С143003-9	Камни бетонные бордюрные БР100.30.15	м3	0,46	26700,00 --	-- --	12360 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	11,10	33,43 1,03	29,06 10,26	371 11	323 114	0,01 0,05	0 1
12.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка/толщ.150мм/	м3	1,67	1178,76 21,38	68,13 12,76	1963 36	113 21	0,14 0,04	0 0
13.	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	11,10	121,23 69,08	49,85 17,60	1346 767	553 195	0,46 0,09	5 1
14.	С143003-36	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	м2	11,10	612,00 --	-- --	6793 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	65,00	33,43 1,03	29,06 10,26	2173 67	1889 667	0,01 0,05	1 3
16.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12/20/ см из щебня фракции 70-120 мм	м2	65,00	209,98 6,01	34,29 8,79	13649 391	2229 572	0,04 0,03	3 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	м2	65,00	6,53	2,45	424	159	0,03	2
					4,07	0,77	265	50	0,00	0
18.	С11011-84 18	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	65,00	90,00	--	5850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	6,50	6315,69	353,46	41052	2297	3,60	23
					585,00	133,52	3802	868	0,65	4
20.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,50	41200,00	--	20567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							276338	17745		56
							8891	5310		21

Накладные расходы :

На общестроительные работы	17521
Всего накладных расходов:	17521
Итого с накладными	293859

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	17632
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	311491
Итого с временными, 1,44 %	315976
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	320242
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	321506
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	324666
Пересчет в текущих ценах, К-2,3896774	775878
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	15518
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	791396
Налог на добавленную стоимость	94968
Итого с НДС	886363

ПРИНЯЛ:

СДАЛ: