Форма N 2в

Заказчик ИП «Николаев»

Подрядчик ТОО "HADID"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Наружное освещение

Наименование обьекта: Гостиничный комплекс Хан Тенгри

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3м группа грунтов 2	котлован	10,00	1065,02	925,52	10650	9255	0,89	9
					139,50	235,98	1395	2360	0,92	9
2.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,28	134,10	--	574	--	0,97	4
					134,10	--	574	--	--	--
3.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,50	11215,86	95,97	16824	144	4,90	7
					771,75	36,25	1158	54	0,18	0
4.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т=СТОЙКА	т	0,81	4646,85	2285,57	3752	1846	9,35	8
					1579,50	617,13	1275	498	2,34	2
5.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,81	542,84	144,52	438	117	1,34	1
					292,50	--	236	--	--	--
6.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т СТОИМОСТЬ СТОЙКИ	т	0,70	172800,00	--	120865	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-472	Заземлитель горизонтальный в	м	25,00	51,70	2,80	1292	70	0,16	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	траншее из круглой стали, диаметр 12 мм 6мм			27,50	0,30	688	7	0,00	0
8.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	50,00	8,50 7,30	0,10 --	425 365	5 --	0,05 --	3 --
9.	Ц0108-412 -9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	150,00	5,40 3,70	0,10 --	810 555	15 --	0,02 --	3 --
10.	Е0133-115 -2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	10,00	1745,38 333,00	1411,25 239,85	17454 3330	14112 2399	2,01 0,81	20 8
11.	С151703-1 3	Светильники тип РТУ01Х125/С53-01У1 /Маяк-1/	шт	10,00	4950,00 --	-- --	49500 --	-- --	-- --	-- --
12.	С151706-8 3	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	шт	10,00	496,00 --	-- --	4960 --	-- --	-- --	-- --
13.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	10,00	170,60 149,00	21,60 2,90	1706 1490	216 29	0,90 0,02	9 0
14.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	10,00	131,70 111,00	20,70 1,60	1317 1110	207 16	0,70 0,01	7 0
15.	С11041-85	Сталь угловая 50х50мм /ГОСТ8509-86/	т	0,09	47200,00 --	-- --	4449 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	55620,00 --	-- --	306 --	-- --	-- --	-- --
17.	Ц0110-901 -8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт	10,00	254,80 234,00	12,50 --	2548 2340	125 --	1,00 --	10 --
18.	С151803-5 3	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	10,00	244,00 --	-- --	2440 --	-- --	-- --	-- --
19.	Ц0108-61-	Предохранитель	шт	10,00	276,50	18,60	.2765	186	1,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
					200,00	4,50	2000	45	0,03	0
20.	ТПрайс-ли ст	ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ Е27ФП	шт	70,00	45,00	--	3150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	0,15	9081,00	--	1362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	16,33	100,70	0,07	1644	1	0,37	6
					60,30	0,02	985	--	0,00	0
23.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	37,45	27,84	26,18	1042	980	0,01	0
					1,66	7,20	62	270	0,03	1
24.	Е0101-162-2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	м3	1,16	294,75	--	341	--	1,89	2
					294,75	--	341	--	--	--
25.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	38,61	6,48	6,48	250	250	--	--
					--	2,10	--	81	0,01	0
26.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	162,00	32,40	23,70	5249	3839	0,06	10
					8,60	5,90	1393	956	0,03	6
27.	С143006-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,72	10400,00	--	7488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,04	219648,38	--	7907	--	175,00	6
					27450,00	--	988	--	--	--
29.	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	90,00	183,60	92,60	16524	8334	0,40	36
					63,00	24,50	5670	2205	0,14	13
30.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина	м	90,00	250,00	--	22500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенки 3,0 мм								
31.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	126,00	27,70 19,70	2,10 0,50	3490 2482	265 63	0,10 0,00	13 0
32.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	162,00	26,40 19,10	3,10 0,50	4277 3094	502 81	0,11 0,00	18 0
33.	С151601-1 64	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,17	21307,00 --	-- --	3643 --	-- --	-- --	-- --
34.	С151601-1 87	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	1000м	0,14	70426,20 --	-- --	9508 --	-- --	-- --	-- --
35.	Ц0108-160 -1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	27,00	603,80 527,00	-- --	16303 14229	-- --	3,00 --	81 --
36.	С151610-5 ПРИМ.	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1УЗПКВЭ	компл	27,00	3160,00 --	-- --	85320 --	-- --	-- --	-- --
37.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	30,00	26,30 23,00	3,30 0,40	789 690	99 12	0,14 0,00	4 0
38.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,04	46400,00 --	-- --	1754 --	-- --	-- --	-- --
39.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	15,00	140,10 116,00	24,10 2,50	2102 1740	361 37	0,70 0,01	11 0
40.	С12041-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,16	49131,00 --	-- --	7738 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						445456 48190	40931 9113		281 41
	Накладные расходы :									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На монтажные работы	45599
На общестроительные работы	8771
На металломонтажные работы	1809
Всего накладных расходов:	56179
Итого с накладными	501635

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	29909
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	531544
Итого с временными, 1,44 %	539153
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	546389
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	548533
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	553893
Пересчет в текущих ценах, К-2,3896774	1323626
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	26473
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1350098
Налог на добавленную стоимость, 12 %	162012
Итого с НДС	1512110

ПРИНЯЛ:

СДАЛ: