Заказчик: Общественный Фонд "Милосердия-Костанай"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"
Договор от 06.12.2017г.

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05. 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА В ГОРОДЕ КОСТАНАЙ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2018 г

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
			06.12.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 2							
			СМР в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту: Строительство национального культурного центра в г.Костанай	442 142 281									
в том числе:		394 769 894	394 497 544	394 497 544						
						272350			47 372 387	442 142 281

Заказчик:
Председатель
Общественного Фонда "Милосердия-Костанай"
_____**Ищанов С.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____**Сарибекян Г.Л.**

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА В ГОРОДЕ КОСТАНАЙ
Шифр стройки 376/2017
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА
Шифр объекта 2-1

Акт приемки выполненных работ №1 за ноябрь 2018 г

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 1-1-1 Подготовительные работы												
РАЗДЕЛ 1.РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ												
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	986,3		37,52	37,52	37005,90	37005,90	--	9174,90	49875,26
						--	12,92	--	12742,92		3694,46	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	986,3		34,74	34,74	34260,54	34260,54	--	8494,24	46175,17
						--	11,96	--	11797,56		3420,38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					96050,43				
РАЗДЕЛ 2.РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ, ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ												
5	СТСЦИ РК8.03-04-2016 табл. 62 стр.106	**Разбивка геодезической строительной сетки основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда второй категории сложности** *СП - 8%*	км	2,07		95193,00	--	197049,51	--	--	--	212813,47
						--	--	--	--		15763,96	
6	СТСЦИ РК8.03-04-2016 табл. 62 стр.107	**Разбивка геодезической строительной сетки основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов второй категории сложности** *СП - 8%*	км	2,07		26631,00	--	55126,17	--	--	--	59536,26
						--	--	--	--		4410,09	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					272349,73				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 1-1-1:	**Тенге**					**368400**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 7-1-1 Благоустройство территории и озеленение											
РАЗДЕЛ 1.СНОС СУХОСТОЯ											
1	1101-0207-0503 РСНБ РК 2015	Деревья (сухостой) диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м *НР - 72%; СП - 8%*	дерево	5	329,69	262,95	1648,47	1314,73	--	557,93	2382,91
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		66,75	88,23	333,74	441,17		176,51	
							2382,91				
РАЗДЕЛ 2.УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ ДРЕНИРУЮЩЕЙ ПОДУШКИ ПОД ЗДАНИЕМ											
2	1127-0403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 40-70=50% , 20-40=50% мм, двухслойные, верхний слой. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	2200	3389,52	200,20	7456935,88	440450,80	6942672,00	198420,00	8267784,35
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		33,55	49,96	73813,08	109909,14		612428,47	
							8267784,35				
РАЗДЕЛ 3.УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ ДРЕНИРУЮЩЕЙ ПОДУШКИ В ОВРАГЕ											
3	1127-0403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 40-70=50% , 20-40=50% мм, двухслойные, верхний слой. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	483	3389,52	200,20	1637136,38	96698,97	1524232,08	43562,21	1815154,47
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		33,55	49,96	16205,33	24130,05		134455,89	
							1815154,47				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1-1:	**Тенге**				10085322				
Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	560	139,65	132,82	78204,74	74380,66	--	14962,92	100621,07
					6,83	30,28	3824,08	16957,75		7453,41	
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5312,4	184,72	177,05	981318,64	940558,72	561,20	200160,51	1275997,48
					7,57	44,76	40198,72	237801,99		94518,33	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1771	1641,02	--	2906253,50	--	--	2092502,52	5398656,51
					1641,02	--	2906253,50	--		399900,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т	12041,78	222,00 --	-- --	2673275,16 --	-- --		-- 213862,01	2887137,17
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7083,4	17,98 2,55	15,32 5,75	127353,87 18084,49	108521,09 40743,22	748,29	42355,95 13576,79	183286,60
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	448	30,73 --	30,73 10,58	13768,29 --	13768,29 4741,09	--	3413,58 1374,55	18556,42
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	112	713,45 713,45	-- --	79906,18 79906,18	-- --	--	57532,45 10995,09	148433,71
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	448	132,66 69,55	63,10 28,82	59430,34 31159,30	28271,04 12912,48	--	31731,68 7292,96	98454,98
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10111143,94				
		РАЗДЕЛ 2.ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
		Фундамент ФПм-1									
9	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	280	5374,90 716,55	1460,00 610,12	1504972,00 200634,00	408800,00 170833,60	895538,00	345464,87 148034,95	1998471,82
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная (бетон В 10 сульфатостойкий). Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	420	21107,81 1038,15	1054,54 199,07	8865280,83 436023,00	442905,75 83608,31	7986352,08	472864,49 747051,63	10085196,95
11	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские (бетон В25 сульфатостойкий). Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1945	25467,85 1645,01	1613,99 320,62	49534958,62 3199544,45	3139216,38 623606,29	43196197,79	3479067,17 4241122,06	57255147,86
12	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	172,95	13541,72 12410,70	840,01 251,04	2342039,61 2146430,56	145280,59 43417,37	50328,45	1992761,62 346784,10	4681585,33
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	27,877	227538,00 --	-- --	6343076,83 --	-- --	6343076,83	-- 507446,15	6850523,00
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	69,394	211541,00 --	-- --	14679676,15 --	-- --	14679676,15	-- 1174374,09	15854050,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	75,678	206623,00 --	-- --	15636815,39 --	-- --	15636815,39	-- 1250945,23	16887760,63
16	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	3,84	16696,58 15512,72	892,86 266,73	64114,87 59568,84	3428,58 1024,24	1117,44	55139,71 9540,37	128794,94
17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	3,84	206623,00 --	-- --	793432,32 --	-- --	793432,32	-- 63474,59	856906,91
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	4961	823,76 229,38	19,83 2,20	4086671,87 1137974,00	98369,19 10894,36	2850328,66	1068447,59 412409,56	5567529,00
				Колонны							
19	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	342	50579,89 19673,00	6749,62 1215,22	17298320,84 6728166,00	2308368,88 415604,28	8261786,00	6500831,00 1903932,14	25703083,94
20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	40,197	16604,01 15074,46	1238,55 313,80	667431,39 605948,07	49785,99 12613,82	11697,33	562891,32 98425,82	1328748,52
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	5,874	227538,00 --	-- --	1336558,21 --	-- --	1336558,21	-- 106924,66	1443482,87
22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	34,323	206623,00 --	-- --	7091921,23 --	-- --	7091921,23	-- 567353,70	7659274,93
				Диафрагмы и стены							
23	1106-0601-0214 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	566	39133,83 9645,50	5033,51 886,15	22149748,39 5459353,00	2848966,60 501562,54	13841428,78	5424433,14 2205934,52	29780116,05
24	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	39,642	16604,01 15074,46	1238,55 313,80	658216,16 597581,74	49098,60 12439,66	11535,82	555119,48 97066,85	1310402,49
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	15,226	227538,00 --	-- --	3464493,59 --	-- --	3464493,59	-- 277159,49	3741653,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	18,196	211541,00 --	-- --	3849200,00 --	-- --	3849200,00	-- 307936,00	4157136,00
27	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	6,22	206623,00 --	-- --	1285195,06 --	-- --	1285195,06	-- 102815,60	1388010,66
		Плиты перекрытия									
28	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1337,665	46560,01 14617,20	1754,48 346,67	62281695,31 19552916,69	2346906,47 463728,32	40381885,52	18215146,96 6439747,38	86936589,66
29	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	237,93	16604,01 15074,46	1238,55 313,80	3950592,10 3586666,27	294688,20 74662,43	69237,63	3331809,12 582592,10	7864993,32
30	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	54,8	206623,00 --	-- --	11322940,40 --	-- --	11322940,40	-- 905835,23	12228775,63
31	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	159,27	211541,00 --	-- --	33692135,07 --	-- --	33692135,07	-- 2695370,81	36387505,88
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	20,3	227538,00 --	-- --	4619021,40 --	-- --	4619021,40	-- 369521,71	4988543,11
		Балки									
33	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	37,255	16604,01 15074,46	1238,55 313,80	618582,39 561599,01	46142,18 11690,62	10841,20	521693,56 91222,08	1231498,00
34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	31,936	206623,00 --	-- --	6598712,13 --	-- --	6598712,13	-- 527896,97	7126609,10
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	5,319	227538,00 --	-- --	1210274,62 --	-- --	1210274,62	-- 96821,97	1307096,59
		Лестничная площадка ЛПм-1 - 2шт									
36	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Лестничная площадка ЛПм-1, ЛПм-2. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	50	46385,97	2778,29	2319298,44	138914,51	1571333,94	575539,68	3126425,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			12181,00	468,22	609050,00	23411,19		231587,05	
37	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	3,32	206623,00	--	685988,36	--	685988,36	--	740867,43
					--	--	--	--		54879,07	
38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(фиксатор) СП - 8%	т	0,24	227538,00	--	54609,12	--	54609,12	--	58977,85
					--	--	--	--		4368,73	
		Закладные детали									
39	1106-1601-0612 РСНБ РК 2015	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг НР - 91%; СП - 8%	т	1,332	514566,15	3021,87	685402,11	4025,13	656132,54	23854,31	765996,93
					18952,28	727,54	25244,44	969,09		56740,51	
40	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	1,332	109662,00	--	146069,78	--	146069,78	--	157755,37
					--	--	--	--		11685,58	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				359599509,27				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	**Тенге**				369710653				

Всего по акту	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	379892025
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	5 698 380
Прочие затраты	8 907 138
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	272349,73
	394 769 894
НДС (12 %)	47 372 387
Итого	**442 142 281**

Заказчик:
Председатель
Общественного Фонда "Милосердия-Костанай"

Ищанов С.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль"

Сарибекян Г.Л.

Технадзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Сагнаев С.А.