Форма 2-В

Заказчик **РГП "Казаэронавигация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БизнесСтройКомп"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство под установку системы посадки ILS ВПП-12 в г. Актау Актауского филиала РГП "Казаэронавигация"**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 09102018/ BAS от 09.10.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 15

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛС 07-1-1							
			Раздел: Вертикальная планировка				
1	1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м в насыпь /20м вытесненный грунт из-под покрытий/	м3 грунта	55,000	45,03	2477
			Накладные расходы			*10,02*	*551*
			Сметная прибыль			*3,34*	*183*
2	2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	55,000	35,64	1960
			Накладные расходы			*7,93*	*436*
			Сметная прибыль			*2,64*	*145*
3	3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м в кучи /вытесненный грунт из-под покрытий/	м3 грунта	151,000	45,03	6800
			Накладные расходы			*10,02*	*1513*
			Сметная прибыль			*3,34*	*504*

4	4	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /излишний/	м3	151,000	269,64	40716
			Накладные расходы			*49,09*	*7412*
			Сметная прибыль			*19,97*	*3016*
5	5	4102-0103-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	221,970	925,56	205447
			Сметная прибыль			*68,56*	*15218*
6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	151,000	30,56	4615
			Накладные расходы			*7,79*	*1176*
			Сметная прибыль			*2,26*	*342*
7	7	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	55,000	103,89	5714
			Накладные расходы			*22,73*	*1250*
			Сметная прибыль			*7,70*	*423*
8	8	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	55,000	65,30	3592
			Накладные расходы			*11,81*	*649*
			Сметная прибыль			*4,84*	*266*
9	9	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	795,000	8,70	6914
			Накладные расходы			*1,46*	*1158*
			Сметная прибыль			*0,64*	*512*
			Раздел: Покрытие проездов, площадок, тротуаров				
10	10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,000	3680,76	73615
			Накладные расходы			*442,99*	*8860*
			Сметная прибыль			*272,65*	*5453*
11	11	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	100,000	935,34	93534
			Накладные расходы			*103,55*	*10355*
			Сметная прибыль			*69,28*	*6928*
12	12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов /расход 0,6кг/м2/	т	0,036	60968,95	2195
			Накладные расходы			*1071,14*	*39*
			Сметная прибыль			*4516,22*	*163*
13	13	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,037	28289,17	1049

			Накладные расходы			*10849,86*	*402*
			Сметная прибыль			*2095,49*	*78*
14	14	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см /5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	100,000	1177,95	117795
			Накладные расходы			*87,54*	*8754*
			Сметная прибыль			*87,26*	*8726*
15	15	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	100,000	230,41	23041
			Накладные расходы			*0,28*	*28*
			Сметная прибыль			*17,07*	*1707*
16	16	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,320	3680,76	37985
			Накладные расходы			*442,99*	*4572*
			Сметная прибыль			*272,65*	*2814*
17	17	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /4см/. Устройство	м2 покрытия	86,000	1155,17	99345
			Накладные расходы			*213,03*	*18321*
			Сметная прибыль			*85,57*	*7359*
18	18	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	86,000	371,75	31971
			Накладные расходы			*68,25*	*5870*
			Сметная прибыль			*27,54*	*2368*
19	19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	45,000	3153,43	141904
			Накладные расходы			*900,60*	*40527*
			Сметная прибыль			*233,59*	*10511*
20	20	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,720	63867,96	45985
			Сметная прибыль			*4730,96*	*3406*
21	21	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	81,600	3680,76	300350
			Накладные расходы			*442,99*	*36148*
			Сметная прибыль			*272,65*	*22248*
22	22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов /расход 0,6кг/м 2/	т	0,326	60968,95	19900
			Накладные расходы			*1071,14*	*350*
			Сметная прибыль			*4516,22*	*1474*

23	23	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,336	28289,17	9511
			Накладные расходы			*10849,86*	*3648*
			Сметная прибыль			*2095,49*	*704*
24	24	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	544,000	1744,18	948834
			Накладные расходы			*105,25*	*57258*
			Сметная прибыль			*129,20*	*70284*
25	25	1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	544,000	34,63	18839
			Накладные расходы			*16,48*	*8967*
			Сметная прибыль			*2,57*	*1395*
26	26	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,578	290289,96	457961
			Сметная прибыль			*21502,96*	*33923*
27	27	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаровасфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /4см/. Устройство	м2 покрытия	544,000	1155,17	628412
			Накладные расходы			*213,03*	*115890*
			Сметная прибыль			*85,57*	*46549*
28	28	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	544,000	371,75	202234
			Накладные расходы			*68,25*	*37129*
			Сметная прибыль			*27,54*	*14980*
29	29	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициентк норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	145,000	3153,43	457247
			Накладные расходы			*900,60*	*130587*
			Сметная прибыль			*233,59*	*33870*
30	30	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,320	63867,96	148174
			Сметная прибыль			*4730,96*	*10976*
31	31	1127-0402-0104 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесейсерповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см /20см/. Устройство	м2 основания или покрытия	26,000	575,52	14963
			Накладные расходы			*97,17*	*2526*
			Сметная прибыль			*42,63*	*1108*
			Раздел: Озеленение				
32	32	1147-0101-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	м2	888,000	190,77	169407
			Накладные расходы			*82,68*	*73423*
			Сметная прибыль			*14,13*	*12549*

33	33	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	888,000	82,69	73426
			Накладные расходы			*35,39*	*31429*
			Сметная прибыль			*6,12*	*5439*
34	34	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские нобыкновенные. Посев вручную	м2	888,000	388,82	345273
			Накладные расходы			*88,84*	*78886*
			Сметная прибыль			*28,80*	*25576*
			ИТОГО:				**4741185**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**688115**
			Сметная прибыль				**351199**
			Итого с временными		**2,32 %**	**109 995**	**4 851 180**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**69 857**	**4 921 037**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2%**	**98 421**	**5 019 458**
			Итого с НДС		**12 %**	**602 335**	**5 621 793**

Заказчик

ТОО "БизнесСтройКомп"

Региональный директор Кульманова А.О.

Подрядчик

ТОО "Алматысейсмозащита"

Директор Золотухин А.В.