Общественный Фонд "Милосердия-Костанай"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"
Договор от 06.12.2017г.

Утверждена приказом Председателя
Агентства РК по делам строительства
и ЖКХ от 02.05. 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА В ГОРОДЕ КОСТАНАЙ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за март месяц 2019 г

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
			06.12.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 2							
			СМР в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту: Строительство национального культурного центра в г.Костанай	605 449 989									
в том числе:		540 580 347	540 580 347	540 580 347					64 869 642	605 449 989

Заказчик:
Председатель
Общественного Фонда "Милосердия-Костанай"
_____Ищанов С.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль"
_____Сарибекян Г.Л.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА В ГОРОДЕ КОСТАНАЙ
Шифр стройки 376/2017
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА
Шифр объекта 2-1

Акт приемки выполненных работ №1 за март 2019 г

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 2.ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ												
Плиты перекрытия												
28	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	984,335		46560,01	1754,48	45830656,04	1726985,18	29715435,78	13403818,08	63973232,04
		НР - 91%; СП - 8%				14617,20	346,67	14388221,71	341248,71		4738757,93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					63973232,04				
РАЗДЕЛ 3.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАРКАСА, ПОКРЫТИЯ, ПЕРЕКРЫТИЯ												
41	1109-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Каркасы многоэтажных зданий гражданских высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	93,5		45679,84	13622,58	4271065,00	1273711,23	728501,46	1800778,16	6557590,60
		НР - 69%; СП - 8%				24265,80	3646,75	2268852,30	340971,13		485747,45	
42	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т**	т	93,5		373662,00	--	34937397,00	--	34937397,00	--	37732388,76
		СП - 8%				--	--	--	--		2794991,76	
Техническое помещение №15												
43	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлоконструкций стоек**	т конструкций	0,49		22196,95	10408,62	10876,51	5100,22	1066,50	4145,69	16223,98
		НР - 69%; СП - 8%				9611,80	2649,94	4709,78	1298,47		1201,78	
44	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,49		415419,00	--	203555,31	--	203555,31	--	219839,73
		СП - 8%				--	--	--	--		16284,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж балок	т конструкций	1,898	26462,85	9385,50	50226,48	17813,69	6855,27	20836,32	76747,82
		НР - 69%; СП - 8%			13465,50	2444,70	25557,52	4640,04		5685,02	
46	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,898	439280,00	--	833753,44	--	833753,44	--	900453,72
		СП - 8%			--	--	--	--		66700,28	
47	1109-0306-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж	т конструкций	15,25	101992,12	12665,84	1555379,88	193154,06	219029,39	799452,83	2543219,32
		НР - 69%; СП - 8%			74963,70	1011,86	1143196,43	15430,86		188386,62	
48	2106-0405-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	15,25	439280,00	--	6699020,00	--	6699020,00	--	7234941,60
		СП - 8%			--	--	--	--		535921,60	
49	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Обрамление проемов	т металлических изделий	0,478	489568,21	3902,51	234013,60	1865,40	214313,69	17113,25	271217,00
		НР - 93%; СП - 8%			37310,70	1185,84	17834,51	566,83		20090,15	
50	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции узлов, консолей, накладок	т конструкций	3,046	39521,80	8335,38	120383,40	25389,57	38925,50	42363,70	175766,87
		НР - 69%; СП - 8%			18407,20	1749,29	56068,33	5328,34		13019,77	
51	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	2,756	438712,00	--	1209090,27	--	1209090,27	--	1305817,49
		СП - 8%			--	--	--	--		96727,22	
52	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,29	462858,00	--	134228,82	--	134228,82	--	144967,13
		СП - 8%			--	--	--	--		10738,31	
53	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка бруса площадки сцены и оркестровой ямы	м3 древесины в конструкции	4,272	91740,98	942,07	391917,49	4024,52	302538,40	78338,88	507876,87
		НР - 90%; СП - 8%			19980,00	395,28	85354,56	1688,64		37620,51	
54	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3325	88,32	2,22	293661,32	7387,48	163958,73	84901,24	408847,57
		НР - 69%; СП - 8%			36,79	0,22	122315,11	730,17		30285,01	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				58095898,46				

РАЗДЕЛ 4.НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ

Наружная стена цокольного этажа

59	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	413	1445,71	745,21	597080,13	307770,37	101568,22	347885,08	1020562,42
		НР - 118%; СП - 8%			454,58	259,26	187741,54	107076,32		75597,22	
60	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	556	3099,95	1654,38	1723571,00	919832,78	287454,95	992152,45	2932981,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			928,57	583,68	516283,25	324523,91		217257,87	
61	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	80,535	21917,00	--	1765085,59	--	1765085,59	--	1906292,44
		СП - 8%			--	--	--	--		141206,85	
62	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	300,796	18851,00	--	5670305,40	--	5670305,40	--	6123929,83
		СП - 8%			--	--	--	--		453624,43	
63	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Монолитные участки . Устройство	м3	42,9	21407,55	1232,50	918383,69	52874,13	740142,89	124168,18	1125956,00
		НР - 91%; СП - 8%			2922,30	258,32	125366,67	11081,88		83404,15	
64	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	382	466,16	4,76	178071,97	1820,23	41272,04	108685,88	309698,48
		НР - 80%; СП - 8%			353,35	2,30	134979,70	877,64		22940,63	
65	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	382	2096,25	40,93	800767,92	15634,46	591697,83	182040,55	1061433,15
		НР - 93%; СП - 8%			506,38	6,04	193435,63	2306,90		78624,68	
				Наружные и внутренние стены и перегородки							
66	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из газоблоков толщ.400 мм при высоте этажа свыше 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	851	22918,70	2029,30	19503810,30	1726934,30	14938178,28	2944135,43	24243781,38
		НР - 93%; СП - 8%			3335,72	384,30	2838697,72	327039,30		1795835,66	
67	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из блоков СКЦ-1 при высоте этажа до 4 м (парапет). Кладка без облицовки	м3 кладки	106	7816,12	2551,12	828508,30	270418,72	188611,74	391240,36	1317328,55
		НР - 93%; СП - 8%			3485,64	483,12	369477,84	51210,72		97579,89	
68	2103-0302-0230 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92	шт.	6625	251,00	--	1662875,00	--	1662875,00	--	1795905,00
		СП - 8%			--	--	--	--		133030,00	
69	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из газоблоков толщ.400 мм при высоте этажа свыше 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	395,2	22918,70	2029,30	9057468,66	801979,36	6937212,76	1367241,27	11258686,72
		НР - 93%; СП - 8%			3335,72	384,30	1318276,54	151875,36		833976,79	
70	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из блоков СКЦ-1 при высоте этажа свыше 4 м . Кладка без облицовки	м3 кладки	503	7144,38	2029,30	3593621,13	1020737,90	895016,07	1740188,16	5760514,00
		НР - 93%; СП - 8%			3335,72	384,30	1677867,16	193302,90		426704,74	
71	2103-0302-0230 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92	шт.	31438	251,00	--	7890938,00	--	7890938,00	--	8522213,00
		СП - 8%			--	--	--	--		631275,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1108-0401-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	127	4418,66	241,02	561169,21	30609,58	397506,82	129211,82	745611,52
		НР - 93%; СП - 8%			1047,66	46,34	133052,82	5884,62		55230,48	
73	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,48	300200,99	2100,79	144096,48	1008,38	116747,04	24761,86	182367,00
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	26341,06	284,60		13508,67	
74	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	355,2	608,00	--	215961,60	--	215961,60	--	233238,53
		СП - 8%			--	--	--	--		17276,93	
75	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,244	211541,00	--	51616,00	--	51616,00	--	55745,28
		СП - 8%			--	--	--	--		4129,28	
76	1110-0401-0108 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 136 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	103,7	9074,47	110,50	941022,38	11458,62	515873,35	376438,54	1422857,79
		НР - 90%; СП - 8%			3989,30	44,11	413690,41	4574,63		105396,87	
				Перегородки в сан.узлах из ПХВ							
77	1110-0206-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки из панелей площадью до 5 м2. Сборка	м2 перегородок (без вычета проемов)	84	1009,15	395,71	84768,45	33239,88	4439,01	53239,86	149048,97
		НР - 90%; СП - 8%			560,59	143,64	47089,56	12065,84		11040,66	
78	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Панели из ПВХ профилей глухие, с заполнением непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	84	24998,00	--	2099832,00	--	2099832,00	--	2267818,56
		СП - 8%			--	--	--	--		167986,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				72435970,03				
				РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕМЫЧКИ							
		Перемычки цокольного этажа									
79	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	6,076	42904,39	4199,13	260687,06	25513,88	160592,09	71967,01	359266,39
		НР - 91%; СП - 8%			12274,70	741,20	74581,08	4503,54		26612,32	
80	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7314	211541,00	--	154721,09	--	154721,09	--	167098,77
		СП - 8%			--	--	--	--		12377,69	
81	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,426	227538,00	--	96931,19	--	96931,19	--	104685,68
		СП - 8%			--	--	--	--		7754,49	
		Перемычки первого этажа									
82	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	7,026	42904,39	4199,13	301446,22	29503,05	185701,13	83219,25	415438,72
		НР - 91%; СП - 8%			12274,70	741,20	86242,04	5207,69		30773,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5096	211541,00	--	107801,29	--	107801,29	--	116425,40
		СП - 8%			--	--	--	--		8624,10	
84	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5006	227538,00	--	113905,52	--	113905,52	--	123017,96
		СП - 8%			--	--	--	--		9112,44	
		Перемычки второго этажа									
85	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	12,962	42904,39	4199,13	556126,67	54429,06	342592,94	153528,03	766427,07
		НР - 91%; СП - 8%			12274,70	741,20	159104,66	9607,46		56772,38	
86	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,051	206623,00	--	10537,77	--	10537,77	--	11380,79
		СП - 8%			--	--	--	--		843,02	
87	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4753	211541,00	--	312086,44	--	312086,44	--	337053,35
		СП - 8%			--	--	--	--		24966,92	
88	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8942	227538,00	--	203464,48	--	203464,48	--	219741,64
		СП - 8%			--	--	--	--		16277,16	
		Перемычки на отм.+11.000м									
89	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,928	42904,39	4199,13	39815,27	3896,79	24527,56	10991,67	54871,50
		НР - 91%; СП - 8%			12274,70	741,20	11390,92	687,84		4064,56	
90	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0852	206623,00	--	17604,28	--	17604,28	--	19012,62
		СП - 8%			--	--	--	--		1408,34	
91	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0284	227538,00	--	6462,08	--	6462,08	--	6979,05
		СП - 8%			--	--	--	--		516,97	
		Шахта лифта									
92	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг (шахта лифта). Установка	т	0,684	223147,35	1171,35	152632,79	801,20	111802,54	36716,45	204497,17
		НР - 91%; СП - 8%			58522,00	465,93	40029,05	318,70		15147,94	
93	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,336	42904,39	4199,13	14415,87	1410,91	8880,67	3979,74	19867,27
		НР - 91%; СП - 8%			12274,70	741,20	4124,30	249,04		1471,65	
94	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	211541,00	--	8461,64	--	8461,64	--	9138,57
		СП - 8%			--	--	--	--		676,93	
95	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	227538,00	--	5460,91	--	5460,91	--	5897,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		436,87	
		Шахта подъемника									
96	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг (шахта подъемника). Установка**	т	0,218	223147,35	1171,35	48646,12	255,35	35632,97	11702,03	65176,00
		НР - 91%; СП - 8%			58522,00	465,93	12757,80	101,57		4827,85	
97	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг (шахта подъемника). Установка**	т	0,449	184805,35	1171,35	82977,60	525,94	73390,85	8435,72	98726,39
		НР - 91%; СП - 8%			20180,00	465,93	9060,82	209,20		7313,07	
98	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство**	м3	1,12	42904,39	4199,13	48052,91	4703,02	29602,23	13265,81	66224,22
		НР - 91%; СП - 8%			12274,70	741,20	13747,66	830,15		4905,50	
99	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1034	206623,00	--	21364,82	--	21364,82	--	23074,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1709,19	
100	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0252	227538,00	--	5733,96	--	5733,96	--	6192,67
		СП - 8%			--	--	--	--		458,72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3200193,00				
		РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ									
		Оконные проемы									
101	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов	81,45	2380,78	153,28	193914,29	12484,62	117918,42	62135,44	276533,70
		НР - 90%; СП - 8%			779,76	67,87	63511,25	5528,13		20483,98	
102	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов	28,7	3158,59	156,41	90651,56	4488,83	55681,73	29186,01	129424,57
		НР - 90%; СП - 8%			1062,06	67,87	30480,99	1947,91		9587,01	
103	2109-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	0,3	24290,00	--	7287,00	--	7287,00	--	7869,96
		СП - 8%			--	--	--	--		582,96	
104	2109-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	6	20431,00	--	122586,00	--	122586,00	--	132392,88
		СП - 8%			--	--	--	--		9806,88	
105	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	81,45	23886,00	--	1945514,70	--	1945514,70	--	2101155,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		155641,18	
106	2109-0201-0805 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	22,4	17113,00	--	383331,20	--	383331,20	--	413997,70
		СП - 8%			--	--	--	--		30666,50	
107	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	68,8	1011,24	4,47	69572,97	307,87	55867,25	12182,80	88296,23
		НР - 90%; СП - 8%			194,74	2,01	13397,84	138,60		6540,46	
108	2109-0205-0206 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	68,8	2324,00	--	159891,20	--	159891,20	--	172682,50
		СП - 8%			--	--	--	--		12791,30	
				Дверные проемы							
		Двери наружные									
111	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	36,72	1922,19	397,18	70582,85	14584,37	24703,35	31261,02	109991,38
		НР - 90%; СП - 8%			852,26	93,66	31295,13	3439,33		8147,51	
112	2109-0102-0213 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15БП; ДН 24-15БП; ДН 21-15ВП; ДН 24-15ВП СТ РК 943-92	м2	36,72	16652,00	--	611461,44	--	611461,44	--	660378,36
		СП - 8%			--	--	--	--		48916,92	
113	1126-0201-0602 РСНБ РК 2015	Двери металлические. Установка в кирпичных стенах	м2 проемов по наружному обводу коробок	4,8	13130,80	237,87	63027,83	1141,77	49852,75	9522,64	78354,50
		НР - 76%; СП - 8%			2506,94	103,43	12033,31	496,47		5804,04	
114	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,8	52009,00	--	249643,20	--	249643,20	--	269614,66
		СП - 8%			--	--	--	--		19971,46	
115	1110-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка	м2 полотна	4,32	30845,75	506,42	133253,62	2187,74	121757,31	8943,22	153572,59
		НР - 90%; СП - 8%			2154,76	145,45	9308,56	628,35		11375,75	
116	2109-0403-0406 РСНБ РК 2015	Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 18х24 ГОСТ 31174-2003	шт.	1	262532,00	--	262532,00	--	262532,00	--	283534,56
		СП - 8%			--	--	--	--		21002,56	
				Витражи							
132	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	815,01	9259,52	418,60	7546601,20	341167,18	2574400,50	3301433,71	11715877,71
		НР - 69%; СП - 8%			5682,18	188,53	4631033,52	153653,02		867842,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	2109-0304-0107 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	570,84	35704,00	--	20381271,36	--	20381271,36	--	22011773,07
		СП - 8%			--	--	--	--		1630501,71	
134	2109-0304-0207 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	30,42	79984,00	--	2433113,28	--	2433113,28	--	2627762,34
		СП - 8%			--	--	--	--		194649,06	
135	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	213,75	32248,00	--	6893010,00	--	6893010,00	--	7444450,80
		СП - 8%			--	--	--	--		551440,80	
136	1109-0306-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний ВВ-1. Монтаж	м2	33,77	3749,54	143,32	126622,03	4840,09	4844,54	81562,76	224839,57
		НР - 69%; СП - 8%			3462,76	37,59	116937,41	1269,50		16654,78	
137	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	30,62	32248,00	--	987433,76	--	987433,76	--	1066428,46
		СП - 8%			--	--	--	--		78994,70	
138	2109-0304-0205 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	3,15	74894,00	--	235916,10	--	235916,10	--	254789,39
		СП - 8%			--	--	--	--		18873,29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				50223720,81				
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя пожарная лестница С-2-2шт									
143	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,8748	63529,87	23992,17	55575,93	20988,35	7687,83	22734,78	84575,57
		НР - 69%; СП - 8%			30749,60	6914,96	26899,75	6049,21		6264,86	
144	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,8748	521279,00	--	456014,87	--	456014,87	--	492496,06
		СП - 8%			--	--	--	--		36481,19	
145	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,4	88,32	2,22	2243,31	56,43	1252,50	648,57	3123,23
		НР - 69%; СП - 8%			36,79	0,22	934,38	5,58		231,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	25,4	173,05	3,15	4395,50	79,92	3223,80	761,02	5569,04
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	1091,78	11,16		412,52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				585763,90				
		РАЗДЕЛ 9.КРОВЛЯ									
		Р Тип-1									
258	1126-0301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка.	м2 поверхности покрытия изоляции	2750	2173,68	6,19	5977609,74	17015,63	3440969,87	1920651,48	8530122,12
		НР - 76%; СП - 8%			916,23	2,75	2519624,25	7548,75		631860,90	
259	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	2750	772,53	49,95	2124461,82	137363,05	787972,27	1128636,54	3513346,23
		НР - 92%; СП - 8%			436,05	10,06	1199126,50	27652,35		260247,87	
260	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 толщ.120мм ГОСТ 9573-2012	м3	330	14300,00	--	4719000,00	--	4719000,00	--	5096520,00
		СП - 8%			--	--	--	--		377520,00	
261	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Уклонообразующий слой из керамзита	м3 утеплителя	346,5	13635,63	1632,74	4724745,79	565744,41	3436898,85	783341,28	5948734,00
		НР - 92%; СП - 8%			2083,99	373,32	722102,54	129355,38		440646,97	
262	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	2750	611,63	96,91	1681995,15	266510,75	901600,15	526665,55	2385353,55
		НР - 92%; СП - 8%			186,87	21,30	513884,25	58578,30		176692,86	
263	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	2750	308,36	21,47	847982,03	59053,50	760379,40	38765,93	957687,79
		НР - 92%; СП - 8%			10,38	4,94	28549,13	13587,75		70939,84	
264	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	7,92	232364,00	--	1840322,88	--	1840322,88	--	1987548,71
		СП - 8%			--	--	--	--		147225,83	
265	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумным праймером	м2 кровли	2750	223,48	0,99	614570,00	2722,50	538312,50	68763,38	738000,05
		НР - 92%; СП - 8%			26,74	0,44	73535,00	1207,80		54666,67	
266	1112-0101-0101 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	2750	4372,59	65,79	12024609,57	180926,08	11416487,50	407426,90	13426599,39
		НР - 92%; СП - 8%			155,34	5,69	427196,00	15659,33		994562,92	
267	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	24	20327,40	380,33	487857,52	9127,92	409379,20	68479,89	600844,41
		НР - 98%; СП - 8%			2889,60	21,96	69350,40	527,04		44506,99	
268	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	257	2991,90	26,04	768917,82	6693,33	653667,79	101212,80	939741,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			422,40	5,67	108556,70	1457,22		69610,45	
269	1112-0101-1901 РСНБ РК 2015	Аэраторы. Устройство	шт.	17	1855,80	4,46	31548,62	75,77	24136,60	6780,96	41395,95
		НР - 92%; СП - 8%			431,54	2,02	7336,24	34,37		3066,37	
270	СТТОО"ТЕХНО НИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"	Кровельный аэратор	шт	17	6336,61	--	107722,32	--	107722,32	--	116340,11
		СП - 8%			--	--	--	--		8617,79	
271	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	231,3	2623,68	13,33	606856,91	3082,88	397161,14	190714,71	861377,35
		НР - 92%; СП - 8%			893,27	2,96	206612,89	685,71		63805,73	
				Р Тип-2							
272	1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	1881	1031,21	548,31	1939710,30	1031376,53	149162,17	716291,47	2868481,91
		НР - 69%; СП - 8%			403,60	148,29	759171,60	278931,99		212480,14	
273	СТТОО"PILLAR IS Kazakhstan"	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 250 мм ГОСТ 32603-2012	м2	1881	18392,86	--	34596964,29	--	34596964,29	--	37364721,43
		СП - 8%			--	--	--	--		2767757,14	
274	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	126	1048,76	10,46	132143,23	1318,28	96498,77	31861,98	177125,62
		НР - 92%; СП - 8%			272,43	2,43	34326,18	306,41		13120,42	
275	2110-0102-0211 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	126	871,00	--	109746,00	--	109746,00	--	118525,68
		СП - 8%			--	--	--	--		8779,68	
276	2113-0208-0224 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 130 мм	1000 шт.	1,9	24438,00	--	46432,20	--	46432,20	--	50146,78
		СП - 8%			--	--	--	--		3714,58	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				85722612,15				
				РАЗДЕЛ 29.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
604	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором (цоколь)	м2 оштукатуриваемой поверхности	382	466,16	4,76	178071,97	1820,23	41272,04	108685,88	309698,48
		НР - 80%; СП - 8%			353,35	2,30	134979,70	877,64		22940,63	
605	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	3782	514,63	2,98	1946324,84	11261,13	1099805,60	670769,95	2826462,37
		НР - 80%; СП - 8%			220,85	0,85	835258,10	3204,34		209367,58	
606	2111-0101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	378,2	14657,00	--	5543277,40	--	5543277,40	--	5986739,59
		СП - 8%			--	--	--	--		443462,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
607	1115-0101-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 4	м2 поверхности облицовки	3400	11007,84	61,82	37426657,09	210182,22	1602154,87	28561797,38	71267530,82
		НР - 80%; СП - 8%			10474,80	25,86	35614320,00	87926,72		5279076,36	
608	2201-0104-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	3400	13223,00	--	44958200,00	--	44958200,00	--	48554856,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3596656,00	
609	1115-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	382	25571,24	100,91	9768213,36	38545,94	2560902,62	5747354,08	16756812,83
		НР - 80%; СП - 8%			18766,40	40,39	7168764,80	15427,80		1241245,39	
610	1115-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Детали гипсовые погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 250 мм. Установка	м деталей	573,2	591,22	7,81	338889,88	4477,90	22390,57	250753,86	636815,24
		НР - 80%; СП - 8%			544,35	2,48	312021,42	1420,91		47171,50	
611	СТТОО "Дала Мастер"	Декоративные элементы из пенополиуритана	м	573,2	6785,71	--	3889571,43	--	3889571,43	--	4200737,14
		СП - 8%			--	--	--	--		311165,71	
612	1115-0302-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Капители высотой до 1000 мм. Установка на колоннах	деталь	4	16834,98	102,55	67339,93	410,20	5045,73	49601,15	126296,37
		НР - 80%; СП - 8%			15471,00	29,36	61884,00	117,44		9355,29	
613	СТТОО "Олимп Фибро"	Капитель колонны	шт	4	79464,29	--	317857,14	--	317857,14	--	343285,71
		СП - 8%			--	--	--	--		25428,57	
614	1115-0302-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	База колонны. Установка на колоннах	деталь	4	2092,23	65,01	8368,92	260,04	828,72	5888,67	15398,20
		НР - 80%; СП - 8%			1820,04	20,17	7280,16	80,68		1140,61	
615	СТТОО "Олимп Фибро"	База колонны	шт	4	39732,14	--	158928,57	--	158928,57	--	171642,86
		СП - 8%			--	--	--	--		12714,29	
616	1115-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Стены. Облицовка колонн и стен панно с узором	м2 поверхности облицовки	123,82	10713,13	1108,91	1326499,69	137304,85	77489,35	976757,96	2487518,27
		НР - 80%; СП - 8%			8978,40	882,26	1111705,49	109241,97		184260,61	
617	СТТОО "Олимп Фибро"	Обрамление колонн (4 шт)	шт	56,32	14107,14	--	794514,29	--	794514,29	--	858075,43
		СП - 8%			--	--	--	--		63561,14	
618	СТТОО "Олимп Фибро"	Панно с узором	шт	67,5	29392,86	--	1984017,86	--	1984017,86	--	2142739,29
		СП - 8%			--	--	--	--		158721,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
619	1115-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Детали гипсовые погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 500 мм. Установка	м деталей	108	994,45	17,17	107400,10	1854,64	5499,66	80566,46	203003,89
		НР - 80%; СП - 8%			926,35	6,13	100045,80	662,28		15037,33	
620	СТТОО "Олимп Фибро"	Обрамление панно	м	108	6616,07	--	714535,71	--	714535,71	--	771698,57
		СП - 8%			--	--	--	--		57162,86	
621	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	306	2604,75	13,33	797054,97	4078,52	519636,44	252307,40	1133311,36
		НР - 92%; СП - 8%			893,27	2,96	273340,01	907,17		83948,99	
622	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные . Монтаж	т конструкций	5,9	111349,05	1791,33	656959,40	10568,85	62285,24	404648,44	1146536,47
		НР - 69%; СП - 8%			99000,90	396,90	584105,31	2341,71		84928,63	
623	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	5,9	258950,00	--	1527805,00	--	1527805,00	--	1650029,40
		СП - 8%			--	--	--	--		122224,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				161589188,30				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	**Тенге**				495826579				

Всего по акту	495 826 579
Временные здания и сооружения (1,5 %)	7 437 399
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	11 625 398
Итого в текущих ценах на 2018 год	**514 889 375**
Итого по акту в текущих ценах на 2019 год К=1,0498961	**540 580 347**
НДС (12 %)	64 869 642
Итого	**605 449 989**

Заказчик:
Председатель
Общественного Фонда "Милосердия-Костанай"

_____Ищанов С.С.

Технадзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____Сагнаев С.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль"

_____Сарибекян Г.Л.