Форма 2-В

Заказчик **РГП "Казаэронавигация"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БизнесСтройКомп"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство под установку системы посадки ILS ВПП-12 в г. Актау Актауского филиала РГП "Казаэронавигация"**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 09102018/ BAS от 09.10.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 16

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛС 07-1-2							
			Раздел: Вертикальная планировка				
1	1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м в насыпь /20м вытесненный грунт из-под покрытий/	м3 грунта	42,000	45,03	1891
			Накладные расходы			*10,02*	*421*
			Сметная прибыль			*3,34*	*140*
2	2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	42,000	35,64	1497
			Накладные расходы			*7,93*	*333*
			Сметная прибыль			*2,64*	*111*
3	3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /недостающий/	м3	14,000	269,64	3775
			Накладные расходы			*49,09*	*687*
			Сметная прибыль			*19,97*	*280*

4	4	4102-0103-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	25,200	925,56	23324
			Сметная прибыль			*68,56*	*1728*
5	5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание привезенного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м в насыпь	м3 грунта	14,000	45,03	630
			Накладные расходы			*10,02*	*140*
			Сметная прибыль			*3,34*	*47*
6	6	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	56,000	103,89	5818
			Накладные расходы			*22,73*	*1273*
			Сметная прибыль			*7,70*	*431*
7	7	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	56,000	65,30	3657
			Накладные расходы			*11,81*	*661*
			Сметная прибыль			*4,84*	*271*
8	8	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	412,000	8,70	3583
			Накладные расходы			*1,46*	*600*
			Сметная прибыль			*0,64*	*265*
			Раздел: Покрытие проездов, площадок, тротуаров				
9	9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	31,200	3680,76	114840
			Накладные расходы			*442,99*	*13821*
			Сметная прибыль			*272,65*	*8507*
10	10	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаровасфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /4см/. Устройство	м2 покрытия	260,000	1155,17	300344
			Накладные расходы			*213,03*	*55388*
			Сметная прибыль			*85,57*	*22248*
11	11	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	260,000	371,75	96656
			Накладные расходы			*68,25*	*17746*
			Сметная прибыль			*27,54*	*7160*

12	12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	225,000	3153,43	709522
			Накладные расходы			*900,60*	*202635*
			Сметная прибыль			*233,59*	*52557*
13	13	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,600	63867,96	229925
			Сметная прибыль			*4730,96*	*17031*
14	14	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	29,000	3482,81	101001
			Накладные расходы			*1232,28*	*35736*
			Сметная прибыль			*257,99*	*7482*
15	15	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Столбики из тяжелого бетона класса В15 /В10/ ГОСТ 948-84	м3	0,392	64582,92	25284
			Сметная прибыль			*4783,92*	*1873*
			Раздел: Озеленение				
16	16	1147-0101-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	м2	767,000	190,77	146324
			Накладные расходы			*82,68*	*63418*
			Сметная прибыль			*14,13*	*10839*
17	17	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	767,000	82,69	63421
			Накладные расходы			*35,39*	*27146*
			Сметная прибыль			*6,12*	*4698*
18	18	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	767,000	388,82	298226
			Накладные расходы			*88,84*	*68137*
			Сметная прибыль			*28,80*	*22091*
			Раздел: Ограждение				
19	19	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические, высотой до 2,2 м по металлическим столбам. Установка	м оград	2,600	6804,46	17692
			Накладные расходы			*2989,74*	*7773*
			Сметная прибыль			*504,03*	*1310*
20	20	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,090	530963,64	47762
			Сметная прибыль			*39330,64*	*3538*
21	21	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,024	320374,44	7631
			Сметная прибыль			*23731,44*	*565*

22	22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,120	235,74	1207
			Накладные расходы			*39,05*	*200*
			Сметная прибыль			*17,46*	*89*
			ИТОГО:				**2204010**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**496117**
			Сметная прибыль				**163260**
			Итого с временными		**2,32 %**	**51 133**	**2 255 143**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**32 474**	**2 287 617**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2%**	**45 752**	**2 333 369**
			Итого с НДС		**12 %**	**280 004**	**2 613 374**

Заказчик

ТОО "БизнесСтройКомп"

Региональный директор Кульманова А.О.

Подрядчик

ТОО "Алматысейсмозащита"

Директор Золотухин А.В.