Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Общественный Фонд "Милосердия- Костанай",Юр.адрес г. Костанай ,ул.Алтынсарина 119/1,фак.адрес г.Костанай ул.Баймагамбетова 213,каб.2 , тел.: 53-33-62,87072044322,87057662625 бух Аселя**	**151140014759**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214**	**000140000377**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор б/н от 06.12.2017г.

Номер документа	Дата составления
164	**15.04.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство национального культурного центра в г. Костанай			шт	1	948 622 451,00	948 622 451,00
				Итого	1	x	948 622 451,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Ишанов. С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.04.2019

М.П.

Заказчик: Общественный Фонд "Милосердия-Костанай"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"
Договор от 06.12.2017г.

Утверждена приказом Председателя
Агентства РК по делам строительства
и ЖКХ от 02.05. 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА В ГОРОДЕ КОСТАНАЙ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2019 г

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
			06.12.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 2							
			СМР в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту: Строительство национального культурного центра в г.Костанай	1 554 072 440									
в том числе:		846 984 331	846 984 331	637 762 496	209 221 836				101 638 120	948 622 451

Заказчик:
Председатель
Общественного Фонда "Милосердия-Костанай"
_____Ищанов С.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____Сарибекян Г.Л.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА В ГОРОДЕ КОСТАНАЙ
Шифр стройки 376/2017
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА
Шифр объекта 2-1

Акт приемки выполненных работ №1 за апрель 2019 г

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 1-1-1 Подготовительные работы												
РАЗДЕЛ 1.РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ												
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Возврат растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	986,3		26,35	26,35	25986,86	25986,86	--	6442,94	35024,19
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,07	--	8948,53		2594,38	
4	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=3	**Возврат растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	м3 грунта	986,3		44,27	44,27	43662,45	43662,45	--	10825,26	58846,73
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,24	--	15035,09		4359,02	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					93870,92				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 1-1-1:	**Тенге**					**93871**				
Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 3.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАРКАСА, ПОКРЫТИЯ, ПЕРЕКРЫТИЯ												
55	1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными эмалями**	м2	3325		43,14	1,82	143438,17	6053,83	91757,36	32238,34	189730,64
		НР - 69%; СП - 8%				13,72	0,33	45626,98	1095,26		14054,12	
56	СТТОО"АСТАНАСПЕЦКОМПЛЕКТ"	**Эмаль огнезащитная Феникс СТС (ТЕКСОТЕРМ)**	кг	10576,8		1875,00	--	19831500,00	--	19831500,00	--	21418020,00
		СП - 8%				--	--	--	--		1586520,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	СТТОО"АСТАНАСПЕЦКОМПЛЕКТ"	Эмаль огнезащитная Феникс СТС (ТЕКСОТЕРМ)	кг	93,15	1875,00	--	174656,25	--	174656,25	--	188628,75
		СП - 8%			--	--	--	--		13972,50	
58	СТТОО"АСТАНАСПЕЦКОМПЛЕКТ"	Эмаль огнезащитная Феникс СТС (ТЕКСОТЕРМ)	кг	641,92	1875,00	--	1203600,00	--	1203600,00	--	1299888,00
		СП - 8%			--	--	--	--		96288,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				23096267,39				
		РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ									
		Дымовой люк на отм.+11.000м									
109	1120-0401-0109 РСНБ РК 2015	Клапаны противопожарные, 2400х1500 мм . Установка	клапан	2	5415,50	215,24	10831,00	430,48	3392,00	7000,72	19258,26
		НР - 98%; СП - 8%			3504,26	67,54	7008,52	135,07		1426,54	
110	СТТОО "RAA-PiPES"	Крапар 2400х1500-ЗП(220)-С-П-600-Н(Дымовой люк)	шт	2	635908,93	--	1271817,86	--	1271817,86	--	1373563,29
		СП - 8%			--	--	--	--		101745,43	
		Дверные проемы									
		Двери внутренние									
117	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	293,07	1467,74	69,94	430150,30	20497,76	136683,77	253153,11	737967,68
		НР - 90%; СП - 8%			931,41	28,36	272968,77	8312,46		54664,27	
118	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	126,72	1228,84	96,67	155719,20	12250,01	42887,38	95190,90	270982,91
		НР - 90%; СП - 8%			793,73	40,92	100581,81	5185,86		20072,81	
119	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	71,82	3414,89	158,68	245257,41	11396,65	175566,14	56905,69	326336,14
		НР - 90%; СП - 8%			811,68	68,70	58294,61	4933,93		24173,05	
120	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	19,2	2278,06	159,05	43738,77	3053,69	27052,26	13499,52	61817,35
		НР - 90%; СП - 8%			710,04	71,18	13632,82	1366,65		4579,06	
121	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	79,2	9663,00	--	765309,60	--	765309,60	--	826534,37
		СП - 8%			--	--	--	--		61224,77	
122	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	72	9660,00	--	695520,00	--	695520,00	--	751161,60
		СП - 8%			--	--	--	--		55641,60	
123	2109-0102-0112 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 24-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	40,8	11936,00	--	486988,80	--	486988,80	--	525947,90
		СП - 8%			--	--	--	--		38959,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	2109-0102-0109 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10; ДУ 24-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	41,04	13659,00	--	560565,36	--	560565,36	--	605410,59
		СП - 8%			--	--	--	--		44845,23	
125	2109-0102-0107 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-17П внутренние СТ РК 943-92	м2	40,8	10519,00	--	429175,20	--	429175,20	--	463509,22
		СП - 8%			--	--	--	--		34334,02	
126	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	90,09	9861,00	--	888377,49	--	888377,49	--	959447,69
		СП - 8%			--	--	--	--		71070,20	
127	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	10,08	12197,00	--	122945,76	--	122945,76	--	132781,42
		СП - 8%			--	--	--	--		9835,66	
128	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	71,82	24998,00	--	1795356,36	--	1795356,36	--	1938984,87
		СП - 8%			--	--	--	--		143628,51	
129	2109-0202-1003 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-16, двупольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	19,2	29768,00	--	571545,60	--	571545,60	--	617269,25
		СП - 8%			--	--	--	--		45723,65	
130	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	362	421,00	--	152402,00	--	152402,00	--	164594,16
		СП - 8%			--	--	--	--		12192,16	
131	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	181	3578,00	--	647618,00	--	647618,00	--	699427,44
		СП - 8%			--	--	--	--		51809,44	
				Витражи							
		Ограждения витражей									
139	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	1,855	65837,73	21318,07	122128,99	39545,03	14124,81	56009,06	192389,09
		НР - 69%; СП - 8%			36905,20	6853,59	68459,15	12713,41		14251,04	
140	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,855	521279,00	--	966972,55	--	966972,55	--	1044330,35
		СП - 8%			--	--	--	--		77357,80	
141	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	54	88,32	2,22	4769,24	119,98	2662,79	1378,85	6639,93
		НР - 69%; СП - 8%			36,79	0,22	1986,47	11,86		491,85	
142	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	54	173,05	3,15	9344,76	169,91	6853,75	1617,93	11839,70
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	2321,10	23,72		877,01	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11730193,19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ									
		Полы цокольного этажа									
		Тип-1									
147	1111-0101-0602 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция поверхностей материалами серии "Пенетрон" 1 слой . Устройство	м2 поверхности	1652,97	1126,51	364,26	1862086,87	602113,00	390,89	1454463,00	3581873,88
		НР - 94%; СП - 8%			762,01	174,06	1259583,00	287718,11		265323,99	
148	СТТОО"ХИМРЕАКТИВСНАБСЕРВИС"	Стоимость сухой смеси "Пенетрон" для гидроизоляции бетонных поверхностей	кг	991,782	1526,79	--	1514238,59	--	1514238,59	--	1635377,68
		СП - 8%			--	--	--	--		121139,09	
149	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (35мм). Устройство	м2 стяжки	1652,97	679,89	25,66	1123838,10	42410,91	611249,79	460101,53	1710654,80
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	470177,40	19292,31		126715,17	
150	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1652,97	300,17	13,12	496171,67	21689,28	457048,85	25383,52	563279,61
		НР - 94%; СП - 8%			10,55	5,79	17433,54	9570,20		41724,42	
151	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	1652,97	3814,90	116,22	6305910,69	192112,47	4668865,73	1434839,09	8360009,77
		НР - 94%; СП - 8%			874,14	49,30	1444932,49	81492,08		619259,98	
		Тип-2									
152	1111-0101-0602 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция поверхностей материалами серии "Пенетрон" 1 слой . Устройство	м2 поверхности	230,2	1126,51	364,26	259322,55	83852,95	54,44	202555,03	498827,79
		НР - 94%; СП - 8%			762,01	174,06	175415,16	40068,91		36950,21	
153	СТТОО"ХИМРЕАКТИВСНАБСЕРВИС"	Стоимость сухой смеси "Пенетрон" для гидроизоляции бетонных поверхностей	кг	138,12	1526,79	--	210879,64	--	210879,64	--	227750,01
		СП - 8%			--	--	--	--		16870,37	
154	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	230,2	283,36	27,69	65230,35	6373,27	--	58012,02	133101,76
		НР - 94%; СП - 8%			255,68	12,41	58857,08	2857,84		9859,39	
155	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	11,51	31953,00	--	367779,03	--	367779,03	--	397201,35
		СП - 8%			--	--	--	--		29422,32	
156	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (35мм). Устройство	м2 стяжки	230,2	679,89	25,66	156510,72	5906,33	85125,38	64075,80	238233,44
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	65479,01	2686,73		17646,92	
157	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	230,2	300,17	13,12	69099,09	3020,55	63650,67	3535,02	78444,84
		НР - 94%; СП - 8%			10,55	5,79	2427,87	1332,79		5810,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	230,2	3836,64 333,49	19,05 8,71	883194,99 76768,48	4384,39 2004,24	802042,12	74046,35 76579,31	1033820,65
				Тип-3							
159	1111-0101-0602 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция поверхностей материалами серии "Пенетрон" 1 слой . Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 поверхности	317,89	1126,51 762,01	364,26 174,06	358106,19 242235,99	115795,02 55332,35	75,17	279714,24 51025,63	688846,07
160	СТТОО"ХИМРЕАКТИВСНАБСЕРВИС"	Стоимость сухой смеси "Пенетрон" для гидроизоляции бетонных поверхностей СП - 8%	кг	190,734	1526,79 --	-- --	291209,95 --	-- --	291209,95	-- 23296,80	314506,74
161	1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой НР - 69%; СП - 8%	м2	317,89	3541,39 1711,10	907,59 373,32	1125773,14 543941,58	288513,79 118674,69	293317,78	457205,23 126638,27	1709616,64
162	1113-0601-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, последующий слой НР - 69%; СП - 8%	м2	317,89	2068,12 1494,20	213,06 87,84	657433,18 474991,24	67730,60 27923,46	114711,34	347011,14 80355,55	1084799,86
163	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (35мм). Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	317,89	679,89 284,44	25,66 11,67	216130,30 90421,90	8156,23 3710,19	117552,16	88484,17 24369,16	328983,62
164	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	317,89	300,17 10,55	13,12 5,79	95420,98 3352,72	4171,16 1840,49	87897,09	4881,62 8024,21	108326,80
165	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	317,89	3413,91 1080,68	67,39 28,16	1085247,72 343536,73	21422,48 8953,12	720288,51	331340,46 113327,05	1529915,23
				Тип-4							
166	1111-0101-0602 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция поверхностей материалами серии "Пенетрон" 1 слой . Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 поверхности	37,6	1126,51 762,01	364,26 174,06	42356,77 28651,65	13696,22 6544,70	8,89	33084,57 6035,31	81476,65
167	СТТОО"ХИМРЕАКТИВСНАБСЕРВИС"	Стоимость сухой смеси "Пенетрон" для гидроизоляции бетонных поверхностей СП - 8%	кг	22,56	1526,79 --	-- --	34444,29 --	-- --	34444,29	-- 2755,54	37199,83
168	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	37,6	283,36 255,68	27,69 12,41	10654,48 9613,49	1040,99 466,79	--	9475,46 1610,40	21740,34
169	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,88	31953,00	--	60071,64	--	60071,64	--	64877,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4805,73	
170	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (35мм). Устройство	м2 стяжки	37,6	679,89	25,66	25563,87	964,72	13904,06	10465,90	38912,15
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	10695,09	438,84		2882,38	
171	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	37,6	300,17	13,12	11286,38	493,36	10396,46	577,40	12812,88
		НР - 94%; СП - 8%			10,55	5,79	396,56	217,69		949,10	
172	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	37,6	3814,90	116,22	143440,14	4369,97	106202,38	32638,19	190164,59
		НР - 94%; СП - 8%			874,14	49,30	32867,78	1853,69		14086,27	
				Тип-5							
173	1111-0101-0602 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция поверхностей материалами серии "Пенетрон" 1 слой . Устройство	м2 поверхности	561,81	1126,51	364,26	632884,46	204645,64	132,86	494341,62	1217404,17
		НР - 94%; СП - 8%			762,01	174,06	428105,96	97789,38		90178,09	
174	СТТОО"ХИМРЕАКТИВСНАБСЕРВИС"	Стоимость сухой смеси "Пенетрон" для гидроизоляции бетонных поверхностей	кг	337,086	1526,79	--	514658,09	--	514658,09	--	555830,74
		СП - 8%			--	--	--	--		41172,65	
175	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (50мм). Устройство	м2 покрытия	561,81	1068,68	86,58	600394,21	48641,62	389704,68	168008,33	829874,75
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	29,70	162047,91	16684,35		61472,20	
176	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	561,81	481,27	15,00	270384,10	8429,40	243281,03	21241,72	314955,88
		НР - 94%; СП - 8%			33,24	6,98	18673,67	3923,91		23330,07	
177	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	561,81	763,06	63,79	428696,54	35839,66	1719,14	379788,45	873163,79
		НР - 94%; СП - 8%			696,21	22,95	391137,74	12892,53		64678,80	
178	1113-0301-1202 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями эмалью ХП-799	м2	561,81	414,67	1,82	232963,60	1022,89	221737,11	7168,17	259342,31
		НР - 69%; СП - 8%			18,16	0,33	10203,59	185,06		19210,54	
				Тип-6							
179	1111-0101-0602 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция поверхностей материалами серии "Пенетрон" 1 слой . Устройство	м2 поверхности	114,94	1126,51	364,26	129481,03	41868,19	27,18	101136,73	249067,18
		НР - 94%; СП - 8%			762,01	174,06	87585,66	20006,61		18449,42	
180	СТТОО"ХИМРЕАКТИВСНАБСЕРВИС"	Стоимость сухой смеси "Пенетрон" для гидроизоляции бетонных поверхностей	кг	68,964	1526,79	--	105293,25	--	105293,25	--	113716,71
		СП - 8%			--	--	--	--		8423,46	
181	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные кл. В20 толщиной 20 мм(40мм). Устройство	м2 стяжки	114,94	694,58	24,96	79835,19	2868,70	44616,17	31670,31	120425,94
		НР - 94%; СП - 8%			281,45	11,67	32350,32	1341,50		8920,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	114,94	418,08	17,50	48053,98	2010,90	44487,44	2296,36	54378,36
		НР - 94%; СП - 8%			13,53	7,72	1555,64	887,29		4028,03	
183	1111-0101-4301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия наливные Vetonit 3000 толщиной 2 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм. Устройство	м2	114,94	1263,13	19,17	145183,82	2203,51	15103,12	120469,93	286906,05
		НР - 94%; СП - 8%			1112,56	2,46	127877,19	282,32		21252,30	
184	СТТОО"ТЕХНО НИКОЛЬ КАЗАХСТАН"	Стоимость сухой смеси "Vetonit 3000" для устройства наливного пола	кг	344,82	1371,43	--	472896,00	--	472896,00	--	510727,68
		СП - 8%			--	--	--	--		37831,68	
				Тип-7							
185	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (25мм). Устройство	м2 стяжки	83	679,89	25,66	56430,89	2129,56	30692,47	23102,92	85896,51
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	23608,85	968,72		6362,70	
186	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	83	100,06	4,37	8304,70	363,03	7649,88	424,86	9427,92
		НР - 94%; СП - 8%			3,52	1,93	291,79	160,18		698,36	
187	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	83	20891,74	87,24	1734014,40	7240,79	1504807,54	210919,02	2100528,09
		НР - 94%; СП - 8%			2674,29	29,11	221966,07	2415,86		155594,67	
				Тип-8							
188	1111-0101-0602 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция поверхностей материалами серии "Пенетрон" 1 слой . Устройство	м2 поверхности	1095,79	1126,51	364,26	1234418,15	399153,89	259,13	964195,38	2374502,61
		НР - 94%; СП - 8%			762,01	174,06	835005,13	190734,63		175889,08	
189	СТТОО"ХИМРЕ АКТИВСНАБСЕ РВИС"	Стоимость сухой смеси "Пенетрон" для гидроизоляции бетонных поверхностей	кг	657,474	1526,79	--	1003821,91	--	1003821,91	--	1084127,66
		СП - 8%			--	--	--	--		80305,75	
190	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (50мм). Устройство	м2 покрытия	1095,79	1068,68	86,58	1171047,10	94873,72	760104,81	327694,15	1618640,55
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	29,70	316068,57	32542,22		119899,30	
191	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	1095,79	481,27	15,00	527374,36	16441,23	474510,82	41431,20	614310,00
		НР - 94%; СП - 8%			33,24	6,98	36422,31	7653,44		45504,44	
192	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	1095,79	763,06	63,79	836157,02	69903,95	3353,12	740763,58	1703074,25
		НР - 94%; СП - 8%			696,21	22,95	762899,96	25146,41		126153,65	
				Плинтуса							
193	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	1055,5	519,09	1,49	547897,60	1567,42	276806,14	254006,24	866056,14
		НР - 94%; СП - 8%			255,35	0,66	269524,04	695,36		64152,31	
				Полы первого этажа							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Тип-1							
194	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (35мм). Устройство	м2 стяжки	2364,56	679,89	25,66	1607641,17	60668,46	874387,81	658171,45	2447077,63
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	672584,90	27597,49		181265,01	
195	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	2364,56	300,17	13,12	709769,50	31026,34	653804,62	36310,92	805766,85
		НР - 94%; СП - 8%			10,55	5,79	24938,54	13690,09		59686,43	
196	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	2364,56	4133,14	116,22	9773051,00	274815,31	7431271,64	2052525,53	12771622,64
		НР - 94%; СП - 8%			874,14	49,30	2066964,00	116573,75		946046,12	
				Тип-2							
197	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (35мм). Устройство	м2 стяжки	155,7	679,89	25,66	105858,90	3994,86	57576,12	43338,84	161133,57
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	44287,93	1817,22		11935,82	
198	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	155,7	300,17	13,12	46736,44	2043,00	43051,30	2390,98	53057,61
		НР - 94%; СП - 8%			10,55	5,79	1642,14	901,46		3930,19	
199	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума износостойкого. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	155,7	3261,36	19,05	507794,06	2965,46	452904,83	50082,61	602506,81
		НР - 94%; СП - 8%			333,49	8,71	51923,77	1355,60		44630,13	
				Тип-3							
200	1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	40,68	3541,39	907,59	144063,83	36920,76	37535,52	58508,00	218777,58
		НР - 69%; СП - 8%			1711,10	373,32	69607,55	15186,66		16205,75	
201	1113-0601-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, последующий слой	м2	40,68	2068,12	213,06	84130,93	8667,40	14679,47	44406,60	138820,53
		НР - 69%; СП - 8%			1494,20	87,84	60784,06	3573,33		10283,00	
202	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	40,68	679,89	25,66	27657,93	1043,74	15043,01	11323,21	42099,64
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	11571,18	474,79		3118,49	
203	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	40,68	200,11	8,75	8140,60	355,85	7498,72	416,46	9241,63
		НР - 94%; СП - 8%			7,03	3,86	286,03	157,02		684,57	
204	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	40,68	3413,91	67,39	138877,84	2741,41	92174,45	42401,24	195781,41
		НР - 94%; СП - 8%			1080,68	28,16	43961,98	1145,72		14502,33	
				Тип-4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	м2 стяжки	58,21	679,89	25,66	39576,41	1493,52	21525,41	16202,66	60241,39
		НР - 94%, СП - 8%			284,44	11,67	16557,49	679,39		4462,33	
206	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	58,21	31,56	17,50	1836,97	1018,40	--	1191,85	3271,13
		НР - 94%, СП - 8%			14,06	7,72	818,57	449,36		242,31	
207	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	58,21	122,55	3,32	7133,62	193,13	642,17	5976,58	14159,03
		НР - 94%, СП - 8%			108,20	1,03	6298,32	59,75		1048,82	
208	1113-0301-1202 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями эмалью ХП-799	м2	58,21	414,67	1,82	24137,72	105,98	22974,52	742,71	26870,86
		НР - 69%, СП - 8%			18,16	0,33	1057,21	19,17		1990,43	
				Тип-5							
209	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	м2 стяжки	228	694,58	24,96	158364,56	5690,47	88502,58	62822,61	238882,15
		НР - 94%, СП - 8%			281,45	11,67	64171,51	2661,06		17694,97	
210	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	228	418,08	17,50	95321,97	3988,91	88247,22	4555,16	107867,29
		НР - 94%, СП - 8%			13,53	7,72	3085,84	1760,07		7990,17	
211	1111-0101-4301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия наливные Vetonit 3000 толщиной 2 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм. Устройство	м2	228	1263,13	19,17	287992,96	4370,99	29959,20	238969,41	569119,36
		НР - 94%, СП - 8%			1112,56	2,46	253662,77	560,01		42156,99	
212	СТТОО"ТЕХНО НИКОЛЬ КАЗАХСТАН"	Стоимость сухой смеси "Vetonit 3000" для устройства наливного пола	кг	684	1371,43	--	938057,14	--	938057,14	--	1013101,71
		СП - 8%			--	--	--	--		75044,57	
				Тип-6							
213	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит OSB толщ.10мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	381	1275,25	27,69	485871,70	10548,29	377910,09	96014,68	628437,29
		НР - 94%, СП - 8%			255,68	12,41	97413,32	4729,96		46550,91	
214	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам	м2 пола	381	745,58	9,90	284066,06	3773,50	167547,80	107594,93	422993,86
		НР - 94%, СП - 8%			295,92	4,51	112744,76	1717,93		31332,88	
215	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	381	5085,39	43,03	1937532,90	16395,80	1710703,56	204634,53	2313540,83
		НР - 94%, СП - 8%			552,32	19,06	210433,54	7262,77		171373,40	
216	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума танцевального. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	381	997,98	19,05	380231,14	7256,53	245916,45	122552,82	543006,68
		НР - 94%, СП - 8%			333,49	8,71	127058,17	3317,18		40222,72	
217	СТТОО"АРДАГЕР Трейд Компани"	Линолеум танцевальный	м2	381	7321,43	--	2789464,29	--	2789464,29	--	3012621,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		223157,14	
				Тип-7							
218	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (25мм). Устройство	м2 стяжки	83	679,89	25,66	56430,89	2129,56	30692,47	23102,92	85896,51
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	23608,85	968,72		6362,70	
219	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	83	100,06	4,37	8304,70	363,03	7649,88	424,86	9427,92
		НР - 94%; СП - 8%			3,52	1,93	291,79	160,18		698,36	
220	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	83	20891,74	87,24	1734014,40	7240,79	1504807,54	210919,02	2100528,09
		НР - 94%; СП - 8%			2674,29	29,11	221966,07	2415,86		155594,67	
				Тип-8							
221	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж стального каркаса ступеней амфитеатра. Монтаж	т конструкций	4,4	75895,94	19568,08	333942,12	86099,57	10429,55	178316,82	553239,65
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	237413,00	21017,17		40980,71	
222	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	4,4	258950,00	--	1139380,00	--	1139380,00	--	1230530,40
		СП - 8%			--	--	--	--		91150,40	
223	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	790,44	5085,39	43,03	4019694,25	34015,48	3549103,74	424544,15	4799777,47
		НР - 94%; СП - 8%			552,32	19,06	436575,03	15067,68		355539,07	
224	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	790,44	1267,34	31,65	1001758,89	25016,56	657525,51	310795,60	1417558,85
		НР - 94%; СП - 8%			403,85	14,44	319216,82	11416,80		105004,36	
225	1111-0101-3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"	м2 покрытия	790,44	2729,77	19,05	2157722,56	15054,72	1841458,00	289606,27	2643115,14
		НР - 94%; СП - 8%			381,07	8,71	301209,81	6881,97		195786,31	
				Плинтуса							
226	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	983,5	519,09	1,49	510523,24	1460,50	257924,06	236679,42	806978,88
		НР - 94%; СП - 8%			255,35	0,66	251138,69	647,93		59776,21	
227	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	141	258,61	0,74	36464,29	104,69	22162,59	13388,85	53841,39
		НР - 94%; СП - 8%			100,69	0,33	14197,01	46,45		3988,25	
				Полы второго этажа							
				Тип-1							
228	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (35мм). Устройство	м2 стяжки	1277,79	679,89	25,66	868756,90	32784,77	472512,43	355670,78	1322381,89
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	363459,70	14913,47		97954,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1277,79	300,17	13,12	383553,97	16766,39	353310,98	19622,14	435430,20
		НР - 94%; СП - 8%			10,55	5,79	13476,60	7398,02		32254,09	
230	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	1277,79	3814,90	116,22	4874637,54	148508,08	3609158,00	1109169,00	6462511,00
		НР - 94%; СП - 8%			874,14	49,30	1116971,44	62995,56		478704,52	
				Р Тип-2							
231	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (35мм). Устройство	м2 стяжки	168,8	679,89	25,66	114765,47	4330,97	62420,35	46985,21	174690,73
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	48014,15	1970,12		12940,05	
232	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	168,8	300,17	13,12	50668,66	2214,89	46673,47	2592,15	57521,67
		НР - 94%; СП - 8%			10,55	5,79	1780,30	977,30		4260,86	
233	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума износостойкого. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	168,8	3261,36	19,05	550517,91	3214,96	491010,50	54296,37	653199,42
		НР - 94%; СП - 8%			333,49	8,71	56292,44	1469,66		48385,14	
				Р Тип-3							
234	1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	117,17	3541,39	907,59	414944,91	106342,32	108113,01	168519,73	630141,82
		НР - 69%; СП - 8%			1711,10	373,32	200489,59	43741,90		46677,17	
235	1113-0601-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, последующий слой	м2	117,17	2068,12	213,06	242321,07	24964,59	42281,07	127903,66	399842,71
		НР - 69%; СП - 8%			1494,20	87,84	175075,41	10292,21		29617,98	
236	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	117,17	679,89	25,66	79662,73	3006,28	43328,15	32614,08	121258,96
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	33328,30	1367,53		8982,15	
237	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	117,17	200,11	8,75	23447,26	1024,96	21598,46	1199,53	26618,54
		НР - 94%; СП - 8%			7,03	3,86	823,85	452,25		1971,74	
238	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	117,17	3413,91	67,39	400007,79	7896,04	265488,71	122127,66	563906,28
		НР - 94%; СП - 8%			1080,68	28,16	126623,04	3300,00		41770,84	
				Р Тип-4							
239	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	м2 стяжки	227,85	679,89	25,66	154912,98	5846,04	84256,38	63421,68	235801,43
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	64810,57	2659,31		17466,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	227,85	31,56	17,50	7190,40	3986,28	--	4665,25	12804,10
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	3204,12	1758,91		948,45	
241	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	227,85	122,55	3,32	27922,97	755,96	2513,64	23394,00	55422,33
		НР - 94%; СП - 8%			108,20	1,03	24653,37	233,87		4105,36	
242	1113-0301-0907 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	227,85	230,08	1,82	52424,55	414,85	47894,48	2891,29	59741,11
		НР - 69%; СП - 8%			18,06	0,33	4115,22	75,05		4425,27	
				Р Тип-5							
243	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	м2 стяжки	119,49	694,58	24,96	82995,53	2982,26	46382,34	32924,01	125193,10
		НР - 94%; СП - 8%			281,45	11,67	33630,94	1394,60		9273,56	
244	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	119,49	418,08	17,50	49956,24	2090,50	46248,51	2387,26	56530,98
		НР - 94%; СП - 8%			13,53	7,72	1617,23	922,41		4187,48	
245	1111-0101-4301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия наливные Vetonit 3000 толщиной 2 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм. Устройство	м2	119,49	1263,13	19,17	150931,05	2290,74	15700,99	125238,84	298263,48
		НР - 94%; СП - 8%			1112,56	2,46	132939,32	293,49		22093,59	
246	СТТОО"ТЕХНО НИКОЛЬ КАЗАХСТАН"	Стоимость сухой смеси "Vetonit 3000" для устройства наливного пола	кг	358,47	1371,43	--	491616,00	--	491616,00	--	530945,28
		СП - 8%			--	--	--	--		39329,28	
				Р Тип-6							
247	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (45мм). Устройство	м2 стяжки	47,48	679,89	25,66	32281,19	1218,21	17557,57	13215,98	49136,94
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	13505,40	554,15		3639,77	
248	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	47,48	500,28	21,87	23753,44	1038,34	21880,49	1215,20	26966,12
		НР - 94%; СП - 8%			17,58	9,65	834,60	458,16		1997,49	
249	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	47,48	2373,50	10,88	112693,58	516,38	102073,45	9720,07	132206,74
		НР - 94%; СП - 8%			212,80	4,99	10103,74	236,75		9793,09	
				Р Тип-7							
250	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (25мм). Устройство	м2 стяжки	83	679,89	25,66	56430,89	2129,56	30692,47	23102,92	85896,51
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	23608,85	968,72		6362,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	83	100,06 3,52	4,37 1,93	8304,70 291,79	363,03 160,18	7649,88	424,86 698,36	9427,92
252	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	83	20891,74 2674,29	87,24 29,11	1734014,40 221966,07	7240,79 2415,86	1504807,54	210919,02 155594,67	2100528,09
				Р Тип-8							
253	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	243,73	5085,39 552,32	43,03 19,06	1239461,67 134616,71	10488,58 4646,08	1094356,38	130907,02 109629,49	1479998,18
254	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума танцевального. Устройство на клее "Бустилат" НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	243,73	997,98 333,49	19,05 8,71	243238,15 81280,54	4642,08 2122,04	157315,53	78398,42 25730,93	347367,50
255	СТТОО"АРДАГЕР Трейд Компани"	Линолеум танцевальный СП - 8%	м2	243,73	7321,43 --	-- --	1784451,79 --	-- --	1784451,79	-- 142756,14	1927207,93
				Плинтуса							
256	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	1001,5	519,09 255,35	1,49 0,66	519866,83 255735,03	1487,23 659,79	262644,58	241011,13 60870,24	821748,20
257	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	573,8	258,61 100,69	0,74 0,33	148391,57 57774,77	426,05 189,01	90190,74	54485,96 16230,20	219107,72
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				100035801,76				
				РАЗДЕЛ 9.КРОВЛЯ							
				БУДКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ							
277	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка НР - 95%; СП - 8%	м3 кладки	3,6	29272,42 3963,42	2319,20 439,20	105380,72 14268,31	8349,12 1581,12	82763,29	14739,97 9609,66	129730,35
278	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	422,00 141,34	243,33 47,21	844,01 282,68	486,67 94,43	74,66	444,99 103,12	1392,11
279	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	0,045	74323,00 --	-- --	3344,53 --	-- --	3344,53	-- 267,56	3612,10
280	1107-0105-0206 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий площадью до 2 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	4	999,10 550,72	379,70 89,94	3996,40 2202,87	1518,78 359,76	274,75	3023,91 561,62	7581,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	0,72	75688,00	--	54495,36	--	54495,36	--	58854,99
		СП - 8%			--	--	--	--		4359,63	
282	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	4,6	3025,33	507,22	13916,53	2333,19	6474,16	5053,62	20487,76
		НР - 90%; СП - 8%			1110,69	109,99	5109,17	505,96		1517,61	
283	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	4,6	33419,00	--	153727,40	--	153727,40	--	166025,59
		СП - 8%			--	--	--	--		12298,19	
284	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	8	549,99	96,91	4399,93	775,30	2129,69	1532,12	6406,61
		НР - 92%; СП - 8%			186,87	21,30	1494,94	170,41		474,56	
285	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	8	246,71	21,47	1973,71	171,79	1718,86	112,77	2253,40
		НР - 92%; СП - 8%			10,38	4,94	83,05	39,53		166,92	
286	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	8	2606,56	13,27	20852,48	106,14	19801,28	900,39	23493,10
		НР - 92%; СП - 8%			118,13	4,20	945,07	33,62		1740,23	
287	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	32	1038,20	26,88	33222,47	860,16	10894,22	17739,11	55038,51
		НР - 80%; СП - 8%			670,88	22,06	21468,10	705,79		4076,93	
288	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	32	201,45	1,29	6446,30	41,39	3459,37	2370,48	9522,12
		НР - 80%; СП - 8%			92,05	0,55	2945,54	17,57		705,34	
		Стремянка для обслуживания чердака ЛС-1									
289	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0942	63529,87	23992,17	5984,51	2260,06	827,84	2448,12	9107,25
		НР - 69%; СП - 8%			30749,60	6914,96	2896,61	651,39		674,61	
290	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0942	550837,00	--	51888,85	--	51888,85	--	56039,95
		СП - 8%			--	--	--	--		4151,11	
291	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,6	88,32	2,22	141,31	3,55	78,90	40,85	196,74
		НР - 69%; СП - 8%			36,79	0,22	58,86	0,35		14,57	
292	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,6	173,05	3,15	276,88	5,03	203,07	47,94	350,81
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	68,77	0,70		25,99	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				550093,35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10.ЛЕСТНИЦА Л-1									
293	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	2,1879	63529,87 30749,60	23992,17 6914,96	138997,00 67277,05	52492,46 15129,24	19227,49	56860,34 15668,59	211525,93
294	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры СП - 8%	т	1,166	521279,00 --	-- --	607811,31 --	-- --	607811,31	-- 48624,91	656436,22
295	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	т	0,0321	522492,00 --	-- --	16771,99 --	-- --	16771,99	-- 1341,76	18113,75
296	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП - 8%	т	0,9898	521279,00 --	-- --	515961,95 --	-- --	515961,95	-- 41276,96	557238,91
297	1110-0212-0201 РСНБ РК 2015	Установка поручней НР - 90%; СП - 8%	м перил	16,2	318,24 256,87	37,74 15,06	5155,42 4161,33	611,42 243,98	382,68	3964,77 729,62	9849,81
298	2107-0503-0302 РСНБ РК 2015	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88 СП - 8%	м	16,2	1353,00 --	-- --	21918,60 --	-- --	21918,60	-- 1753,49	23672,09
299	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Ступени ЛС-1, ЛС-2. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,92	19484,42 1645,01	1613,99 320,62	17925,67 1513,41	1484,87 294,97	14927,38	1645,63 1565,70	21137,00
300	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	18,6	4133,14 874,14	116,22 49,30	76876,35 16259,06	2161,74 916,99	58455,55	16145,49 7441,75	100463,59
301	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,294	26462,85 13465,50	9385,50 2444,70	7780,08 3958,86	2759,34 718,74	1061,88	3227,54 880,61	11888,23
302	2106-0602-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость балки Б-1 СП - 8%	т	0,294	438327,00 --	-- --	128868,14 --	-- --	128868,14	-- 10309,45	139177,59
303	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные . Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,264	111349,05 99000,90	1791,33 396,90	29396,15 26136,24	472,91 104,78	2787,00	18106,30 3800,20	51302,65
304	2106-0602-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкций консоли К-1 СП - 8%	т	0,264	436440,00 --	-- --	115220,16 --	-- --	115220,16	-- 9217,61	124437,77
305	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	1	33722,80 5387,75	1442,91 284,23	33722,80 5387,75	1442,91 284,23	26892,14	5161,50 3110,74	41995,05
306	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	227538,00	--	1365,23	--	1365,23	--	1474,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		109,22	
307	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,062	211541,00	--	13115,54	--	13115,54	--	14164,79
		СП - 8%			--	--	--	--		1049,24	
308	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038	206623,00	--	7851,67	--	7851,67	--	8479,81
		СП - 8%			--	--	--	--		628,13	
309	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	6,5	535,67	153,02	3481,87	994,65	519,45	1539,56	5423,15
		НР - 69%, СП - 8%			302,74	40,53	1967,78	263,47		401,71	
310	2105-0108-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	6,5	1583,00	--	10289,50	--	10289,50	--	11112,66
		СП - 8%			--	--	--	--		823,16	
311	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42	88,32	2,22	3709,41	93,32	2071,06	1072,44	5164,39
		НР - 69%, СП - 8%			36,79	0,22	1545,03	9,22		382,55	
312	1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными эмалями	м2	42	256,91	1,82	10790,22	76,47	10137,41	407,22	12093,24
		НР - 69%; СП - 8%			13,72	0,33	576,34	13,83		895,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2025151,05				
		РАЗДЕЛ 11.ЛЕСТНИЦА Л-2									
313	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,1989	63529,87	23992,17	139695,83	52756,38	19324,16	57146,21	212589,41
		НР - 69%; СП - 8%			30749,60	6914,96	67615,30	15205,31		15747,36	
314	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	1,166	521279,00	--	607811,31	--	607811,31	--	656436,22
		СП - 8%			--	--	--	--		48624,91	
315	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0321	522492,00	--	16771,99	--	16771,99	--	18113,75
		СП - 8%			--	--	--	--		1341,76	
316	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,0008	521279,00	--	521696,02	--	521696,02	--	563431,71
		СП - 8%			--	--	--	--		41735,68	
317	1110-0212-0201 РСНБ РК 2015	Установка поручней	м перил	16,2	318,24	37,74	5155,42	611,42	382,68	3964,77	9849,81
		НР - 90%, СП - 8%			256,87	15,06	4161,33	243,98		729,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	2107-0503-0302 РСНБ РК 2015	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	16,2	1353,00	--	21918,60	--	21918,60	--	23672,09
		СП - 8%			--	--	--	--		1753,49	
319	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Ступени ЛС-1, ЛС-2. Устройство	м3	0,92	19484,42	1613,99	17925,67	1484,87	14927,38	1645,63	21137,00
		НР - 91%; СП - 8%			1645,01	320,62	1513,41	294,97		1565,70	
320	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	18,6	4133,14	116,22	76876,35	2161,74	58455,55	16145,49	100463,59
		НР - 94%; СП - 8%			874,14	49,30	16259,06	916,99		7441,75	
321	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,294	26462,85	9385,50	7780,08	2759,34	1061,88	3227,54	11888,23
		НР - 69%; СП - 8%			13465,50	2444,70	3958,86	718,74		880,61	
322	2106-0602-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость балки Б-1	т	0,294	438327,00	--	128868,14	--	128868,14	--	139177,59
		СП - 8%			--	--	--	--		10309,45	
323	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные . Монтаж	т конструкций	0,264	111349,05	1791,33	29396,15	472,91	2787,00	18106,30	51302,65
		НР - 69%; СП - 8%			99000,90	396,90	26136,24	104,78		3800,20	
324	2106-0602-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкций консоли К-1	т	0,264	436440,00	--	115220,16	--	115220,16	--	124437,77
		СП - 8%			--	--	--	--		9217,61	
325	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1	33722,80	1442,91	33722,80	1442,91	26892,14	5161,50	41995,05
		НР - 91%; СП - 8%			5387,75	284,23	5387,75	284,23		3110,74	
326	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	227538,00	--	1365,23	--	1365,23	--	1474,45
		СП - 8%			--	--	--	--		109,22	
327	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,062	211541,00	--	13115,54	--	13115,54	--	14164,79
		СП - 8%			--	--	--	--		1049,24	
328	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038	206623,00	--	7851,67	--	7851,67	--	8479,81
		СП - 8%			--	--	--	--		628,13	
329	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	6,5	535,67	153,02	3481,87	994,65	519,45	1539,56	5423,15
		НР - 69%; СП - 8%			302,74	40,53	1967,78	263,47		401,71	
330	2105-0108-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	6,5	1583,00	--	10289,50	--	10289,50	--	11112,66
		СП - 8%			--	--	--	--		823,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42	88,32	2,22	3709,41	93,32	2071,06	1072,44	5164,39
		НР - 69%; СП - 8%			36,79	0,22	1545,03	9,22		382,55	
332	1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными эмалями	м2	42	256,91	1,82	10790,22	76,47	10137,41	407,22	12093,24
		НР - 69%; СП - 8%			13,72	0,33	576,34	13,83		895,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2032407,33				
		РАЗДЕЛ 12.ЛЕСТНИЦА Л-3									
333	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,4321	63529,87	23992,17	154511,00	58351,35	21373,54	63206,74	235135,16
		НР - 69%; СП - 8%			30749,60	6914,96	74786,10	16817,87		17417,42	
334	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	1,2872	521279,00	--	670990,33	--	670990,33	--	724669,56
		СП - 8%			--	--	--	--		53679,23	
335	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0321	522492,00	--	16771,99	--	16771,99	--	18113,75
		СП - 8%			--	--	--	--		1341,76	
336	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,1128	521279,00	--	580079,27	--	580079,27	--	626485,61
		СП - 8%			--	--	--	--		46406,34	
337	1110-0212-0201 РСНБ РК 2015	Установка поручней	м перил	17,49	318,24	37,74	5565,94	660,10	413,15	4280,49	10634,14
		НР - 90%; СП - 8%			256,87	15,06	4492,69	263,40		787,71	
338	2107-0503-0302 РСНБ РК 2015	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	17,49	1353,00	--	23663,97	--	23663,97	--	25557,09
		СП - 8%			--	--	--	--		1893,12	
339	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Ступени ЛС-1, ЛС-2. Устройство	м3	1,02	19484,42	1613,99	19874,11	1646,27	16549,93	1824,50	23434,49
		НР - 91%; СП - 8%			1645,01	320,62	1677,91	327,03		1735,89	
340	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	20,52	4133,14	116,22	84811,98	2384,89	64489,67	17812,12	110834,02
		НР - 94%; СП - 8%			874,14	49,30	17937,42	1011,64		8209,93	
341	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1	33722,80	1442,91	33722,80	1442,91	26892,14	5161,50	41995,05
		НР - 91%; СП - 8%			5387,75	284,23	5387,75	284,23		3110,74	
342	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	227538,00	--	1365,23	--	1365,23	--	1474,45
		СП - 8%			--	--	--	--		109,22	