Форма 2-В

Заказчик **КХ "Taza Onim"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "HADID"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Тепличный комплекс г. Шымкент, р-н Абайский, 292, квартал №378**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство. Покрытие**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.09.2019г.	01.09.2019	27.09.2019

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Благоустройство территории				
1	1	11-270302-0501 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	107,000	61,72	6604
			Накладные расходы			*6,77*	*725*
			Сметная прибыль			*4,57*	*489*
2	2	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	12,305	88,39	1088
			Накладные расходы			*2,84*	*35*
			Сметная прибыль			*6,55*	*81*
3	3	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	12,305	713,82	8784
			Накладные расходы			*22,97*	*283*
			Сметная прибыль			*52,88*	*651*
4	4	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	44,000	1174,71	51687
			Накладные расходы			*432,74*	*19040*
			Сметная прибыль			*87,02*	*3829*
5	5	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	39,600	481,12	19052
			Накладные расходы			*15,48*	*613*
			Сметная прибыль			*35,64*	*1411*
6	6	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	39,600	713,82	28267
			Накладные расходы			*22,97*	*910*
			Сметная прибыль			*52,88*	*2094*
7	7	11-010105-0102 РСНБ РК 2015	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	55,000	208,82	11485
			Накладные расходы			*42,62*	*2344*
			Сметная прибыль			*15,47*	*851*
8	8	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	55,000	74,18	4080
			Накладные расходы			*14,01*	*771*
			Сметная прибыль			*5,49*	*302*
9	9	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	55,000	66,32	3648
			Накладные расходы			*12,69*	*698*
			Сметная прибыль			*4,91*	*270*
			Раздел: Дорожная одежда				
10	10	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,064	1955,32	126
			Накладные расходы			*475,93*	*31*
			Сметная прибыль			*144,84*	*9*
11	11	21-130104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,064	92103,48	5913
			Накладные расходы			*2963,43*	*190*
			Сметная прибыль			*6822,48*	*438*
12	12	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	214,000	1264,99	270708
			Накладные расходы			*74,94*	*16037*
			Сметная прибыль			*93,70*	*20052*
13	13	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	-856,000	108,91	-118507
			Накладные расходы			*-4,51*	*-3861*
			Сметная прибыль			*-10,26*	*-8778*
14	14	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,064	1955,32	126
			Накладные расходы			*475,93*	*31*
			Сметная прибыль			*144,84*	*9*
15	15	21-130104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,064	92103,48	5913
			Накладные расходы			*2963,43*	*190*
			Сметная прибыль			*6822,48*	*438*
16	16	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	214,000	1264,99	270708
			Накладные расходы			*74,94*	*16037*
			Сметная прибыль			*93,70*	*20052*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	428,000	138,44	59254
			Накладные расходы			*4,51*	*1930*
			Сметная прибыль			*10,26*	*4389*
18	18	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка оголовков из бетонного бордюра БР 100.30.18	м бортового камня	88,000	1766,90	155487
			Накладные расходы			*441,23*	*38828*
			Сметная прибыль			*130,88*	*11518*
19	19	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,960	35448,50	140376
			Накладные расходы			*1140,56*	*4517*
			Сметная прибыль			*2625,81*	*10398*
20	20	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,000	1287,11	5148
			Накладные расходы			*222,20*	*889*
			Сметная прибыль			*95,34*	*381*
21	21	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,800	1564,92	7512
			Накладные расходы			*50,35*	*242*
			Сметная прибыль			*115,92*	*556*
22	22	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	570,000	198,88	113360
			Накладные расходы			*72,43*	*41282*
			Сметная прибыль			*14,73*	*8397*
23	23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	85,500	1287,11	110048
			Накладные расходы			*222,20*	*18998*
			Сметная прибыль			*95,34*	*8152*
24	24	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	102,600	1564,92	160561
			Накладные расходы			*50,35*	*5166*
			Сметная прибыль			*115,92*	*11893*
25	25	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,399	1955,32	780
			Накладные расходы			*475,93*	*190*
			Сметная прибыль			*144,84*	*58*
26	26	21-130104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,399	92103,48	36749
			Накладные расходы			*2963,43*	*1182*
			Сметная прибыль			*6822,48*	*2722*
27	27	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	570,000	1081,90	616685
			Накладные расходы			*121,27*	*69124*
			Сметная прибыль			*80,14*	*45680*
28	28	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	2280,000	179,46	409175
			Накладные расходы			*19,63*	*44750*
			Сметная прибыль			*13,29*	*30309*
29	29	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка оголовков из бетонного бордюра БР 100.30.18	м бортового камня	650,000	1766,90	1148484
			Накладные расходы			*441,23*	*286797*
			Сметная прибыль			*130,88*	*85073*
30	30	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	10,400	35448,50	368664
			Накладные расходы			*1140,56*	*11862*
			Сметная прибыль			*2625,81*	*27308*
			ИТОГО:				**3901964**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**579830**
			Сметная прибыль				**289034**
			Итого с НДС		12 %	468236,00	**4370200**

Принял: