Форма 2-В

Заказчик **КХ "Taza Onim"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "HADID"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Тепличный комплекс г. Шымкент, р-н Абайский, 292, квартал №378**

(наименование, адрес)

Объект **Уличное освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.09.2019г.	01.09.2019	27.09.2019

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник устанавливаемый на опоре	шт.	8,000	5129,66	41037
			Накладные расходы			*1243,92*	*9951*
			Сметная прибыль			*379,98*	*3040*
2	2	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильники консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Побела LED-60-К/К50	шт.	8,000	72506,51	580052
			Накладные расходы			*2332,90*	*18663*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*42967*
3	3	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	118,000	538,08	63494
			Накладные расходы			*155,05*	*18296*
			Сметная прибыль			*39,86*	*4703*
4	4	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,118	304063,60	35880
			Накладные расходы			*9783,26*	*1154*
			Сметная прибыль			*22523,23*	*2658*
5	5	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	188,53	2262
			Накладные расходы			*6,07*	*73*
			Сметная прибыль			*13,97*	*168*
6	6	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,600	610,47	9523
			Накладные расходы			*19,64*	*306*
			Сметная прибыль			*45,22*	*705*
7	7	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35,000	50,94	1783
			Накладные расходы			*1,64*	*57*
			Сметная прибыль			*3,77*	*132*
8	8	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,000	508,48	8136
			Накладные расходы			*16,36*	*262*
			Сметная прибыль			*37,66*	*603*
9	9	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	2933,68	20536
			Накладные расходы			*94,39*	*661*
			Сметная прибыль			*217,31*	*1521*
10	10	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	4196,45	25179
			Накладные расходы			*135,02*	*810*
			Сметная прибыль			*310,85*	*1865*
11	11	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	806,06	6449
			Накладные расходы			*25,94*	*207*
			Сметная прибыль			*59,71*	*478*
12	12	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	930,38	7443
			Накладные расходы			*29,94*	*239*
			Сметная прибыль			*68,92*	*551*
13	13	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,000	1352,27	21636
			Накладные расходы			*43,51*	*696*
			Сметная прибыль			*100,17*	*1603*
14	14	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	932,43	5595
			Накладные расходы			*30,00*	*180*
			Сметная прибыль			*69,07*	*414*
15	15	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3136,53	3137
			Накладные расходы			*100,92*	*101*
			Сметная прибыль			*232,34*	*232*
16	16	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	1879,27	13155
			Накладные расходы			*60,47*	*423*
			Сметная прибыль			*139,21*	*974*
17	17	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98 в составе: Корпус для предохранителей (ПВД11 до 25А) SV29.25-1 шт, предохранитель 10А, габарит II SVV10.10-1 шт)	шт.	4,000	8970,33	35881
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
18	18	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество ножков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4,000	3631,96	14528
			Накладные расходы			*780,39*	*3122*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*269,03*	*1076*
19	19	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество пожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2,000	4550,18	9100
			Накладные расходы			*1000,24*	*2000*
			Сметная прибыль			*337,05*	*674*
20	20	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,960	701,26	4881
			Накладные расходы			*22,56*	*157*
			Сметная прибыль			*51,95*	*362*
21	21	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,480	701,26	2440
			Накладные расходы			*22,56*	*79*
			Сметная прибыль			*51,95*	*181*
22	22	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,244	78,43	98
			Накладные расходы			*11,08*	*14*
			Сметная прибыль			*5,81*	*7*
23	23	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,622	78,43	49
			Накладные расходы			*11,08*	*7*
			Сметная прибыль			*5,81*	*4*
24	24	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	3,000	340,52	1022
			Накладные расходы			*107,21*	*322*
			Сметная прибыль			*25,22*	*76*
25	25	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	3,000	18768,35	56305
			Накладные расходы			*5595,31*	*16786*
			Сметная прибыль			*1390,25*	*4171*
26	26	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,980	1616,40	8050
			Накладные расходы			*52,01*	*259*
			Сметная прибыль			*119,73*	*596*
27	27	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3.2 мм ГОСТ 10705-80	м	15,000	1205,32	18080
			Накладные расходы			*38,78*	*582*
			Сметная прибыль			*89,28*	*1339*
28	28	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,971	78,43	390
			Накладные расходы			*11,08*	*55*
			Сметная прибыль			*5,81*	*29*
29	29	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,750	24091,83	18069
			Накладные расходы			*3032,94*	*2275*
			Сметная прибыль			*1784,58*	*1338*
30	30	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,450	3762,54	1693
			Накладные расходы			*623,18*	*280*
			Сметная прибыль			*278,71*	*125*
31	31	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,120	5085,77	610
			Накладные расходы			*826,92*	*99*
			Сметная прибыль			*376,72*	*45*
32	32	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	54,500	423,27	23068
			Накладные расходы			*101,77*	*5546*
			Сметная прибыль			*31,35*	*1709*
33	33	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,007	68598,21	446
			Накладные расходы			*2207,15*	*14*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*33*
34	34	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,048	155780,29	7477
			Накладные расходы			*5012,24*	*241*
			Сметная прибыль			*11539,28*	*554*
35	35	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	121
			Накладные расходы			*16859,42*	*4*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*9*
36	36	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	64
			Накладные расходы			*17077,99*	*2*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*5*
37	37	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	22
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*2*
38	38	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,060	608,89	37
			Накладные расходы			*19,59*	*1*
			Сметная прибыль			*45,10*	*3*
39	39	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,007	663,24	5
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
			ИТОГО:				1047730
			В том числе :				
			Накладные расходы				85081
			Сметная прибыль				77610
			Итого с НДС			125728,00	1173458
			12 %				

Принял: