Заказчик ТОО "СтройЦентрОмега" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Автэко"
Субподрядчик
Договор №9 от 10.11.2014года

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт объекта "Центр поддержки предпринимательства в городе Хромтау»

Наименование обьекта: Внеплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.		осн. з/п.		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВЛ-0,4кВ								
1.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	6312 1971	3981 1100	5,98 2,29	12 5
2.	С143019-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	4,00	33900,00 --	--	135600 --	--	--	--
3.	С11071-43	Траверсы, тип II, оцинкованные ЛЭЗ.40.0080У	шт	4,00	3020,00 --	--	12080 --	--	--	--
4.	С11071-53	Хомут для крепления кронштейнов и траверс	т	0,00	147300,00 --	--	707 --	--	--	--
5.	С11071-52	Узел крепления кронштейна оцинкованный	шт	2,00	540,00 --	--	1080 --	--	--	--
6.	С151804-2 76Изм.	Изоляторы штыревые стеклянные НС 18 ГОСТ 1232-93	шт.	8,00	575,00 --	--	4600 --	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий ЗП2	м	2,00	88,90	3,10	178	6	0,16	0
					27,90	0,30	56	1	0,00	0
8.	С12021-23 7	Проводник заземляющий ЗП2	т	0,00	154400,00	--	154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С151804-1 331Изм.	Изолятор колпачок К-5	шт.	10,00	8,00	--	80	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-144 -4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	шт	12,00	29,90	--	359	--	0,17	2
					29,50	--	354	--	--	--
11.	С151804-1 999Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,00	42,00	--	84	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С151804-1 996Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,00	155,00	--	1550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	10,00	1534,11	878,23	15341	8782	3,06	31
					506,25	246,42	5062	2464	1,03	10
14.	С143019-1 02	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	шт	10,00	28900,00	--	289000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С11071-43	Траверсы, тип II, оцинкованные ЛЭЗ.40.0080У	шт	20,00	3020,00	--	60400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С11071-53	Хомут для крепления траверс	т	0,02	147300,00	--	3535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С151804-2 76Изм.	Изоляторы штыревые стеклянные НС 18 ГОСТ 1232-93	шт.	40,00	575,00	--	23000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий ЗП2	м	15,00	88,90	3,10	1334	47	0,16	2
					27,90	0,30	418	4	0,00	0
19.	С12021-23 7	Проводник заземляющий ЗП2	т	0,01	154400,00	--	772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С151804-1 331Изм.	Изолятор колпачок К-5	шт.	40,00	8,00	--	320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-144 -4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	шт	20,00	29,90	--	598	--	0,17	3
					29,50	--	590	--	--	--
22.	С151804-1 999Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,00	42,00	--	420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С151804-1 996Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,00	155,00	--	1550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	4836,53	3187,28	9673	6375	9,00	18
					1476,00	878,40	2952	1757	3,63	7
25.	С143019-1 02	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	шт	6,00	28900,00	--	173400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С11071-43	Траверсы, тип II, оцинкованные ЛЭЗ.40.0080У	шт	4,00	3020,00	--	12080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С11071-53	Хомут для крепления траверс	т	0,00	147300,00	--	707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С151804-2 76Изм.	Изоляторы штыревые стеклянные НС 18 ГОСТ 1232-93	шт.	16,00	575,00	--	9200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий ЗП2	м	3,00	88,90	3,10	267	9	0,16	0
					27,90	0,30	84	1	0,00	0
30.	С12021-23 7	Проводник заземляющий ЗП2	т	0,00	154400,00	--	154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С151804-1 331Изм.	Изолятор колпачок К-5	шт.	16,00	8,00	--	128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Ц0108-144 -4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	шт	28,00	29,90	--	837	--	0,17	5
					29,50	--	826	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	С151804-1 999Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,00	42,00 --	-- --	84 --	-- --	-- --	-- --
34.	С151804-1 996Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26,00	155,00 --	-- --	4030 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	1,65	7259,41 2745,00	4310,78 1169,46	11978 4529	7113 1930	16,10 4,45	27 7
36.	С151607-2 7	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,24	164403,00 --	-- --	40147 --	-- --	-- --	-- --
37.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 22 мм	шт	4,00	330,10 116,00	24,10 2,50	1320 464	96 10	0,70 0,01	3 0
38.	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,04	42500,00 --	-- --	1547 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0133-30-14	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 1 т	1т	0,00	2188,36 1068,75	1119,61 296,64	6 3	3 1	6,39 1,03	0 0
40.	С12021-23 7	Кронштейн КМ-6	т	0,00	154400,00 --	-- --	432 --	-- --	-- --	-- --
41.	С11071-53	Хомут стальной Х20	т	0,00	147300,00 --	-- --	530 --	-- --	-- --	-- --
42.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий ЗП2	м	1,00	88,90 27,90	3,10 0,30	89 28	3 --	0,16 0,00	0 0
43.	С12021-23 7	Проводник заземляющий ЗП2	т	0,00	154400,00 --	-- --	154 --	-- --	-- --	-- --
44.	С12041-43	Сталь круглая, d 4-6 мм	т	0,00	45600,00 --	-- --	42 --	-- --	-- --	-- --
45.	С11041-87	Сталь угловая 75х75 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,15	44300,00	--	6835	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
46.	Ц0108-144 -4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	шт	55,00	29,90	--	1644	--	0,17	9
					29,50	--	1622	--	--	--
47.	С151804-1 999Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,00	42,00	--	588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С151804-2 446Изм.	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,00	334,00	--	2672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С151607-1 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00	61302,00	--	6	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0133-116 -2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	шт	6,00	957,56	134,06	5745	804	4,38	26
					720,00	49,50	4320	297	0,24	1
51.	75-6-А13	Разрядники полимерные РВН-0,5	шт	6,00	449,00	--	2694	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Ц0108-165 -1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	2,00	2021,10	1245,00	4042	2490	4,00	8
					756,00	275,00	1512	550	1,59	3
		Итого по разделу: ВЛ-0,4кВ								850087
		Раздел: Вывод с ТП "Пекарня"КЛ-0,4 кВ и ввод в эл. щитовую								
53.	Ц0108-353 -1	Кронштейн на опоре	шт	2,00	251,12	54,84	502	110	0,86	2
					157,55	9,59	315	19	0,06	0
54.	Ц0108-146 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	60,00	66,80	18,10	4008	1086	0,12	7
					20,30	3,80	1218	228	0,02	1
55.	С	Кабель СИП-4	м	60,00	205,50	--	12330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С	Кронштейн	шт.	4,00	476,38	--	1906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вывод с ТП "Пекарня"КЛ-0,4								18746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кВ и ввод в эл. щитовую								
ИТОГО:							868831	30905		156
							26324	8362		36

Накладные расходы :

На монтажные работы	19516
На общестроительные работы	16072
На металломонтажные работы	4
Всего накладных расходов:	35591
Итого с накладными	904423

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	54104
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	958527
Итого с временными, 2,8 %	985290
Итого с зимними удорожаниями, 2,74 %	1012213
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1016143
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1025969
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2450965
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	49035
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2500000
Налог на добавленную стоимость, 12 %	300000
Итого с НДС	2800000

Заказчик:
Директор ТОО «СтройЦентрОмега»

Уткелбаев А.Н.

Подрядчик:
Директор «АвтоЭко»

Абилкаиров Д.Н.