Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Айдария"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "HADID"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Здание детского сада, Карасайский р-н, с. Каменка, ул.Кажимухана,71**

наименование, адрес

Объект **Благоустройство**

Номер документа	Дата составления
2	15.10.2011

Отчетный период	
с	по
01.10.2011	15.10.2011

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Озеленение								
1	1	Е0101-195-1	**Корчевка деревьев диаметром до 16 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)**	253	41,73	34,3	10557	8677	3549	0,05	13
				дерево	7,43	12,61	1880	3190	70	0,04	10
2	2	Е0101-195-2	**Корчевка деревьев диаметром до24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)**	248	54,9	45,11	13615	11187	4579	0,07	16
				дерево	9,79	16,59	2428	4113	70	0,05	13
3	3	Е0101-195-3	**Корчевка деревьев диаметром до 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)**	160	68,08	55,91	10893	8945	3666	0,08	13
				дерево	12,17	20,56	1947	3290	70	0,07	11
4	4	Е0101-195-4	**Корчевка деревьев диаметром свыше 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)**	178	111,71	91,82	19884	16344	6684	0,14	25
				дерево	19,89	33,75	3540	6008	70	0,11	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е0147-32-1	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2х0,15 м	94	626,42	0	58883	0	14488	0,68	64
				шт	119,48	0	11231	0	129	0	0
6	6	Е0147-4-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом землимеханизированным способом в естественном грунте, размеры 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м	94	52,01	13,76	4889	1294	5271	0,29	27
				яма	38,25	5,22	3596	491	129	0,02	2
7	7	Е0147-9-1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м	94	102,6	25,57	9645	2403	9986	0,39	37
				шт	76,5	5,85	7191	550	129	0,03	2
8	8	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	2	66,92	0	134	0	172	0,4	1
				м	66,6	0	133	0	129	0	0
			Итого по разделу: Озеленение				128500				
			Раздел: Асфальтовое покрытие проездов тип 1								
9	9	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1238	33,43	29,06	41386	35976	18589	0,01	12
				м2	1,03	10,26	1275	12702	133	0,05	62
10	10	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.10см	123,8	1178,76	68,13	145931	8435	5621	0,14	18
				м3	21,38	12,76	2647	1580	133	0,04	5
11	11	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	1238	209,98	34,29	259960	42452	24377	0,04	49
				м2	6,01	8,79	7440	10888	133	0,03	37
12	12	Е0127-26-3 К=8	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2(тол.20см)	1238	122,79	10,94	152019	13544	6599	0	6
				м2	0,8	3,21	990	3971	133	0,01	13
13	13	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1238	371,4	15,35	459789	19005	18112	0,03	42
				м2	5,94	5,06	7354	6264	133	0,02	22
14	14	Е0127-54-3 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(тол.8см)	1238	360,16	0	445878	0	132	0	1
				м2	0,08	0	99	0	133	0	0
15	15	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1238	499,79	15,35	618744	19005	18112	0,03	42
				м2	5,94	5,06	7354	6264	133	0,02	22
			Итого по разделу: Асфальтовое покрытие проездов тип 1				2123707				
			Раздел: Асфальтовое покрытие тротуаров тип 2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	230	33,43	29,06	7689	6684	3454	0,01	2
				м2	1,03	10,26	237	2360	133	0,05	12
17	17	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.10см	11,5	1178,76	68,13	13556	784	522	0,14	2
				м3	21,38	12,76	246	147	133	0,04	1
18	18	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	230	209,98	34,29	48296	7887	4529	0,04	9
				м2	6,01	8,79	1382	2023	133	0,03	7
19	19	Е0127-26-3 К=2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2(тол.10см)	230	30,7	2,73	-7061	-629	-307	0	0
				м2	0,2	0,8	-46	-184	133	0	-1
20	20	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	230	499,79	15,35	114952	3531	3365	0,03	8
				м2	5,94	5,06	1366	1164	133	0,02	4
21	21	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 3см)	230	0,04	0	-9	0	-6	0	0
				м2	0,02	0	-5	0	133	0	0
			Итого по разделу: Асфальтовое покрытие тротуаров тип 2				177424				
			ИТОГО:				2429630	205525			385
							62285	64821			243
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				151494				
			Всего накладных расходов:				151494				
			Итого с накладными				2581124				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				154867				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2735991				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2746935				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2774295				
			Итого в текущих ценах, к = 1,950967				5412560				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				108251				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5520811				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				110416				
			Итого с НДС				5631227				
			Всего:				5631227				

Сда

Принял: