Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Айдария"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "HADID"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Здание детского сада, Карасайский р-н, с. Каменка, ул.Кажимухана,71**

наименование, адрес

Объект **Наружное освещение**

Номер документа	Дата составления
3	15.10.2011

Отчетный период	
с	по
01.10.2011	15.10.2011

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	E0133-251-11	Установка стальных опор с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	30 опора	2248,45 408,83	1839,63 484,15	67454 12265	55189 14524	25316 85,05	2,6 1,81	78 54
2	2	E0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	4 м3	5629,04 266,51	165,63 61,88	22516 1066	662 248	1241 85,05	1,7 0,3	7 1
3	3	C12021-245	Опоры освещения стальные	1,634 т	172800		282321				
4	4	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	147,042 м2	20,12 3,6	0,03 0	2958 529	4 0	429 72,9	0,02 0	3 0
5	5	E0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	30 шт	2148,14 382,95	1764,06 299,81	64444 11489	52922 8994	19356 85,05	2,31 1,01	69 30
6	6	C151703-9	Светильники тип ЖКУ08-150-001-УХЛ1	30 шт	8370		251100				
7	7	C151706-93	Лампы, тип ДНАТ 150 Вт	30 шт	862		25860				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	Ц0108-420-1	Коробки протяжная	30	578,1	31,1	17343	933	10532	2,09	63
				шт	403	7,6	12090	228	76,95	0,04	1
9	9	С151803-54	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У995 У2	30	381		11430				
				шт							
10	10	Ц0108-361-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Предохранитель столбовой на опоре	30	891,48	669,62	26744	20089	8318	0,99	30
				шт	184,04	140,25	5521	4207	76,95	0,81	24
11	11	С151801-47	Предохранитель Е27 220В 6А	30	377		11310				
				шт							
12	12	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	110	51,7	2,8	5687	308	2615	0,16	18
				м	27,5	0,3	3025	33	76,95	0	0
13	13	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	142	218,93	0	31088	0	31617	1,54	219
				м3	218,93	0	31088	0	91,53	0	0
14	14	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Погрузка грунта, разработанного вручную)	48	32,23	30,77	1547	1477	409	0,01	0
				м3	1,42	8,34	68	401	78,57	0,03	1
15	15	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	86,4	176,4	176,4	15241	15241	2743	0	0
				т	0	35,28	0	3048	81	0,74	64
16	16	Е0101-20-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	48	4,65	4,06	223	195	82	0	0
				м3	0,55	1,4	26	67	78,57	0	0
17	17	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (песок)	48	122,18	0	5865	0	5964	0,89	42
				м3	122,18	0	5865	0	91,53	0	0
18	18	С143008-92	Песок природный	48	990		47520				
				м3							
19	19	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (обычный грунт)	96	122,18	0	11729	0	11929	0,89	85
				м3	122,18	0	11729	0	91,53	0	0
20	20	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,12	233667,38	0	28040	0	3750	201,25	24
				кан.-км	31567,5	0	3788	0	89,1	0	0
21	21	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	320	8,5	0,1	2720	32	1997	0,05	16
				м	7,3	0	2336	0	76,95	0	0
22	22	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,3264	9081		2964				
				км							
23	23	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	530	36,7	27,8	19451	14734	7114	0,06	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	8,8	6,9	4664	3657	76,95	0,04	21
24	24	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	530	32,4	23,7	17172	12561	6571	0,06	32
				м	8,6	5,9	4558	3127	76,95	0,03	18
25	25	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	4,6	9052		41639				
				1000шт							
26	26	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	540	26,4	3,1	14256	1674	9049	0,11	59
				м	19,1	0,5	10314	270	76,95	0	2
27	27	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	120	27,7	2,1	3324	252	2073	0,1	12
				м	19,7	0,5	2364	60	76,95	0	0
28	28	С151601-491 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,6732	90197		60721				
				км							
29	29	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	4	892,9	17,9	3572	72	1355	2	8
				шт	394	2,3	1576	9	76,95	0,01	0
30	30	СПРАЙС лист	Пускатель магнитный ПМЛ 2220 25А	4	2489,24		9957				
				шт							
31	31	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	4	467,4	9,4	1870	38	899	2	8
				шт	263	0	1052	0	76,95	0	0
32	32	СПРАЙС лист	Пост кнопочный ПКУ 15-21-131-54-2	4	1252		5008				
				шт							
33	33	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	100	50,5	23,1	5050	2310	2360	0,13	13
				м	22,1	5,5	2210	550	76,95	0,03	3
34	34	С151603-510 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,1	54459		5446				
				км							
			ИТОГО:				1123570	178689			818
							127622	39423			222
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				72240				
			На общестроительные работы				58164				
			На металломонтажные работы				25316				
			Всего накладных расходов:				155720				
			Итого с накладными				1279290				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				76757				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1356047				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1361471				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1375031				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 1,950967				**2682641**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**53653**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2736294**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**54726**				
			Итого с НДС				**2791020**				
			Всего:				**2791020**				

Сдал:

Принял: