Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Айдария"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "HADID"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Здание детского сада, Карасайский р-н, с. Каменка, ул.Кажимухана,71**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы**

Номер документа	Дата составления
1	15.10.2011

Отчетный период	
с	по
01.10.2011	15.10.2011

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Стены								
1	1	E0161-2-9	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм**	65	498,38	33,79	32395	2196	20587	1,95	127
				м2	329,54	5,62	21420	365	94,5	0,03	2
2	2	E0162-17-5	**Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 35 процентов**	65	312,84	0,09	20334	6	2789	0,28	18
				м2	45,39	0,02	2950	1	94,5	0	0
3	3	E0163-10-1	**Ремонт облицовки из керамических глазурованных рядовых плиток на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук**	888	60,92	0,81	54098	719	35673	0,27	235
				плитка	42,37	0,14	37625	124	94,5	0	1
4	4	E0153-18-1	**Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами**	0,5	11899,45	474,95	5950	237	2834	35,39	18
				м3	5258,25	78,75	2629	39	106,2	0,43	0
5	5	E0153-14-3	**Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 200 мм**	50	593,74	428,27	29687	21413	17624	0,95	48
				отверст	165,47	166,44	8274	8322	106,2	0,91	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	240	54,22	0,77	13014	185	10104	0,24	57
				м	46,67	0,11	11201	26	90	0	0
			Итого по разделу: Стены				155477				
			Раздел: Полы								
7	7	Е0157-11-3	Заделка выбоин в цементном полу на площади ремонтируемого участка до 1,0 м2	30	225,35	13,31	6760	399	6524	1,24	37
				1место	194,36	2,09	5831	63	110,7	0,01	0
8	8	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	30	1042,73	14,85	31282	446	8179	1,54	46
				1м2	243,95	2,32	7319	70	110,7	0,02	1
			Итого по разделу: Полы				38042				
			Раздел: Перегородки								
9	9	Е0155-1-5	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых досками неоштукатуренных	60	85,02	10,68	5101	641	4972	0,54	32
				м2	74,34	2,39	4460	143	108	0,02	1
10	10	Е0134-64-3	Устройство облицовки стен звукоизоляционными материалами	78,745	374,33	9,86	29477	776	31119	2,1	165
				м2	355,5	3,76	27994	296	110	0,02	1
11	11	1-1-602	Плиты звукопоглощающие	78,745	3819,52		300768				
				м2							
12	12	2-1-283	Комплектующие: профиль стоечный 50x40x0,55	236,235	76		17954				
				м							
13	13	2-1-284	Комплектующие : профиль направляющий 60x27	236,235	52		12284				
				м							
			Итого по разделу: Перегородки				365584				
			Раздел: Потолки								
14	14	Е0161-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	30	583	34,56	17490	1037	11691	2,38	71
				м2	406,64	5,74	12199	172	94,5	0,03	1
15	15	Е0162-18-5	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 35 процентов	30	328,66	0,09	9860	3	1666	0,36	11
				м2	58,73	0,02	1762	1	94,5	0	0
			Итого по разделу: Потолки				27350				
			ИТОГО:				586454	28057			866
							143663	9622			53
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				153762				
			Всего накладных расходов:				153762				
			Итого с накладными				740216				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				44413				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				784629				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				787768				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**795614**				
			Итого в текущих ценах, к = 1,950967				**1552217**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**31044**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1583262**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**31665**				
			Итого с НДС				**1614927**				
			Всего:				**1614927**				

Сдал:

Принял: