Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказчик: ТОО "СШС-Санстрой"
Подрядчик: ТОО "СК Строй Монтаж XXI"
Наименование объекта: Текущий ремонт общежития в Астана по ул. Республика 81

Акт выполненных работ за июнь 2012 года
Текущий ремонт общежития в Астана по ул. Республика 81

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Комнаты,корридор,холл,прачечная -1-го этажа								
1	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	204	211,38	3,94	43122	804	20077	0,5535	113
		м2 оштукатуриваемой поверхности		---	---	---	---	---	---	---
				102,11	1,49	20830	304	95	0,00729	1
2	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	204	231,74	3,94	47275	804	20077	0,5535	113
		м2 оштукатуриваемой поверхности		---	---	---	---	---	---	---
				102,11	1,49	20830	304	95	0,00729	1
3	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	204	257,14	2,33	52457	475	8631	0,26	53
		м2 окрашиваемой поверхности		---	---	---	---	---	---	---
				43,65	0,88	8905	180	95	0,0043	1

4 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	510	137,42	3,43	70084	1749	36357	0,4552	232
	м2 оштукатуриваемой поверхности		---	---	---	---	---	---	---
			73,73	1,31	37602	668	95	0,0063	3
5 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	510	149,06	3,43	76021	1749	36357	0,4552	232
	м2 оштукатуриваемой поверхности		---	---	---	---	---	---	---
			73,73	1,31	37602	668	95	0,0063	3
6 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	510	251,66	1,88	128347	959	19210	0,231	118
	м2 окрашиваемой поверхности		---	---	---	---	---	---	---
			38,93	0,72	19854	367	95	0,0035	2
7 Е63-10-1	Ремонт облицовки из керамических глазурованных рядовых плиток на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	177,449	83,23	0,81	14769	144	7167	0,265	47
	плитка		---	---	---	---	---	---	---
			42,37	0,14	7519	25	95	0,0008	-
8 Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	45	1645,43	14,85	74044	668	12301	1,5362	69
	м2		---	---	---	---	---	---	---
			243,95	2,32	10978	104	111	0,0237	1
	Всего прямые затраты				**506123**	**7352**			**977**
					---	---			---
					164120	**2620**			**12**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				334646				
	Накладные расходы, тенге				160177				
	- заработная плата, тенге				24027				
	- трудоемкость, чел-ч				80				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39978				
	Всего				**706278**				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**706278**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**1577825**
- материалы, тенге	747599
- сметная заработная плата, тенге	426173
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1069
Налог (2 %)	31557
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1609382**

Заказчик:

Подрядчик: