Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО "Әскери құрылыс",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, пр Ш. Кудайберлиулы, дом № 5**	**111240010425**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-НС",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. К. Мухамедханова, дом № 21, корпус 4, к.10, тел.: 8 701 555 60 29**	**150540010381**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Допол. соглашение №3 к договору № 53/КР/1 от 19.09.2018г.	

Номер документа	Дата составления
006	**28.08.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение работ по капитальному ремонту кровли хранилища в/ч 83205 по ул. Аксай 1/1, г. Астана			шт	1	29 139 831,00	29 139 831,00
				Итого	1	x	29 139 831,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Амралин Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2019

М.П.

Форма 3-КС

Заказчик: АО "Әскери құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Асыл-НС"

Наименование строительства : Капитальный ремонт кровли хранилища в/ч 83205 по ул. Аксай 1/1, г.Астана

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		Допол. соглашение №3 к договору №53/КР/1 от 19.09.2018г.	28.08.2019г.						
				специфика					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года	46 054 642,00									
в том числе за отчетный месяц		29 139 831,00							3 122 124,75	29 139 831,00
Итого к оплате:		29 139 831,00								

Заказчик:

Вице-президент по производству АО "Әскери құрылыс"

_____ **А.Темирбаев**

Начальник ПТО АО "Әскери құрылыс"

_____ **Е.Бугембаев**

Начальник ОСР АО "Әскери құрылыс"

_____ **Г. Бапышева**

Подрядчик:

Директор ТОО "Асыл-НС"

_____ **О.Ж.Амралин**

"SANA-2015". Версия 18.2.3 от 08.08.18 г.

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказчик: АО "Әскери құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Асыл-НС"

Заказ 15акт

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли хранилища в/ч 83205 по ул.Аксай 1/1, г.Астана

Договор № 53/КР/1 от 19.09.2018г.

Акт №1

приемки выполненных работ за март 2019 год

(локальная смета 2-1-14)

Капитальный ремонт хранилища в/ч 83205 по ул.Аксай 1/1,г.Астана

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1208-0101-0403	Трубы водосточные. Разборка с люлек НР = 72 %	м	467,1	300,15	–	140199	–	–	90849	249532
					300,15	–	140199	–	–	18484	
2	1308-0206-0902	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %	м	585	66,12	2,61	38680	1529	5865	20654	64081
					53,48	1,01	31286	588	–	4747	
3	2306-0144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,195	2629504		512753		512753	–	553773
					–		–		–	41020	

4	2306-0144-0910	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	1709816		153883		153883	–	166194
					–		–		–	12311	
5	2306-1401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,3	266614		79984		79984	–	86383
					–		–		–	6399	
6	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,924	106346,15	25985,97	204610	49997	4474	102202	331357
					78034,82	7503,64	150139	14437	–	24545	
7	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,924	206370		397056		397056	–	428820
					–		–		–	31764	
8	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,041	598756,1	2756,1	24549	113	7757	13702	41311
					406804,88	1243,9	16679	51	–	3060	
9	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	405	536		217080		–	–	234446
					–		–		–	17366	

10 4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	405	157		63585		–	–	68672
				–		–		–	5087	
11 1203-0101-0201	Парапеты из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	10,2	24440,88	4495,59	249297	45855	–	146468	427426
				19945,29	2214,61	203442	22589	–	31661	

Итого	**2 651 995**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	541 745
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	97 494
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 665
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 161 772
- перевозка грузов, тенге	280 665
Накладные расходы, тенге	373 875
Сметная прибыль (8 %), тенге	196 444
Всего	**2 651 995**
Временные здания и сооружения (2,4 %) с К=0,8	50 918
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,8 %)	75 682
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**55 572**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**2 834 167**
Рентабельность 10%	2550750
НДС (12 %)	306 090
Итого	**2 856 840**

Подрядчик:
Вице-президент АО "Әскери құрылыс" А.Темирбаев

Субподрядчик:
Директор ТОО "Асыл-НС" Ж.Амралин

Главный инженер АО "Әскери құрылыс" К.Дарьябаев

Начальник ОСР АО "Әскери құрылыс" Г.Балышева

Ведущий инженр ПТО АО "Әскери құрылыс" К.Балжанова

Начальник участка АО "Әскери құрылыс" С.Бижанов

"SANA-2015". Версия 18.2.3 от 08.08.18 г.

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказчик:АО"Әскери құрылыс"

Подрядчик:ТОО "Асыл-НС"

Заказ 5551

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли хранилища в/ч 83205 по ул. Аксай 1/1, г. Астана

Договор № 155 от 13.09.18г.

Акт №2

приемки выполненных работ за март 2019 г.

(локальная смета 2-1-4)

Система антиобледенения водостоков

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Нагревательное оборудование											
1	1308-0206-0902	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %	м	795	66,12	2,62	52568	2079	7972	31188	90456
					53,48	1,01	42517	800	–	6700	

2	2306-0515-0301	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм	м	810,9	4479		3632021		3632021	–	3922583
				–		–		–	290562	
	Раздел 2 Электросиловое оборудование									
3	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 250x300x150 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	4258,5	1326,5	8517	2653	128	4905	14496
					2868	538,5	5736	1077	–	1074	
4	2307-0201-0903	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	11039		22078		22078	–	23844
					–		–		–	1766	
5	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2710,83	22	16265	132	7973	5875	23911
					1360	–	8160	–	–	1771	
6	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	4822,88	113,88	38583	911	15912	15860	58798
					2720	33,5	21760	268	–	4355	

7	2307-0204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	465		2790		2790	–	3013
					–		–		–	223	
8	2307-0204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	507		3042		3042	–	3285
					–		–		–	243	
9	2307-0204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1523		1523		1523	–	1645
					–		–		–	122	
10	2307-0204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1838		1838		1838	–	1985
					–		–		–	147	
11	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	6696	108	6696	108	2643	2865	10326
					3945	34	3945	34	–	765	
12	1308-0303-1005	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	7290	113	7290	113	3232	2865	10967
					3945	34	3945	34	–	812	

13	2307-0208-0722	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-063260, 230 В, типа ИЭК	шт.	1	7572		7572		7572	–	8178
					–		–		–	606	
14	2307-0208-0718	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-040260, 230 В, типа ИЭК	шт.	1	4599		4599		4599	–	4967
					–		–		–	368	
15	1308-0206-2104	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка НР = 72 %	ввод	37	1521,08	–	56280	–	6811	35618	99250
					1337	–	49469	–	–	7352	
16	1308-0204-0704	Соединение электрическое. Монтаж одним проводом НР = 72 %	шт.	2	6257	3389	12514	6778	–	5983	19977
					2868	1287	5736	2574	–	1480	
17	2307-0222-0219	Шина медная ШНИ-6х9-12-У2-С	шт.	2	40400		80800		80800	–	87264
					–		–		–	6464	
18	2113-0815-0308	DIN-рейка 20 см	шт.	15	541		8115		8115	–	8764
					–		–		–	649	
19	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	12	708,25	–	8499	–	51	5153	14744
					704	–	8448	–	–	1092	
20	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	263		3156		3156	–	3408
					–		–		–	252	
	Итого						**4 411 861**				

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	149 716
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 774
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 787
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 812 256
Накладные расходы, тенге	110 312
Сметная прибыль (8 %), тенге	326 803
Всего	**4 411 861**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	84 708
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,8 %), К=0,8	125 904
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**92 449**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**4 714 922**
Рентабельность 10%	4 243 430
Возврат материалов	3 128 213
Итого	1 115 217
НДС (12 %)	133 826
Итого	**1 249 043**

Подрядчик: Субподрядчик:

Вице-президент АО "Әскери құрылыс" А.Темирбаев

Главный инженер АО "Әскери құрылыс" К.Дарьябаев

Начальник ОСР АО "Әскери құрылыс" Г.Балышева

Ведущий инженер ПТО АО "Әскери құрылыс" К.Балжанова

Начальник участка АО "Әскери құрылыс" С.Бижанов

Директор ТОО "Асыл-НС" Ж.Амралин

"SANA-2015". Версия 18.2.3 от 08.08.18 г.

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказ 7

Заказчик: АО"Әскери құрылыс"

Подрядчик:ТОО "Асыл-НС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли хранилища в/ч 83205 ул.Аксай 1/1,г.Астана

Договор №53/КР/1 от19.09.18г

Акт №3

приемки выполненных работ за март 2019 г

(локальная смета 2-1-7)

Ремонт кровли

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1112-0101-0603	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев из наплавляемых битумно-полимерных материалов НР = 92 %	м деформационных швов	88	3121,94	26,98	274732	2374	186595	79596	382674
					974,58	8,57	85763	754	–	28346	
2	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	88	984,45	64,11	86634	5642	25526	52308	150057
					629,29	15,81	55466	1391	–	11115	

3 2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	8,2	30840	252888	252888	–	273119
				–	–	–	20231	

Итого	**805 850**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	141 229
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 016
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 145
- материалы, изделия и конструкции, тенге	465 009
Накладные расходы, тенге	131 904
Сметная прибыль (8 %), тенге	59 692
Всего	**805 850**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	15 472
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,8 %), К=0,8	22 997
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**16 886**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**861 205**
Рентабельность 10%	775085
НДС (12 %)	93 010
Итого	**868 095**

Подрядчик: Субподрядчик:

Вице-президент АО "Әскери құрылыс" А.Темирбаев

Главный инженер АО "Әскери құрылыс" К.Дарьябаев

Директор ТОО "Асыл-НС" Ж.Амралин

Начальник ОСР АО "Әскери құрылыс" Г.Бапышева

Ведущий инженр ПТО АО "Әскери құрылыс" К.Балжанова

Начальник участка АО "Әскери құрылыс" С.Бижанов

"SANA-2015" Версия 18.2.3 от 08.08.18 г. Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик:"АО Әскери құрылыс" Заказ 5551

Подрядчик: "ТОО Асыл-НС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли хранилища в/ч 83205 по ул. Аксай 1/1, г. Астана

Договор № 53/КР/1 от 19.09.2018 года

Акт №4

приемки выполненных работ за март 2019 год

(локальная смета 2-1-1)

Ремонт кровли

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	10094	168,58	0,23	1701661	2289	–	1101193	3027082
					168,35	–	1699372	–	–	224228	
2	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами (демонтаж) НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м ограждения	456	89,51	23,07	40817	10521	–	27574	73862
					66,44	6,59	30296	3006	–	5471	
3	1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	76	1317,83	855,45	100155	65014	–	61686	174788

"SANA-2015" Версия 18.2.3 от 08.08.18 г. Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик:"АО Әскери құрылыс" Заказ 5551

Подрядчик: "ТОО Асыл-НС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли хранилища в/ч 83205 по ул. Аксай 1/1, г. Астана

Договор № 53/КР/1 от 19.09.2018 года

Акт №4

приемки выполненных работ за март 2019 год

(локальная смета 2-1-1)

Ремонт кровли

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	10094	168,58	0,23	1701661	2289	–	1101193	3027082
					168,35	–	1699372	–	–	224228	
2	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами (демонтаж) НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м ограждения	456	89,51	23,07	40817	10521	–	27574	73862
					66,44	6,59	30296	3006	–	5471	
3	1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	76	1317,83	855,45	100155	65014	–	61686	174788

				462,38	301,89	35141	22944	–	12947	
4 1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	дефлектор	21	2159,67	45,9	45353	964	–	39343	91472
				2113,76	10,38	44389	218	–	6776	
5 1116-0801-0101	Воронки водосточные. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	воронка	30	2770,53	264	83116	7920	–	66871	161986
				2506,53	20,73	75196	622	–	11999	
6 1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	456	88,03	0,03	40142	15	–	26002	71436
				88	–	40127	–	–	5292	
7 1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР = 93 %	м2 горизонтальной проекции	1466	1258,35	6,21	1844743	9097	440297	1171720	3257780
				951,81	3,11	1395349	4555	–	241317	
8 1108-0701-0202	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка при высоте помещений до 6 м. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 11-080701-0201 НР = 93 % К=2,000;	м2 горизонтальной проекции	2932	842,65	3,79	2470652	11119	479808	1661690	4462929
				675,21	1,9	1979725	5568	–	330587	
9 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	339,4	536		181918		–	–	196471
				–		–		–	14553	

				462,38	301,89	35141	22944	–	12947	
4 1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	дефлектор	21	2159,67	45,9	45353	964	–	39343	91472
				2113,76	10,38	44389	218	–	6776	
5 1116-0801-0101	Воронки водосточные. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	воронка	30	2770,53	264	83116	7920	–	66871	161986
				2506,53	20,73	75196	622	–	11999	
6 1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	456	88,03	0,03	40142	15	–	26002	71436
				88	–	40127	–	–	5292	
7 1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР = 93 %	м2 горизонтальной проекции	1466	1258,35	6,21	1844743	9097	440297	1171720	3257780
				951,81	3,11	1395349	4555	–	241317	
8 1108-0701-0202	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка при высоте помещений до 6 м. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 11-080701-0201 НР = 93 % К=2,000;	м2 горизонтальной проекции	2932	842,65	3,79	2470652	11119	479808	1661690	4462929
				675,21	1,9	1979725	5568	–	330587	
9 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	339,4	536		181918		–	–	196471
				–		–		–	14553	

10 4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	339,4	157	53286	–	–	57549
				–	–	–	4263	

Итого	**11 575 355**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 299 595
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	106 939
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 913
- материалы, изделия и конструкции, тенге	920 105
- перевозка грузов, тенге	235 204
Накладные расходы, тенге	4 156 079
Сметная прибыль (8 %), тенге	857 433
Всего	**11 575 355**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	222 247
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,8 %), K=0,8	330 333
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**242 559**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**12 370 494**
Рентабельность 10%	11133445
НДС (12 %)	1 336 013
Итого	**12 469 458**

Подрядчик:

Вице-президент АО "Әскери құрылыс" А.Темирбаев

Субподрядчик:

Директор ТОО "Асыл-НС" Ж.Амралин

Главный инженер АО "Әскери құрылыс" К.Дарьябаев

Начальник ОСР АО "Әскери құрылыс" Г.Бапышева

Ведущий инженр ПТО АО "Әскери құрылыс" К.Балжанова

Начальник участка АО "Әскери құрылыс" С.Бижанов

"SANA-2015". Версия 18.2.3 от 08.08.18 г. Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказ 15акт

Заказчик:АО "Әскери құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Асыл-НС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли хранилища в/ч 83205 по ул.Аксай 1/1, г.Астана

Договор № 53/КР/1 от 19.09.2018г.

Акт №6

приемки выполненных работ за май 2019 год

(локальная смета 2-1-14)

Капитальный ремонт хранилища в/ч 83205 по ул.Аксай 1/1,г.Астана

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1208-0101-2002	Стяжка выравнивающая асфальтовая. Демонтаж НР = 72 %	м2	4050	673,44	49,5	2727433	200493	–	1679427	4759409
					623,94	15,99	2526940	64768	–	352549	
2	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	2835	671,44	127,43	1903546	361270	776179	712940	2825805
					270,23	33,49	766097	94942	–	209319	

3 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=35,000;									
		м2 стяжки	99225	17,09	1,89	1695578	187560	1408229	125173	1966411
				1,01	0,52	99789	51386	–	145660	
4 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %									
		т	3,12	18068,27	1708,01	56373	5329	100	43702	108081
				16328,21	774,36	50944	2416	–	8006	
5 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		т	3,12	250425		781326		781326	–	843832
				–		–		–	62506	
6 1108-0201-0801	Парапеты наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %									
		м3 кладки	10,2	10181,57	2641,67	103852	26945	27321	46662	162555
				4861,37	604,22	49586	6163	–	12041	
7 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012									
		1000 шт.	4	44359		177436		177436	–	191631
				–		–		–	14195	
	Итого					**10 857 724**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 493 356				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	781 597
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	219 675
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 170 591
Накладные расходы, тенге	2 607 904
Сметная прибыль (8 %), тенге	804 276
Всего	**10 857 724**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	208 468
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,8 %), К=0,8	309 853
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**227 521**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**11 603 566**
Рентабельность 10%	**10 443 209**
НДС (12 %)	1 253 185
Итого	**11 696 395**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Вице-президент АО "Әскери құрылыс" А.Темирбаев

Главный инженер АО "Әскери құрылыс" К.Дарьябаев

Начальник ОСР АО "Әскери құрылыс" Г.Бапышева

Ведущий инженр ПТО АО "Әскери құрылыс" К.Балжанова

Начальник участка АО "Әскери құрылыс" С.Бижанов

Директор ТОО "Асыл-НС" Ж.Амралин

"Асыл-НС" БИН 150540010381