Подрядчик: ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)"
Субподрядчик: ТОО "КАЙСАР-АТЫРАУ"
Наименование объекта - Реконструкция линий эл.передач и распределительных сетей и РП №32,33 на ПС 110/10кВ "Жумыскер" Атырау

А К Т
приемки выполненных работ
за январь 2010 год

Составлен(а) 2008

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Ц0108-15-10к=0,6	Демонтаж ограничителя перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	14	8770,20	5233,50	35081	20934	11990	7,20	29
		компл		1924,20	1231,18	7697	4925	95	7,14	29
2	Ц0108-9-4к=0,6	Демонтаж выключателя масляного напряжением 110 кВ, тип У-110	4	112503,00	53874,00	450012	215496	214263	161,40	646
		компл		45162,00	11223,03	180648	44892	95	65,09	260
3	Ц0108-6-2к=0,6	Демонтаж трансформатора тока, напряжение 110 кВ	4	10513,20	3827,70	42053	15311	16351	13,20	53
		компл		3442,50	860,39	13770	3442	95	4,99	20
4	Ц0108-11-6к=0,6	Демонтаж разъединителя напряжения 110 и 150 кВ на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами	16	22234,50	11538,00	355752	184608	144980	25,20	403
		компл		6763,50	2774,66	108216	44395	95	16,09	257
5	Ц0108-7-2к=0,6	Демонтаж трансформатора напряжения, напряжение 110 кВ	1	14199,90	7884,90	14200	7885	4926	13,20	13
		компл		3321,00	1864,78	3321	1865	95	10,82	11
6	Ц0108-15-10к=0,6	Демонтаж ограничителя перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	4	8770,20	5233,50	35081	20934	11990	7,20	29
		компл		1924,20	1231,18	7697	4925	95	7,14	29
		Монтажные работы								
7	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	4	22570,00	14537,50	90280	58150	33307	12,00	48
		компл		5345,00	3419,95	21380	13680	95	19,84	79
8	СПрайс	Ограничитель перенапряжения 220кВ, типа SB 192/20.5-1	4	12035,00	--	48140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-9-4	Выключатель масляный напряжением 110 кВ, тип У-110	4	297545,00	149650,00	1190180	598600	595175	269,00	1076
		компл		125450,00	31175,09	501800	124700	95	180,82	723
10	СПрайс	Выключатель трехполюсной 110 кВ, типа LTD 123D/B	4	19152,63	--	76611	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц0108-6-2	Трансформатор тока, напряжение 110 кВ	4	22528,00	9356,60	90112	37426	39969	22,00	88
		компл		8415,00	2103,18	33660	8413	95	12,20	49
12	СПрайс	Трансформатор тока	4	42667,22	--	170669	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-11-6	Разъединитель напряжением 110 и 150 кВ на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами	18	50505,40	28204,00	909097	507672	398695	42,00	756
		компл		16533,00	6782,50	297594	122085	95	39,34	708
14	СПрайс	Разъединитель, напряжением на 110 кВ, типа S2DA2T	18	11314,44	--	203660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-7-2	Трансформатор напряжения, напряжение 110 кВ	1	31783,40	19274,20	31783	19274	12043	22,00	22
		компл		8118,00	4558,35	8118	4558	95	26,44	26
16	75-3-4 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	206127,00	--	206127	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	4	19861,60	12793,00	79446	51172	29310	12,00	48
		компл		4703,60	3009,55	18814	12038	95	17,46	70
18	СПрайс	Ограничитель перенапряжения 110кВ, типа SB 96/10.3-0	4	9660,00	--	38640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-1-13	Устройство бетонных опор под оборудование	1,8	12861,12	95,97	23150	173	1527	4,90	9
		м3		771,75	36,25	1389	65	105	0,18	--
20	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	482,55	44,00	10,60	21232	5115	14349	0,18	87
		м		29,00	2,30	13994	1110	95	0,01	6
21	С151603-2125 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГЭ 4х10 ГОСТ 1508-78	0,48255	295820,00	--	142748	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	2	846,00	--	1692	--	1777	5,15	10
		1т		846,00	--	1692	--	105	--	--
23	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	2	108,20	--	216	--	43	0,45	1
		т		21,64	--	43	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4255962	1742750			3317
			Тенге			1219833	391092			2268
		Стоимость оборудования -	Тенге			743846				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			743846				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3487057				
		Всего заработная плата -	Тенге				1607736			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			142748				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1527349				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							764
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				229102			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			300864				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			5315271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6329
		Сметная заработная плата -	Тенге				1836838			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			25058				
Всего заработная плата -			Тенге				3190			
		Накладные расходы -	Тенге			3347				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				502			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1704				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			30110				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3692			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6089227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6351
		Сметная заработная плата -	Тенге				1840530			

ИТОГО:	86 089 227
Временные здания и сооружения 1,5%	1 291 338
Итого с временными:	87 380 565
Зимнее удорожание2,1735%	1 899 217
Доп.отпуска 0,4%	349 522
Выслуга лет 1%	873 806
Итого с зимними удорожаниями и затратами на выслугу лет и доп.отпуска:	90 503 110
Пересчет в текущих ценах 2008 г.	77 010 959,00
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1 540 219,18
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	78 551 178,18
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9 426 141,38
Итого с НДС	87 977 320

Подрядчик
ТОО "ТЭСС-ПРОЕКТ"
Калиев С.Б.

Субподрядчик
ТОО "КАЙСАР-АТЫРАУ"
Ермагамбетов К.И.