Счет-фактура № 06 от 15 декабря 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Silk Way Engineering»

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН / ИИН 010240000177, ТОО «Silk Way Engineering» г. Актобе, пр. А Молдагуловой, 33 офис 210 Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0035266, от 20.06.2014

ИИК поставщика: KZ618560000007305808, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №SPC/EMD/2015/209 от 09 декабря 2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) без доверенности:

Способ отправления: доставка

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010240000177, ТОО «Silk Way Engineering» г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 33 офис 210

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ТОО «Сагиз Петролеум Компани»

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО «Сагиз Петролеум Компани» в г. Актобе, пр.Санкибай батыра 167/В

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН / ИИН БИН 010240005009 РНН 061800102709 г Актобе, пр Санкибай батыра 167/В

ИИК получателя: KZ229130013112210KZT, АОДБ «Банк Китая в Казахстане» г.Алматы БИК:BKCHKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	*Строительство электрических сетей электроснабжения от ЦППН к действующим объектам*	*усл*	*1*	*30 800 000,00*	*27 500 000,00*	*12%*	*3 300 000,00*	*30 800 000,00*		
Всего по счету:					*27 500 000,00*		*3 300 000,00*	*30 800 000,00*		

Руководитель: Садуакасов Е.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор *(должность)*

Садуакасов Е.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«САГИЗ ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНИ»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНЖЕНЕР ЭНЕРГЕТИК

ЗАКАЗЧИК : **ТОО «Сагиз Петролеум Компани»**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Silk Way Engineering"**

Наименование строительства и его **Строительство электрических сетей электроснабжения от ЦППН к действующим объектам**

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А

выполненных объемов работ и затрат за декабрь 2015 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		SPC/EMD/2015/209	09.12.2015				

Наименование ускових объектов,комплексов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Стоимость дополнит. затрат		НДС 12%	Всего гр.1+гр.9
	с начала года по отчетный месяц включит. (без НДС)	в отчетном месяце (без НДС)	Из графы №1							
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015г.	Стоимость оборудования 2015г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2015г.	Приобретение матер-ов	Другие доп затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	27 500 000	27 500 000	8 123 330	20 774 750	5 903 010	822 240			3 300 000	30 800 000
Итого за отчетный месяц:									3 300 000	30 800 000
Всего к оплате:										

Заказчик:
ТОО «Сагиз Петролеум Компани»
Генеральный директор

_____ **Ян Хуайи**

Подрядчик:
ТОО "Silk Way Engineering"
Директор

_____ **Садуакасов Е.Н.**

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «САГИЗ ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНИ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНЖЕНЕР ЭНЕРГЕТИК

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО «Сагиз Петролеум Компани» в г. Актобе, пр.Санкибай батыра 167/В**	**001024005009**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО«Silk Way Engineering» г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 33 офис 210**	**10240000177**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №SPC/EMD/2015/209 от 09 декабря 2015г.

Номер документа	Дата составления
6	15.12.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство электрических сетей электроснабжения от ЦППН к действующим объектам	09.12.2015г - 15.12.2015г.		усл	1	30 800 000,00	30 800 000,00
				Итого	1	x	30 800 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Садуакасов Ербол Назарбаевич
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2015

М.П.

ИНЖЕНЕР ЭНЕРГЕТИК

Заказчик ТОО «Сагиз Петролеум Компани»
Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Silk Way Engineering"
Субподрядчик
Договор SPC/EMD/2015/209 от 09 декабря 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство электрических сетей электроснабжения от ЦППН к действующим объектам

Наименование обьекта: ЦППН, ВЛ-10 кВ к АЦ, ВЛ-10 кВ к действующей ВЛ-10 кВ

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Расширение УПН								
1.	Ц0108-84-1	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с вакуумным выключателем	шт	3,00	6958,50	910,50	20876	2731	33,00	99
					5907,00	229,50	17721	689	1,33	4
2.	Е0109-32-1	Монтаж рам под камеры КСО	т	0,06	18076,09	6891,54	1022	390	25,65	1
					4353,75	2312,81	246	131	5,95	0
3.	75-5-20	Камера серии КСО-2-10 с вакуумным выключателем, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, номинальный ток главных цепей: линейных -800-1000 А; секционных - 800-1250 А; вводных - 800-1600 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 900х970х2500 мм	шт	3,00	767600,00	--	2302800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	9,00	149,85	21,60	1349	194	0,66	6
					120,15	4,20	1081	38	0,02	0
5.	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм	т	0,01	336000,00	--	3931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0109-32-1	Монтаж рамы под камеры КСО	т	0,06	14718,09	6891,54	832	390	25,65	1
					4353,75	2312,81	246	131	5,95	0
7.	С12021-41	Стальной уголок 50х50х5	т	0,06	147100,00	--	8319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0109-62-3	Изготовление рамы под КСО в построечных условиях и на производственных базах	т	0,06	40812,64	14062,66	2308	795	136,50	8
					24570,00	3160,99	1389	179	7,36	0
9.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,50	202,43	0,11	304	--	0,97	1
					162,00	0,03	243	--	0,00	0
10.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления силового кабеля, массой до 0,1 т	т	0,02	24728,91	3286,93	373	50	110,40	2
					18832,50	151,88	284	2	0,49	0
11.	С12021-41	Стальной уголок 50х50х5	т	0,02	147100,00	--	2218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,40	202,43	0,11	81	--	0,97	0
					162,00	0,03	65	--	0,00	0
13.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	97,20	50,51	48,15	4909	4680	0,02	2
					2,35	18,49	229	1797	0,05	5
14.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	18,00	328,39	--	5911	--	2,31	42
					328,39	--	5911	--	--	--
15.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	300,00	55,00	41,70	16500	12510	0,09	27
					13,20	10,35	3960	3105	0,06	18
16.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	81,00	9,72	9,72	787	787	--	--
					--	3,16	--	256	0,01	1
17.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,00	201,15	--	1810	--	1,46	13
					201,15	--	1810	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	90,00	32,32	6,77	2909	610	0,16	15
					25,55	--	2299	--	--	--
19.	Ц0108-143 -1	Покрытие сигнальной одного кабеля, проложенного в траншее	м	300,00	48,55	35,55	14565	10665	0,09	27
					12,90	8,85	3870	2655	0,05	15
20.	С11071-57	Лента сигнальная	м	300,00	42,00	--	12600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-147 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	м	150,00	67,70	12,75	10155	1912	0,32	47
					50,25	2,55	7538	382	0,01	2
22.	Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	100м	0,50	44,52	13,54	22	7	36,00	18
					25,80	2,55	13	1	0,01	0
23.	Ц0108-144 -6	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 150 мм2	шт	66,00	85,15	--	5620	--	0,42	28
					84,45	--	5574	--	--	--
24.	Ц0108-158 -15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	66,00	373,20	--	24631	--	1,50	99
					300,00	--	19800	--	--	--
25.	СПРАЙС-ЛИСТ	Металлорукав диаметром 70мм	м	16,00	733,16	--	11731	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0108-165 -6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	шт	10,00	4348,40	2646,00	43484	26460	9,00	90
					1674,00	580,51	16740	5805	3,37	34
27.	С151610-12	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ 3Х120-10УХЛ3	компл	10,00	7080,00	--	70800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С151601-309	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка СБ, число жил и сечение 3х120 мм2	1000м	0,500	2327800,00	--	1163900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 22 мм	шт	12,00	400,15	36,15	4802	434	1,05	13
					174,00	3,75	2088	45	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С12021-41	Стальной уголок диаметр 22 мм	т	0,08	147100,00	--	11121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	16,00	75,05	4,95	1201	79	0,21	3
					34,50	0,60	552	10	0,00	0
32.	С12041-17	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	т	0,05	46700,00	--	2227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Расширение УПН								3754097
		Раздел: ВЛ-10 кВ								
33.	Е0101-140 -2	Удаление растительно-корневого покрова	м3	105,00	132,05	58,15	13865	6106	0,12	13
					18,25	14,99	1917	1573	0,04	4
34.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4,00	7168,17	4780,92	28673	19124	13,50	54
					2214,00	1317,60	8856	5270	3,63	15
35.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	6,00	4643,64	2985,39	27862	17912	8,97	54
					1478,25	824,85	8870	4949	2,29	14
36.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	69,00	2226,35	1317,34	153618	90897	4,59	317
					759,38	369,63	52397	25504	1,03	71
37.	Е0133-1-1 0	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	1м3	2,64	3857,34	2168,71	10183	5725	5,79	15
					1019,25	421,78	2691	1113	1,13	3
38.	С143018-2 3	Плита железобетонная П-3и	м3	2,64	20700,00	--	54648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	262,50	266,02	5,73	69832	1504	0,32	83
					56,02	2,16	14707	567	0,01	2
40.	С143019-1 04	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи	шт	105,00	21500,00	--	2257500	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105			--	--	--	--	--	--
41.	С11071-43	Траверсы М9	шт	72,00	3020,00	--	217440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С11071-46	Траверсы ТМ3	шт	69,00	5320,00	--	367080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С11071-53	Хомут Х42	т	0,09	147300,00	--	13964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12021-23 7	Кронштейн М10	т	0,16	154400,00	--	23994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12021-41	Конструкции стальные железобетонных опор	т	0,31	147100,00	--	45148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Ц0108-20-1	Гирлянда из подвесных изоляторов одиночная, напряжение 35 кВ	шт	42,00	1243,70	601,50	52235	25263	4,50	189
					637,50	141,75	26775	5953	0,82	35
47.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,05	149300,00	--	7465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	1,63	1650,38	--	2690	--	10,06	16
					1650,38	--	2690	--	--	--
49.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,10	1269,00	--	128	--	7,72	1
					1269,00	--	128	--	--	--
50.	С151804-1 999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	49,00	--	588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С151804-2 446	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36,00	318,00	--	11448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С151804-1 997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	129,00	154,00	--	19866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С151804-1 087	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	24,00	893,00	--	21432	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
54.	С151804-1 386	Ушки специальные типа УС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42,00	504,00	--	21168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С151804-1 362	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42,00	134,00	--	5628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С151804-1 838	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42,00	599,00	--	25158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С151804-3 42	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г	шт.	300,00	363,00	--	108900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С151804-3 23	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г	шт.	200,00	279,00	--	55800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С151804-1 332	Изолятор колпачок К-6	шт.	500,00	13,00	--	6500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий ЗП	м	186,00	104,40	4,65	19418	865	0,24	45
					41,85	0,45	7784	84	0,00	0
61.	С12021-23 7	Проводник заземляющий ЗП	т	0,17	154400,00	--	25847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 22 мм	шт	93,00	400,15	36,15	37214	3362	1,05	98
					174,00	3,75	16182	349	0,02	2
63.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	465,00	75,05	4,95	34898	2302	0,21	98
					34,50	0,60	16042	279	0,00	2
64.	С12021-41	Стальной уголок 50х50х5	т	0,12	147100,00	--	17237	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С12041-17	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	т	0,28	46700,00	--	12942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0133-109 -2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в	1км	5,00	38263,32	25546,32	191317	127732	65,55	328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2			11475,00	6149,52	57375	30748	15,13	76
67.	С151607-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,43	199540,00	--	284464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С151607-29	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	2,15	196244,00	--	422474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0109-62-8ИЗМ.	Изготовление металлоконструкции РЛНД-10 кВ в построечных условиях и на производственных базах	т	0,11	38109,66	6667,43	4024	704	165,00	17
					29700,00	1044,03	3136	110	2,55	0
70.	С12021-41	Конструкции стальные РЛНД-10 кВ	т	0,11	147100,00	--	15534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0133-30-14	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 1 т	1т	0,11	3282,54	1679,41	347	177	9,59	1
					1603,13	444,96	169	47	1,03	0
72.	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	шт	3,00	2533,71	346,71	7601	1040	11,13	33
					2079,00	128,25	6237	385	0,42	1
73.	СПРАЙС-ЛИСТ	Разъединитель РЛНД-10 кВ	комплект	3,00	22850,18	--	68551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0133-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	шт	9,00	1384,59	201,09	12461	1810	6,57	59
					1080,00	74,25	9720	668	0,24	2
75.	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	шт	9,00	599,00	--	5391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЛ 10 кВ								4782534
		Раздел: Прочие работы								
76.	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	126,54	152,80	--	19335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	126,54	140,00 --	-- --	17716 --	-- --	-- --	-- --
78.	С01031-А3 7-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	т	8,00	122,80 --	-- --	982 --	-- --	-- --	-- --
79.	С01031-А3 7-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	т	8,00	102,80 --	-- --	822 --	-- --	-- --	-- --
80.	С010332-А 200-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 2	т	134,54	965,91 263,43	-- --	129954 35442	-- --	5,53 --	744 --
81.	Е010335-А 3	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ, грузоподъемность автомобиля /автопоезда/ свыше 1,5 до 3 т	км	11211,00	29,55 --	29,55 5,91	331285 --	331285 66257	-- 0,12	-- 1391
		Итого по разделу: Прочие работы								500094
	ИТОГО:						9036725 362777	698501 159082		2707 1698

Накладные расходы :

На монтажные работы	267247
На общестроительные работы	254691
На металломонтажные работы	5497
Всего накладных расходов:	527435
Итого с накладными	9564160

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	435358
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9999518
Итого с временными, 2,8 %	10214875
Итого с зимними удорожаниями, 2,74 %	10431518
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10463145
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10542180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	26960783
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	539217
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27500000
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3300000
Итого с НДС	30800000

Заказчик: ТОО «Сагиз Петролеум Компани»
Генеральный директор

_____ Ян Хуайи

Подрядчик:
Директор ТОО "Silk Way Engineering"

_____ Садуакасов Е.Н.

«САГИЗ ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНИ»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК

Акт приемки в эксплуатацию

г.Актобе. «28» декабря 2015 г.

Заказчик: ТОО «Сагиз Петролеум Компани» г.Актобе, пр-т Санкибай батыра, 167 В
Подрядчик: ТОО «Silk Way Engineering» г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 33 офис 210

Наименование строительства и его адрес: «Строительство электрических сетей электроснабжения от ЦППН к действующим объектам на месторождении Таскудук Сагизского блока»

мы, нижеподписавшиеся, представители:

1. Сыздыков Б.Ж. - заместитель генерального директора ТОО «Сагиз Петролеум Компани»
2. Ван Цзенли – заместитель генерального директора по обустройству ТОО «Сагиз Петролеум Компани»
3. Садуакасов Е. Н. – директор ТОО «Silk Way Engineering»
4. Жайгараев К. – ведущий инженер энергетик ТОО «СагизПетролиумКомпани»
5. Жолдыбай Н– начальник отдела БиОТ ТОО «Сагиз Петролеум Компани»
6. Басенов А.- начальник ЦИТС ТОО «Сагиз Петролеум Компани».
7. Буранбаев К.-заместитель отдела обустройства «Сагиз Петролеум Компани».

Установила:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Silk Way Engineering» предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект «Строительство электрических сетей электроснабжения от ЦППН к действующим объектам на месторождении Таскудук Сагизского блока»
2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, ТОО «Silk Way Engineering»
   • Монтаж ячейки с вакуумным выключателем 10кВ
   • Строительство ВЛ- 10кВ
3. Строительство осуществлялось по индивидуальному проекту
4. Проектная (проектно - сметная) документация утверждена заказчиком ТОО«СагизПетролиумКомпани» приказом №16П от 10.02.2015 г.
5. Строительно – монтажные работы осуществлены в срок:
   Начало работ ноябрь 2015г. окончание работ декабрь 2015г.
   при продолжительности строительства, месяц:
   По норме или по проекту организации строительства 2 месяц фактически 2 месяц.
6. Приемочной комиссии представлена следующая документация:
   Акт скрытых работ, акт монтажа, акт испытания.
7. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг.

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактических	
		общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Ячейка 10кВ	штук	3		3	
Общая протяженность ВЛ-10кВ	км	4,234		4,234	

8. Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
   - согласно проекта.
9. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении к настоящему акту) в количестве:
   По проекту три единиц;
   Фактически три единиц;
10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены в полном объеме.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект «Строительство электрических сетей электроснабжения от ЦППН к действующим объектам на месторождении Таскудук Сагизского блока»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии

Сыздыков Б.Ж. _____ (подпись)

Ван Цзенли _____ (подпись)

Садуакасов Е. Н. _____ (подпись)

Жайгараев К. _____ (подпись)

Жолдыбай Н. _____ (подпись)

Басенов А. _____ (подпись)

Буранбаев К. _____ (подпись)