Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО "Әскери құрылыс",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, пр Ш. Кудайберлиулы, дом № 5** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**111240010425**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-НС",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. К. Мухамедханова, дом № 21, корпус 4, к.10, тел.: 8 701 555 60 29** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**150540010381**

Договор (контракт) Допол. соглашение №3 к договору № 53/КР/1 от 19.09.2018г.

Номер документа	Дата составления
009	09.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполнение работ по капитальному ремонту кровли хранилища в/ч 83205 по ул. Аксай 1/1, г. Астана			шт	1	33 240 401,00	33 240 401,00	3 561 471,54
				Итого	1	x	33 240 401,00	3 561 471,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Амралин Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.10.2019

М.П.

Форма 3-КС

Заказчик: АО "Әскери құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Асыл-НС"

Наименование строительства : Капитальный ремонт кровли хранилища в/ч 83205 по ул. Аксай 1/1, г.Астана

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		Допол. соглашение №3 к договору №53/КР/1 от 19.09.2018г.	28.08.2019г.						
				специфика					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года	79 295 043,00									
в том числе за отчетный месяц		33 240 401,00							3 561 471,54	33 240 401,00
Итого к оплате:		33 240 401,00								

Заказчик :

Вице-президент по производству АО "Әскери құрылыс"

_____**А.Темирбаев**

Начальник ПТО АО "Әскери құрылыс"

_____**Е.Бугембаев**

Начальник ОСР АО "Әскери құрылыс"

_____**Г. Бапышева**

Подрядчик:

Директор ТОО "Асыл-НС"

_____**Ж.Амралин**

"SANA-2015". Версия 18.2.3 от 08.08.18 г.

Цены региона г. Астана

Форма 2В
Заказ 15

Заказчик: АО "Әскери құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Асыл-НС"
Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли хранилища в/ч 83205 по ул.Аксай 1/1, г.Астана

Договор № 53/КР/1 от 19.09.2018 года

Акт №7
приемки выполненных работ за сентябрь 2019
(локальная смета 2-1-14)
Капитальный ремонт хранилища в/ч 83205 по ул.Аксай 1/1,г.Астана

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доп.№2											
1	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	1215	671,44	127,43	815805	154830	332648	305545	1211058
					270,23	33,49	328327	40689	–	89708	
2	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=35,000;	м2 стяжки	42525	17,09	1,89	726677	80383	603527	53646	842749

3 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %			1,01	0,52	42767	22023	–	62426	
		т	1,335	18068,91	1708,61	24122	2281	43	18699	46247
				16328,09	774,53	21798	1034	–	3426	
4 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,335	250425		334317		334317	–	361062
				–		–		–	26745	
5 2205-0105-0105	Смесь сухая тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта вертикальных и потолочных бетонных поверхностей ГОСТ 31384-2008	кг	49360	207		10217520		10217520	–	11034922
				–		–		–	817402	

Итого	**13 496 038**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	392 892
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	237 494
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	63 746
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 488 055
Накладные расходы, тенге	377 890
Сметная прибыль (8 %), тенге	999 707
Всего	**13 496 038**
Временные здания и сооружения (2,4 %) с К=0,8	259 124
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,8 %)	385 145
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**282 806**

Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**14 423 113**
Рентабельность 10%	12 980 802
Поставка материалов	300 900
ИТОГО	12 679 902
НДС (12 %)	1 521 588
Итого	**14 201 490**

Подрядчик:

Вице-президент АО "Әскери құрылыс" А.Темирбаев

Главный инженер АО "Әскери құрылыс" К.Дарьябаев

Начальник ОСР АО "Әскери құрылыс" Г.Бапышева

Ведущий инженр ПТО АО "Әскери құрылыс" К.Балжанова

Начальник участка АО "Әскери құрылыс" С.Бижанов

Субподрядчик:

Директор ТОО "Асыл-НС" Ж.Амралин

"SANA-2015". Версия 18.2.3 от 08.08.18 г. Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик:АО "Әскери құрылыс" Заказ 5551

Подрядчик: ТОО "Асыл-НС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли хранилища в/ч 83205 по ул. Аксай 1/1, г. Астана

Договор № 53/КР/1 от 19.09.2018 года

Акт №8

приемки выполненных работ за сентябрь 2019 год

(локальная смета 2-1-1)

Ремонт кровли

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1112-0101-1501	Устройство кровли из рубероида в один слой с примыканием НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	440	555,44	31,81	244395	13996	125538	88776	359825
					238,32	5,35	104861	2356	–	26654	

2	2110-0403-2217	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97								
			м2	440	1043		458920		458920	–	495634
					–		–		–	36714	
3	1208-0101-1808	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам НР = 72 %								
			м	32	1099,22	2,31	35175	74	29823	3445	41710
					164,94	1,22	5278	39	–	3090	
4	1112-0101-0207	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство НР = 92 %								
			м2 кровли	11079,6	442,02	84,35	4897409	934523	10664	3352982	8910422
					356,71	8,78	3952222	97273	–	660031	

Итого **9 807 591**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 062 361
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	948 593
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	99 668
- материалы, изделия и конструкции, тенге	624 945
Накладные расходы, тенге	3 445 203
Сметная прибыль (8 %), тенге	726 489

Всего	**9 807 591**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	188 306
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,8 %), К=0,8	279 885
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**205 516**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**10 481 298**
Рентабельность 10%	9 433 168
Поставка материалов	0
Всего	9 433 168
НДС (12 %)	1 131 980
Итого	**10 565 148**

Подрядчик:

Субподрядчик:

Вице-президент АО "Әскери құрылыс" А.Темирбаев

Главный инженер АО "Әскери құрылыс" К.Дарьябаев

Начальник ОСР АО "Әскери құрылыс" Г.Бапышева

Ведущий инженр ПТО АО "Әскери құрылыс" К.Балжанова

Начальник участка АО "Әскери құрылыс" С.Бижанов

Директор ТОО "Асыл-НС" Ж.Амралин

"SANA-2015". Версия 18.2.3 от 08.08.18 г.

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказ 5551

Заказчик: АО "Әскери құрылыс"

Подрядчик: ТОО " Асыл-НС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли хранилища в/ч 83205 по ул. Аксай 1/1, г. Астана

Договор № %№/КР/1 от 19.09.2018 года

Акт №9

приемки выполненных работ за сентябрь 2019 год

(локальная смета 2-1-2)

Усиление плит

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Усиление плит покрытия											
1	1115-0403-0706	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2302,56	243,95	1,64	561705	3787	17737	390315	1028182
					234,6	0,84	540181	1923	–	76162	
2	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	575,64	563		324085		324085	–	350012
					–		–		–	25927	

3	2205-0105-0105	Смесь сухая тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта вертикальных и потолочных бетонных поверхностей ГОСТ 31384-2008	кг	44900	207	9294300	9294300	–	10037844
					–	–	–	743544	
Раздел 4 Ливневая канализация									
4	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=-1,000;	м	-397,58	4364	-1735039	-1735039	–	-1873842
					–	–	–	-138803	
Раздел 5 Нагревательное оборудование									
5	2306-0515-0301	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм К=-1,000;	м	-0,9	4479	-4031	-4031	–	-4353
					–	–	–	-322	
		Итого				**9 537 843**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				540 181			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 787			

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 923
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 897 052
Накладные расходы, тенге	390 315
Сметная прибыль (8 %), тенге	706 508
Всего	**9 537 843**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	183 127
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,8 %), К=0,8	272 187
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**199 863**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**10 193 020**
Рентабельность 10%	9173718
Поставка материалов	5 250 000
Всего	3923718
НДС (12 %)	470 846
Итого	**4 394 564**

Подрядчик:

Субподрядчик:

Вице-президент АО "Әскери құрылыс" А.Темирбаев

Главный инженер АО "Әскери құрылыс" К.Дарьябаев

Начальник ОСР АО "Әскери құрылыс" Г.Бапышева

Ведущий инженр ПТО АО "Әскери құрылыс" К.Балжанова

Начальник участка АО "Әскери құрылыс" С.Бижанов

Директор ТОО "Асыл-НС" Ж.Амралин

"SANA-2015". Версия 18.2.3 от 08.08.18 г. Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик:АО "Әскери құрылыс" Заказ 5551

Подрядчик:ТОО "Асыл-НС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли хранилища в/ч 83205 по ул. Аксай 1/1, г. Астана

Договор № 53/КР/1 от 19.09.2018 года

Акт №10

приемки выполненных работ за сентябрь 2019 год

(локальная смета 2-1-1)

Ремонт кровли

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1211-0103-0101	Поверхности плит. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов НР = 72 %	м2	4600	453,2	227,13	2084725	1044775	7898	1000565	3332113
					224,36	111,31	1032052	512030	–	246823	
2	1113-0601-0305	Плиты. Обезжиривание уайт-спиритом НР = 69 %	м2	2300	179,91	1,26	413796	2900	269521	88533	542515
					61,47	0,52	141375	1191	–	40186	
3	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	360	671,44	127,43	241719	45875	98562	90532	358831
					270,23	33,49	97282	12056	–	26580	

4	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=35,000;								
			м2 стяжки	12600	17,09	1,89	215312	23817	178823	15895	249704
					1,01	0,52	12672	6525	–	18497	
5	1112-0101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной НР = 92 %								
			м2 кровли	2928,8	267,11	1,38	782306	4039	665004	95456	947983
					38,67	0,69	113263	2022	–	70221	
6	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 %								
			м примыканий	1136,4	1747,66	34,02	1986037	38666	1252784	583505	2775105
					611,22	8,91	694587	10129	–	205563	
7	1208-0101-1808	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам НР = 72 %								
			м	1	1099	2	1099	2	932	108	1304
					165	1	165	1	–	97	
8	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %								
			м ограждения	228	118,92	28,83	27113	6574	1604	17233	47894
					83,05	8,24	18935	1878	–	3548	
9	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,684	513133		350983		350983	–	379062

"SANA-2015". Версия 18.2.3 от 08.08.18 г.

Цены региона г. Астана

Форма 2В
Заказ 5551

Заказчик:АО "Әскери құрылыс"
Подрядчик:ТОО "Асыл-НС"
Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли хранилища в/ч 83205 по ул. Аксай 1/1, г. Астана
Договор № 53/КР/1 от 19.09.2018 года

Акт №10
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 год
(локальная смета 2-1-1)
Ремонт кровли

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1211-0103-0101	Поверхности плит. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов НР = 72 %	м2	4600	453,2 / 224,36	227,13 / 111,31	2084725 / 1032052	1044775 / 512030	7898 / –	1000565 / 246823	3332113
2	1113-0601-0305	Плиты. Обезжиривание уайт-спиритом НР = 69 %	м2	2300	179,91 / 61,47	1,26 / 0,52	413796 / 141375	2900 / 1191	269521 / –	88533 / 40186	542515
3	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	360	671,44 / 270,23	127,43 / 33,49	241719 / 97282	45875 / 12056	98562 / –	90532 / 26580	358831