Счет-фактура № 05 от 10 декабря 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Silk Way Engineering»

БИН и адрес места нахождения поставщика БИН / ИИН 010240000177, ТОО «Silk Way Engineering» г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 33, офис 210 Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 62001 № 0035266, от 20.06.2014

ИИК поставщика KZ618560000007305808, в банке АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) Договор №SEC/EMD/2015/199 от 20 ноября 2015г

Условия оплаты по договору (контракту) безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

государство, район, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) без доверенности

Способ отправления доставка

Товарно-транспортная накладная

Грузоотправитель БИН 010240000177 ТОО «Silk Way Engineering» г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 33, офис 210

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель ТОО «Сагиз Петролеум Компани» в г. Актобе, пр.Санкибай батыра 167/В

(наименование и адрес)

Получатель: ТОО «Сагиз Петролеум Компани» в г. Актобе, пр.Санкибай батыра 167/В

БИН и адрес места нахождения получателя БИН / ИИН БИН 010240005009 РНН 061800102709 г. Актобе, пр.Санкибай батыра 167/В

ИИК получателя KZ229130013112210KZT АСДБ «Банк Китая в Казахстане» г.Алматы БИК BKCHKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Проектирование электрических сетей электроснабжения от ЦППН к действующим объектам*	*усл*	*1*	*828800*	*740000*	*12%*	*88 800,00*	*828800*		
2	*Проектирование электрических сетей электроснабжения от УПН к действующим объектам*	*усл*	*1*	*828800*	*740000*	*12%*	*88 800,00*	*828800*		
3	*Строительство электрических сетей электро снабжения от УПН к действующим объектам*		*1*	*27 888 000,00*	*24 900 000,00*	*12%*	*2 988 000,00*	*27 888 000,00*		
Всего по счету:					***26 380 000,00***		***3 165 600,00***	***29 545 600,00***		

Руководитель Садуакасов Е.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

Садуакасов Е.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр)

МП

SILK WAY ENGINEERING

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕЛЕНГЕН ТОВАРИЩЕСТВО «САГИЗ ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНИ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕР ЭНЕРГЕТИК

ЗАКАЗЧИК : **ТОО «Сагиз Петролеум Компани»**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Silk Way Engineering"**

Наименование строительства и его **Строительство электрических сетей электроснабжения от УПН к действующим объектам на месторождении Ащиколь Сагизского блока**

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А

выполненных объемов работ и затрат за декабрь 2015 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименов	код
		SPC/EMD/2015/199	20.11.2015				

Наименование усковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Стоимость дополнит. затрат		НДС 12%	Всего гр.1+гр.9
	с начала года по отчетный месяц включит. (без НДС)	в отчетном месяце (без НДС)	Из графы №1							
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015г.	Стоимость оборудования 2015г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2015г.	Приобретение матер-ов	Другие доп затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	26 380 000	26 380 000	7 698 830	19 689 150	5 905 300	785 550			3 165 600	29 545 600
Итого за отчетный месяц:		26 380 000	7 698 830	19 689 150	5 905 300	785 550			3 165 600	29 545 600
Всего к оплате:									3 165 600	29 545 600

Заказчик:
ТОО «Сагиз Петролеум Компани»
Генеральный директор

_____ **Ян Хуайи**

Подрядчик:
ТОО "Silk Way Engineering"
Директор

_____ **Садуакасов Е.Н.**

ИНЖЕНЕР ЭНЕРГЕТИК

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО «Сагиз Петролеум Компани» в г. Актобе, пр.Санкибай батыра 167/В** **001024005009**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО«Silk Way Engineering» г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 33 офис 210** **10240000177**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №SPC/EMD/2015/199 от 20 ноября 2015г.

Номер документа	Дата составления
5	10.12.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проектирование электрических сетей электроснабжения от ЦППН к действующим объектам	20.11.2015г.-09.12.2015г.		усл	1	828800	828800
	Проектирование электрических сетей электроснабжения от УПН к действующим объектам	20.11.2015г.-09.12.2015г.		усл	1	828800	828800
1	Строительство электрических сетей электро снабжения от УПН к действующим объектам	20.11.2015г.-09.12.2015г.		усл	1	27 888 000,00	27 888 000,00
				Итого	1	x	29 545 600,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Садуакасов Ербол Назарбаевич

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.12.2015

М.П.

ИНЖЕНЕР ЭНЕРГЕТИК

Заказчик ТОО «Сагиз Петролеум Компани»
Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Silk Way Engineering"
Субподрядчик
Договор SPC/EMD/2015/199 от 20 ноября 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство электрических сетей электроснабжения от УПН к действующим объектам на месторождении Ащиколь Сагизского блока

Наименование обьекта: УПН, ВЛ-10кВ к АЦ, ВЛ-10кВ к действующей ВЛ-10кВ

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п:	осн. з/п.	в т.ч. з/п:	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Расширение УПН								
1.	Ц0108-84-1	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с вакуумным выключателем	шт	3,00	4686,00	607,00	14058	1821	22,00	66
					3938,00	153,00	11814	459	0,89	3
2.	Е0109-32-1	Монтаж рам под камеры КСО	т	0,06	14327,66	4594,36	810	260	17,10	1
					2902,50	1541,87	164	87	5,95	0
3.	СПРАЙС-ЛИСТ	Камера КСО2-10 линия с вакуумным выключателем 1250А	м	2,00	771086,32	--	1542173	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПРАЙС-ЛИСТ	Камера КСО2-10 линия с вакуумным выключателем 630А	м	1,00	742287,06	--	742287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	9,00	102,60	14,40	923	130	0,44	4
					80,10	2,80	721	25	0,02	0
6.	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм	т	0,01	336000,00	--	3931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0109-32-1	Монтаж рамы под камеры КСО	т	0,06	10969,66	4594,36	620	260	17,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2902,50	1541,87	164	87	5,95	0
8.	С12021-41	Стальной уголок 50х50х5	т	0,06	147100,00	--	8319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления силового кабеля, массой до 0,1 т	т	0,02	17355,76	2191,28	262	33	73,60	1
					12555,00	101,25	189	2	0,49	0
10.	С12021-41	Стальной уголок 50х50х5	т	0,02	147100,00	--	2218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	63,18	33,67	32,10	2127	2028	0,01	1
					1,57	12,33	99	779	0,05	3
12.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	11,70	218,93	--	2561	--	1,54	18
					218,93	--	2561	--	--	--
13.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	195,00	36,70	27,80	7157	5421	0,06	12
					8,80	6,90	1716	1345	0,04	8
14.	Ц0108-144-7	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 240 мм2	шт	24,00	77,10	--	1850	--	0,37	9
					76,30	--	1831	--	--	--
15.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	52,65	6,48	6,48	341	341	--	--
					--	2,10	--	111	0,01	0
16.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,85	134,10	--	784	--	0,97	6
					134,10	--	784	--	--	--
17.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	58,50	21,55	4,52	1260	264	0,11	6
					17,03	--	996	--	--	--
18.	Ц0108-143-1	Покрытие сигнальной одного кабеля, проложенного в траншее	м	195,00	32,40	23,70	6318	4621	0,06	12
					8,60	5,90	1677	1151	0,03	7
19.	С11071-57	Лента сигнальная	м	95,00	30,00	--	2850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0108-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и	м	39,00	46,70	8,50	1821	331	0,21	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг			33,50	1,70	1306	66	0,01	0
21.	Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	100м	0,16	31,40 17,20	9,03 1,70	5 3	1 --	24,00 0,01	4 0
22.	СПРАЙС-ЛИСТ	Металлорукав диаметром 70мм	м	16,00	733,16 --	-- --	11731 --	-- --	-- --	-- --
23.	Ц0108-165-6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	шт	8,00	2908,40 1116,00	1764,00 387,00	23267 8928	14112 3096	6,00 2,24	48 18
24.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель силовой СБ3х185мм2	м	300,00	7331,61 --	-- --	2199483 --	-- --	-- --	-- --
25.	С151610-11	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х70-10УХЛ3	компл	8,00	5340,00 --	-- --	42720 --	-- --	-- --	-- --
26.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 22 мм	шт	12,00	330,10 116,00	24,10 2,50	3961 1392	289 30	0,70 0,01	8 0
27.	С12021-41	Стальной уголок 50х50х5	т	0,02	147100,00 --	-- --	2224 --	-- --	-- --	-- --
28.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	16,00	61,90 23,00	3,30 0,40	990 368	53 6	0,14 0,00	2 0
29.	С12041-17	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	т	0,05	46700,00 --	-- --	2227 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Расширение УПН								4629280
		Раздел: ВЛ-10 кВ №1								
30.	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	3,00	4836,53 1476,00	3187,28 878,40	14510 4428	9562 2635	9,00 3,63	27 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	3,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	9467 2956	5971 1650	5,98 2,29	18 7
32.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	27,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	41421 13669	23712 6653	3,06 1,03	83 28
33.	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	1м3	1,32	2794,69 679,50	1445,81 281,18	3689 897	1908 371	3,86 1,13	5 1
34.	С143018-23	Плита железобетонная П-3и	м3	1,32	20700,00 --	-- --	27324 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	84,00	245,44 37,35	3,82 1,44	20617 3137	321 121	0,21 0,01	18 1
36.	С143019-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	42,00	21500,00 --	-- --	903000 --	-- --	-- --	-- --
37.	С11071-43	Траверсы М9	шт	36,00	3020,00 --	-- --	108720 --	-- --	-- --	-- --
38.	С11071-46	Траверсы ТМ3	шт	27,00	5320,00 --	-- --	143640 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0133-30-6	Установка сварных стальных надставок ТС-1, ТС-6	1т	0,11	13870,85 4455,00	9415,85 2225,75	1556 500	1056 250	25,90 8,49	3 1
40.	Е0109-62-8ИЗМ.	Изготовление надставок ТС-1 и ТС-6 в построечных условиях и на производственных базах	т	0,11	25987,18 19800,00	4444,95 696,02	2916 2222	499 78	110,00 2,55	12 0
41.	С12021-41	Конструкции стальные надставок ТС-1 и ТС-6	т	0,11	147100,00 --	-- --	16505 --	-- --	-- --	-- --
42.	С11071-53	Хомут Х42	т	0,04	147300,00 --	-- --	6010 --	-- --	-- --	-- --
43.	С12021-23	Кронштейн М10	т	0,10	154400,00	--	15425	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7										
					--	--	--	--	--	--
44.	С12021-41	Конструкции стальные железобетонных опор	т	0,31	147100,00	--	45148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Ц0108-20-1	Гирлянда из подвесных изоляторов одиночная, напряжение 35 кВ	шт	30,00	830,70	401,00	24921	12030	3,00	90
					425,00	94,50	12750	2835	0,55	16
46.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00	--	1493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С151804-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	49,00	--	588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С151804-2446	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	318,00	--	3816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С151804-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43,00	154,00	--	6622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С151804-1087	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	60,00	893,00	--	53580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С151804-1386	Ушки специальные типа УС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30,00	504,00	--	15120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С151804-1362	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30,00	134,00	--	4020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С151804-1838	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30,00	599,00	--	17970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С151804-342	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г	шт.	184,00	363,00	--	66792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С151804-323	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г	шт.	56,00	279,00	--	15624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С151804-1332	Изолятор колпачок К-6	шт.	240,00	13,00	--	3120	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
57.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий ЗП	м	76,50	88,90	3,10	6801	237	0,16	12
					27,90	0,30	2134	23	0,00	0
58.	С12021-23 7	Проводник заземляющий ЗП	т	0,07	154400,00	--	10630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 22 мм	шт	36,00	330,10	24,10	11884	868	0,70	25
					116,00	2,50	4176	90	0,01	1
60.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	180,00	61,90	3,30	11142	594	0,14	25
					23,00	0,40	4140	72	0,00	0
61.	С12021-41	Стальной уголок 50х50х5	т	0,23	147100,00	--	33362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С12041-17	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	т	0,11	46700,00	--	5010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0133-109 -2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	4,84	25922,88	17030,88	125519	82464	43,70	212
					7650,00	4099,68	37041	19851	15,13	73
64.	С151607-2 8	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,96	199540,00	--	191558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0133-112 -1	Подвеска проводов напряжением ВЛ 0,38 кВ длиной до 100 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ	переход	1,00	1493,19	224,19	1493	224	7,21	7
					1269,00	83,25	1269	83	0,40	0
66.	Е0109-62- 8ИЗМ.	Изготовление металлоконструкции РЛНД-10 кВ в построечных условиях и на производственных базах	т	0,10	25987,18	4444,95	2723	466	110,00	12
					19800,00	696,02	2075	73	2,55	0
67.	С12021-41	Конструкции стальные РЛНД-10 кВ	т	0,10	147100,00	--	15416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	Е0133-30-14	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 1 т	1т	0,10	2188,36	1119,61	229	117	6,39	1
					1068,75	296,64	112	31	1,03	0
69.	Ц0108-165-6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	шт	2,00	2908,40	1764,00	5817	3528	6,00	12
					1116,00	387,00	2232	774	2,24	4
70.	С151610-11	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х70-10УХЛ3	компл	2,00	5340,00	--	10680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0133-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	шт	6,00	957,56	134,06	5745	804	4,38	26
					720,00	49,50	4320	297	0,24	1
72.	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	шт	2,00	1725,14	231,14	3450	462	7,42	15
					1386,00	85,50	2772	171	0,42	1
73.	СПРАЙС-ЛИСТ	Разъединитель РЛНД-10 кВ	комплект	2,00	16967,44	--	33935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	шт	6,00	2052,00	--	12312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЛ-10 кВ №1								2061320
		Раздел: ВЛ-10 кВ №2								
75.	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4,00	4836,53	3187,28	19346	12749	9,00	36
					1476,00	878,40	5904	3514	3,63	15
76.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	3,00	3155,76	1990,26	9467	5971	5,98	18
					985,50	549,90	2956	1650	2,29	7
77.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	24,00	1534,11	878,23	36819	21078	3,06	73
					506,25	246,42	12150	5914	1,03	25
78.	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	1м3	1,98	2794,69	1445,81	5533	2863	3,86	8
					679,50	281,18	1345	557	1,13	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	С143018-23	Плита железобетонная П-3и	м3	1,98	20700,00	--	40986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	84,00	245,44	3,82	20617	321	0,21	18
					37,35	1,44	3137	121	0,01	1
81.	С143019-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	42,00	21500,00	--	903000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С11071-43	Траверсы М9	шт	21,00	3020,00	--	63420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С11071-46	Траверсы ТМ3	шт	24,00	5320,00	--	127680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С11071-44	Траверсы ТМ2	шт	1,00	4080,00	--	4080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С11071-53	Хомут Х42	т	0,04	147300,00	--	5480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С12021-237	Кронштейн М10	т	0,12	154400,00	--	18852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С12021-41	Конструкции стальные железобетонных опор	т	0,30	147100,00	--	44276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Ц0108-20-1	Гирлянда из подвесных изоляторов одиночная, напряжение 35 кВ	шт	36,00	830,70	401,00	29905	14436	3,00	108
					425,00	94,50	15300	3402	0,55	20
89.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00	--	1493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С151804-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	49,00	--	588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С151804-2446	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	318,00	--	3816	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
92.	С151804-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	63,00	154,00	--	9702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С151804-1087	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	72,00	893,00	--	64296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С151804-1386	Ушки специальные типа УС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36,00	504,00	--	18144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С151804-1362	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36,00	134,00	--	4824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С151804-1838	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36,00	599,00	--	21564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С151804-342	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г	шт.	161,00	363,00	--	58443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С151804-323	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г	шт.	48,00	279,00	--	13392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С151804-1332	Изолятор колпачок К-6	шт.	209,00	13,00	--	2717	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий ЗП	м	74,40	88,90	3,10	6614	231	0,16	12
					27,90	0,30	2076	22	0,00	0
101.	С12021-237	Проводник заземляющий ЗП	т	0,07	154400,00	--	10339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 22 мм	шт	33,00	330,10	24,10	10893	795	0,70	23
					116,00	2,50	3828	82	0,01	0
103.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	165,00	61,90	3,30	10214	544	0,14	23
					23,00	0,40	3795	66	0,00	0
104.	С12021-41	Стальной уголок 50х50х5	т	0,21	147100,00	--	30582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105.	С12041-17	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	т	0,10	46700,00	--	4592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненасєленной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	4,34	25922,88	17030,88	112531	73931	43,70	190
					7650,00	4099,68	33209	17797	15,13	66
107.	С151607-29	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,20	196244,00	--	235493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0109-62-8ИЗМ.	Изготовление металлоконструкции РЛНД-10 кВ в построечных условиях и на производственных базах	т	0,10	25987,18	4444,95	2723	466	110,00	12
					19800,00	696,02	2075	73	2,55	0
109.	С12021-41	Конструкции стальные РЛНД-10 кВ	т	0,10	147100,00	--	15416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0133-30-14	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 1 т	1т	0,10	2188,36	1119,61	229	117	6,39	1
					1068,75	296,64	112	31	1,03	0
111.	Ц0108-165-6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	шт	2,00	2908,40	1764,00	5817	3528	6,00	12
					1116,00	387,00	2232	774	2,24	4
112.	С151610-11	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х70-10УХЛ3	компл	2,00	5340,00	--	10680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0133-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	шт	6,00	957,56	134,06	5745	804	4,38	26
					720,00	49,50	4320	297	0,24	1
114.	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	шт	2,00	1725,14	231,14	3450	462	7,42	15
					1386,00	85,50	2772	171	0,42	1
115.	СПРАЙС-ЛИСТ	Разъединитель РЛНД-10 кВ	комплект	2,00	16967,44	--	33935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	шт	6,00	2052,00	--	12312	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЛ-10 кВ №2								2040006
		Раздел: Прочие работы								
117.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	100,06	152,80	--	15289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	100,06	140,00	--	14008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С01031-А3 7-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	т	5,00	122,80	--	614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С01031-А3 7-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	т	5,00	102,80	--	514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С010332-А 200-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 2	т	105,06	878,10	--	92253	--	3,69	387
					175,62	--	18451	--	--	--
		Итого по разделу: Прочие работы								122679
		ИТОГО:					8853281	313085		1771
							249205	77773		330

Накладные расходы :

На монтажные работы	222490
На общестроительные работы	102459
На металломонтажные работы	7648
Всего накладных расходов:	332597
Итого с накладными	9185878

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	412608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9598486
Итого с временными, 2,8 %	9802589
Итого с зимними удорожаниями, 2,74 %	10007911
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10037885
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10112820
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	25862745
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	517255
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26380000
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3165600
Итого с НДС	29545600

Заказчик: ТОО «Сагиз Петролеум Компани»
Генеральный директор

Ян Хуайи

Подрядчик:
Директор ТОО "Silk Way Engineering"

Садуакасов Е.Н.

ИНЖЕНЕР ЭНЕРГЕТИК

Акт приемки в эксплуатацию

г.Актобе. «28» декабря 2015 г.

Заказчик: ТОО «Сагиз Петролеум Компани» г.Актобе, пр-т Санкибай батыра, 167 В
Подрядчик: ТОО «Silk Way Engineering» г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 33 офис 210

Наименование строительства и его адрес: «Строительство электрических сетей электроснабжения от УПН к действующим объектам на месторождении Ащикол Сагизского блока».

мы, нижеподписавшиеся, представители:

1. Сыздыков Б.Ж. - заместитель генерального директора ТОО «Сагиз Петролеум Компани»
2. Ван Цзенли – заместитель генерального директора по обустройству ТОО «Сагиз Петролеум Компани»
3. Садуакасов Е. Н. – директор ТОО «Silk Way Engineering»
4. Жайгараев К. – ведущий инженер энергетик ТОО «СагизПетролиумКомпани»
5. Жолдыбай Н– начальник отдела БиОТ ТОО «Сагиз Петролеум Компани»
6. Басенов А.- начальник ЦИТС ТОО «Сагиз Петролеум Компани».
7. Буранбаев К.-заместитель отдела обустройства «Сагиз Петролеум Компани».

Установила:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Silk Way Engineering» предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект «Строительство электрических сетей электроснабжения от ЦППН к действующим объектам на месторождении Таскудук Сагизского блока»
2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, ТОО «Silk Way Engineering»
   • Монтаж ячейки с вакуумным выключателем 10кВ
   • Строительство ВЛ- 10кВ
3. Строительство осуществлялось по индивидуальному проекту
4. Проектная (проектно - сметная) документация утверждена заказчиком ТОО «Сагиз Петролиум Компани» приказом №16П от 10.02.2015 г.
5. Строительно – монтажные работы осуществлены в срок:
   Начало работ ноябрь 2015г. окончание работ декабрь 2015г.
   при продолжительности строительства, месяц:
   По норме или по проекту организации строительства 2 месяц фактически 2 месяц.
6. Приемочной комиссии представлена следующая документация:
   Акт скрытых работ, акт монтажа, акт испытания.
7. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг.

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактических	
		общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Ячейка 10кВ	штук	3		3	
Общая протяженность ВЛ-10кВ	км	2,972		2,972	

8. Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
   - согласно проекта.
9. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении к настоящему акту) в количестве:
   По проекту три единиц;
   Фактически три единиц;
10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены в полном объеме.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект «Строительство электрических сетей электроснабжения от УПН к действующим объектам на месторождении Ащикол Сагизского блока»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии

Сыздыков Б.Ж. _____ (подпись)

Ван Цзенли _____ (подпись)

Садуакасов Е. Н. _____ (подпись)

Жайгараев К. _____ (подпись)

Жолдыбай Н. _____ (подпись)

Басенов А. _____ (подпись)

Буранбаев К. _____ (подпись)