Заказчик: ГУ «Отдел строительства Аулиекольского района Костанайской области»

Форма №2

Подрядчик: ТОО «АМИД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство котельной "Южная" в поселке Кушмурун Аулиекольского района Костанайской области. 2 этап.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Склад мокрого хранения соли, (смета 3-5-1)

А К Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ЯНВАРЬ 2013 г.

НА Общестроительные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подземное хозяйство								
18	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	33,1 '	14377,23	954,99	475886	31610	48863	6,51	215
		м3		1075,5	330,44	35599	10938	105	1,34	44
19	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	33,6.	100	-	3360				
		м3								
20	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	33,6 *	284		9541				
		м3								
21	С12041-95	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,164 ..	108000		17712				
		т								
22	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,23 ч/	111900		248978				
		т								
23	С12041-114	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1288 <	115200		14838				
		т								
24	С12041-116	-Каркасы и сетки	0,057"	109500		6242				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т								
25	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,049^	105900		5189				
		т								
26	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,22861	70437,87	304,24	16102	70	2350	58	13
		1т		9675	114,75	2212	26	105	0,56	
27	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,29 v	21,8	0,05	224	1	54	0,03	-
		м2		5,81	0,02	60	-	90	-	-
29	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов/прижимная стенка/	9,4 у	11804,47	86,6	110962	814	5164	3,06	29
		м3		490,5	32,72	4611	308	105	0,16	2
30	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,4 v	284		2670				
		м3		-	-	-	-	-		
31	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,4 '	100	-	940		-	-	
		м3		-	-	-				
32	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	144,84 „	245,44	3,82	35551	553	6630	0,21	31
		м2		37,35	1,44	5410	209	118	0,01	1
33	Е0113-55-1	-Гидроизоляция бетонных поверхностей составом "Гидротекс-В"	144,84 '*	267,52	121,37	38749	17580	24492	0,77	112
		м2		142,43	45,45	20630	6583	90	0,22	32
34	СПрайс-лист "Гросстрой к	-Гидротекс-В" кг		110,95						
		Фундаменты под оборудование								
35	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетонаВ15	1,4 «	12822,31	260,48	17951	365	1034	3,94	6
		м3		614,25	89,46	860	125	105	0,35	-
36	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,43 ,	100	-	143	-	-	-	-
		м3								
37	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0188	151374,76	587,63	2846	11	395	118	2
		1т		19800	222,75	372	4	105	1,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей и сальников весом до 20 кг	0,2049	70437,87	304,24	14433	62	2106	58	12
		1т		9675	114,75	1982	24	105	0,56	-
39	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,22V	21,8	0,05	201	-	48	0,03	-
		м2		5,81	0,02	54	-	90	-	-
41	С12041-95	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0064	108000	-	691	-	-	-	-
		т					-			
42	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0188	114300		2149		-	-	-
		т								
43	С12041-71	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8мм	0,1638	115500		18924	-	-	-	
		т						-	-	
44	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2112	111900		23633				
		т							-	
45	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0453	105900		4797				-
		т								
46	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0302	126994,77	680,89	3830	21	183	33,1	1
		1т		5535	256,5	167	8	105	1,26	-
47	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,2703	64092,87	304,24	17326	82	978	20	5
		1т		3330	114,75	900	31	105	0,56	-
48	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,34	21,8	0,05	421	1	101	0,03	1
		м2		5,81	0,02	112	-	90	-	-
		ХИМЗАЩИТА								
50	Е0113-44-9	-Обеспыливание	138,5<	59	47,75	8172	6613	3646	0,07	10
		м2		11,25	18	1558	2493	90	0,09	12
51	Е0113-38-8	-Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА с пастой в 2 слоя /каналов, лотков, приямков, фундаментов плинтусов, бортиков/	1344	3566,42	1,57	477900	210	50797	2,27	304
	т.ч. п.3.8 К=0,8 К=1,1			421,2	-	56441	-	90	-	-
		м2								
52	Е0113-3-6	-Футеровка прямым кислотоупорным кирпичом на замазке "Арзамит" при укладке плашмя /каналов, лотков,	41,1	6061,38	44,25	249123	1819	36936	4,76	196
	т.ч. п.3.2 К=1,4			982,8	15,75	40393	647	90	0,08	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,03	приямков, фундаментов, плинтусов, бортиков/								
		м2								
53	Е0113-3-7	-Футеровка прямым	92,9.	10130,4	84,11	941114	7814	137217	7,81	726
	т.ч.	кислотоупорным кирпичом на								
	п.3.2	замазке "Арзамит" при укладке		1609,65	31,5	149536	2926	90	0,15	14
	К=1,4	на ребро /каналов, лотков,								
	К=1,03	приямков, фундаментов, плинтусов, бортиков/								
		м2								
		стены								
57	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых	10,5>	11129,84	335,84	116863	3526	10231	4,54	48
		при высоте этажа до 4 м								
		м3		699,75	126	7347	1323	118	0,61	6
58	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от	2.	399,4	250,96	799	502	613	0,81	2
		0,3 до 0,7 т при наибольшей								
		массе монтажных элементов в		130,73	88,22	261	176	140	0,37	1
		здании до 5 т								
		шт								
59	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона	0,02 .	28100	-	562	-			
		класса В15				*1*				
		м 3			_	_	_	_	_	_
60	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	0,6,	14197,72	316,01	8519	190	937	8,25	5
		м3		1368	119,39	821	72	105	0,58	
61	С12041-94	-Каркасы и сетки	0,008 *	113900	-	911	-			
		пространственные: сталь								
		гладкая класса А-I, d 6 м м	*	-	-	_	_	_	_	_
		т								
62	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские:	0,039 у	114300	-	4458	-			
		сталь периодического профиля								
		класса А-III, d 10 мм		-	-	-				
		т								
		Перекрытие								
63	Е0107-9-4	-Укладка в одноэтажных зданиях	2%	1073,75	489,78	2148	980	1493	2,24	4
		и сооружениях балок /при								
		свободном опирании/ массой до		387	146,34	774	293	140	0,59	1
		3 т, высота здания до 25 м								
		шт								
64	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для	1,42 •	22300	-	31666	-			
		перекрытий из тяжелого бетона								
		класса В22,5, прямоугольные,			-	-	-	-		-
		длиной более 2,5 до 4 м,								
		объемом до 1,0 м3								
		м3								
65	Е0107-15-2	-Укладка в многоэтажных	4 ▿	2829,79	418,78	11319	1675	3660	2,88	12
		зданиях плит перекрытий и								
		покрытий безбалочных		501,75	151,82	2007	607	140	0,68	3
		пролетных при наибольшей								
		массе монтажных элементов в								
		здании до 5 т								
		шт								
66	С143018-23	-Плиты перекрытий из	1,58 **1**	22000	-	34760	-			
		тяжелого бетона класса В22,5,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плоские прямоугольные								
		м3								
67	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0026	175710,1	1826,1	457	5	32	42,7	-
				8100	690,75	21	2	140	3,37	-
		т								
68	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,117	21,8	0,05	3	-	1	0,03	-
				5,81	0,02	1	-	90	-	-
		м2								
		Лестницы								
70	Е0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	12,	211,81	12,56	2563	152	3130	1,08	13
				180	4,75	2178	57	140	0,02	-
		м								
71	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	12,1	878	-	10624.	-	-	-	-
		м								
		Кровля								
72	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов	0,5491	5030,5	2020,02	2762	1109	1371	14,1	8
		т								
73	С12021-237	-Прогоны из швеллеров из стали С245	0,5491,	2272,5 175606,85	502,43 -	1248 96429	276 -	90 -	1,79 -	1 -
		т								
74	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	78,52	112,45	34,24	8830	2689	4207	0,32	25
				51,08	8,45	4011	663	90	0,03	2
		м2								
75	С11011-434 примен.	-Настил профилированный оцинкованный Н60-845-0,8	78,52	1190	-	93439	-	-	-	-
		м2								
76	Е0109-53-2	-Монтаж элементов жесткости из полосовой и тонколистовой стали	0,093	9850,48	1162,95	917	108	625	46,6	4
				7357,5	108	685	10	90	0,53	-
		т								
77	С11011-857	-Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм из стали марки Ст2кп	0,093	48800	-	4541	-	-	-	-
		т								
78	С11011-145	-Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,004	899500		3598				
		т								
79	С11011-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,008	136500		1092				
		т								
80	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	40	270,44	Ы 9	10817	48	1307	0,16	6
		м2								
81	Е0112-15-4	-Устройство обмазочной		27 40 \ 72,27	0,45 0,42	1080 2891	18 17	119 718	- 0,09	- 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пароизоляции в один слой м2								
				14, 92	0, 16	597	6	119	-	-
82	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	40 v	189,45	4, 72	7578	189	3459	0, 4	16
				70,88	1,78	2835	71	119	0, 01	-
83	С11031-103	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200 м3	4, 94 *	10700	-	52901	-	-	-	-
84	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой/ветрозащита/ м2	40 ,	270,44	1,19	10817	48	1307	0, 16	6
				27	0,45	1080	18	119	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3292857	78862			1815
			Тенге			3458-43	27916			126
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3183919	-	-		
		Материалы -	Тенге			1570923	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	366866	-		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			504091		-		
		Местные материалы -	Тенге			694049	-			-
		Накладные расходы -	Тенге			347882	-			-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		174
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52182	-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			211908	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3743710	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2075
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	419048	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			108938	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2659	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6893	-		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			96429		-		
		Накладные расходы -	Тенге			6203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			-	931	-		
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6908	-			-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			122050		-		
		Сметная заработная плата	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	7823	-		43
		ИТО?<£Ж> АКТУ	Тенге			=S*£5760 *	-	-		
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			CTAIMfl 0>N.	-	-		2118

Заказчик: Начальник _____ А.Д.Нурханов

Инженер Технадзора _____ А.К.Кожагильдин

.Директор *Т/*

!"> tel свшсгесп*

|в < low товарищество

V* ± * ответственностью/^ *ml*

А.Х.Мазитов