ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-051040007840-20161230-40419720
1.1. Номер учетной системы 00000001489
2. Дата выписки 30.12.2016
3. Дата совершения оборота 30.12.2016 0:00:00
4. Исправленный ☐ 4.1. Дата выписки
4.2. Номер учетной системы 4.3. Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐ 5.1 Дата выписки
5.2. Номер учетной системы 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 051040007840 6.1. БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Астана, ул. 101, дом № 25
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001 9.2. номер 0023498
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг 11.1. номер 00000001200
11.2. дата 30.12.2016

10. Категория поставщика:
- A ☐ комитент
- B ☐ комиссионер
- C ☐ экспедитор
- D ☐ лизингодатель
- E ☐ участник договора о совместной деятельности
- F ☐ экспортер или участник СРП

10.1. количество
12. Дополнительные сведения

13. КБе 17
14. ИИК KZ60998BTB0000009385
15. БИК TSESKZKA
16. Наименование банка Столичный филиал АО "ЦеснаБанк"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 010540004359 17.1. БИН реорганизованного лица
18. Получатель
Астанинское железнодорожное хозяйство Товарищество с ограниченной ответственностью
19. Адрес места нахождения
010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, Проезд 70 здание 17
20. Дополнительные сведения

21. Категория получателя:
- A ☐ комитент
- B ☐ комиссионер
- C ☐ лизингополучатель
- D ☐ участник договора о совместной деятельности
- E ☐ государственное учреждение
- F ☐ нерезидент

21.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1. ИИН/БИН 051040007840
22.2. Наименование АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью
22.3. Адрес отправки Республика Казахстан, Астана, ул. 101, дом № 25

23. Грузополучатель
23.1. ИИН/БИН 030940004238
23.2. Наименование Астанинское железнодорожное хозяйство Товарищество с ограниченной ответственностью
23.3. Адрес доставки 010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, Проезд 70 здание 17

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 24.1 номер 123-У/16
24.2 дата 26.10.2016
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
27. Поставка товаров осуществлена по доверенности 27.1 номер
27.2 дата
28. Пункт назначения

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1. код валюты KZT 33.2. курс валюты 1

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Реконструкция производственного комплекса с пристройкой		усл	1	107 142 857,14	107 142 857,14			107 142 857,14	12%	12 857 142,86	120 000 000		
		Всего по счету:				**107 142 857,14**		**0**	**107 142 857,14**		**12 857 142,86**	**120 000 000**		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
I+7ffpsTNTX0G6AdL4pwjSa7/inVS5MML7q7B0y5IBY847/2t1vg/JwO2W+B2n6vuZXrq/2BfmKOZDd2oQzvYw==
М.П.
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, выписывающее ЭСФ Рыспанбетова Асель

ЖАУАПКЕРШІЛІК ШЕКТЕУЛІ ЕСЕПТІК ШОТ-ФАКТУРАЛАР ҮШІН
ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2016 года

Заказчик: ТОО «Астанинское железнодорожное хозяйство»

Подрядчик: ТОО «АсСнабСервис»

Наименование строительства и его адрес: по адресу: Реконструкция производственного комплекса с пристройкой, по адресу г. Астана, район Алматы, Проезд 70, здание 17

,

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		123-У/16	26.10.2016			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция производственного комплекса с пристройкой	120 000 000	107 142 857,14		107 142 857					12 857 143	120 000 000

М.П. Заказчик Директор Мухамедиев П.Б.
(должность ф., и., о., подпись) 2016 года

М.П. Подрядчик Директор Алиев Ш.К.
(должность ф., и., о., подпись) 2016 года

валидъ

Форма 2-В

Заказчик: ТОО "Астанинское железнодорожное хозяйство"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АсСнабСервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Реконструкция производственного корпуса с пристройкой по адресу: г. Астана, Промзона, дом 35
(наименование, адрес)

Объект: Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №123-У/16 от 26.10.2016 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за декабрь 2016 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполнено работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1.	1.	11-010101-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1548,0000000	249,31	385930
2.	2.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами К=0,200	м3 грунта	309,6000000	3671,22	1136609
3.	3.	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1548,0000000	3413,11	5283496
4.	4.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	1256,0000000	53,26	66897
5.	5.	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов	м3 грунта	526,0000000	1917,97	1008852

1	2	3	4	5	6	7	8
			1				
6.	6.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1256,0000000	352,76	443069
7.	7.	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	84,7000000	45,66	3868
		Раздел: Фундаменты					
8.	8.	11-050101-0204 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	м3 железобетона	60,4800000	41959,46	2537708
9.	9.	21-041204-9903 РСНБ РК 2015	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	м	672,0000000	5275,63	3545221
10.	10.	11-050101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	112,0000000	6505,02	728562
11.	11.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	147,5000000	10977,02	1619110
12.	12.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,4800000	28143,97	210517
13.	13.	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	24,5000000	38541,99	944279
14.	14.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0350000	320085,17	11203
15.	15.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,4060000	312115,34	126719
16.	16.	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,6230000	305577,49	190375
17.	17.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6,2100000	28143,97	174774
18.	18.	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	43,7400000	31812,06	1391459

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	19.	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,8100000	33081,02	26796
20.	20.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,1860000	320085,17	59536
21.	21.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0670000	312115,34	20912
22.	22.	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,6760000	305577,49	206570
23.	23.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0780000	695770,93	54270
24.	24.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону К=2,000	м2 поверхности	643,0000000	1326,34	852835
25.	25.	11-080101-0306 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 11-080101-0305	м2 поверхности	740,4800000	1657,92	1227660
26.	26.	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	м3	40,5000000	61502,77	2490862
27.	27.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	1,0170000	320085,17	325527
28.	28.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	1,0730000	312115,34	334900
29.	29.	11-060601-0201 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство	м3	6,7600000	113683,68	768502
30.	30.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	15,9140000	312115,34	4967004
31.	31.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0090000	320085,17	2881
32.	32.	11-060801-0101 РСНБ	Перекрытия безбалочные толщиной	м3		52183,56	8683344

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		166,4000000		
33.	33.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	15,9140000	312115,34	4967004
34.	34.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0980000	320085,17	31368
35.	35.	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	31,5000000	71631,68	2256398
36.	36.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,1070000	320085,17	34249
37.	37.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,3830000	312115,34	119540
38.	38.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,2450000	312115,34	76468
39.	39.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,3180000	695770,93	221255
		Раздел: Металлические конструкции					
40.	40.	11-090102-0104 РСНБ РК 2015	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	19,2560000	72785,59	1401559
41.	41.	21-060408-0201 РСНБ РК 2015	Колонны металлические К 1,040	т	18,5744000	419646,10	7794674
42.	42.	21-060408-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка	т	1,3959000	446488,44	623253
43.	43.	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	10,8600000	85743,75	931177
44.	44.	21-060408-0901 РСНБ РК 2015	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м до 0,1 тК 1,040	т	3,6500000	371404,65	1355627
45.	45.	21-060408-0601 РСНБ	Ригели фахверка К 1,040	т	7,6440000	401509,65	3069140

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015					
46.	46.	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	28,7200000	13099,40	376215
47.	47.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	369,9140000	145,22	53717
48.	48.	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 К-2,000	м2	739,8270000	8874,82	6565831
		Раздел: Стены					
49.	49.	11-060601-0201 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство	м3	89,8500000	114748,70	10310171
50.	50.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,8090000	320085,17	258949
51.	51.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	1,7050000	312115,34	532157
52.	52.	11-080301-0102 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	410,6400000	31420,55	12902536
53.	53.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,9800000	469494,99	1399095
54.	54.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	79,7120000	7736,35	616680
55.	55.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,8720000	469494,99	409400
56.	56.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	18,6240000	751,82	14002

1	2	3	4	5	6	7	8
57.	57.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,6800000	91495,82	153713
	Раздел: Кровля						
58.	58.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	648,0000000	2241,59	1452552
59.	59.	11-090401-0203 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	648,0000000	2051,06	1329084
60.	60.	21-060201-0404 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм ГОСТ 32603-2012	м2	648,0000000	10647,43	6899537
	Раздел: Полы						
61.	61.	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	514,4545000	2249,49	1157260

ИТОГО: 107142857

В том числе :

Накладные расходы			11324623
Сметная прибыль			7936508
Итого с НДС	12 %	12857143	120000000

Заказчик
ТОО "Астанинское железнодорожное хозяйство"
(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Подрядчик
ТОО "АсСнабСервис"
(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Сдал: