казчик: ГУ «Отдел строительства акимата Аулиекольского района» **Форма №2**

Подрядчик: ТОО «АМИД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство котельной "Южная" в поселке Кушмурун Аулиекольского района Костанайской области. 2 этап.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Галерея топливоподачи. (смета 3-1-1)

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2013 г.

НА Общестроительные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1									10		11	
		Ростверк РСм1										
20	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 м3	0,85	10898,17	66,01	9263	56	197	1,35			
				195,75	24,93	166	21	105	0,12			
21	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,867	100		87					-	
33	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	26,29	35,73	0,02	939	1	98	0,02		1	
				4,16	-	109	-	90	-		-	
34	Е0106-9-1	-Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм из раствора М100 м2	3,6	264,45	1,8	952	6	266	0,42		2	
				69,75	0,68	251	2	105	-		-	
35	Е0106-9-2 К=3	-На каждые 10 мм изменения толщины подливки до 50 мм м2	3,6	342,64	2,25	1233	8	251	0,36		1	
				65,49	0,87	236	3	105	-		-	
		Ростверк РСм2-РСм3										
38	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 м3	0,8	10898,17	66,01	8719	53	185	1,35		1	
				195,75	24,93	157	20	105	0,12			
39	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,816	100		82					-	
							-				-	
51	Е0113-26-6	-Окраска металлических	0,9842	35,73	0,02	35		4	0,02			

								10	11
		огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		4,16	-	4	-	90	-	-
52	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм из раствора М100	м2 3,6	264,45	1,8	952	6	266	0,42	2
				69,75	0,68	251	2	105	-	-
53	Е0106-9-2 К=3	На каждые 10 мм изменения толщины подливки до 50 мм	м2 3,6	342,64	2,25	1233	8	251	0,36	1
				65,49	0,87	236	3	105	-	-
		Стены								
58	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3 29,1	11129,84	335,84	323878	9773	28355	4,54	132
				699,75	126	20363	3667	118	0,61	18
59	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	м3 6,9	11057,14	281,14	76294	1940	6412	4,42	30
				681,75	105,75	4704	730	118	0,51	4
60	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	м2 23	125,15	0,62	2878	14	1875	0,43	10
				68,85	0,23	1584	5	118	-	-
61	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт 1	399,4	250,96	399	251	307	0,81	1
				130,73	88,22	131	88	140	0,37	-
62	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3 0,11	28100	-	3091	-	-	-	-
63	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	м2 124,86	332,98	125,09	41576	15618	19524	0,94	117
				144	29,74	17980	3713	90	0,1	13
64	С12023-3	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм - ПТС 150-0.7	м2 119,52	7520	-	898790	-	-	-	-
65	**С12023-6**	Панели трехслойные стеновые доборные с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм - ПТСД 150-0.7	м2 5,34	9460		50519				
66	**Е0126-33-1 -**	Теплоизоляция изделиями из **П'Ч**.....п. **и "Г. I** на клее стен и **колонн** прямоугольных	м2 5,4	17153,78	185,63	92630	1002	18006	18,17	98
			м3	3264,75	69,75	17630	377	100	0,34	2

		4	5	6	7	8	9	10	11
	Сечение 9-9								
81	Е0109-42-1 -Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	82	112,45	34,24	9221	2808	4393	0,32	26
			51,08	8,45	4189	693	90	0,03	2
82	С11011-434 -Настил профилированный примен. оцинкованный Н60-845-0,8 м2	82	1190	-	97580	-	-	-	-
83	Е0106-22-5 -Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м м3	11	17866,46	379,21	196531	4171	26109	13	143
			2117,25	143,26	23290	1576	105	0,7	8
84	С12041-72 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,248	114300	-	28346	-	-	-	-
85	С12041-113 -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,504	118100		59522	-	-	-	
86	Е0106-11-8 -Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,091	70437,87	304,24	6410	28	935	58	5
			9675	114,75	880	10	105	0,56	-
87	Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	4,09	21,8	0,05	89	-	21	0,03	-
			5,81	0,02	24	-	90	-	-
88	Е0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	4,09	35,73	0,02	146	-	15	0,02	-
			4,16	-	17	-	90	-	-
89	Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	118,37	245,44	3,82	29053	452	5418	0,21	25
			37,35	1,44	4421	170	118	0,01	1
90	Е0113-55-1 -Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на жидкости ГКЖ-10/Гидроизоляция бетонных поверхностей подпорных стен "Гидротекс-В"/ м2	118,37	267,52	121,37	31666	14367	20015	0,77	92
			142,43	45,45	16859	5380	90	0,22	26
91	СПрайс-лист-Гидротекс-В"	331,44	110,95	-	36773				
	"Грси-сТрой **кг**								
	Кровля								
I	КО 11)4 '1.' I Монтаж кровельного покрытия чданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	280	112,45	34,24	31487	9588	15002	0,32	89
			51,08	8,45	14302	2366	90	0,03	8

1	2			5	6	7	8	9	10	11
123	С11011-434 примем.	Настил профилированный оцинкованный Н60-845-0,8 м2	280	1190	-	333200	-	-	-	-
124	Е0109-53-2	Монтаж элементов жесткости из полосовой и тонколистовой стали т	0,314	9850,48	1162,95	3093	365	2109	46,6	15
				7357,5	108	2310	34	90	0,53	-
125	**С11011-857**	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм из стали марки Ст2кп т	0,314	48800	-	15321	-	-	-	-
126	**С11011-145**	-Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей т	0,004	899500		3598				
127	**С11011-56**	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой т	0,021	136500		2867				
128	**Е0112-15-1**	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	139	270,44	1,19	37590	165	4541	0,16	22
				27	0,45	3753	63	119		
129	**Е0112-15-4**	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой м2	139	72,27	0,42	10045	58	2494	0,09	13
				14,92	0,16	2074	22	119	-	-
130	**Е0112-13-3**	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	139	189,45	4,72	26333	656	12019	0,4	56
				70,88	1,78	9852	247	119	0,01	1
131	**С11031-103**	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200 м3	17,18	10700	-	183830	-	-	-	-
132	**Е0112-15-1**	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой/ветрозащита/ м2	139	270,44	1,19	37590	165	4541	0,16	22
				27	0,45	3753	63	119	-	-
133	**Е0112-10-1**	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	9,36	715,87	1,24	6701	12	1712	0,97	9
				153,23	0,47	1434	4	119	-	-
		Полы Тип1								
1	И КО1114 1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	74,4	369,5	18,42	27491	1370	8498	0,42	31
				85,95	6,91	6395	514	123	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
135	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и	5,95	2139,46	330,46	12734	1967	11504	10,58	63
		перекрытий изделиями из								
		волокнистых и зернистых		1809	123,75	10767	737	100	0,6	4
		материалов насухо								
		м3								
136	С11031-103	-Плиты теплоизоляционные из	5,95		-	-	-	-	-	
		минеральной ваты РУФ БАТТС								
		м3		-	-		-	-	-	
137	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	74,4	369,5	18,42	27491	1370	8498	0,42	31
		оклеечной рулонными								
		материалами на битумной		85,95	6,91	6395	514	123	0,03	3
		мастике первый слой								
		м2								
138	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	74,4	291,87	9,95	21715	740	5119	0,36	26
		толщиной 20 мм								
		м2		52,2	3,74	3884	278	123	0,02	1
139	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	74,4	193,29	2,68	14381	199	322	0,02	1
	К=4	изменения толщины цементной								
		стяжки до 40 мм		2,52	1	187'	74	123		
		м2								
140	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	74,4	340,45	18,42	25329	1370	8498	0,42	31
		оклеечной гидроизолом на								
		битумной мастике первый слой		85,95	6,91	6395	514	123	0,03	3
		м2								
141	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции	74,4	232,19	9,05	17275	673	4965	0,25	19
		оклеечной гидроизолом на								
		битумной мастике последующий		50,85	3,4	3783	253	123	0,02	1
		слой								
		м2								
142	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции	9,4	464,38	18,1	4365	170	1254	0,5	5
	К=2	оклеечной гидроизолом на								
		битумной мастике последующий		101,7	6,8	956	64	123	0,02	
		слой /2 слоя в лотках/								
		м2								
143	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий	74,4	442,47	14,76	32920	1098	5305	0,36	27
		толщиной 30 мм								
		м2		52,43	5,54	3901	412	123	0,03	2
144	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм	74,4	521,55	6,03	38803	449	1598	0,09	7
	К=9	изменения толщины до 75 мм								
		бетонных покрытий		15,21	2,25	1132	167	123		
		м2								
		Тип2								
145	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	8,1	369,5	18,42	2993	149	925	0,42	3
		оклеечной рулонными								
		материалами на битумной		85,95	6,91	696	56	123	0,03	
		мастике первый слой								
		м2								
146	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и	0,648	2139,46	330,46	1386	214	1252	10,58	7
		перекрытий изделиями из								
		волокнистых и зернистых		1809	123,75	1172	80	100	0,6	
		материалов насухо								
		м3								
147	С11031-103	-Плиты теплоизоляционные из	0,648	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		минеральной ваты РУФ БАТТС								
		м3	.	-		-	-	-	-	
148	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	8,1	369,5	18,42	2993	149	925	0,42	3
		оклеечной рулонными								
		материалами на битумной		85,95	6,91	696	56	123	0,03	
		мастике первый слой								
		м2								
149	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	8,1	291,87	9,95	2364	81	557	0,36	3
		толщиной 20 мм								
		м2		52,2	3,74	423	30	123	0,02	
150	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	8,1	193,29	2,68	1566	22	35	0,02	
	К=4	изменения толщины цементной								
		стяжки до 40 мм		2,52	1	20	8	123		
		м2								
151	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	8,1	340,45	18,42	2758	149	925	0,42	3
		оклеечной гидроизолом на								
		битумной мастике первый слой		85,95	6,91	696	56	123	0,03	
		м2								
152	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции	8,1	232,19	9,05	1881	73	540	0,25	2
		оклеечной гидроизолом на								
		битумной мастике последующий		50,85	3,4	412 '	28	123	0,02	
		слой								
		м2								
153	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции	1,9	464,38	18,1	882	34	254	0,5	1
	К=2	оклеечной гидроизолом на								
		битумной мастике последующий		101,7	6,8	193	13	123	0,02	
		слой /2 слоя в лотках/								
		м2								
154	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий	8,1	442,47	14,76	3584	120	578	0,36	3
		толщиной 30 мм								
		м2		52,43	5,54	425	45	123	0,03	
155	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм	8,1	521,55	6,03	4225	49	174	0,09	1
	К=9	изменения толщины до 75 мм								
		бетонных покрытий		15,21	2,25	123	18	123		
		м2								
		Тип3								
156	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых	18,75	2931	-	54956	-	12246	3,24	61
		трамбовками подстилающих								
		слоев щебеночных		531	-	9956	-	123		
		м3								
157	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции	37,5	232,19	9,05	8707	339	2502	0,25	9
		оклеечной гидроизолом на								
		битумной мастике последующий		50,85	3,4	1907	128	123	0,02	1
		слой								
		м2								
158	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции	8	464,38	18,1	3715	145	1068	0,5	4
	К-2	оклеечной гидроизолом на								
		битумной мастике последующий		101,7	6,8	814	54	123	0,02	
		слой /2 слоя в лотках/								
		м2								
159	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий	37,5	442,47	14,76	16593	554	2674	0,36	14
		толщиной 30 мм								
		м2		52,43	5,54	1966	208	123	0,03	1
160	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм	37,5	521,55	6,03	19558	226	805	0,09	4

		1	5	6	7	8	9	10	11
	покрытий толщиной 25 мм м2		22,25	9,38	579	244	123	0,05	1
197	Е0111-19-4 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных покрытий м2	26	68,84	3,11	1790	81	132	0,02	1
			2,97	1,17	77	30	123	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			4117298	82757			2050
		Тенге			345350	26675			126
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2840087	-	-		-
	Материалы -	Тенге			709331	-	-		
	Всего заработная плата -	Тенге				322528			-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			961101	-	-		
	Местные материалы -	Тенге			814756				-
	Накладные расходы -	Тенге			356353	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-		-		178
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53453			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			191786'		-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3388227	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-		2061
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	375981	-		
							-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1277211	-			-
	Материалы -	Тенге			19256				-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	49497	-		
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1184747	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			44547				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-		-22
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6682	-		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			79305	-			-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1401064		-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-			315
	Сметная заработная плата -	Тенге				56179	-		
					-				-
	ИТОГОл^^янч6^	Тенге			4789291		-		
	Ноо^ф»вйа*я°Ъру^ю емкость	чел.-ч			—		-		2376

.» *йШЩШ5& \"З-Ъ

Заказчик: Начальника

3Si Ж i^a

А.Д.Нурханов

Инженер-технадзора

А.К.Кожагильдин

Подрядчик: Директор ТОО «АМИД»

А.Х.Мазитов