Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата Аулиекольского района» **Форма №2**

Подрядчик: ТОО «АМИД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство котельной "Южная" в поселке Кушмурун Аулиекольского района Костанайской области. 2 этап.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Главный корпус, (смета 2-1-1)

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Декабрь 2013 г.

НА Общестроительные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		== ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА /КЖ 19/ == Косоуры учтены в марке КМ								
279	Е0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких м	62,4	211,81	12,56	13217	784	16140	1,08	67
				180	4,75	11232	296	140	0,02	1
280	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки м	104	878	-	91312	-	-	-	
				-	-	-				
		== СТЕНЫ ==								
301	Е0109-43-4 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	-Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95 м2	258,43	698,06	361,03	180398	93299	81024	1,57	405
				257,24	91,12	66478	23549	90	0,32	83
		==КРОВЛЯ==								
317	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	1540	96,39	34,24	148447	52736	82509	0,32	488
				51,08	8,45	78663	13013	90	0,03	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
318	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	1694	1190	-	2015860	-			
		м2		-	-	-				
319	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	1100	270,44	1,19	297479	1309	35932	0,16	171
		м2		27	0,45	29700	495	119	-	2
320	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1100	189,45	4,72	208390	5192	95112	0,4	443
				70,88	1,78	77968	1958	119	0,01	9
		м2								
321	С11031-95	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 150	135,96	7530	-	1023779	-			
				-	-	-				
		м3								
322	Е0112-15-3	-Ветрозащита из одного слоя перфорированного слоя рубероида	1100	165,56	0,99	182116	1089	15669	0,07	76
				11,59	0,38	12749	418	119	-	2
		м2								
323	Е0109-53-2	-Монтаж металлоконструкций. Элемент жесткости. Опорный элемент.	0,949	9850,48	1162,95	9348	1104	6376	46,6	44
				7357,5	108	6982	102	90	0,53	1
		т								
324	С12021-250	-Стоимость металлоконструкций	0,949	154200	-	146336	-			
		т								
325	С11011-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0514	136500	-	7016	-			
326	С11011-145	-Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,105	899500		94448				
					—	—	—	—	—	—	—
		т								
327	Е0112-8-1	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	100	88,05	0,16	8805	16	2686	0,13	13
				22,5	0,07	2250	7	119		
		м2								
328	Е0109-52-1	-Резка стального профилированного настила	38,4	134,76	5,38	5175	207	2022	0,34	13
		м		56,25	2,25	2160	86	90	0,01	
		== Ендова ==								
467	Е0112-8-1	-Устройство ендова	306	88,05	0,16	26944	49	8219	0,13	41
		м2		22 5	0 07	6885	21	119	-	-
468	Е0109-61-12	-Монтаж металлоонструкций /поддерживающий элемент/	0,6198	20925,11	5486^63	12969	3401	6888	65,2	40
				12195	153,68	7558	95	90	0,66	
		т								
469	С12021-237	-Стоимость металлоконструкций	0,6198	154400	-	95697	-			

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
470	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен м3	7,5	6789,67	378,22	50923	2837	27810	20,04	150
				3566,25	141,75	26747	1063	100	0,69	5
741	С11031-95	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 150 м3	7,5	7530	-	56475	-	-	-	-
472	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	790	715,87	1,24	565537	980	144493	0,97	768
				153,23	0,47	121052	371	119	-	2
473	Е0112-9-1	-Устройство настенных желобов м	6,8	1497,59	15,48	10184	' 105	999	0,75	5
				117,68	5,81	800	40	119	0,03	
474	Е0116-13-2	-Водосточная труба м	5,7	748,88	1,43	4269	8	70	0,56	3
				102,38	0,54	584	3	12	-	-
		== МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
534	Е0109-30-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	-Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали т	6,86	14790,45	5687,69	101403	38995	47014	36,98	254
				6257,25	1362,04	42900	9338	90	4,87	33
536	С12021-88	-Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом /колонны, балки, связи, стальной настил/ с расходом стали на 1 м2 площадки до 50 кг из стали С245 т	6,86	132886	-	912130	-	-	-	-
		в АКТе за май 2012г.)								
42	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	1,45	-2472,77	-100,89	-53041	-2164	-4100	-0,85	-18
				-123,75	-38,25	-2654	-820	118	-0,18	-4

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	6215816	199951		2964
	Тенге	492022	50040		183
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4603710	-	-	
Материалы -	Тенге	1064205			
Всего заработная плата -	Тенге	-	291164	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3197577		-	
Местные материалы -	Тенге	44412	-		
Накладные расходы -	Тенге	343030	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				172
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	51454	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	296804		-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5243544	-	-	
			-	-	

				10	11
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1910
Сметная заработная плата -	Тенге		342619		
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1612106			
Материалы -	Тенге	118760			
Всего заработная плата -	Тенге		250897		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1154393			
Накладные расходы -	Тенге	225807			
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				113
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		33871		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	110275			
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1948188			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1521
Сметная заработная плата -	Тенге		284768		
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	7191732			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3496

Заказчик: Руководитель

_____ А.Д.Нурханов

Инженер Технадзора

_____ А.К.Кожагильдин

Подрядчик: Директор ТОО «АМИД»

_____ А.Х.Мазитов