Заказчик: ГУ «Отдел строительства Аулиекольского района Костанайской области»

Форма №2

Подрядчик: ТОО «АМИД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство котельной "Южная" в поселке Кушмурун Аулиекольского района Костанайской области. 2 этап.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Контрольно-пропускной пункт. (Смета 3-6-1)

А К Т №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2011 г.

НА Общестроительные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины
		Земляные работы								
	Е0101- 17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	64,53	35,48	33,85	2290	2184	672	0,01	
	т.ч. п-3.4(к=1,1			1,56	9,18	101	592	97	0,03	
		м3								
	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную мокрого после разработки их механизированным способом/		302,12		603		681	2,13	
	т.ч п-1.55 п-3.1 10 к=1,2			302,12		603		113		
	т.ч. п-3.177 к=1,15	м3								
	S0101-17-7	-Погрузка грунта доработанного вручную	2	26,22	25,02	52	50	15	0,01	
		м3		1,15	6,79	2	14	97	0,02	
4	Е0101-173-2	-Водоотлив из котлованов	66,53	343,74	343,74	22868	22868	14316		-
		м3			221,85		14759	97	1,02	68
5	ЕОЮ333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самоевалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	119,75	176,4	176,4	21124	21124	4225		
				-	28	-	4225	100	0,74	89
		т								
6	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	66,53	3,79	3,24	252	216	103	-	-
		м3		0,48	1,12	32	75	97	-	-

1	2	3	1		6	7	8	9	10	11
7	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самоевалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 М3 в резерве для обратной засыпки м3	50,61	32,26	30,77	1633	1557	479	0,01	-
				1,42	8,34	72	42;	97	0,03	1
		м3								
8	ЕОЮ333-А3О-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км для обратной засыпки, класс груза 1	91,11	176,4	176,4	16071	16071	3214	-	-
				-	35,28	-	3214	100	0,74	67
		т								
9	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	40,49	6,48	6,48	262	262	83	–	
				-	2,1	-	85		0,01	-
		м3								
10	Е0101-16б-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,12	134,1	-	1357'	-	1534	0,97	10
				134,1	-	1357	-	113	-	-
		м3								
11	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	40,49	21,55	4,52	872	183	669	0,11	4
				17,03		690				-
		м3								
12	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	40,49	14,12	12	572	486	171	0,01	
				1,62	2,75	66	111	97	0,01	-
		м3								
		Фундаменты								
13	Е0101-138-3	-Уплотнение дна транше'и	15,84	106,98	74,46	1695	1179	497	0,05	1
				7,11	25,23	113	400	97	0,09	1
		м2								
14	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,792	2931		2321		517	3,24	3
				531	-	421	-	. 123	-	-
		м3								
15	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки бетона В7,5	1,58	10898,17	66,01	17263	105	367	1,35	2
				195,75	24,93	310	39	105	0,12	
		м3								
16	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,62	100		162				-
		м3								
17	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	3,8	12699,77	353,46	48259	1343	2867	3,6	14
				585	133,52	2223	507	105	0,65	2
		м3								
18	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,86	284	-	1095	-	-	-	-
		м3								
19	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,86	100		386				
		м3								

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С12041-54 -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0244	104000	-	2538	-	-	-	-
21	С12041-73 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0977	111900	-	10933	-	-	•	-
22	Е0107-1-1 -Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т шт	12	302,09	197,24	3625	2367	2896	0,65	8
			104,85	67,51	1258	810	140	0,25	3
23	Е0107-1-2 -Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т шт	18	408,67	272,99	7356	4914	5800	0,83	15
			135,68	94,48	2442	1701	140	0,36	7
24	С143003-13 -Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	2,34	12000	-	28080	-	-	-	-
25	С143003-21 -Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 м3	9,77	11100	-	108491	-	-	-	-
26	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	12,11	100	-	1211		-	-	-
27	С143001-62 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	12,11	284		3440	-			
28	Е0106-9-1 -Устройство подливки толщиной 50 мм м2	8	311,17	1,8	2489	14	592	0,42	3
			69,75	0,68	558	5	105	-	-
29	Е0106-9-2 К=3 -На каждые 10 мм изменения толщины подливки добавить до толщины 50мм м2	8	412,71	2,25	3302	18	557	0,36	3
			65,49	0,87	524	7	105	-	-
30	Е0106-11-10-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,076	5239,08	327,33	398	25	161	11,6	1
			1890	123,75	144	9	105	0,6	-
31	С12041-54 Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,013	104000	-	1352	-	-	-	-
32	С12041-73 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,063	111900	-	7050				
33	Е0108-4-1 -Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов м2	7,04	340	4,19	2394	29	495	0,38	3
			58,05	1,58	409	11	118	0,01	

		: 4 :	:	б :	7 :	8 :	9 :	10 :	1
47 С143017-8	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	16,78	2950	-	49489	-	-	-	
			-						
	Кровля								
48 Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	16,78	270,44	1,19	4537	20	548	0,16	3
	м2		27	0,45	453	8	119	1	
49 Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты типа "РУФ БАТТС" на битумной мастике в один слой	16,78	189,45	4,72	3178	79	1451	0,4	7
			70,88	1,78	1189	30	119	0,01	
	м2								
50 С11031-103	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты типа "РУФ БАТТС"	2,07	10700	-	22187	-	-	-	
			-	-	-				
	м3								
51 Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	16,78	270,44	1,19	4537	20	548	0,16	3
	м2		27	0,45	453	8	119	1	
52 Е0109-43-1	-Монтаж стоек	0,0068	11487,34	4590,56	78	31	34	25,3	
	т		4725	840,11	02	6	90	3,01	
53 С12021-117	-Стойки	0,0068	113100	-	769	-			
	т								
54 Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 ми шаге ферм	0,6292	5030,5	2020,02	3165	1271	1571	14,1	9
	ДО 12 м		2272,5	502,43	1430	316	90	1-1,79	1
	т								
55 Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,6292	2452,13	545,76	1543	343	697	5,25	3
			1230,75	-	774	-	90	-	
	т								
56 С12021-120	-Прогоны кровельные из прокатных профилей	0,6292	101700	-	63987	-			
57 Ст.ч.п.2таб л. 3	-Надбавка на марку стали С245	0,636	1860	-	1183	-	-	-	
	т								
58 Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	28,62	72,73	0,05	2081	1	246	0,05	1
			9,57	-	274	-	90	-	
	м2								
59 Е0112-7-6	-Устройство покрытия металлочерепицей	28	1656,93	8,2	46394	230	7974	1,48	41
	м2		236,25	3,08	6615	86	119	0,02	
	Окна								
67 Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	4,32	427,5	19,32	1847	83	996	1 11	5
	м2		185,83	6,39	803	28	120	0,03	

.	2		4	5	6	7	8	9	10	11
68	С12061-185	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и попоротно-откидная створка м2	4,32	14200	-	61344	-			
				-		-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			851838	85150			269
			Тенге			43401	30410			258
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			781113	-	-		-
		Материалы -	Тенге			82182		-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				71253			-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			130124	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			444138		-		-
		Накладные расходы -	Тенге			795*72	-			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11936			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			51641	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			912327		-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		554
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83189	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			70725	-	-		-
		Материалы -	Тенге			904	-			-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2558	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			65939	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2302	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	345	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			4382	-	-		
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			77408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2903	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			989735	-			-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		568

Руководитель ГУ «Отдела строительства Костанайского района» _____ А.Д.Нурханов

Подрядчик: Директор ТОО «АМИД» _____ А.Х.Мазитов