Заказчик — Государственное учреждение"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района Алматинская область, Ескельдинский район. п.Карабулак. ул Оразбекова 67, "Ескельдинское районное управление казначейтсва,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ75070103KSN0921000,Код 4851013, БИН 130940001998

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02 мая" 2012 г №170

Поставщик — ТОО "СурМАК",040000,Алматинская область ,Талдыкорган Г., мкр Самал,дом №26, к.50,АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX,ИИК KZ418560000006096481,Кбе 17,БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		сточник финансировани		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	аименовани	код	наименование	код
		№9	15.04.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС по доп соглашению	в отчетном месяце за май без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района Алматинской области	17000000	15178572	6662471	6662471					1821428	17000000
Итого за май 2015 г										

Заказчик — И.о.Руководителя ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района" Кенжекегенов С.А.

М.П.

Технический надзор ТОО "УКС" _____

Поставщик — Ген.директор ТОО "СурМАК" _____ Боскынбаев А.Н.

М.П.

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

Подрядчик ТОО "СурМАК"
Договор №9 от 15 апреля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района.Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района.Алматинской области
Локальная смета 1-1-1. Подготовительные работы

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. осн. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. осн. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С	Восстановление оси трассы III категории сложности	км	2,01	10583,00	--	21272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С	Закрепление трассы III категории сложности	км	2,01	6101,00	--	12263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0130-54-3	Демонтаж железобетонных труб при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	16,72	2804,40	1746,00	46890	29193	7,89	132
					1058,40	453,96	17696	7590	1,94	32
4.	Е0130-16-2	Разборка монолитного бетона трубы	м3	1,36	11208,89	6945,14	15244	9445	24,34	33
					4263,75	2556,36	5799	3477	12,49	17
5.	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	45,20	152,80	--	6907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	45,20	139,80	--	6319	--	0,59	27
					27,96	--	1264	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-162 -2	Разработка грунта 2 группы вручнуюв траншеях	м3	30,48	294,75	--	8984	--	1,89	58
					294,75	--	8984	--	--	--
8.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительногопри автомобильных перевозках	т	48,77	27,10	--	1322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	48,77	139,80	--	6818	--	0,59	29
					27,96	--	1364	--	--	--
ИТОГО:							126019	38639		278
							35107	11067		49

Накладные расходы :

На общестроительные работы	50452
Всего накладных расходов:	50452
Итого с накладными	176471

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	10588
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	187059
Итого с временными, 3,68 %	193943
Итого с зимними удорожаниями, 1,97981 %	197783
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	198559
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	200498
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	447822
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	8956
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	456778
Налог на добавленную стоимость, 12 %	54813
Итого с НДС	511591

Принял:
Заказчик

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талдыкорганского района"

И.о.Руководителя отдела Есиркепов С.А.

Тех.надзор ТОО «УКС»

Сдал:
Подрядчик
ТОО «СурМАК»
Ген.директор Боскынбаев А.Н.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района" 80010

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Договор №9 от 15 апреля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района.Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района.Алматинской области
Локальная смета 2-1-1. Земляные работы

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	182,60	6,01	6,01	1097	1097	--	--
					--	2,08	--	381	0,01	1
2.	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	182,60	19,02	19,02	3472	3472	--	--
					--	6,60	--	1205	0,02	4
ИТОГО:							4569	4570		--
							--	1586		5

Накладные расходы :

На общестроительные работы 1538

Всего накладных расходов: 1538

Итого с накладными 6107

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 366

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 6473

Итого с временными, 3,68 % 6711

Итого с зимними удорожаниями, 1,97981 % 6844

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 6871

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 6938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	15490
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	310
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15800
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1897
Итого с НДС	17696

Принял:

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарканского района"

И.о.Руководителя отдела Есиркегенов

Сдал:

Подрядчик

ТОО «СурМАК»

Директор Боскынбаев А.Н.

Тех.надзор ТОО «УКС»

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Договор №9 от 15 апреля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района.Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района.Алматинской области
Локальная смета 2-2-1. Дорожная одежда

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-15-1	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	м2	10462,32	114,51	34,73	1198020	363369	0,06	582
					8,33	10,30	87151	107762	0,04	379
2.	Е0127-14-2	Устройство присыпных обочин из щебеночно-гравийной смеси С6-40 мм толщиной 15см	м3	216,00	689,10	73,75	148845	15931	0,14	31
					21,38	11,67	4618	2520	0,04	9
3.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными каткамина пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см	м3	216,00	14,01	14,01	3025	3025	--	--
					--	4,80	--	1036	0,02	3
4.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	216,00	6,97	6,97	1504	1504	--	--
					--	2,10	--	453	0,01	1
5.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	216,00	14,12	12,00	3049	2591	0,01	3
					1,62	2,75	350	593	0,01	3
6.	Е0127-18-4	Разборка покрытий вокруг люков	м3	0,80	408,11	169,61	326	136	1,55	1
					238,50	4,07	191	3	0,01	0
7.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	10,00	146,80	21,25	1468	213	1,31	13
					125,55	8,10	1256	81	0,07	1

90020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	2,92	27,10	27,10	79	79	--	--
					--	18,97	--	55	0,40	1
9.	Е010333-А 20-1	Транспортировка строительного мусора на свалку, расстояние перевозки 20 км	т	2,92	125,82	125,82	367	367	--	--
					--	25,16	--	73	0,53	2
10.	Е0168-3-5	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог, толщиной 80 мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	8,00	1441,18	43,25	11529	346	1,85	15
					297,56	18,19	2380	146	0,07	1

ИТОГО: 1368212 387562 645

95946 112722 399

Накладные расходы :

На общестроительные работы 276235

Всего накладных расходов: 276235

Итого с накладными 1644447

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 98667

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 1743114

Итого с временными, 3,68 % 1807261

Итого с зимними удорожаниями, 1,97981 % 1843041

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 1850270

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 1868343

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355 4173043

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 83461

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 4256504

Налог на добавленную стоимость, 12 % 510779

Итого с НДС 4767283

Принял:
Заказчик

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талдыкорганского района"

И.о.Руководителя Есиркегенов Б.А.

Тех. надзор ТОО «УКС»

Сдал:
Подрядчик
ТОО «СурМАК»
Генеральный директор Боскынбаев А.Н.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

Подрядчик ТОО "СурМАК"
Договор №9 от 15 апреля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района.Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района.Алматинской области
Локальная смета 2-3-1. Искусственные сооружения

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. осн. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. осн. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	109,44	23,36	22,08	2556	2416	0,01	1
					1,28	5,56	140	608	0,02	2
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	27,36	262,72	--	7188	--	1,85	51
					262,72	--	7188	--	--	--
3.	E0130-3-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	22,80	1025,50	38,67	23381	882	1,99	45
					310,50	14,24	7079	325	0,07	2
4.	E0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	17,48	6589,26	3701,25	115180	64698	11,80	206
					1980,00	962,33	34610	16821	3,29	58
5.	C143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	92,00	11200,00	--	1030400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	E0130-3-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки под смотровые блоки	м3	2,20	1025,50	38,67	2256	85	1,99	4
					310,50	14,24	683	31	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С143023-1 45	Смотровой блок	шт	22,00	12400,00 / --	-- / --	272800 / --	-- / --	-- / --	-- / --
8.	С12021-41	Смотровая решетка	т	2,64	147100,00 / --	-- / --	388344 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	239,40	322,22 / 102,83	13,70 / 5,04	77139 / 24618	3280 / 1207	0,61 / 0,02	145 / 6
10.	Е0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	м3	15,12	3053,16 / 915,75	1845,00 / 479,70	46164 / 13846	27896 / 7253	5,46 / 1,64	83 / 25
11.	С010333-А 22-1	Разница в перевозке	т	102,36	152,40 / 30,48	-- / --	15600 / 3120	-- / --	0,64 / --	66 / --
12.	Е0106-1-1	Омоноличивание оголовков бетоном В15	м3	2,40	8582,77 / 195,75	66,01 / 24,93	20599 / 470	158 / 60	1,35 / 0,12	3 / 0
13.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	28,50	134,10 / 134,10	-- / --	3822 / 3822	-- / --	0,97 / --	28 / --
14.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	28,50	21,55 / 17,03	4,52 / --	614 / 485	129 / --	0,11 / --	3 / --
15.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	72,56	23,36 / 1,28	22,08 / 5,56	1695 / 93	1602 / 403	0,01 / 0,02	1 / 1
16.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	18,14	262,72 / 262,72	-- / --	4766 / 4766	-- / --	1,85 / --	34 / --
17.	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек	м3	7,60	1803,90 / 310,50	38,67 / 14,24	13710 / 2360	294 / 108	1,99 / 0,07	15 / 1
18.	Е0130-3-3	Устройство гравийно-песчаной подготовки подготовки под фундаменты	м3	15,04	1589,99 / 380,25	48,05 / 17,69	23913 / 5719	723 / 266	2,56 / 0,09	39 / 1
19.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	12,92	1799,09	922,50	23244	11919	2,44	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					398,25	239,85	5145	3099	0,82	11
20.	С143023-2 7	Круглые звенья блок №13	шт	34,00	48500,00 --	-- --	1649000 --	-- --	-- --	-- --
21.	С143023-5 3	Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	27800,00 --	-- --	111200 --	-- --	-- --	-- --
22.	С010333-А 22-1	Разница в перевозке	т	89,60	152,40 30,48	-- --	13655 2731	-- --	0,64 --	57 --
23.	С11011-45 7	Пакля пропитанная	кг	19,70	195,00 --	-- --	3842 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00 --	-- --	3705 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: стальгладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00 --	-- --	4160 --	-- --	-- --	-- --
26.	С143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	4,18	590,00 --	-- --	2464 --	-- --	-- --	-- --
27.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	65000,00 --	-- --	4225 --	-- --	-- --	-- --

ИТОГО:

	3865622	114082
	116875	30181

811
106

Накладные расходы :

На общестроительные работы 160168

Всего накладных расходов: 160168

Итого с накладными 4025790

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 241547

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 4267337

Итого с временными, 3,68 % 4424375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с зимними удорожаниями, 1,97981 %	4511969
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4529667
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4573911
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	10216052
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	204321
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10420373
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1250445
Итого с НДС	11670818

Принял:

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кербулакского района"

И.о.Руководителя отдела Есиркегенов С.А.

Тех.надзор ТОО «УКС»

Сдал:

Подрядчик

ТОО «СурМАК»

Рен.директор Боскынбаев А.Н.

90050

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Договор №9 от 15 апреля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района.Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района.Алматинской области
Локальная смета 2-5-1. Обустройство

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Установка дорожных знаков								
1.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	12,69	486,57	--	6175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Установка дорожных знаков								6175
		Раздел: становка одностоечных знаков								
2.	С12041-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	0,05	44700,00	--	2280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,06	50800,00	--	2794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: становка одностоечных знаков								5074
		ИТОГО:					11249	--		--
							--	--		--
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	11249
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	675
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11924
Итого с временными, 3,68 %	12363
Итого с зимними удорожаниями, 1,97981 %	12608
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12657
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12781
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	28547
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	571
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	29118
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3494
Итого с НДС	32612

Принял:

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кербулакского района"

И.о.Руководителя отдела _____ Сейдекегенов С.А.

Технадзор ТОО «УКС»_____

Сдал:

Подрядчик

ТОО «СурМАК»

Генеральный директор _____ Боскынбаев А.Н.

Заказчик — Государственное учреждение"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района.Алматинская область, Ескельдинский район. п.Карабулак. ул Оразбекова 67, "Ескельдинское районное управление казначейтсва,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ75070103KSN0921000,Код 4851013, БИН 130940001998

Поставщик — ТОО "СурМАК",040000,Алматинская область ,Талдыкорган Г., мкр Самал,дом №26, к.50, АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX,ИИК KZ418560000006096481,Кбе 17,БИН 020240006029

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02 мая" 2012 г №170

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	аименовани	код	наименование	код
		№9	15.04.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС по доп соглашению	в отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района Алматинской области	27000000	8928572	10581575	3919104					1071428	10000000

Заказчик — И.о.руководителя ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района" _____ Есиркегенов С.А.

М.П.

Поставщик — Генеральный директор ТОО "СурМАК" _____ Боскынбаев А.Н.

М.П.

Технический надзор — ТОО "УКС" _____

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Заказчик Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Договор №9 от 15 апреля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района.Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района.Алматинской области
Локальная смета 2-1-1. Земляные работы

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 г.

N п/п	Наименование прейсскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	264,40	6,01	6,01	1588	1588	--	--
					--	2,08	--	551	0,01	2
2.	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	264,40	19,02	19,02	5028	5028	--	--
					--	6,60	--	1744	0,02	6
3.	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	33,00	6,01	6,01	198	198	--	--
					--	2,08	--	69	0,01	0
4.	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	33,00	19,02	19,02	628	628	--	--
					--	6,60	--	218	0,02	1
5.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	33,00	3,76	3,24	124	107	0,00	0
					0,48	1,12	16	37	0,00	0
6.	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	715,00	29,60	28,58	21166	20431	0,01	5
					0,99	9,56	708	6837	0,04	25
7.	E010333-A 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	670,00	19,70	19,70	13199	13199	--	--
					--	3,94	--	2640	0,08	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	474,00	26,00	26,00	12324	12324	--	--
					--	5,20	--	2465	0,11	52
9.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	5427,00	12,51	12,51	67879	67879	--	--
					--	4,28	--	23233	0,01	76
10.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	м3	5427,00	6,36	6,36	34489	34489	--	--
					--	1,91	--	10379	0,01	34
11.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	5427,00	14,12	12,00	76616	65110	0,01	66
					1,62	2,75	8792	14897	0,01	66
12.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	18089,00	1,41	1,41	25520	25520	--	--
					--	0,30	--	5434	0,00	18
13.	Е0101-131 -3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	3618,00	18,22	18,22	65920	65920	--	--
					--	6,33	--	22906	0,02	75
14.	Е0101-131 -6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3	3618,00	0,53	0,53	1927	1927	--	--
					--	0,19	--	675	0,00	2
15.	Е0101-145 -12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2652,00	8,55	4,43	22663	11737	0,03	74
					4,12	0,74	10926	1970	0,00	7
16.	Е0101-145 -9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	379,00	14,12	3,88	5351	1470	0,07	27
					10,24	0,78	3881	295	0,00	1
	ИТОГО:						354620	327555		173
							24323	94350		419
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						115265		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	115265
Итого с накладными	469885
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	28193
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	498078
Итого с временными, 3,68 %	516407
Итого с зимними удорожаниями, 1,97981 %	526631
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	528697
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	533861
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1192404
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	23848
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1216252
Налог на добавленную стоимость, 12 %	145950
Итого с НДС	1362202

Принял:

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

Исп. руководитель отдела Есиркегенов С.А.

Технадзор ТОО "УКС" Квас И.А.

Сдал:

Подрядчик

ТОО «СурМАК»

Директор Боскынбаев А.Н.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Договор №9 от 15 апреля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района.Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района.Алматинской области
Локальная смета 2-2-1. Дорожная одежда

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство дорожной одежды								
1.	E0127-15-1	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	м2	4633,40	114,51	34,73	530562	160923	0,06	258
					8,33	10,30	38596	47724	0,04	168
		Итого по разделу: Устройство дорожной одежды								530562
	ИТОГО:						530562	160923		258
							38596	47724		168

Накладные расходы :

На общестроительные работы	114806
Всего накладных расходов:	114806
Итого с накладными	645368

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	38722
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	684090
Итого с временными, 3,68 %	709265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,97981 %						723307		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						726144		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						733237		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						1637714		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						32754		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1670468		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						200456		
		Итого с НДС						1870924		

Принял:

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

И.о. руководитель отдела Есиркегенов С.А.

Технадзор ТОО "УКС" Крас И.А.

Сдал:

Подрядчик

ТОО «СурМАК»

Тех. директор Боскынбаев А.Н.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СурМАК"
Договор №9 от 15 апреля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района.Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района.Алматинской области
Локальная смета 2-3-1. Искусственные сооружения

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0130-55-1	Монтаж смотровых блоков	м3	8,14	7270,70	4443,75	59183	36172	13,00	106
					2178,00	1155,38	17729	9405	3,95	32
2.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	107,16	1089,28	20,67	116727	2215	0,91	98
					157,50	7,61	16878	815	0,31	33
3.	С143023-43	Портальная стенка СТ-8 /ТП 3.501.1-144/	шт	24,00	20400,00	--	489600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С143023-63	Лекальный блок № 4 /ТП 3.501-59/	шт	14,00	25300,00	--	354200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С143023-64	Лекальный блок № 5 /ТП 3.501-59/	шт	4,00	19100,00	--	76400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	14,28	4921,38	2182,50	70277	31166	7,89	113
					1323,00	567,45	18892	8103	1,94	28
7.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	8,36	3036,15	686,25	25382	5737	2,79	23
					463,50	178,43	3875	1492	0,61	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

8.	С143023-4 5	Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	37200,00	--	148800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0106-1-1 5	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	2,05	8765,42	100,65	17969	206	0,97	2
					146,25	38,03	300	78	0,19	0
10.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	160,50	322,22	13,70	51716	2199	0,61	97
					102,83	5,04	16504	809	0,02	4
11.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	26,59	1089,28	20,67	28964	550	0,91	24
					157,50	7,61	4188	202	0,31	8
12.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	47,09	134,10	--	6315	--	0,97	46
					134,10	--	6315	--	--	--
13.	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом и открылками цементным раствором	м3	3,86	9645,20	532,08	37230	2054	2,55	10
					434,25	131,85	1676	509	0,43	2
14.	Е0130-7-1	Заполнение пазух бетоном В7,5	м3	22,81	9329,00	532,08	212795	12137	2,55	58
					434,25	131,85	9905	3007	0,43	10
15.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	26,24	23,36	22,08	613	579	0,01	0
					1,28	5,56	34	146	0,02	1
16.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,56	262,72	--	1723	--	1,85	12
					262,72	--	1723	--	--	--
17.	Е0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79	м2	84,40	0,20	0,20	17	17	--	--
					--	0,07	--	6	0,00	0
18.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	2,60	1803,90	38,67	4690	101	1,99	5
					310,50	14,24	807	37	0,07	0
19.	Е0101-158 -5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	м2	2,00	1257,01	30,59	2514	61	1,22	2
					181,13	8,11	362	16	0,04	0
20.	Е0142-14-	Установка армосеток массой до 0,1	т	0,06	2081,68	322,52	119	18	9,57	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	т			1514,25	122,92	86	7	0,60	0
21.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досокмассой до 0,1 т	м3	0,20	2765,57	276,11	553	55	13,70	3
					2155,50	105,23	431	21	0,51	0
22.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	т	0,47	4709,11	--	2213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	2,90	1803,90	38,67	5231	112	1,99	6
					310,50	14,24	900	41	0,07	0
24.	Е0101-158-5	Укрепление русла на входе и выходе бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	м2	2,90	1257,01	30,59	3645	89	1,22	4
					181,13	8,11	525	24	0,04	0
25.	Е0142-8-2	Устройство упоров измонолитного бетона В20	м3	1,10	9214,35	70,44	10136	77	1,78	2
					276,75	23,98	304	26	0,09	0
26.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	1,14	321,00	--	365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	1,14	805,00	--	916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до0,1 т	т	0,06	2081,68	322,52	133	21	9,57	1
					1514,25	122,92	97	8	0,60	0
29.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досокмассой до 0,1 т	м3	0,20	2765,57	276,11	553	55	13,70	3
					2155,50	105,23	431	21	0,51	0
30.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	т	0,47	4709,11	--	2213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	2,94	1803,90	38,67	5303	114	1,99	6
					310,50	14,24	913	42	0,07	0
32.	Е0142-8-4	Устройство укрепления монолитным бетоном	м3	3,57	9630,00	146,79	34379	524	1,76	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					274,50	38,41	980	137	0,14	0

33.	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	3,94	432,86	0,86	1705	3	2,81	11
					432,00	0,32	1702	1	0,00	0
34.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,07	2081,68	322,52	135	21	9,57	1
					1514,25	122,92	98	8	0,60	0
35.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досокмассой до 0,1 т	м3	2,10	2765,57	276,11	5808	580	13,70	29
					2155,50	105,23	4527	221	0,51	1
36.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	т	4,93	4709,11	--	23216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

1801738	94862	667
110182	25182	125

Накладные расходы :

На общестроительные работы	146038
Всего накладных расходов:	146038
Итого с накладными	1947776

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	116867
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2064643
Итого с временными, 3,68 %	2140622
Итого с зимними удорожаниями, 1,97981 %	2183002
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2191564
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2212970
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	4942776
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	98856
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5041632
Налог на добавленную стоимость, 12 %	604996
Итого с НДС	5646628

Принял:

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

И.о. руководитель отдела Есиркегенов С.А.

Инженер ТОО "[illegible]" [illegible]квас И.А.

Сдал:

Подрядчик

ТОО «СурМАК»

Тен директор Боскынбаев А.Н.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Договор №9 от 15 апреля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района.Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района.Алматинской области
Локальная смета 2-4-1. Пересечения и примыкания

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-гравийной смеси С6	м2	732,00	266,72	33,28	195240	24362	0,03	24		
					5,00	11,49	3660	8408	0,04	30		
2.	E0127-14-2	Устройство присыпных обочин из щебеночно-гравийной смеси С6-40 мм толщиной 15см	м3	202,00	689,10	73,75	139198	14898	0,14	29		
					21,38	11,67	4319	2357	0,04	8		
3.	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными каткамина пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см	м3	202,00	14,01	14,01	2829	2829	--	--		
					--	4,80	--	969	0,02	3		
4.	E0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	202,00	6,97	6,97	1407	1407	--	--		
					--	2,10	--	423	0,01	1		
5.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	202,00	14,12	12,00	2852	2423	0,01	2		
					1,62	2,75	327	554	0,01	2		
6.	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 7 см	м2	237,00	61,40	20,37	14551	4828	0,03	8		
					4,79	5,40	1135	1279	0,02	5		
	ИТОГО:						356077	50748		63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							9441	13990		50

Накладные расходы :

На общестроительные работы	30346
Всего накладных расходов:	30346
Итого с накладными	386423

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	23185
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	409608
Итого с временными, 3,68 %	424682
Итого с зимними удорожаниями, 1,97981 %	433090
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	434789
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	439036
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	980608
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	19612
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1000220
Налог на добавленную стоимость, 12 %	120026
Итого с НДС	1120246

Принял:

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

И.о. руководителя отдела Есиркегенов С.А.

Технадзор ТОО "УКС" Квас И.А.

Сдал:

Подрядчик

ТОО «СурМАК»

Генеральный директор Боскынбаев А.Н.

Заказчик — Государственное учреждение"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района.Алматинская область, Ескельдинский район. п.Карабулак. ул Оразбекова 67, "Ескельдинское районное управление казначейтсва,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ75070103KSN0921000,Код 4851013, БИН 130940001998

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02 мая" 2012 г №170

Поставщик — ТОО "СурМАК",040000,Алматинская область ,Талдыкорган Г., мкр Самал,дом №26, к.50,АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX,ИИК KZ418560000006096481,Кбе 17,БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	аименовани	код	наименование	код
		№9	15.04.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС по доп соглашению	в отчетном месяце за июль без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района Алматинской области	43450175,3	14687656,37	17028659	6447084					1762518,93	16450175,30

Заказчик

И.о руководителя ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района" _____ Есиркегенов С.А

Поставщик Ген.директор ТОО "СурМАК" _____ Боскынбаев А.Н

Технический надзор ТОО "УКС" _____ Квас И.А

МП

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Договор №9 от 15 апреля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района.Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района.Алматинской области
Локальная смета 2-2-1. Дорожная одежда

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-15-1	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	м2	984,28	114,51	34,73	112708	34185	0,06	55
					8,33	10,30	8199	10138	0,04	36
2.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-гравийной смеси С6	м2	13037,00	266,72	33,28	3477254	433893	0,03	430
					5,00	11,49	65185	149752	0,04	526
3.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,31	40097,59	339,59	52337	443	0,58	1
					--	140,94	--	184	0,58	1
4.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 7 см	м2	430,00	546,08	15,35	234812	6601	0,03	14
					5,94	5,06	2554	2176	0,02	8
5.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	430,00	392,10	--	168601	--	0,00	0
					0,06	--	26	--	--	--
		Итого по разделу:								4045713
		Раздел: Подъем существующих люков до проектной отметки								
6.	С143014-3	Подкладки под люки	м3	0,16	18200,00	--	2912	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
7.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	10,00	13400,00	--	134000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Подъем существующих люков до проектной отметки								136912

ИТОГО: 4182624 475122 500

75964 162250 570

Накладные расходы :

На общестроительные работы	316824
Всего накладных расходов:	316824
Итого с накладными	4499448

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	269967
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4769415
Итого с временными, 3,68 %	4944929
Итого с зимними удорожаниями, 1,97981 %	5042829
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5062609
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5112058
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	11417818,00
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	228356,37
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11646174,37
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1397540,93
Итого с НДС	13043715,3

Принял:

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

И.О.Руководителя отдела Есмукегенов С.А.

Технадзор ТОО Кенес И.А.

Сдал:

Подрядчик

ТОО «СурМАК»

Ген. директор Боскынбаев А.Н.

600960

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Договор №9 от 15 апреля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района.Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района.Алматинской области Локальная смета 2-5-1. Обустройство

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство тротуаров								
1.	E0130-3-1	Устройство песчано-гравийных подушек под бордюры	м3	19,94	1025,50	38,67	20449	771	1,99	40
					310,50	14,24	6191	284	0,07	1
2.	E0127-34-2	Установка тротуарного бордюра БР 100.20.8	м	712,00	997,72	6,63	710380	4721	0,70	497
					108,68	1,76	77380	1251	0,01	4
3.	E0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ГПС толщиной 10 см	м2	356,00	135,31	12,52	48171	4457	0,24	87
					38,03	4,39	13539	1564	0,02	6
4.	E0127-56-2	Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары ГПС, на каждый 1 см изменения толщины исключаисключать	м2	-356,00	16,26	--	-5788	--	0,01	-4
					1,66	--	-591	--	--	--
5.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,11	40097,59	339,59	4290	36	0,58	0
					--	140,94	--	15	0,58	0
6.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см	м2	356,00	426,69	--	151902	--	0,14	51
					24,75	--	8811	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	356,00	268,04	--	95423	--	0,09	33
					15,92	--	5668	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство тротуаров								1024827
ИТОГО:							1024827	9985		704
							110998	3114		12

Накладные расходы :

На общестроительные работы	150214
Всего накладных расходов:	150214
Итого с накладными	1175041

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	70502
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1245543
Итого с временными, 3,68 %	1291379
Итого с зимними удорожаниями, 1,97981 %	1316946
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1322112
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1335026
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2981845
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	59637
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3041482
Налог на добавленную стоимость, 12 %	364978
Итого с НДС	3406460

Принял:

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кербулакского района"

И.О.Руководителя отдела Есиркепов Е.А.

Технадзор ТОО "УКС" Жакас И.А.

Сдал:

Подрядчик

ТОО «СурМАК»

Ген. директор Боскынбаев А.Н.

Заказчик — Государственное учреждение"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района.Алматинская область, Ескельдинский район. п.Карабулак. ул Оразбекова 67, "Ескельдинское районное управление казначейтсва,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ75070103KSN0921000,Код 4851013, БИН 130940001998

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02 мая" 2012 г №170

Поставщик — ТОО "СурМАК",040000,Алматинская область ,Талдыкорган Г., мкр Самал,дом №26, к.50,АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX,ИИК KZ418560000006096481,Кбе 17,БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансировани: наименовани	Источник финансировани: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№9	15.04.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС по доп соглашению	в отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района Алматинской области	51450175,3	7142857,00	17028659	6447084					857143	8000000

Заказчик МП

И.о руководителя ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района" Есиркегенов С.А

Поставщик Ген.директор ТОО "СурМАК" Боскынбаев А.Н

Технический надзор ТОО "УКС" Квас И.А

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Договор №9 от 15 апреля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района.Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района.Алматинской области
Локальная смета 2-2-1. Дорожная одежда

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	8,42	40097,59	339,59	337664	2860	0,58	5
					--	140,94	--	1187	0,58	5
2.	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 7 см	м2	2540,00	546,08	15,35	1387032	38993	0,03	85
					5,94	5,06	15088	12852	0,02	45
3.	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2540,00	392,10	--	995922	--	0,00	1
					0,06	--	152	--	--	--
ИТОГО:							2720618	41852		92
							15240	14039		50

Накладные расходы :

На общестроительные работы 38941

Всего накладных расходов: 38941
Итого с накладными 2759559

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	165574
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2925133
Итого с временными, 3,68 %	3032778
Итого с зимними удорожаниями, 1,97981 %	3092821
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3104952
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3135280
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	7002801
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	140056
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7142857
Налог на добавленную стоимость, 12 %	857143
Итого с НДС	8000000

Принял:

Заказчик

И.о.руководителя "Автоотдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кербулакского района"

----------Кайретенов С.А.

Сдал:

Подрядчик

Генеральный директор ТОО «СурМАК»

----------Боскынбаев А.Н.

Технадзор: ТОО «УКС» ----------Квас И.А.

Заказчик — Государственное учреждение"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района.Алматинская область, Ескельдинский район. п.Карабулак. ул Оразбекова 67, "Ескельдинское районное управление казначейтсва,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ75070103KSN0921000,Код 4851013, БИН 130940001998

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02 мая" 2012 г №170

Поставщик — ТОО "СурМАК",040000,Алматинская область ,Талдыкорган Г., мкр Самал,дом №26, к.50,АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX,ИИК KZ418560000006096481,Кбе 17,БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	аименовани	код	наименование	код
		№9	15.04.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС по доп соглашению	в отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района Алматинской области	59900350,7	7544799,30	23475688	3311749					905376,1	8450175,4

Заказчик МП — И.о руководителя ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района" _____ Есиркегенов С.А

Поставщик — Ген.директор ТОО "СурМАК" _____ Боскынбаев А.Н

Технический надзор — ТОО "УКС" _____ Аваз И.А

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Договор №9 от 15 апреля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района.Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района.Алматинской области
Локальная смета 2-4-1. Пересечения и примыкания

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,20	40097,59	339,59	88054	746	0,58	1
					--	140,94	--	310	0,58	1
2.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 7 см	м2	698,00	546,08	15,35	381161	10715	0,03	23
					5,94	5,06	4146	3532	0,02	12
3.	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	698,00	392,10	--	273683	--	0,00	0
					0,06	--	42	--	--	--
	ИТОГО:						742898	11461		25
							4188	3842		14

Накладные расходы :

На общестроительные работы 10679

Всего накладных расходов: 10679
Итого с накладными 753577

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	45215
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	798792
Итого с временными, 3,68 %	828188
Итого с зимними удорожаниями, 1,97981 %	844585
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	847898
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	856180
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1912319
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	38246
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1950565
Налог на добавленную стоимость, 12 %	234068
Итого с НДС	2184633

Принял:

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

И.О.Руководителя отдела _____ Есиркегенов С.А.

Технадзор ТОО "УКС" _____ Квас И.А.

Сдал:

Подрядчик

ТОО «СурМАК»

Генеральный директор _____ Боскынбаев А.Н.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Договор №9 от 15 апреля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района.Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района.Алматинской области
Локальная смета 2-2-1. Дорожная одежда

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	8,71	40097,59	339,59	349198	2957	0,58	5		
					--	140,94	--	1227	0,58	5		
2.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 7 см	м2	1900,00	546,08	15,35	1037543	29168	0,03	64		
					5,94	5,06	11286	9614	0,02	34		
3.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1900,00	392,10	--	744981	--	0,00	1		
					0,06	--	114	--	--	--		
ИТОГО:							2131722	32125		70		
							11400	10841		39		

Накладные расходы :

На общестроительные работы 29581

Всего накладных расходов: 29581
Итого с накладными 2161303

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	129678
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2290981
Итого с временными, 3,68 %	2375289
Итого с зимними удорожаниями, 1,97981 %	2422315
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2431816
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2455569
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	5484543,4
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	109690,9
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5594234,3
Налог на добавленную стоимость, 12 %	671308,1
Итого с НДС	6265542,4

Принял:

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Есиль динского района"

И.О.Руководителя отдела _____ Есиркегенов С.А.

Технадзор ТОО "Кулс" _____ Сокваc И.А.

Сдал:

Подрядчик

ТОО «СурМАК»

Ген.директор _____ Боскынбаев А.Н.

Заказчик — ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района.Алматинская область, Ескельдинский район. п.Карабулак. ул Оразбекова 67, "Ескельдинское районное управление казначейтсва,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ75070103KSN0921000,Код 4851013, БИН 130940001998

Поставщик — ТОО "СурМАК",040000,Алматинская область ,Талдыкорган Г., мкр Самал,дом №26, к.50,АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX,ИИК KZ418560000006096481,Кбе 17,БИН 020240006029

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02 мая" 2012 г №170

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		№9	15.04.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС по доп соглашению	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района Алматинской области	76350525,30	14687655,90	29922677,00	6446989,00					1762518,70	16450174,60

Заказчик МП

И.о руководителя ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района" _____ Есиркегенов С.А

Поставщик Ген.директор ТОО "СурМАК" _____ Боскынбаев А.Н

Технический надзор ТОО "УКС" _____ Квас И.А

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Договор №9 от 15 апреля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района.Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района.Алматинской области
Локальная смета 2-2-1. Дорожная одежда

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	15,49	40097,59	339,59	621234	5261	0,58	9
					--	140,94	--	2184	0,58	9
2.	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 7 см	м2	5300,00	546,08	15,35	2894200	81363	0,03	178
					5,94	5,06	31482	26818	0,02	94
3.	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5300,00	392,10	--	2078106	--	0,00	3
					0,06	--	318	--	--	--
ИТОГО:							5593540	86625		190
							31800	29002		103

Накладные расходы :

На общестроительные работы 80866

Всего накладных расходов: 80866
Итого с накладными 5674406

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	340464
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6014870
Итого с временными, 3,68 %	6236217
Итого с зимними удорожаниями, 1,97981 %	6359682
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6384627
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6446989
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	14399662,6
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	287993,3
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14687655,9
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1762518,7
Итого с НДС	16450174,6

Принял:

Заказчик

И.о.руководителя ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коксальдинского района"

----------Ташкенбенов С.А.

Сдал:

Подрядчик

Генеральный директор ТОО «СурМАК»

----------Боскынбаев А.Н.

Технический надзор ТОО «УКС» ----------Квас

Заказчик — Государственное учреждение"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района.Алматинская область, Ескельдинский район. п.Карабулак. ул Оразбекова 67, "Ескельдинское районное управление казначейтсва,БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ75070103KSN0921000,Код 4851013, БИН 130940001998

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02 мая" 2012 г №170

Поставщик — ТОО "СурМАК",040000,Алматинская область ,Талдыкорган Г., мкр Самал,дом №26, к.50,АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX,ИИК KZ418560000006096481,Кбе 17,БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	аименовани	код	наименование	код
		№9	15.04.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС по доп соглашению	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района Алматинской области	80368974,00	3587900,70	33166635,00	3243958,00					430548,00	4018448,70

Заказчик — И.о руководителя ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района" _____ Есиркегенов С.А

Поставщик — Ген.директор ТОО "СурМАК" _____ Боскынбаев А.Н

Технический надзор — ТОО "УКС" _____ Квасов А

М.П.

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Договор №9 от 15 апреля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района.Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района.Алматинской области
Локальная смета 2-2-1. Дорожная одежда

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	5,18	40097,59	339,59	207746	1759	0,58	3
					--	140,94	--	730	0,58	3
2.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 7 см	м2	1618,00	546,08	15,35	883550	24839	0,03	54
					5,94	5,06	9611	8187	0,02	29
3.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1618,00	392,10	--	634410	--	0,00	1
					0,06	--	97	--	--	--
4.	Е0127-14-2	Устройство присыпных обочин из щебеночно-гравийной смеси С6-40 мм толщиной 15см	м3	216,00	689,10	73,75	148845	15931	0,14	31
					21,38	11,67	4618	2520	0,04	9
5.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными каткамина пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см	м3	216,00	14,01	14,01	3025	3025	--	--
					--	4,80	--	1036	0,02	3
6.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25	м3	216,00	6,97	6,97	1504	1504	--	--
					--	2,10	--	453	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	5689611,9
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	113792,3
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5803404,2
Налог на добавленную стоимость, 12 %	696408,5
Итого с НДС	6499812,7
Минус ценовая скидка	4229946
Итого к оплате	2269866,7
В том числе НДС 12 %	243200

Принял:

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кербулакского района"

И.О.Руководителя отдела _____ Кыдыкеев С.А.

Технадзор ТОО _____ Кос М.А.

Сдал:

Подрядчик

ТОО «СурМАК»

Дир. _____ Боскынбаев А.Н.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

Подрядчик ТОО "СурМАК"

Договор №9 от 15 апреля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района.Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каратал Ескельдинского района.Алматинской области Локальная смета 2-5-1. Обустройство

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Установка дорожных знаков												
1.	1-24-6	Устройство присыпных берм из ПГС бульдозерами мощностью 79	м3	12,69	6,01	6,01	76	76	--	--				
					--	2,08	--	26	0,01	0				
2.	1-134-1	Уплотнение приыпных берм пневматическими трамбовками	м3	12,69	21,55	4,52	273	57	0,11	1				
					17,03	--	216	--	--	--				
3.	1-135-1	Полив водой	м3	12,69	14,12	12,00	179	152	0,01	0				
					1,62	2,75	21	35	0,01	0				
4.	1-163-2	Рытье котлована в грунтах 2 группы вручную под фундаменты	м3	24,75	353,25	--	8743	--	2,33	58				
					353,25	--	8743	--	--	--				
5.	30-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	м3	7,65	297,12	33,87	2273	259	1,94	15				
					263,25	12,47	2014	95	0,06	0				
6.	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	15,75	9488,15	95,97	149438	1512	4,90	77				
					771,75	36,25	12155	571	0,18	3				
7.	27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	45,00	747,86	146,19	33654	6579	3,20	144				
					506,25	28,21	22781	1270	0,11	5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С-Прайс	Стоимость стоек СКМ 1.30 к дорожным знакам	шт	10,00	1206,42	--	12064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С-Прайс	Стоимость стоек СКМ 2.30 к дорожным знакам	шт	33,00	1550,27	--	51159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С-Прайс	Стоимость стоек СКМ 3.40 к дорожным знакам	шт	2,00	2501,95	--	5004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	30-7-1	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном В20	м3	3,51	10083,80	532,08	35394	1868	2,55	9
					434,25	131,85	1524	463	0,43	2
12.	СЦена	Стоимость дорожного знака треугольного	шт	12,00	4142,80	--	49714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СЦена	Стоимость дорожного знака квадратного	шт	33,00	4487,76	--	148096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СЦена	Стоимость дорожного знака круглого	шт	2,00	4423,42	--	8847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	9-61-12	Монтаж креплений для дорожных знаков	т	0,19	20925,11	5486,63	3976	1042	65,20	12
					12195,00	153,68	2317	29	0,66	0
		Итого по разделу: Установка дорожных знаков								508890
		Раздел: Разметка проезжей части								
16.	27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	0,27	10970,65	1692,25	2962	457	3,18	1
					450,00	632,07	122	171	2,85	1
17.	27-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	км	0,11	6556,45	1692,25	721	186	3,18	0
					450,00	632,07	50	70	2,85	0
18.	27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	1,26	4349,35	1692,25	5467	2127	3,18	4
					450,00	632,07	566	795	2,85	4
19.	27-65-6	Разметка проезжей части	км	0,34	8763,55	1692,25	2980	575	3,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1			450,00	632,07	153	215	2,85	1
20.	15-165-10	Обозначение мест элементами разметки	м2	100,95	115,20	1,61	11629	163	0,31	31
					51,98	0,61	5247	62	0,00	0
		Итого по разделу: Разметка проезжей части								23759

ИТОГО: 532649 15055 354

55909 3802 16

Накладные расходы :

На общестроительные работы	68403
На металломонтажные работы	2112
Всего накладных расходов:	70515
Итого с накладными	603164

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	36190
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	639354
Итого с временными, 3,68 %	662882
Итого с зимними удорожаниями, 1,97981 %	676006
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	678658
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	685287
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1530622
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	30612
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1561234
Налог на добавленную стоимость, 12 %	187348
Итого с НДС	1748582

Принял:

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

Гл. инженер-руководитель отдела _____ Есиркегенов Е.А.

Технадзор ТОО "УКС" _____

Сдал:

Подрядчик

ТОО "СурМАК"

Ген. директор _____ Боскынбаев А.Н.