Подрядчик: ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)"
Субподрядчик: ТОО "КАЙСАР-АТЫРАУ"
Наименование строительства: Строительство кабельной вставки 110кВ на ЛЭП 110кВ АТЭЦ-ПС 110/10/10кВ Нурсая с ответвлениями на ПС110/10кВ Жумыскер и ПС 110/35/10кВ Кокарна

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2011 года

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6400,58	23,36	22,08	149512	141320	42457	0,01	57
		м3		1,28	5,56	8193	35577	97	0,02	124
2	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/	640,06	406,76	--	260348	--	294193	2,61	1669
		м3		406,76	--	260348	--	113	--	--
3	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	2800,52	578,29	578,29	1619518	1619518	1013881	--	--
		м3		--	373,23	--	1045238	97	0,86	2403
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4560,52	6,48	6,48	29550	29550	9306	--	--
		м3		--	2,10	--	9594	97	0,01	37
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4560,52	43,09	9,03	196522	41191	150671	0,11	493
		м3		34,06	--	155331	--	97	--	--
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей строительным песком до уровня защитных ж/бетонных плит	1200	6,48	6,48	7775	7775	2449	--	--
		м3		--	2,10	--	2524	97	0,01	10
7	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	19800	64,54	61,54	1277807	1218502	375092	0,01	195
		м3		2,84	16,69	56232	330461	97	0,03	565
8	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	38610	166,62	--	6433069	--	1286614	0,70	27019
		т		33,32	--	1286614	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
		м3	19800	3,35	3,35	66362	66362	22333	--	--
				--	1,16	--	23023	97	--	75
10	Е0101-134-1	Послойное уплотнение грунта								
		м3	19800	64,64	13,55	1279835	268253	981235	0,11	2138
				51,09	--	1011582	--	97	--	--
11	Е0101-173-2	Водоотлив								
		м3	17418,17	687,48	687,48	11974644	11974644	7496589	--	--
				--	443,70	--	7728442	97	1,02	17767
12	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах								
		м2	2970	1450,67	20,46	4308493	60766	435655	0,26	772
				122,19	7,62	362904	22631	113	0,01	36
		Монтажные работы								
13	Ц0108-143-1	Покрытие плитами одного кабеля, проложенного в траншее								
		м	6750	32,40	23,70	218700	159975	92982	0,06	405
				8,60	5,90	58050	39826	95	0,03	231
14	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты ПЛ 800х400х50 мм из тяжелого бетона В7,5								
		м2	135	710,00	--	95850	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	Е0125-58-1	Прокладка сигнальной ленты								
		м	167	90,74	63,95	15153	10679	8038	0,16	27
				24,08	16,03	4021	2677	120	0,06	10
16	С11011-336	Лента сигнальная								
		м2	33,4	198,00	--	6613	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Погрузочно-разгрузочные работы и транспорт материалов								
17	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках								
		т	79,02	764,00	--	60371	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках								
		т	79,02	700,00	--	55314	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1								
		т	79,02	541,00	--	42750	--	8550	2,27	180
				108,20	--	8550	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			28098187	15598535			32955
			Тенге			3211825	9239994			21257
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			233853				
	Всего заработная плата -		Тенге				104574			
		Накладные расходы -	Тенге			101020				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15153			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20092				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			354966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							724
		Сметная заработная плата -	Тенге				119727			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			27864333				
Всего заработная плата -			Тенге				12347245			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			6613				
		Накладные расходы -	Тенге			12119024				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6060
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1817854			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2399001				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			42382358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59598
		Сметная заработная плата -	Тенге				14165099			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			42737324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60322
		Сметная заработная плата -	Тенге				14284826			

ИТОГО:	42 737 324
Временные здания и сооружения 1,5%	641 060
Итого с временными:	43 378 384
Зимнее удорожание2,1735%	942 829
Доп.отпуска 0,4%	173 514
Выслуга лет 1%	433 784
Итого с зимними удорожаниями и затратами на выслугу лет и доп.отпуска:	44 928 510
Пересчет в текущих ценах 2011 г.	87 654 074,75
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1 753 081,50
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	89 407 156,25
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10 728 858,75
Итого с НДС	100 136 015

Подрядчик
ТОО "ГЭСС ПРОЕКТ"

_____ Катиев С.Б.

Субподрядчик
ТОО "КАЙСАР АТЫРАУ"

_____ Ермагамбетов И.Т.