Счет-фактура № 00000000019 от 14 сентября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 14.09.2017

Поставщик: ТОО "Silk Way Engineering"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240000177, РК,г.Актобе,проспект А.Молдагуловой,д. 33,каб.211,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0035266, от 20.06.2014

ИИК поставщика: KZ618560000007305808, в банке АО"Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор№ FIOC-SPC-EM-W-2017-210 05 сентября 2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, г.Актобе,пр.Санкибай батыра 167 В

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010240000177, ТОО "Silk Way Engineering",РК,г.Актобе,проспект А.Молдагуловой,д. 33,каб.211

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010240005009, ТОО "Сагиз Петролеум Компани",РК, г.Актобе,пр.Санкибай батыра 167 В

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Сагиз Петролеум Компани"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010240005009, РК, г.Актобе,пр.Санкибай батыра 167 В

ИИК получателя: KZ229130013112210KZT, в банке АОДБ"Банк Китая в Казахстане", БИК BKCHKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство линий электропередач 10/0.4 кВ на месторождении Ащиколь,Бесшокы Сагизского блока,	Услуга	1	9 526 000,00	9 526 000,00	12%	1 143 120,00	10 669 120,00		
Всего по счету:					**9 526 000,00**		**1 143 120,00**	**10 669 120,00**		

Руководитель:
Директор: Садуакасов Е.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Сагиз Петролеум Компани",РК, г.Актобе,пр.Санкибай батыра 167 В** — **010240005009**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Silk Way Engineering",РК,г.Актобе,проспект А.Молдагуловой,д. 33,каб.211** — **010240000177**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор№ FIOC-SPC-EM-W-2017-210 05 сентября 2017г.

Номер документа	Дата составления
00000000019	14.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство линий электропередач 10/0.4 кВ на месторождении Ащиколь,Бесшокы Сагизского блока,	05.09.2017г.-14.09.2017г.		Услуга	1		10 669 120,00
				Итого	1	x	10 669 120,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Садуакасов Е.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.09.2017

М.П.

Заказчик: ТОО "Сагиз Петролеум Компани"

Подрядчик: ТОО "Silk Way Engineering"

ФОРМА КС-3

Наименование стройки: Строительство линий электропередач 10/0,4кВ на месторождении Ашикуль, Бесшокы Сагизского блока.

Основание: FIOC-SPC-EM-W-2017-210 05 сентября 2017г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	наименов.	код
		FIOC-SPC-EM-W-2017-210	05 сентября 2017г.				
	Стоимость выполненных работ						
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за сентябрь 2017 года	из графика			НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2016-2017г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:								
Акт выполненных работ №1		**10 669 120**		**9 526 000**			**1 143 120**	**10 669 120**
ИТОГО за сентябрь месяц:		**10 669 120**		**9 526 000**			**1 143 120**	**10 669 120**

Итого к оплате: 10 669 120 (десять миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч сто двадцать) тенге в т.ч. НДС 12%: -1143120 тенге

Заказчик:
Директор
ТОО "Сагиз Петролеум Компани"

_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Silk Way Engineering"

_____**Садуакасов Е.Н.**

26.09.2017г

Заказчик **ТОО "Сагиз Петролеум Компани"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Silk Way Engineering"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство линий электропередач 10/0,4кВ на месторождении Ашикуль, Бестюкы Сагизского блока.**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство линий электроснабжения скважины №442,443,444,547,545**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ № FIOC-SPC-EM-W-2017-210 05 сентября 2017г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.09.2017	05.09.2017	14.09.2017

Акт приемки выполненных работ № 1

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Строительство линий электроснабжения скважины №442					
1	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1,0000		8803,27	8803
2	51-080401-0808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пункт распределительный ПР 8501-054 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000		100743,00	100743
3	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,0000		3409,46	17047
4	ПРАЙС-ЛИСТ	Вводной выключатель автоматический трехполюсный, 380В, 100А ВА51-35	шт	1,0000		18900,00	18900
		Накладные расходы	%	--		756,00	756
		Сметная стоимость:				21228,48	21228
5	ПРАЙС-ЛИСТ	Отходящий выключатель автоматический трехполюсный, 380В, 63А ВА51-35	шт	2,0000		16500,00	33000
		Накладные расходы	%	--		660,00	1320
		Сметная прибыль	%	8		1372,80	2746
		Сметная стоимость:				18532,80	37066
6	ПРАЙС-ЛИСТ	Отходящий выключатель автоматический трехполюсный, 380В, 40А ВА51-35	шт	2,0000		16500,00	33000
		Накладные расходы	%	--		660,00	1320
		Сметная прибыль	%	8		1372,80	2746
		Сметная стоимость:				18532,80	37066
		Опора концевая на ж/б стойке СВ105-3,5					
7	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2,0000		6796,67	13593
		Итого материалов:				586,37	1173
		Накладные расходы	%	--		2918,57	5837
		Сметная прибыль	%	8		777,22	1554
		Сметная стоимость:				10492,45	20985
8	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2,0000		33678,71	67357
		Накладные расходы	%	--		1347,15	2694
		Сметная прибыль	%	8		2802,07	5604
		Сметная стоимость:				37827,93	75656
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА					
9	13-080103-0102 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2	шт	16,0000		580,85	9294
		Итого оплата труда:				513,46	8215
		Итого эксплуатация машин:				61,72	987
		Итого материалов				30,55	489
		Накладные расходы	%	--		251,78	4029
		Сметная прибыль	%	8		66,61	1066
		Сметная стоимость:				899,25	14388
10	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	16,0000		46,17	739
		Накладные расходы	%	--		1,85	30
		Сметная прибыль	%	8		3,84	61
		Сметная стоимость:				51,86	830
11	24-040102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые полимерные НП-18 ГОСТ 30531-97	шт.	16,0000		34160,86	546574
		Накладные расходы	%	--		1366,43	21863
		Сметная прибыль	%	8		2842,18	45475
		Сметная стоимость:				38369,48	613912

1	2	3	4	5	6	7	8
12	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	26,0000		173,10	4501
		Накладные расходы	%	--		6,92	180
		Сметная прибыль	%	8		14,40	374
		Сметная стоимость				194,43	5055
13	24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		332,58	665
		Накладные расходы	%	--		13,30	27
		Сметная прибыль	%	8		27,67	55
		Сметная стоимость				373,55	747
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					
14	13-080204-0602 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий. ЗП2	м	3,2000		167,82	537
		Итого оплата труда:				164,20	525
		Итого материалов:				3,62	12
		Накладные расходы	%	--		79,80	255
		Сметная прибыль	%	8		19,81	63
		Сметная стоимость				267,43	856
15	11-330109-0106 РСНБ РК 2015	Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0216		76142,92	1645
		Итого оплата труда				40468,56	874
		Итого эксплуатация машин				44787,30	967
		Итого материалов:				3003,67	65
		Накладные расходы	%	--		29013,58	627
		Сметная прибыль	%	8		8412,52	182
		Сметная стоимость				113569,02	2453
16	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	т	0,0216		346364,86	7481
		Накладные расходы	%	--		13854,59	299
		Сметная прибыль	%	8		28817,56	622
		Сметная стоимость				389037,01	8403
17	24-040207-0711 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,0052		100838,22	524
		Накладные расходы	%	--		4033,53	21
		Сметная прибыль	%	8		8389,74	44
		Сметная стоимость				113261,49	589
		Опора промежуточная на ж/б стойке СВ95-2					
18	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные Установка	опора	1,0000		6796,67	6797
		Итого оплата труда:				4124,64	4125
		Итого эксплуатация машин				3256,24	3256
		Итого материалов				586,37	586
		Накладные расходы	%	--		2918,57	2919
		Сметная прибыль	%	8		777,22	777
		Сметная стоимость				10492,45	10492
19	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-2 СТ РК 2387-2013	шт	1,0000		33678,71	33679
		Накладные расходы	%	--		1347,15	1347
		Сметная прибыль	%	8		2802,07	2802
		Сметная стоимость				37827,93	37828
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА					
20	13-080103-0102 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2	шт	4,0000		580,85	2323
		Итого оплата труда				513,46	2054
		Итого эксплуатация машин				61,72	247
		Итого материалов:				30,55	122
		Накладные расходы	%	--		251,78	1007
		Сметная прибыль	%	8		66,61	266
		Сметная стоимость				899,25	3597
21	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	4,0000		46,17	185
		Накладные расходы	%	--		1,85	7
		Сметная прибыль	%	8		3,84	15
		Сметная стоимость				51,86	207
22	24-040102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые полимерные НП-18 ГОСТ 30531-97	шт.	4,0000		34160,86	136643
		Накладные расходы	%	--		1366,43	5466
		Сметная прибыль	%	8		2842,18	11369
		Сметная стоимость				38369,48	153478

1	2	3	4	5	6	7	8
23	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	1,0000		173,10	173
		Накладные расходы	%	--		6,92	7
		Сметная прибыль	%	8		14,40	14
		Сметная стоимость				194,43	194
24	24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		332,58	333
		Накладные расходы	%	--		13,30	13
		Сметная прибыль	%	8		27,67	28
		Сметная стоимость				373,55	374
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					
25	13-080204-0602 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий ЗП2	м	1,5000		167,82	252
		Итого оплата труда				164,20	246
		Итого материалов				3,62	5
		Накладные расходы	%	--		79,80	120
		Сметная прибыль	%	8		19,81	30
		Сметная стоимость				267,43	401
26	11-330109-0106 РСНБ РК 2015	Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0027		76142,92	206
		Итого оплата труда				40468,56	109
		Итого эксплуатация машин				44787,30	121
		Итого материалов				3003,67	8
		Накладные расходы	%	--		29013,58	78
		Сметная прибыль	%	8		8412,52	23
		Сметная стоимость				113569,02	307
27	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	т	0,0027		346364,86	935
		Накладные расходы	%	--		13854,59	37
		Сметная прибыль	%	8		28817,56	78
		Сметная стоимость				389037,01	1050
28	24-040207-0711 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,0024		100838,22	242
		Накладные расходы	%	--		4033,53	10
		Сметная прибыль	%	8		8389,74	20
		Сметная стоимость				113261,49	272
		КАБЕЛЯ					
29	13-080201-0812 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	106,0000		467,99	49607
		Итого оплата труда				306,17	32454
		Итого эксплуатация машин				185,80	19695
		Итого материалов				48,51	5142
		Накладные расходы	%	--		155,00	16430
		Сметная прибыль	%	8		49,84	5283
		Сметная стоимость				672,83	71320
30	23-060144-0710 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0600		3914702,83	234882
		Накладные расходы	%	--		156588,11	9395
		Сметная прибыль	%	8		325703,28	19542
		Сметная стоимость				4396994,22	263820
31	23-060144-0708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0190		1852643,76	35200
		Накладные расходы	%	--		74105,75	1408
		Сметная прибыль	%	8		154139,96	2929
		Сметная стоимость				2080889,47	39537
32	23-060144-0705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0270		467352,05	12619
		Накладные расходы	%	--		18694,08	505
		Сметная прибыль	%	8		38883,69	1050
		Сметная стоимость				524929,82	14173
33	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии) Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,3100		120677,07	37410
		Итого оплата труда				77810,44	24121
		Итого эксплуатация машин				63604,34	19717
		Итого материалов				3404,95	1056
		Накладные расходы	%	--		54756,49	16975
		Сметная прибыль	%	8		14034,68	4351
		Сметная стоимость				189468,24	58735

1	2	3	4	5	6	7	8
34	23-061004-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0459		812108,61	37260
		Накладные расходы	%	--		32484,34	1490
		Сметная прибыль	%	8		67567,44	3100
		Сметная стоимость				912160,39	41850
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ					
35	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15,0000		506,53	7598
		Итого оплата труда:				150,73	2261
		Итого эксплуатация машин:				18,44	277
		Итого материалов:				342,83	5143
		Накладные расходы	%	--		87,35	1310
		Сметная прибыль	%	8		47,51	713
		Сметная стоимость				641,40	9621
36	11-330105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	3,0000		1425,00	4275
		Итого оплата труда:				630,32	1891
		Итого эксплуатация машин:				48,92	147
		Итого материалов:				745,75	2237
		Накладные расходы	%	--		461,47	1384
		Сметная прибыль	%	8		150,92	453
		Сметная стоимость:				2037,38	6112
37	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	3,0000		2307,95	6924
		Итого оплата труда:				761,11	2283
		Итого эксплуатация машин:				125,85	378
		Итого материалов:				1455,80	4367
		Накладные расходы	%	--		431,10	1293
		Сметная прибыль	%	8		219,12	657
		Сметная стоимость:				2958,17	8875
38	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	2,2500		98,17	221
		Итого оплата труда:				44,76	101
		Итого эксплуатация машин:				91,94	207
		Накладные расходы	%	--		31,44	71
		Сметная прибыль	%	8		10,37	23
		Сметная стоимость:				139,98	315
39	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,2500		24,14	54
		Итого оплата труда:				9,86	22
		Итого эксплуатация машин				24,14	54
		Накладные расходы	%	--		7,03	16
		Сметная прибыль	%	8		2,49	6
		Сметная стоимость				33,66	76
40	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,2500		817,30	1839
		Итого оплата труда				817,30	1839
		Накладные расходы	%	--		535,03	1204
		Сметная прибыль	%	8		108,19	243
		Сметная стоимость:				1460,52	3286
41	13-080201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	15,0000		264,38	3966
		Итого оплата труда				171,68	2575
		Итого эксплуатация машин				112,84	1693
		Итого материалов				24,09	361
		Накладные расходы	%	--		86,99	1305
		Сметная прибыль	%	8		28,11	422
		Сметная стоимость				379,48	5692
42	23-060128-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0150		392782,30	5892
		Накладные расходы	%	--		15711,29	236
		Сметная прибыль	%	8		32679,49	490
		Сметная стоимость:				441173,08	6618
		МЕТАЛЛОПРОКАТ					
43	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,0000		1772,04	5316
		Итого оплата труда:				746,19	2239
		Итого эксплуатация машин:				88,82	266
		Итого материалов:				956,93	2871
		Накладные расходы	%	--		403,02	1209
		Сметная прибыль	%	8		174,01	522
		Сметная стоимость				2349,07	7047
44	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	9,0000		2307,95	20772
		Итого оплата труда				761,11	6850
		Итого эксплуатация машин:				125,85	1133
		Итого материалов:				1455,80	13102
		Накладные расходы	%	--		431,10	3880
		Сметная прибыль	%	8		219,12	1972

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2958,17	26624
		РАЗДЕЛ 2.Строительство линий электроснабжения скважины №443					
45	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт	1,0000		8803,27	8803
		Итого оплата труда				4005,18	4005
		Итого эксплуатация машин:				1968,40	1968
		Итого материалов:				3550,86	3551
		Накладные расходы	%	--		2134,92	2135
		Сметная прибыль	%	8		875,05	875
		Сметная стоимость:				11813,24	11813
46	51-080401-0808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пункт распределительный ПР 8501-054 ГОСТ 30011.1-2012	шт	1,0000		100743,00	100743
		Накладные расходы	%	--		4029,72	4030
		Сметная прибыль	%	8		8381,82	8382
		Сметная стоимость:				113154,54	113155
47	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	5,0000		3409,46	17047
		Итого оплата труда:				2125,37	10627
		Итого эксплуатация машин:				87,67	438
		Итого материалов:				1221,29	6106
		Накладные расходы	%	--		1082,42	5412
		Сметная прибыль	%	8		359,35	1797
		Сметная стоимость:				4851,23	24256
48	ПРАЙС-ЛИСТ	Вводной выключатель автоматический трехполюсный, 380В, 100А ВА51-35	шт	1,0000		18900,00	18900
		Накладные расходы	%	--		756,00	756
		Сметная прибыль	%	8		1572,48	1572
		Сметная стоимость:				21228,48	21228
49	ПРАЙС-ЛИСТ	Отходящий выключатель автоматический трехполюсный, 380В, 63А ВА51-35	шт.	2,0000		16500,00	33000
		Накладные расходы	%	--		660,00	1320
		Сметная прибыль	%	8		1372,80	2746
		Сметная стоимость:				18532,80	37066
50	ПРАЙС-ЛИСТ	Отходящий выключатель автоматический трехполюсный, 380В, 40А ВА51-35	шт	2,0000		16500,00	33000
		Накладные расходы	%	--		660,00	1320
		Сметная прибыль	%	8		1372,80	2746
		Сметная стоимость:				18532,80	37066
		КАБЕЛЯ					
51	13-080201-0812 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	140,0000		467,99	65518
		Итого оплата труда:				306,17	42864
		Итого эксплуатация машин:				185,80	26012
		Итого материалов:				48,51	6792
		Накладные расходы	%	--		155,00	21700
		Сметная прибыль	%	8		49,84	6977
		Сметная стоимость:				672,83	94196
52	23-060144-0709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4x25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0570		2844953,24	162162
		Накладные расходы	%	--		113798,13	6486
		Сметная прибыль	%	8		236700,11	13492
		Сметная стоимость:				3195451,48	182141
53	23-060144-0708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4x16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0580		1852643,76	107453
		Накладные расходы	%	--		74105,75	4298
		Сметная прибыль	%	8		154139,96	8940
		Сметная стоимость:				2080889,47	120692
54	23-060144-0705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4x4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0250		467352,05	11684
		Накладные расходы	%	--		18694,08	467
		Сметная прибыль	%	8		38883,69	972
		Сметная стоимость:				524929,82	13123
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ					
55	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15,0000		506,53	7598
		Итого оплата труда:				150,73	2261
		Итого эксплуатация машин:				18,44	277
		Итого материалов:				342,83	5143
		Накладные расходы	%	--		87,35	1310
		Сметная прибыль	%	8		47,51	713
		Сметная стоимость:				641,40	9621
56	11-330105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	3,0000		1425,00	4275
		Итого оплата труда:				630,32	1891
		Итого эксплуатация машин:				48,92	147

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов				745,75	2237
		Накладные расходы	%	--		461,47	1384
		Сметная прибыль	%	8		150,92	453
		Сметная стоимость				2037,38	6112
57	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм Монтаж оборудования	шт	3,0000		2307,95	6924
		Итого оплата труда:				761,11	2283
		Итого эксплуатация машин:				125,85	378
		Итого материалов				1455,80	4367
		Накладные расходы	%	--		431,10	1293
		Сметная прибыль	%	8		219,12	657
		Сметная стоимость				2958,17	8875
58	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	2,2500		98,17	221
		Итого оплата труда				44,76	101
		Итого эксплуатация машин.				91,94	207
		Накладные расходы	%	--		31,44	71
		Сметная прибыль	%	8		10,37	23
		Сметная стоимость				139,98	315
59	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м Группа грунтов 2	м3 грунта	2,2500		24,14	54
		Итого оплата труда				9,86	22
		Итого эксплуатация машин				24,14	54
		Накладные расходы	%	--		7,03	16
		Сметная прибыль	%	8		2,49	6
		Сметная стоимость				33,66	76
60	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы Засыпка вручную Группа грунтов 2	м3 грунта	2,2500		817,30	1839
		Итого оплата труда				817,30	1839
		Накладные расходы	%	--		535,03	1204
		Сметная прибыль	%	8		108,19	243
		Сметная стоимость				1460,52	3286
61	13-080201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	15,0000		264,38	3966
		Итого оплата труда				171,68	2575
		Итого эксплуатация машин:				112,84	1693
		Итого материалов				24,09	361
		Накладные расходы	%	--		86,99	1305
		Сметная прибыль	%	8		28,11	422
		Сметная стоимость				379,48	5692
62	23-060128-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0150		392782,30	5892
		Накладные расходы	%	--		15711,29	236
		Сметная прибыль	%	8		32679,49	490
		Сметная стоимость				441173,08	6618
		РАЗДЕЛ 3.Строительство линий электроснабжения скважины №444					
63	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт	1,0000		8803,27	8803
		Итого оплата труда:				4005,18	4005
		Итого эксплуатация машин:				1968,40	1968
		Итого материалов				3550,86	3551
		Накладные расходы	%	--		2134,92	2135
		Сметная прибыль	%	8		875,05	875
		Сметная стоимость				11813,24	11813
64	51-080401-0808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пункт распределительный ПР 8501-054 ГОСТ 30011.1-2012	шт	1,0000		100743,00	100743
		Накладные расходы	%	--		4029,72	4030
		Сметная прибыль	%	8		8381,82	8382
		Сметная стоимость				113154,54	113155
65	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,0000		3409,46	17047
		Итого оплата труда:				2125,37	10627
		Итого эксплуатация машин:				87,67	438
		Итого материалов				1221,29	6106
		Накладные расходы	%	--		1082,42	5412
		Сметная прибыль	%	8		359,35	1797
		Сметная стоимость				4851,23	24256
66	ПРАЙС-ЛИСТ	Вводной выключатель автоматический трехполюсный, 380В, 100А ВА51-35	шт.	1,0000		18900,00	18900
		Накладные расходы	%	--		756,00	756
		Сметная прибыль	%	8		1572,48	1572
		Сметная стоимость				21228,48	21228
67	ПРАЙС-ЛИСТ	Отходящий выключатель автоматический трехполюсный, 380В, 63А ВА51-35	шт	2,0000		16500,00	33000
		Накладные расходы	%	--		660,00	1320
		Сметная прибыль	%	8		1372,80	2746
		Сметная стоимость				18532,80	37066
68	ПРАЙС-ЛИСТ	Отходящий выключатель автоматический трехполюсный, 380В, 40А ВА51-35	шт	2,0000		16500,00	33000
		Накладные расходы	%	--		660,00	1320
		Сметная прибыль	%	8		1372,80	2746
		Сметная стоимость				18532,80	37066

1	2	3	4	5	6	7	8
		Опора концевая на ж/б стойке СВ105-3,5-2шт					
69	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2,0000		6796,67	13593
		Итого оплата труда				4124,64	8249
		Итого эксплуатация машин				3256,24	6512
		Итого материалов				586,37	1173
		Накладные расходы	%	--		2918,57	5837
		Сметная прибыль	%	8		777,22	1554
		Сметная стоимость				10492,45	20985
70	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт	2,0000		33678,71	67357
		Накладные расходы	%	--		1347,15	2694
		Сметная прибыль	%	8		2802,07	5604
		Сметная стоимость				37827,93	75656
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА					
71	13-080103-0102 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2	шт	16,0000		580,85	9294
		Итого оплата труда				513,46	8215
		Итого эксплуатация машин				61,72	987
		Итого материалов				30,55	489
		Накладные расходы	%	--		251,78	4029
		Сметная прибыль	%	8		66,61	1066
		Сметная стоимость				899,25	14388
72	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	16,0000		46,17	739
		Накладные расходы	%	--		1,85	30
		Сметная прибыль	%	8		3,84	61
		Сметная стоимость				51,86	830
73	24-040102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые полимерные НП-18 ГОСТ 30531-97	шт	16,0000		34160,86	546574
		Накладные расходы	%	--		1366,43	21863
		Сметная прибыль	%	8		2842,18	45475
		Сметная стоимость				38369,48	613912
74	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26,0000		173,10	4501
		Накладные расходы	%	--		6,92	180
		Сметная прибыль	%	8		14,40	374
		Сметная стоимость				194,43	5055
75	24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	2,0000		332,58	665
		Накладные расходы	%	--		13,30	27
		Сметная прибыль	%	8		27,67	55
		Сметная стоимость				373,55	747
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					
76	13-080204-0602 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий. ЗП2	м	3,2000		167,82	537
		Итого оплата труда				164,20	525
		Итого материалов				3,62	12
		Накладные расходы	%	--		79,80	255
		Сметная прибыль	%	8		19,81	63
		Сметная стоимость				267,43	856
77	11-330109-0106 РСНБ РК 2015	Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0216		76142,92	1645
		Итого оплата труда				40468,56	874
		Итого эксплуатация машин				44787,30	967
		Итого материалов				3003,67	65
		Накладные расходы	%	--		29013,58	627
		Сметная прибыль	%	8		8412,52	182
		Сметная стоимость				113569,02	2453
78	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	т	0,0216		346364,86	7481
		Накладные расходы	%	--		13854,59	299
		Сметная прибыль	%	8		28817,56	622
		Сметная стоимость				389037,01	8403
79	24-040207-0711 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,0052		100838,22	524
		Накладные расходы	%	--		4033,53	21
		Сметная прибыль	%	8		8389,74	44
		Сметная стоимость				113261,49	589

1	2	3	4	5	6	7	8
		Опора промежуточная на ж/б стойке СВ95-2-3шт					
80	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные Установка	опора	3,0000		6796,67	20390
		Итого оплата труда				4124,64	12374
		Итого эксплуатация машин				3256,24	9769
		Итого материалов				586,37	1759
		Накладные расходы	%	--		2918,57	8756
		Сметная прибыль	%	8		777,22	2332
		Сметная стоимость				10492,45	31477
81	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-2 СТ РК 2387-2013	шт.	3,0000		33678,71	101036
		Накладные расходы	%	--		1347,15	4041
		Сметная прибыль	%	8		2802,07	8406
		Сметная стоимость				37827,93	113484
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА					
82	13-080103-0102 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ Монтаж оборудования Количество точек крепления 2	шт	12,0000		580,85	6970
		Итого оплата труда				513,46	6161
		Итого эксплуатация машин				61,72	741
		Итого материалов				30,55	367
		Накладные расходы	%	--		251,78	3021
		Сметная прибыль	%	8		66,61	799
		Сметная стоимость				899,25	10791
83	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	12,0000		46,17	554
		Накладные расходы	%	--		1,85	22
		Сметная прибыль	%	8		3,84	46
		Сметная стоимость				51,86	622
84	24-040102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые полимерные НП-18 ГОСТ 30531-97	шт	12,0000		34160,86	409930
		Накладные расходы	%	--		1366,43	16397
		Сметная прибыль	%	8		2842,18	34106
		Сметная стоимость				38369,48	460434
85	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	3,0000		173,10	519
		Накладные расходы	%	--		6,92	21
		Сметная прибыль	%	8		14,40	43
		Сметная стоимость				194,43	583
86	24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	3,0000		332,58	998
		Накладные расходы	%	--		13,30	40
		Сметная прибыль	%	8		27,67	83
		Сметная стоимость				373,55	1121
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					
87	13-080204-0602 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий ЗП2	м	4,5000		167,82	755
		Итого оплата труда				164,20	739
		Итого материалов				3,62	16
		Накладные расходы	%	--		79,80	359
		Сметная прибыль	%	8		19,81	89
		Сметная стоимость				267,43	1203
88	11-330109-0106 РСНБ РК 2015	Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,2 т Установка	т	0,0081		76142,92	617
		Итого оплата труда				40468,56	328
		Итого эксплуатация машин				44787,30	363
		Итого материалов				3003,67	24
		Накладные расходы	%	--		29013,58	235
		Сметная прибыль	%	8		8412,52	68
		Сметная стоимость				113569,02	920
89	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	т	0,0081		346364,86	2806
		Накладные расходы	%	--		13854,59	112
		Сметная прибыль	%	8		28817,56	233
		Сметная стоимость				389037,01	3151
90	24-040207-0711 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,0072		100838,22	726
		Накладные расходы	%	--		4033,53	29
		Сметная прибыль	%	8		8389,74	60
		Сметная стоимость				113261,49	815

1	2	3	4	5	6	7	8
		КАБЕЛЯ					
91	13-080201-0812 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	95,0000		467,99	44459
		Итого оплата труда				306,17	29086
		Итого эксплуатация машин				185,80	17651
		Итого материалов				48,51	4609
		Накладные расходы	%	--		155,00	14725
		Сметная прибыль	%	8		49,84	4735
		Сметная стоимость				672,83	63919
92	23-060144-0710 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0250		3914702,83	97868
		Накладные расходы	%	--		156588,11	3915
		Сметная прибыль	%	8		325703,28	8143
		Сметная стоимость				4396994,22	109925
93	23-060144-0708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0500		1852643,76	92632
		Накладные расходы	%	--		74105,75	3705
		Сметная прибыль	%	8		154139,96	7707
		Сметная стоимость				2080889,47	104044
94	23-060144-0705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0200		467352,05	9347
		Накладные расходы	%	--		18694,08	374
		Сметная прибыль	%	8		38883,69	778
		Сметная стоимость				524929,82	10499
95	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии) Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1910		120677,07	23049
		Итого оплата труда				77810,44	14862
		Итого эксплуатация машин				63604,34	12148
		Итого материалов				3404,95	650
		Накладные расходы	%	--		54756,49	10458
		Сметная прибыль	%	8		14034,68	2681
		Сметная стоимость				189468,24	36188
96	23-061004-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0283		812108,61	22957
		Накладные расходы	%	--		32484,34	918
		Сметная прибыль	%	8		67567,44	1910
		Сметная стоимость				912160,39	25785
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ					
97	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 Монтаж оборудования	м	15,0000		506,53	7598
		Итого оплата труда				150,73	2261
		Итого эксплуатация машин				18,44	277
		Итого материалов				342,83	5143
		Накладные расходы	%	--		87,35	1310
		Сметная прибыль	%	8		47,51	713
		Сметная стоимость				641,40	9621
98	11-330105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	3,0000		1425,00	4275
		Итого оплата труда				630,32	1891
		Итого эксплуатация машин				48,92	147
		Итого материалов				745,75	2237
		Накладные расходы	%	--		461,47	1384
		Сметная прибыль	%	8		150,92	453
		Сметная стоимость				2037,38	6112
99	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм Монтаж оборудования	шт.	3,0000		2307,95	6924
		Итого оплата труда				761,11	2283
		Итого эксплуатация машин				125,85	378
		Итого материалов				1455,80	4367
		Накладные расходы	%	--		431,10	1293
		Сметная прибыль	%	8		219,12	657
		Сметная стоимость				2958,17	8875
100	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	2,2500		98,17	221
		Итого оплата труда				44,76	101
		Итого эксплуатация машин				91,94	207
		Накладные расходы	%	--		31,44	71
		Сметная прибыль	%	8		10,37	23
		Сметная стоимость				139,98	315
101	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м Группа грунтов 2	м3 грунта	2,2500		24,14	54
		Итого оплата труда				9,86	22
		Итого эксплуатация машин				24,14	54
		Накладные расходы	%	--		7,03	16
		Сметная прибыль	%	8		2,49	6

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость				33,66	76
102	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,2500		817,30	1839
		Итого оплата труда				817,30	1839
		Накладные расходы	%	--		535,03	1204
		Сметная прибыль	%	8		108,19	243
		Сметная стоимость				1460,52	3286
103	13-080201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	15,0000		264,38	3966
		Итого оплата труда				171,68	2575
		Итого эксплуатация машин				112,84	1693
		Итого материалов				24,09	361
		Накладные расходы	%	--		86,99	1305
		Сметная прибыль	%	8		28,11	422
		Сметная стоимость				379,48	5692
104	23-060128-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0150		392782,30	5892
		Накладные расходы	%	--		15711,29	236
		Сметная прибыль	%	8		32679,49	490
		Сметная стоимость:				441173,08	6618
		МЕТАЛЛОПРОКАТ					
105	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,0000		1772,04	8860
		Итого оплата труда:				746,19	3731
		Итого эксплуатация машин:				88,82	444
		Итого материалов:				956,93	4785
		Накладные расходы	%	--		403,02	2015
		Сметная прибыль	%	8		174,01	870
		Сметная стоимость				2349,07	11745
106	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	15,0000		2307,95	34619
		Итого оплата труда:				761,11	11417
		Итого эксплуатация машин:				125,85	1888
		Итого материалов:				1455,80	21837
		Накладные расходы	%	--		431,10	6467
		Сметная прибыль	%	8		219,12	3287
		Сметная стоимость:				2958,17	44373
		РАЗДЕЛ 4.Строительство линий электроснабжения скважины №547					
107	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт	1,0000		8803,27	8803
		Итого оплата труда				4005,18	4005
		Итого эксплуатация машин:				1968,40	1968
		Итого материалов				3550,86	3551
		Накладные расходы	%	--		2134,92	2135
		Сметная прибыль	%	8		875,05	875
		Сметная стоимость:				11813,24	11813
108	51-080401-0808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пункт распределительный ПР 8501-054 ГОСТ 30011.1-2012	шт	1,0000		100743,00	100743
		Накладные расходы	%	--		4029,72	4030
		Сметная прибыль	%	8		8381,82	8382
		Сметная стоимость				113154,54	113155
109	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,0000		3409,46	17047
		Итого оплата труда				2125,37	10627
		Итого эксплуатация машин:				87,67	438
		Итого материалов				1221,29	6106
		Накладные расходы	%	--		1082,42	5412
		Сметная прибыль	%	8		359,35	1797
		Сметная стоимость				4851,23	24256
110	ПРАЙС-ЛИСТ	Вводной выключатель автоматический трехполюсный, 380В, 100А ВА51-35	шт.	1,0000		18900,00	18900
		Накладные расходы	%	--		756,00	756
		Сметная прибыль	%	8		1572,48	1572
		Сметная стоимость				21228,48	21228
111	ПРАЙС-ЛИСТ	Отходящий выключатель автоматический трехполюсный, 380В, 63А ВА51-35	шт	2,0000		16500,00	33000
		Накладные расходы	%	--		660,00	1320
		Сметная прибыль	%	8		1372,80	2746
		Сметная стоимость				18532,80	37066
112	ПРАЙС-ЛИСТ	Отходящий выключатель автоматический трехполюсный, 380В, 40А ВА51-35	шт.	2,0000		16500,00	33000
		Накладные расходы	%	--		660,00	1320
		Сметная прибыль	%	8		1372,80	2746
		Сметная стоимость:				18532,80	37066
		Опора концевая на ж/б стойке СВ105-3,5-2шт					
113	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2,0000		6796,67	13593
		Итого оплата труда:				4124,64	8249
		Итого эксплуатация машин:				3256,24	6512
		Итого материалов				586,37	1173
		Накладные расходы	%	--		2918,57	5837
		Сметная прибыль	%	8		777,22	1554

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость				10492,45	20985
114	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт	2,0000		33678,71	67357
		Накладные расходы	%	--		1347,15	2694
		Сметная прибыль	%	8		2802,07	5604
		Сметная стоимость				37827,93	75656
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА					
115	13-080103-0102 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ Монтаж оборудования Количество точек крепления 2	шт	16,0000		580,85	9294
		Итого оплата труда				513,46	8215
		Итого эксплуатация машин				61,72	987
		Итого материалов				30,55	489
		Накладные расходы	%	--		251,78	4029
		Сметная прибыль	%	8		66,61	1066
		Сметная стоимость				899,25	14388
116	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	16,0000		46,17	739
		Накладные расходы	%	--		1,85	30
		Сметная прибыль	%	8		3,84	61
		Сметная стоимость				51,86	830
117	24-040102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые полимерные НП-18 ГОСТ 30531-97	шт	16,0000		34160,86	546574
		Накладные расходы	%	--		1366,43	21863
		Сметная прибыль	%	8		2842,18	45475
		Сметная стоимость				38369,48	613912
118	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26,0000		173,10	4501
		Накладные расходы	%	--		6,92	180
		Сметная прибыль	%	8		14,40	374
		Сметная стоимость				194,43	5055
119	24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	2,0000		332,58	665
		Накладные расходы	%	--		13,30	27
		Сметная прибыль	%	8		27,67	55
		Сметная стоимость				373,55	747
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					
120	13-080204-0602 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий ЗП2	м	3,2000		167,82	537
		Итого оплата труда				164,20	525
		Итого материалов				3,62	12
		Накладные расходы	%	--		79,80	255
		Сметная прибыль	%	8		19,81	63
		Сметная стоимость				267,43	856
121	11-330109-0106 РСНБ РК 2015	Траверсы порталов опиновки стальные сварные массой до 0,2 т Установка	т	0,0216		76142,92	1645
		Итого оплата труда				40468,56	874
		Итого эксплуатация машин				44787,30	967
		Итого материалов				3003,67	65
		Накладные расходы	%	--		29013,58	627
		Сметная прибыль	%	8		8412,52	182
		Сметная стоимость				113569,02	2453
122	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	т	0,0216		346364,86	7481
		Накладные расходы	%	--		13854,59	299
		Сметная прибыль	%	8		28817,56	622
		Сметная стоимость				389037,01	8403
123	24-040207-0711 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,0052		100838,22	524
		Накладные расходы	%	--		4033,53	21
		Сметная прибыль	%	8		8389,74	44
		Сметная стоимость				113261,49	589
		Опора угловая на ж/б стойке СВ105-3,5-1шт					
124	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные Установка	опора	1,0000		6796,67	6797
		Итого оплата труда				4124,64	4125
		Итого эксплуатация машин				3256,24	3256
		Итого материалов				586,37	586
		Накладные расходы	%	--		2918,57	2919
		Сметная прибыль	%	8		777,22	777

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость				10492,45	10492
125	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт	1,0000		33678,71	33679
		Накладные расходы	%	--		1347,15	1347
		Сметная прибыль	%	8		2802,07	2802
		Сметная стоимость:				37827,93	37828
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА					
126	13-080103-0102 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ Монтаж оборудования Количество точек крепления 2	шт	4,0000		580,85	2323
		Итого оплата труда				513,46	2054
		Итого эксплуатация машин				61,72	247
		Итого материалов				30,55	122
		Накладные расходы	%	--		251,78	1007
		Сметная прибыль	%	8		66,61	266
		Сметная стоимость				899,25	3597
127	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4,0000		46,17	185
		Накладные расходы	%	--		1,85	7
		Сметная прибыль	%	8		3,84	15
		Сметная стоимость				51,86	207
128	24-040102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые полимерные НП-18 ГОСТ 30531-97	шт	4,0000		34160,86	136643
		Накладные расходы	%	--		1366,43	5466
		Сметная прибыль	%	8		2842,18	11369
		Сметная стоимость				38369,48	153478
129	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	1,0000		173,10	173
		Накладные расходы	%	--		6,92	7
		Сметная прибыль	%	8		14,40	14
		Сметная стоимость				194,43	194
130	24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	1,0000		332,58	333
		Накладные расходы	%	--		13,30	13
		Сметная прибыль	%	8		27,67	28
		Сметная стоимость				373,55	374
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					
131	13-080204-0602 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий ЗП2	м	1,6000		167,82	269
		Итого оплата труда				164,20	263
		Итого материалов				3,62	6
		Накладные расходы	%	--		79,80	128
		Сметная прибыль	%	8		19,81	32
		Сметная стоимость				267,43	428
132	11-330109-0106 РСНБ РК 2015	Траверсы порталов оцинковки стальные сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0054		76142,92	411
		Итого оплата труда				40468,56	219
		Итого эксплуатация машин				44787,30	242
		Итого материалов				3003,67	16
		Накладные расходы	%	--		29013,58	157
		Сметная прибыль	%	8		8412,52	45
		Сметная стоимость:				113569,02	613
133	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	т	0,0216		346364,86	7481
		Накладные расходы	%	--		13854,59	299
		Сметная прибыль	%	8		28817,56	622
		Сметная стоимость:				389037,01	8403
134	24-040207-0711 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,0026		100838,22	262
		Накладные расходы	%	--		4033,53	10
		Сметная прибыль	%	8		8389,74	22
		Сметная стоимость				113261,49	294
		Опора промежуточная на ж/б стойке СВ95-2-8шт					
135	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	32,0000		6796,67	217493
		Итого оплата труда				4124,64	131988
		Итого эксплуатация машин				3256,24	104200
		Итого материалов				586,37	18764
		Накладные расходы	%	--		2918,57	93394
		Сметная прибыль	%	8		777,22	24871

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				10492,45	335759
136	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-2 СТ РК 2387-2013	шт.	32,0000		33678,71	1077719
		Накладные расходы	%	--		1347,15	43109
		Сметная прибыль	%	8		2802,07	89666
		Сметная стоимость:				37827,93	1210494
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА					
137	13-080103-0102 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2	шт.	32,0000		580,85	18587
		Итого оплата труда:				513,46	16431
		Итого эксплуатация машин:				61,72	1975
		Итого материалов:				30,55	977
		Накладные расходы	%	--		251,78	8057
		Сметная прибыль	%	8		66,61	2132
		Сметная стоимость:				899,25	28776
138	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	32,0000		46,17	1477
		Накладные расходы	%	--		1,85	59
		Сметная прибыль	%	8		3,84	123
		Сметная стоимость				51,86	1659
139	24-040102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые полимерные НП-18 ГОСТ 30531-97	шт.	32,0000		34160,86	1093148
		Накладные расходы	%	--		1366,43	43726
		Сметная прибыль	%	8		2842,18	90950
		Сметная стоимость:				38369,48	1227823
140	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000		173,10	1385
		Накладные расходы	%	--		6,92	55
		Сметная прибыль	%	8		14,40	115
		Сметная стоимость				194,43	1555
141	24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	8,0000		332,58	2661
		Накладные расходы	%	--		13,30	106
		Сметная прибыль	%	8		27,67	221
		Сметная стоимость				373,55	2988
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					
142	13-080204-0602 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий. ЗП2	м	12,0000		167,82	2014
		Итого оплата труда:				164,20	1970
		Итого материалов				3,62	43
		Накладные расходы	%	--		79,80	958
		Сметная прибыль	%	8		19,81	238
		Сметная стоимость.				267,43	3209
143	11-330109-0106 РСНБ РК 2015	Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0081		76142,92	617
		Итого оплата труда				40468,56	328
		Итого эксплуатация машин				44787,30	363
		Итого материалов				3003,67	24
		Накладные расходы	%	--		29013,58	235
		Сметная прибыль	%	8		8412,52	68
		Сметная стоимость:				113569,02	920
144	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	т	0,0216		346364,86	7481
		Накладные расходы	%	--		13854,59	299
		Сметная прибыль	%	8		28817,56	622
		Сметная стоимость:				389037,01	8403
145	24-040207-0711 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,0192		100838,22	1936
		Накладные расходы	%	--		4033,53	77
		Сметная прибыль	%	8		8389,74	161
		Сметная стоимость:				113261,49	2175
		КАБЕЛЯ					
146	13-080201-0812 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	120,0000		467,99	56158
		Итого оплата труда				306,17	36740
		Итого эксплуатация машин				185,80	22296
		Итого материалов				48,51	5822
		Накладные расходы	%	--		155,00	18600
		Сметная прибыль	%	8		49,84	5981

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость				672,83	80739
147	23-060144-0710 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0520		3914702,83	203565
		Накладные расходы	%	--		156588,11	8143
		Сметная прибыль	%	8		325703,28	16937
		Сметная стоимость				4396994,22	228644
148	23-060144-0708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0480		1852643,76	88927
		Накладные расходы	%	--		74105,75	3557
		Сметная прибыль	%	8		154139,96	7399
		Сметная стоимость				2080889,47	99883
149	23-060144-0705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0200		467352,05	9347
		Накладные расходы	%	--		18694,08	374
		Сметная прибыль	%	8		38883,69	778
		Сметная стоимость				524929,82	10499
150	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,5930		120677,07	192239
		Итого оплата труда				77810,44	123952
		Итого эксплуатация машин				63604,34	101322
		Итого материалов				3404,95	5424
		Накладные расходы	%	--		54756,49	87227
		Сметная прибыль	%	8		14034,68	22357
		Сметная стоимость				189468,24	301823
151	23-061004-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,2358		812108,61	191466
		Накладные расходы	%	--		32484,34	7659
		Сметная прибыль	%	8		67567,44	15930
		Сметная стоимость				912160,39	215055
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ					
152	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15,0000		506,53	7598
		Итого оплата труда				150,73	2261
		Итого эксплуатация машин				18,44	277
		Итого материалов				342,83	5143
		Накладные расходы	%	--		87,35	1310
		Сметная прибыль	%	8		47,51	713
		Сметная стоимость				641,40	9621
153	11-330105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	3,0000		1425,00	4275
		Итого оплата труда				630,32	1891
		Итого эксплуатация машин				48,92	147
		Итого материалов				745,75	2237
		Накладные расходы	%	--		461,47	1384
		Сметная прибыль	%	8		150,92	453
		Сметная стоимость				2037,38	6112
154	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	3,0000		2307,95	6924
		Итого оплата труда				761,11	2283
		Итого эксплуатация машин				125,85	378
		Итого материалов				1455,80	4367
		Накладные расходы	%	--		431,10	1293
		Сметная прибыль	%	8		219,12	657
		Сметная стоимость				2958,17	8875
155	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	2,2500		98,17	221
		Итого оплата труда				44,76	101
		Итого эксплуатация машин				91,94	207
		Накладные расходы	%	--		31,44	71
		Сметная прибыль	%	8		10,37	23
		Сметная стоимость				139,98	315
156	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,2500		24,14	54
		Итого оплата труда				9,86	22
		Итого эксплуатация машин				24,14	54
		Накладные расходы	%	--		7,03	16
		Сметная прибыль	%	8		2,49	6
		Сметная стоимость				33,66	76
157	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,2500		817,30	1839
		Итого оплата труда				817,30	1839
		Накладные расходы	%	--		535,03	1204
		Сметная прибыль	%	8		108,19	243
		Сметная стоимость				1460,52	3286

1	2	3	4	5	6	7	8
158	13-080201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	15,0000		264,38	3966
		Итого оплата труда				171,68	2575
		Итого эксплуатация машин				112,84	1693
		Итого материалов				24,09	361
		Накладные расходы	%	--		86,99	1305
		Сметная прибыль	%	8		28,11	422
		Сметная стоимость				379,48	5692
159	23-060128-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0150		392782,30	5892
		Накладные расходы	%	--		15711,29	236
		Сметная прибыль	%	8		32679,49	490
		Сметная стоимость				441173,08	6618
		МЕТАЛЛОПРОКАТ					
160	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт	11,0000		1772,04	19492
		Итого оплата труда				746,19	8208
		Итого эксплуатация машин				88,82	977
		Итого материалов				956,93	10526
		Накладные расходы	%	--		403,02	4433
		Сметная прибыль	%	8		174,01	1914
		Сметная стоимость				2349,07	25840
161	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	99,0000		2307,95	228487
		РАЗДЕЛ 5.Строительство линий электроснабжения скважины №545					
162	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт	1,0000		8803,27	8803
		Итого оплата труда				4005,18	4005
		Итого эксплуатация машин				1968,40	1968
		Итого материалов				3550,86	3551
		Накладные расходы	%	--		2134,92	2135
		Сметная прибыль	%	8		875,05	875
		Сметная стоимость				11813,24	11813
163	51-080401-0808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пункт распределительный ПР 8501-054 ГОСТ 30011.1-2012	шт	1,0000		100743,00	100743
		Накладные расходы	%	--		4029,72	4030
		Сметная прибыль	%	8		8381,82	8382
		Сметная стоимость				113154,54	113155
164	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А Установка на конструкции на стене или колонне	шт	5,0000		3409,46	17047
		Итого оплата труда				2125,37	10627
		Итого эксплуатация машин				87,67	438
		Итого материалов				1221,29	6106
		Накладные расходы	%	--		1082,42	5412
		Сметная прибыль	%	8		359,35	1797
		Сметная стоимость				4851,23	24256
165	ПРАЙС-ЛИСТ	Вводной выключатель автоматический трехполюсный, 380В, 100А ВА51-35	шт	1,0000		18900,00	18900
		Накладные расходы	%	--		756,00	756
		Сметная прибыль	%	8		1572,48	1572
		Сметная стоимость				21228,48	21228
166	ПРАЙС-ЛИСТ	Отходящий выключатель автоматический трехполюсный, 380В, 63А ВА51-35	шт	2,0000		16500,00	33000
		Накладные расходы	%	--		660,00	1320
		Сметная прибыль	%	8		1372,80	2746
		Сметная стоимость				18532,80	37066
167	ПРАЙС-ЛИСТ	Отходящий выключатель автоматический трехполюсный, 380В, 40А ВА51-35	шт	2,0000		16500,00	33000
		Накладные расходы	%	--		660,00	1320
		Сметная прибыль	%	8		1372,80	2746
		Сметная стоимость				18532,80	37066
		Опора концевая на ж/б стойке СВ105-3,5-2шт					
168	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2,0000		6796,67	13593
		Итого оплата труда:				4124,64	8249
		Итого эксплуатация машин				3256,24	6512
		Итого материалов				586,37	1173
		Накладные расходы	%	--		2918,57	5837
		Сметная прибыль	%	8		777,22	1554
		Сметная стоимость				10492,45	20985
169	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт	2,0000		33678,71	67357
		Накладные расходы	%	--		1347,15	2694
		Сметная прибыль	%	8		2802,07	5604
		Сметная стоимость				37827,93	75656
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА					
170	13-080103-0102 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ Монтаж оборудования Количество точек крепления 2	шт	16,0000		580,85	9294
		Итого оплата труда				513,46	8215

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин				61,72	987
		Итого материалов				30,55	489
		Накладные расходы	%	--		251,78	4029
		Сметная прибыль	%	8		66,61	1066
		Сметная стоимость				899,25	14388
171	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	16,0000		46,17	739
		Накладные расходы	%	--		1,85	30
		Сметная прибыль	%	8		3,84	61
		Сметная стоимость				51,86	830
172	24-040102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые полимерные НП-18 ГОСТ 30531-97	шт.	16,0000		34160,86	546574
		Накладные расходы	%	--		1366,43	21863
		Сметная прибыль	%	8		2842,18	45475
		Сметная стоимость				38369,48	613912
173	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	26,0000		173,10	4501
		Накладные расходы	%	--		6,92	180
		Сметная прибыль	%	8		14,40	374
		Сметная стоимость				194,43	5055
174	24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	2,0000		332,58	665
		Накладные расходы	%	--		13,30	27
		Сметная прибыль	%	8		27,67	55
		Сметная стоимость				373,55	747
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					
175	13-080204-0602 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий. ЗП2	м	3,2000		167,82	537
		Итого оплата труда				164,20	525
		Итого материалов				3,62	12
		Накладные расходы	%	--		79,80	255
		Сметная прибыль	%	8		19,81	63
		Сметная стоимость				267,43	856
176	11-330109-0106 РСНБ РК 2015	Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0216		76142,92	1645
		Итого оплата труда				40468,56	874
		Итого эксплуатация машин				44787,30	967
		Итого материалов				3003,67	65
		Накладные расходы	%	--		29013,58	627
		Сметная прибыль	%	8		8412,52	182
		Сметная стоимость				113569,02	2453
177	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	т	0,0216		346364,86	7481
		Накладные расходы	%	--		13854,59	299
		Сметная прибыль	%	8		28817,56	622
		Сметная стоимость				389037,01	8403
178	24-040207-0711 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,0052		100838,22	524
		Накладные расходы	%	--		4033,53	21
		Сметная прибыль	%	8		8389,74	44
		Сметная стоимость				113261,49	589
		Опора промежуточная на ж/б стойке СВ95-2-2шт					
179	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2,0000		6796,67	13593
		Итого оплата труда				4124,64	8249
		Итого эксплуатация машин				3256,24	6512
		Итого материалов				586,37	1173
		Накладные расходы	%	--		2918,57	5837
		Сметная прибыль	%	8		777,22	1554
		Сметная стоимость				10492,45	20985
180	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-2 СТ РК 2387-2013	шт.	2,0000		33678,71	67357
		Накладные расходы	%	--		1347,15	2694
		Сметная прибыль	%	8		2802,07	5604
		Сметная стоимость				37827,93	75656
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА					
181	13-080103-0102 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2	шт	8,0000		580,85	4647
		Итого оплата труда				513,46	4108

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				61,72	494
		Итого материалов				30,55	244
		Накладные расходы	%	--		251,78	2014
		Сметная прибыль	%	8		66,61	533
		Сметная стоимость:				899,25	7194
182	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые полимерные НП-18 ГОСТ 30531-97	шт	8,0000		46,17	369
		Накладные расходы	%	--		1,85	15
		Сметная прибыль	%	8		3,84	31
		Сметная стоимость:				51,86	415
183	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		173,10	346
		Накладные расходы	%	--		6,92	14
		Сметная прибыль	%	8		14,40	29
		Сметная стоимость:				194,43	389
184	24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		332,58	665
		Накладные расходы	%	--		13,30	27
		Сметная прибыль	%	8		27,67	55
		Сметная стоимость:				373,55	747
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					
185	13-080204-0602 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий. ЗП2	м	3,0000		167,82	503
		Итого оплата труда:				164,20	493
		Итого материалов:				3,62	11
		Накладные расходы	%	--		79,80	239
		Сметная прибыль	%	8		19,81	59
		Сметная стоимость:				267,43	802
186	11-330109-0106 РСНБ РК 2015	Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0054		76142,92	411
		Итого оплата труда				40468,56	219
		Итого эксплуатация машин:				44787,30	242
		Итого материалов:				3003,67	16
		Накладные расходы	%	--		29013,58	157
		Сметная прибыль	%	8		8412,52	45
		Сметная стоимость:				113569,02	613
187	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	т	0,0054		346364,86	1870
		Накладные расходы	%	--		13854,59	75
		Сметная прибыль	%	8		28817,56	156
		Сметная стоимость:				389037,01	2101
188	24-040207-0711 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,0048		100838,22	484
		Накладные расходы	%	--		4033,53	19
		Сметная прибыль	%	8		8389,74	40
		Сметная стоимость:				113261,49	544
		КАБЕЛЯ					
189	13-080201-0812 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	77,0000		467,99	36035
		Итого оплата труда:				306,17	23575
		Итого эксплуатация машин:				185,80	14307
		Итого материалов:				48,51	3736
		Накладные расходы	%	--		155,00	11935
		Сметная прибыль	%	8		49,84	3838
		Сметная стоимость				672,83	51808
190	23-060144-0710 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0300		3914702,83	117441
		Накладные расходы	%	--		156588,11	4698
		Сметная прибыль	%	8		325703,28	9771
		Сметная стоимость				4396994,22	131910
191	23-060144-0708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0270		1852643,76	50021
		Накладные расходы	%	--		74105,75	2001
		Сметная прибыль	%	8		154139,96	4162
		Сметная стоимость:				2080889,47	56184

1	2	3	4	5	6	7	8
192	23-060144-0705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0200		467352,05	9347
		Накладные расходы	%	--		18694,08	374
		Сметная прибыль	%	8		38883,69	778
		Сметная стоимость				524929,82	10499
193	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии) Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,5200		120677,07	62752
		Итого оплата труда:				77810,44	40461
		Итого эксплуатация машин				63604,34	33074
		Итого материалов:				3404,95	1771
		Накладные расходы	%	--		54756,49	28473
		Сметная прибыль	%	8		14034,68	7298
		Сметная стоимость				189468,24	98523
194	23-061004-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0770		812108,61	62500
		Накладные расходы	%	--		32484,34	2500
		Сметная прибыль	%	8		67567,44	5200
		Сметная стоимость				912160,39	70200
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ					
195	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 Монтаж оборудования	м	15,0000		506,53	7598
		Итого оплата труда:				150,73	2261
		Итого эксплуатация машин				18,44	277
		Итого материалов				342,83	5143
		Накладные расходы	%	--		87,35	1310
		Сметная прибыль	%	8		47,51	713
		Сметная стоимость:				641,40	9621
196	11-330105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	3,0000		1425,00	4275
		Итого оплата труда				630,32	1891
		Итого эксплуатация машин				48,92	147
		Итого материалов				745,75	2237
		Накладные расходы	%	--		461,47	1384
		Сметная прибыль	%	8		150,92	453
		Сметная стоимость				2037,38	6112
197	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм Монтаж оборудования	шт	3,0000		2307,95	6924
		Итого оплата труда				761,11	2283
		Итого эксплуатация машин				125,85	378
		Итого материалов				1455,80	4367
		Накладные расходы	%	--		431,10	1293
		Сметная прибыль	%	8		219,12	657
		Сметная стоимость:				2958,17	8875
198	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	2,2500		98,17	221
		Итого оплата труда				44,76	101
		Итого эксплуатация машин				91,94	207
		Накладные расходы	%	--		31,44	71
		Сметная прибыль	%	8		10,37	23
		Сметная стоимость				139,98	315
199	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м Группа грунтов 2	м3 грунта	2,2500		24,14	54
		Накладные расходы	%	--		7,03	16
		Сметная прибыль	%	8		2,49	6
		Сметная стоимость:				33,66	76
200	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы Засыпка вручную Группа грунтов 2	м3 грунта	2,2500		817,30	1839
		Итого оплата труда:				817,30	1839
		Накладные расходы	%	--		535,03	1204
		Сметная прибыль	%	8		108,19	243
		Сметная стоимость:				1460,52	3286
201	13-080201-0202 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	15,0000		264,38	3966
		Итого материалов				24,09	361
		Накладные расходы	%	--		86,99	1305
		Сметная прибыль	%	8		28,11	422
		Сметная стоимость:				379,48	5692
202	23-060128-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0150		392782,30	5892
		Накладные расходы	%	--		15711,29	236
		Сметная прибыль	%	8		32679,49	490
		Сметная стоимость				441173,08	6618
		МЕТАЛЛОПРОКАТ					
203	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм Монтаж оборудования	шт	4,0000		1772,04	7088
		Итого материалов				956,93	3828

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%			403,02	1612
		Сметная прибыль	%	8		174,01	696
		Сметная стоимость				2349,07	9396
204	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	36,0000		2307,95	83086
		Итого оплата труда				761,11	27400
		Итого эксплуатация машин				125,85	4531
		Итого материалов				1455,80	52409
		Накладные расходы	%			431,10	15520
		Сметная прибыль	%	8		219,12	7888
		Сметная стоимость				2958,17	106494
		Накладные расходы I уровня					465562
		Итого с накладными расходами I уровня					10250526
		Накладные расходы II уровня					410021
		ИТОГО:					10660547
		Сметная прибыль					852844
		ИТОГО:					11513391

Итого с временными- 3,5 %	**11 896 860**
Итого с зимними удорожаниями- 2,88%	**12 222 880**
ИТОГО:	**12 222 880**
Коэффициент по ведомости договорной цены	**0.779358060**
Итого по акту с понижающим коэффициентом	**9 526 000**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	**1 143 120**
Всего по акту	**10 669 120**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Сагиз Петролеум Компани"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Эль-Нур-Сервис"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Silk Way Engineering"

Сауракасов Е

ШП: Курамбаев Д.

26.03.2017г.

Заказчик: ТОО «Сагиз Петролеум Компани» г.Актобе, пр-т Санкибай батыра, 167 В
Подрядчик: ТОО «Silk Way Engineering» г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 33 офис 211

Наименование строительства и его адрес: Работы по строительству линий электропередач на месторождениях Ащиколь, Бесшокы, Жантерек и Сарыкумак Западный Сагизского блока.

Акт

приемки в эксплуатацию строительство линий электропередач на месторождениях Ащиколь, Бесшокы, Жантерек и Сарыкумак Западный Сагизского блока.

мы, нижеподписавшиеся, представители:
Сыздыков Б.Ж. - заместитель генерального директора ТОО «Сагиз Петролеум Компани» - председатель комиссии
Ван Цзенли - начальник производственного отдела, член комиссии
Интызаров Н. -начальник ЭМО, член комиссии
Жайгараев К. -ведущий инженер-энергетик, член комиссии
Тастемиров М. - начальник ЦИТС , член комиссии
Садуакасов Е.Н. - директор ТОО «Silk Way Engineering» - от Подрядной организации
Кантарбаев Р. - ТОО «Эл-Нур-Сервис» - представитель технического надзора
Джалмухамбетов А.Б. - ТОО «СтройРекламПроект» - представитель авторского надзора

Произвели осмотр выполненных работы ТОО «Silk Way Engineering» по строительству линий электропередач на месторождениях Ащиколь, Бесшокы, Жантерек и Сарыкумак Западный Сагизского блока и установили, что выполнен следующий объем работ:

1. Строительство ВЛ-0,4 кВ .
2. Изготовление и монтаж обслуживающей площадки КТП и трансформатора.
3. Установка и заземления ПР-0,4 кВ. Защитное заземление выполнены из полосовой стали, кругляка и уголков, места соединении выполнены способом сварки и болтовым креплением,
4. Установка прожекторов
5. Прокладка и монтаж кабельных сетей-0,4 кВ.
6. Монтаж кабелей электропитания.
7. На опорах проставлена нумерация и год монтажа
8. Произведена проверка соединении проводов по фазам и наличие на замыкание «фаза-ноль»
9. Монтаж ВЛ-0,4 кВ выполнены согласно требованиям: СНиП, ПУЭ, ПТЭ, ОТ, ООС, ПТБ , ППБ .

Комиссией установлено, что работы выполнены согласно технического задания, претензий и замечаний не имеются. Качество выполненных работ хорошее. Комиссия считает, что построенный объект готов к эксплуатации.

Представители:

Сыздыков Б.Ж. _____
(подпись)

Ван Цзенли _____
(подпись)

Интызаров Н. _____
(подпись)

Жайгараев К. _____
(подпись)

Тастемиров М _____
(подпись)

Садуакасов Е.Н. _____
(подпись)

Кантарбаев Р. _____
(подпись)

Джалмухамбетов А.Б. _____
(подпись)