Заказчик: **ТОО "Сагиз Петролеум Компани"**
организация, адрес, телефон, факс

Генподрядчик: **АкМУ АО "ЭЛМО"**
организация, адрес, телефон, факс

Субподрядчик: **ТОО "АвтЭко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: **Комплекс работ по электроснабжению месторождения Сарыкумак Сагизского блока**
наименование, адрес

Объект: **Электроснабжение 4-х скважин месторождения Сарыкумак Сагизского блока: скважина № 612, 613, 614, 615, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, КТП-10/0,4,ПР-0,4кВ, ПЧ, заземляющие устройства, электроосвещение**

Скважина № 615. Смета № 143-4-4.

Договор подряда номер **№ 17**
дата **12.12.2013**

Номер документа	Дата составления
	21.01.2014

Отчетный период	
с	по
01.01.2014	31.01.2014

А К Т

о приемке выполненных работ за январь месяц 2014г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Ц0108-572-4	Монтаж щита силового марки ПР	1	3164,9	202,3	3165	202	800	3	3
				шт	777,6	64,8	778	65	95	0,23	0
2	2	Кентауский тр-ный завод	Щит силовой типа ПР в составе-, ящик ЩМП-5-IP-64-1шт, автомат 3-х полюсный ВА57Ф35-100А-2шт, автомат 3-х полюсный АЕ2056-63А-2шт, автомат 3-х полюсный АЕ2056-50А-2шт, автомат 3-х полюсный АЕ2056-32А-2шт, автомат 3-х полюсный АЕ2056--16А-2шт, ошиновка медная-5кг, изоляторы опорные 0,4кВ-8шт, провод ПВ10:25 мм2-9шт, сальники вводные-10 шт	1	73938,48		73938				
				шт							
			Отпускная цена		73938		73938				
			Сметная стоимость оборудования				*73938*				
3	3	Ц0108-573-1	Монтаж ящиков ЩОУН	1	923,3	259,7	923	260	540	2	2
				шт	489,6	79,2	490	79	95	0,29	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	Кентауский тр-ный завод	Ящик типа ЩОУН в соста е-выключатель герметический ГПВМ-2х16-1шт; фотореле ФР-2 с фотодатчиком-1шт; пускатель ПМЛ122002-1шт; переключатель ПКУ3-1200103У2-1шт; првод ПВ-2,5-8 м; выключатель ВА47-29-16А-1 шт; ящик ЩМП-3-1шт	1 шт	78334,83		78335				
			Отпускная цена		78335		78335				
			Сметная стоимость оборудования				*78335*				
5	5	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2 опора	4077 1576,8	2320,2 879,84	8154 3154	4640 1760	5159 105	5,98 2,29	12 5
6	6	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3 опора	6249,17 2361,6	3714,32 1405,44	18748 7085	11143 4216	11866 105	9 3,63	27 11
7	7	СКентауский тр-ный завод	Стойки СВ 95	7 шт	14308,1		100157				
8	8	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,04 1км	9608,09 4392	5012,46 1871,14	9992 4568	5213 1946	6839 105	16,1 4,45	17 5
9	9	СДинарэлектромаш от 1.04.2013, п.3310	Провод, марка АС сечение 35 мм2	0,156 т	231807,14		36162				
10	10	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление траверс, хомутов, заземляющих проводников на производственных базах	0,059864 т	36633,69 31680	4862,56 1113,63	2193 1896	291 67	1767 90	110 2,55	7 0
11	11	СТемирSinМаркет	Сталь круглая Ф 6 мм	0,00161 т	52756,11		85				
12	12	СТемирSinМаркет	Сталь круглая Ф 12 мм	0,009408 т	54354,78		511				
13	13	СТемирSinМаркет	Сталь круглая Ф 18 мм	0,01029 т	54354,78		559				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	СТемирSinМаркет	Сталь полосовая 40х4	0,0014 т	61948,46		87				
15	15	СТемирSinМаркет	Сталь угловая 50х50х4	0,03612 т	55953,45		2021				
16	16	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.5540	Гайка М-12	0,192 кг	311,74		60				
17	17	1-1-1051	Электроды сварочные 4 мм, Э42А	0,00105 т	86900		91				
18	18	Е0134-27-3	Окраска конструкции	0,059864 т	6338,5 3772,8	2554,45 1267,2	379 226	153 76	272 90	14,75 3,87	1 0
19	19	1-1-712	Растворитель	0,000162 т	104500		17				
20	20	1-1-1096	Краска	0,00055 т	312700		172				
21	21	Ц0108-88-3	Кронштейн под подкос	0,024 т	15280,01 13248	2032,01 432,01	367 318	49 10	312 95	52 1,57	1 0
22	22	С8-88-3	Стоимость металла для изготовления кронштейна под подкос	0,024 т	92020		2208				
23	23	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,006292 1т	1760,4 1760,4	0 0	11 11	0 0	12 105	6,71 0	0 0
24	24	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.1782	Изолятор ТФ-20	22 шт	99,92		2198				
25	25	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.2468	Колпочки К-5	22 шт	21,98		484				
26	26	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	10 м	39,5 30,88	4,42 1,12	395 309	44 11	304 95	0,12 0	1 0
27	27	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.6559	Кабель ВВГз-4х25 мм2	10 м	1107,48		11075				
28	28	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	100 м	38,16 30,56	3,4 0,8	3816 3056	340 80	2979 95	0,11 0	11 0
29	29	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.41	Кабель ВВГз-4х16 мм2	50 м	646,26		32313				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	30	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	20 м	81,26 32,48	20,38 6,08	1625 650	408 122	733 95	0,12 0,02	2 0
31	31	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.1147	Кабель ВВГз-4х4 мм2	50 м	174,65		8733				
32	32	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.749	Кабель ВВГз-3х4 мм2	20 м	138,68		2774				
33	33	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1 опора	1985,71 810	1026,08 394,27	1986 810	1026 394	1264 105	3,06 1,03	3 1
34	34	СКентауский тр-ный завод	Стойки СВ 95	1 шт	14308,1		14308				
35	35	Ц0108-606-4	Монтаж светильников РКУ 250	2 шт	1432,4 828,8	62,6 0	2865 1658	125 0	1575 95	3 0	6 0
36	36	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.5169	Светильник РКУ-250	2 шт	4476,28		8953				
37	37	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.3255	Лампа ДРЛ-250	2 шт	391,67		783				
38	38	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.1075	Коробка пластмассовая, тип У409	1 шт	231,81		232				
39	39	Ц0108-88-3	Установочные металлоконструкции	0,025 т	15280,01 13248	2032,01 432,01	382 331	51 11	325 95	52 1,57	1 0
40	40	С8-88-3	Стоимость металла для установочных металлоконструкций	0,025 т	92020		2301				
41	41	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	11,7 м	143,98 78,08	8,1 0,8	1685 914	95 9	877 95	0,29 0	3 0
42	42	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.2125	Металлорукав Ф 25 мм	3,9 м	111,91		436				
43	43	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.2128	Металлорукав Ф 32 мм	3,9 м	129,89		507				
44	44	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.2133	Металлорукав Ф 50 мм	3,9	284,56		1110				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
45	45	Ц0108-152-3	Конструкции металлические кабельные /гусак из угловой стали 50х50х5 для крепления кабеля от поверхности земли до электропривода/	0,02262	13262	1598	300	36	265	38	1
				т	11664	680,01	264	15	95	2,47	0
46	46	СТемирSinМаркет	Сталь угловая 50х50х5	0,02262	55953,45		1266				
				т							
47	47	Ц0108-88-3	Конструкции металлические /постамент-подставка под ПР и ПЧ из угловой стали 50х50х5/	0,01885	15280,01	2032,01	288	38	245	52	1
				т	13248	432,01	250	8	95	1,57	0
48	48	СТемирSinМаркет	Сталь угловая 50х50х5	0,01885	55953,45		1055				
				т							
49	49	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 22 мм	4	211,2	25,6	845	102	720	0,7	3
				шт	185,6	4	742	16	95	0,01	0
50	50	СТемирSinМаркет	Сталь круглая Ф 22 мм	0,03725	54354,78		2025				
				т							
51	51	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	14	40,34	3,54	565	50	498	0,14	2
				м	36,8	0,64	515	9	95	0	0
52	52	СТемирSinМаркет	Сталь полосовая 40х4	0,01764	61948,46		1093				
				т							
53	53	Ц0108-88-3	Конструкции металлические вспомогательные	0,012	15280,01	2032,01	183	24	156	52	1
				т	13248	432,01	159	5	95	1,57	0
54	54	С8-88-3	Металл для изготовления вспомогательных металлоконструкций	0,012	92020		1104				
				т							
55	55	Е0133-118-1	Монтаж повторного заземления нулевого провода	29	72,77	13,59	2110	394	1535	0,18	5
				м шин	46,8	3,6	1357	104	105	0,01	0
56	56	СТемирSinМаркет	Сталь круглая Ф 16 мм	0,00948	54354,78		515				
				т							
57	57	СТемирSinМаркет	Сталь круглая Ф 10 мм	0,01232	54354,78		670				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	58	СТемирSinМаркет	Сталь круглая Ф 8 мм	0,001185	54354,78		64				
				т							
59	59	Ц0108-143-1	Покрытие сигнальной лентой одного кабеля, проложенного в траншее	125	41,1	27,24	5138	3405	2755	0,06	8
				м	13,76	9,44	1720	1180	95	0,03	4
60	60	СДинарэлектромаш от 1.04.2013, п.2019	Лента сигнальная	125	31,97		3997				
				м							
61	61	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	12	393,2	0	4718	0	3648	1	12
				шт	320	0	3840	0	95	0	0
62	62	Е0101-13-5	Разработка грунта под кабель	50	42,01	39,5	2100	1975	1078	0,01	1
				м3	2,51	19,72	126	986	97	0,05	2
63	63	Е0101-13-5	Разработка грунта под шину заземления	3,15	42,01	39,5	132	124	68	0,01	0
				м3	2,51	19,72	8	62	97	0,05	0
64	64	Е0101-71-2	Засыпка траншей	53,15	8,46	8,46	450	450	30	0	0
				м3	0	0,59	0	31	97	0	0
65	65	Е0101-165-6	Разработка грунта под постамент	0,25	350,29	0	88	0	99	1,54	0
				м3	350,29	0	88	0	113	0	0
66	66	Е0101-166-1	Засыпка вручную ям для постамента	0,25	195,49	0	49	0	55	0,89	0
				м3	195,49	0	49	0	113	0	0
67	67	Е0108-4-7	Гидроизоляция опор	27,5	119,54	4,68	3287	129	2014	0,21	6
				м2	59,76	2,3	1643	63	118	0,01	0
68	68	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,033	1353,6	0	45	0	47	5,15	0
				1т	1353,6	0	45	0	105	0	0
69	69	СДинарэлектромаш от 1.04.2013, п.2463	Зажим плашечный ПА-1	15	87,93		1319				
				шт							
			ИТОГО:				470 699	30 767			137
							37 057	11 327			31
			- оборудования				152 273				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				23 572				
			На общестроительные работы				23 499				
			На металломонтажные работы				1 767				
			Всего накладных расходов:				48 838				
			Итого с накладными				519 539				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				22 036				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				541 573				
			Итого с временными, 4,1 %				557 536				
			Итого с зимними удорожаниями, 3,78 %				572 855				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				574 476				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				578 529				
			Итого в текущих ценах, к = 2,234:				1 292 434				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %:				25 849				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами:				1 318 282				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %:				158 194				
			Итого с НДС:				1 476 476				
			Всего:				**1 476 476**				

Генподрядчик:
АкМУ АО "Электромонтаж"

_____ Примбетов М.Б.

Субподрядчик:
ТОО "АвтЭко"

_____ Абилкаиров Д.Н.