# А К Т

**приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ**

***Заказчик:*** **ТОО "Жаикмунай"**

***Подрядчик:*** **ТОО "Жаиккурылыс"**

***Основание:*** *Договор подряда №80/43-12 от 20.02.12г.*

***Наименование стройки:*** *Чинаревское НГКМ.*

***Объект:*** *Строительно-монтажные работы по объекту: ЧНГКМ. Система сбора газоконденсатной смеси на УКПГ-1/2.*

*Площадка удаленного пункта сбора газоконденсатной смеси.*

Сумма договорной цены: 143 156 400 тенге

Выполнено до: _____ тенге

Выполнено за месяц: **май 2012г. 100% 143 156 400 тенге**

Оценка качества работ: _____

| № пп | № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Трудо-затраты в ч/час на ед-цу | Трудо-затраты в маш/час на ед-цу | Трудо-затраты в ч/час на все кол-во | Трудо-затраты в маш/час на все кол-во | Цена ч/час в тенге | Цена маш/час втенге | Стоимость работ в тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ук. расчёт | Операторная | | | | | | | | | 1 910 991 |
| 2 | Ук. расчёт | Площадка печи подогрева | | | | | | | | | 8 264 350 |
| 3 | Ук. расчёт | Площадка тестового сепаратора и теплообменника | | | | | | | | | 24 394 573 |
| 4 | Ук. расчёт | Узел подключения газопровода к печи подогрева | | | | | | | | | 233 014 |
| 5 | Ук. расчёт | Комбинированная эстакада | | | | | | | | | 2 813 967 |
| 6 | Ук. расчёт | Межплощадочные опоры | | | | | | | | | 493 974 |
| 7 | Ук. расчёт | Дренажные колодцы | | | | | | | | | 616 160 |
| 8 | Ук. расчёт | Ограждение площадки манифольда | | | | | | | | | 6 383 320 |
| 9 | Ук. расчёт | Площадка под КТПН | | | | | | | | | 300 492 |
| 10 | Ук. расчёт | Манифольд | | | | | | | | | 64 438 424 |
| 11 | Ук. расчёт | Площадка камер запуска ОУ | | | | | | | | | 9 587 082 |
| 12 | Ук. расчёт | Площадка дренажной емкости | | | | | | | | | 3 366 020 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ук. расчёт | Подъездная дорога L=982м | | | | | | | | | 16 782 948 |
| 14 | Ук. расчёт | Разворотная площадка на удаленном сборн. пункте ГКС | | | | | | | | | 3 571 083 |
| | | **Всего по акту:** | | | | | | | | | **143 156 400** |

**ТОО "Жаикмунай"**

Генеральный директор _____ В.М.Дружинин

Производственный директор _____ Х.Вендель

"_____" _____ 2012г.

**ТОО "Жаиккурылыс"**

Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев