А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Подрядчик: ТОО "Жаиккурылыс"

Основание: *Договор подряда №250/43-12 от 28.05.12г.*

Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ.*

Объект: *Расширение существующего входного манифольда М-301 на УПН-1 на ЧНГКМ.*

Сумма договорной цены: 39 284 356 тенге

Выполнено до: _____ тенге

Выполнено за месяц: **август 2012г. 100% 39 284 356 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час в тенге	Стоимость работ в тенге
		I.Строительные работы									
1	Е1-12-2	Разработка грунта 2 группы экскаватором	м3	59,15	0,007	0,19	0,41	11	1499	9000	102 023
2	Е1-164-2 к=1,2	Доработка грунта вручную	м3	6	1,848		11,088		1499		16 621
3	Е8-3-1	Устройство песчанного основания под площадку	м3	31	0,78	0,18	24,34	5,62	1499	5600	67 929
4	Е11-13-3	Устройство щебеночного основания h=50 мм с пропиткой битумом	м2	51,2	0,526	0,0898	26,93	4,60	1499	5600	66 117
5	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выравненой бетонной поверхности	м2	8,5	0,24	0,01	2,04	0,09	1499	4000	3 398
6	Е27-36-2	Монтаж дорожных плит ПДН-АтV 6х2х0.14 м	м3	5,04	1,92	0,421	9,68	2,12	1499	7500	30 433
7	Е27-34-1	Установка бортового камня	м	30	0,698	0,0061	20,94	0,18	1499	7500	32 762
8	Е6-34-4	Устройство бетонного приямка	м3	0,95	8,65	1,63	8,22	1,55	1499	7500	23 921
9	Е1-166-2	Засыпка вручную с уплотнением	м3	34,15	0,972		33,1938		1499		49 758
10	Е6-57-1	Армирование приямка	тн	0,035	25,9	0,3	0,91	0,01	1499	7500	1 438
11	Е6-11-8	Установка закладных деталей	тн	0,022	58	0,56	1,28	0,01	1499	7500	2 005
12	Е1-166-2	Засыпка грунта вручную с уплотнением	м3	36	0,972		34,992		1499		52 453
13	Е9-62-4	Изготовление и монтаж м/конструкций опорной рамы, в т.ч. площадок и мостиков	тн	4,5	95,0	6,42	427,50	28,89	1499	7500	857 498

14	Е33-25-4	Устройство контура заземления	м	40	0,096	0,0049	3,84	0,20	1499	7500	7226
15	Ед. расценка	Демонтаж и монтаж существующего ограждения	м	40	2,5	0,65	100,00	26,00	1499	7500	344900
16	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления тр-ов массой до 0,1 тн	тн	2	73,6	0,49	147,20	0,98	1499	7500	228 003
17	Е51-6-1	Погрузка лишнего грунта вручную	м3	32	0,83		26,56		1499		39 813
18	Ед. расценка	Перенос существующей автодороги	м2	250	0,9	0,65	225,00	162,50	1499	5600	1247275
19	С333-А23-1	Перевозка лишнего грунта и материалов на расстояние до 5 км	тн	55		0,32		17,60		5600	98 560
20	Е13-44-7 Е13-44-9	Очистка щетками, обеспыливание мет. поверхностей	м2	172	0,41	0,09	70,62	15,50	1499	5600	192 677
21	Е13-16-6 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	172	0,177		30,49		1499		45 702
22	Е13-26-13	Окраска металических огрунтованных поверхностей краской ХВ-125 за 1 раза	м2	172	0,0822		14,16		1499		21 224
23	Ед. расценка	Перенос и подключение существующей прожекторной мачты	шт	1	110,0	90,1	110,0	90,10	1499	7500	840 640
		II.Монтажные работы									
24	Е22-8-1	Монтаж трубы Ø57х4,5 мм	п/м	5	0,76	0,0125	3,8	0,06	1499	7500	6157
25	Е22-8-3	Монтаж трубы Ø89х5 мм	п/м	7	0,81	0,02	5,7	0,14	1499	7500	9549
26	Е22-8-3	Монтаж трубы Ø108х6 мм	п/м	80	0,810	0,087	64,80	7,0	1499	7500	149 335
27	Е22-8-6	Монтаж трубы Ø159х6 мм	п/м	2	1,128	0,12	2,3	0,24	1499	7500	5 182
28	Е22-8-8	Монтаж трубы Ø325х7 мм	п/м	18	1,512	0,158	27,2	2,84	1499	7500	62 127
29	Е22-40-1 Е22-40-3	Монтаж тройника Ø108х7-57х4,5 мм	шт	5	1,8	0,04	9,0	0,20	1499	7500	14 991
30	Е22-40-3	Монтаж тройника Ø108х7 мм	шт	16	1,8	0,04	28,8	0,64	1499	7500	47 971
31	Е22-40-8	Монтаж тройника Ø325х10-108х6 мм	шт	6	5,5	0,12	33,0	0,72	1499	7500	54 867
32	Е22-40-1	Монтаж отвода Ø57х5 мм	шт	6	1,3		7,7		1499		11 512
33	Е22-40-3	Монтаж отвода Ø108*6 мм	шт	23	1,8		42,3		1499		63 438
34	Е22-40-3	Монтаж отвода Ø89*6 мм	шт	4	1,8		7,4		1499		11 033
35	Е22-40-2 Е22-40-3	Монтаж перехода Ø108х7-89х5 мм	шт	1	2,1	0,04	2,1	0,04	1499	7500	3 448
36	Е22-40-2 Е22-40-4	Монтаж перехода Ø159х7-108х7 мм	шт	1	7,5	0,36	7,5	0,36	1499	7500	13 943
37	Ед. расценка	Монтаж отвода плавноизогнутого 45гр. Ø108*7 мм	шт	5	3,7	0,45	18,4	2,25	1499	7500	44 457
38	Ед. расценка	Монтаж отвода гнутого 90гр. Ø108*7 мм	шт	5	5,8	0,9	29,0	4,50	1499	7500	77 221
39	Е22-40-3	Монтаж фланцевой заглушки Ø100 мм	шт	8	1,2	0,01	9,6	0,08	1499	7500	14 990
40	Е22-40-8	Монтаж фланцевой заглушки Ø300 мм	шт	1	4,9	0,03	4,9	0,03	1499	7500	7 570

41	Ц12-791-3	Монтаж клапана обратного Ø100 мм	шт	5	5,0	1,2	25	6,0	1499	7500	82 475
42	Ц12-791-3	Монтаж запорной арматуры Ø100-80 мм	шт	17	5,0	1,2	85	20,4	1499	7500	280 415
43	Ц12-791-1	Монтаж запорной арматуры Ø25 мм	шт	6	1,5		9		1499	7500	13 491
44	Ц12-791-1	Монтаж запорной арматуры Ø15 мм под приборы КИПа	шт	13	1,5		20		1499	7500	29 231
45	11-350-1	Монтаж приборов КИПа	шт	13	1		13		1499		19 487
46	Ц12-698-1	Установка бобышек, штуцеров для датчиков КИПа	шт	26	1,58		41		1499		61 579
47	Е22-40-1	Монтаж фланца Ø50 мм	шт	6	0,6		3,8		1499		5 756
48	Е22-40-2	Монтаж фланца Ø100 мм	шт	48	1,2		57,6		1499		86 342
49	Е22-40-8	Монтаж фланца Ø300 мм	шт	3	4,9	0,02	14,7	0,06	1499	7500	22 485
50	Е25-120-1	Очистка и испытание трубопровода Ø100-50 мм на прочность и герметичность воздухом	п/м	92	0,097	0,091	8,92	8,37	1499	5600	60 260
51	Е25-120-6	Очистка и испытание трубопровода Ø300 мм на прочность и герметичность воздухом	п/м	18	0,169	0,168	3,04	3,02	1499	5600	21 494
52	Е25-121-1	Гидравлическое испытание трубопровода Ø100-50 мм	п/м	92	0,07	0,060	6,44	5,55	1499	5600	40 720
53	Е25-121-6	Гидравлическое испытание трубопровода Ø300 мм	п/м	18	0,118	0,111	2,12	2,00	1499	5600	14 373
54	Е13-44-7 Е13-44-9	Очистка щетками, обеспыливание мет. поверхностей	м2	50	0,41	0,09	20,35	4,47	1499	5600	55 527
55	Е13-16-6 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	50	0,295		14,64		1499		21 951
56	Е13-26-13	Окраска металических огрунтованных поверхностей краской ХВ-125 за 1 раз	м2	50	0,274		13,60		1499		20 388
57	Е26-9-5	Теплоизоляция трубы Ø100-50 мм минеральной ватой толщиной 60 мм	м	92	0,444		40,85		1499		61231
58	Е26-10-1	Теплоизоляция трубы Ø150 мм минеральной ватой толщиной 60 мм	м	2	0,754		1,51		1499		2 260
59	Е26-10-8	Теплоизоляция трубы Ø300 мм минеральной ватой толщиной 60 мм	м	18	1,352		24,34		1499		36 480
60	Е26-15-2	Теплоизоляция трубопроводной арматуры Ø25-50 мм и покрытие аллюминиевым листом	шт	6	2,24	0,09	13,44	0,54	1499	7500	24 197
61	Е26-15-5	Теплоизоляция трубопроводной арматуры Ø100 мм и покрытие аллюминиевым листом	шт	23	4,67	0,14	107,41	3,29	1499	7500	185 675
62	Е26-15-5	Теплоизоляция фланцевого соединения Ø100 мм и покрытие аллюминиевым листом	шт	6	4,67	0,14	28,02	0,86	1499	7500	48 437
63	Е26-15-9	Теплоизоляция запорной арматуры и заглушки Ø300 мм и покрытие аллюминиевым листом	шт	2	9,08	0,14	18,16	0,29	1499	7500	29 367
64	Е 26-16-5	Покрытие поверхности трубы Ø100-50 мм изоляцией из алюминиевой стали	м	92	1,3		119,60		1499		179 280

65	Е 26-16-9	Покрытие поверхности трубы Ø300 мм изоляцией из алюминиевой стали	м	18	1,58		28,44		1499		42 632
66	Ед. расценка	Доставка материалов на расстояние 110 км	тн	150		0,4		60,00		5600	336 000
		Итого:									**6 751 699**
СН РК 8.02-06-2002 табл. 1 п.1		к=1,2 (работа на действующем объекте)									1 350 340
		Итого:									**8 102 039**
		Стоимость материалов:									21 634 552
		Итого:									**29 736 591**
		Накладные расходы 16,6%									4 936 274
		Итого:									**34 672 865**
		Плановые накопления 10%									3 467 287
		Всего:									**38 140 152**
		Непредвиденные расходы 3%									1 144 205
		Всего по акту:									**39 284 356**

ТОО "Жаикмунай"

Генеральный директор _____ В.М.Дружинин

Производственный директор _____ Х.Вендель

"_____" _____ 20__г.

ТОО "Жаиккурылыс"

Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев

А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Подрядчик: ТОО "Жаиккурылыс"

Основание: *Договор подряда №250/43-12 от 28.05.12г.*

Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ.*

Объект: *Расширение существующего входного манифольда М-301 на УПН-1 на ЧНГКМ.*

Сумма договорной цены: 39 284 356 тенге

Выполнено до: _____ тенге

Выполнено за месяц: **август 2012г. 100% 39 284 356 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час в тенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчёт	Изготовление и монтаж входного блока манифольда на 5 входов, в т.ч. стоимость материалов и доставка									25 282 702
2	Ук. расчёт	Перенос существующей автодороги, в т.ч. стоимость материалов и доставка									2 705 014
3	Ук. расчёт	Перенос существующего ограждения									416 327
4	Ук. расчёт	Перенос и подключение существующей прожекторной мачты									1 332 548
		Итого:									**29 736 591**
		Накладные расходы 16,6%									4 936 274
		Итого:									**34 672 865**
		Плановые накопления 10%									3 467 286
		Итого:									**38 140 151**
		Непредвиденные расходы 3%									1 144 205
		Всего по акту:									**39 284 356**

ТОО "Жаикмунай"

Генеральный директор _____ В.М.Дружинин

Производственный директор _____ Х.Вендель

"_____" _____ 2012г.

ТОО "Жаиккурылыс"

Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Начальник участка _____ П.В.Думчев