ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер ESF-01024000017-20190726-40515258	1.1.	Номер учетной системы 0000000011
2.	Дата выписки 26.07.2019	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	Дата совершения оборота 17.07.2019		
4.	Исправленный [ ]	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный [ ]	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 010240000177	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик ТОО "Silk Way Engineering"	7.1	Доля участия
8.	Адрес места нахождения РК,г.Актобе,проспект А.Молдагуловой,д. 33, офис 211		
9.	Свидетельство плательщика НДС		
9.1.	серия 62001	9.2.	номер 0035266
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1 количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ618560000007305808
14.	БИК KCJBKZKX	15.	Наименование банка АО "Банк Центр Кредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 010240005376	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель ТОО"Энергохолдинг -А"	17.1	Доля участия
18.	Адрес места нахождения РК,г.Астана,ул.Алихан Бокейхан,здание 12,БЦ Болашак		
18.1.	Код страны KZ		(2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1 количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [ ] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамк.
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 010240000177	26.1	ИИН/БИН 010240005376
25.2	Наименование ТОО "Silk Way Engineering"	26.2	Наименование ТОО"Энергохолдинг -А"
25.3	Адрес отправки РК,г.Актобе,проспект А.Молдагуловой,д. 33, офис 211	26.3	Адрес доставки РК,г.Астана,ул.Алихан Бокейхан,здание 12,БЦ Болашак
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	[V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер 2018-Р/50
27.2	[ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата 27.08.2018
28.	Условия оплаты по договору		безналичный расчет
29.	Способ отправления		99 - (выбор т/п: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер
		30.2	дата
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		
31.1	Условия поставки XXX		(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 0000000007
		32.2	дата 17.07.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Работы по монтажу электрооборудования внутриплощадочных и межцеховых электрических сетей УКПГ-40 на месторождении Кожасай в Актюбинской области			услуга	1	81 985 455	81 985 455	0	0	81 985 455,36	12%	9 838 255	91 823 710			1	
				Всего по счету				81 985 455			81 985 455,36		9 838 255	91 823 710				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	s9LpEnl+I39Pa1blq+DgwYsYXuNf6e6C7c6TVLNbZysd1h+p3+qxzvZShVYlcnLys1olFb3dKnzLHAyalpOuA==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	САДУАКАСОВ ЕРБОЛ НАЗАРБАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО"Энергохолдинг -А",РК,г.Астана,ул.Алихан Бокейхан,здание 12,БЦ Болашак *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	010240005376
Исполнитель	ТОО "Silk Way Engineering",РК,г.Актобе,проспект А.Молдагуловой,д. 33, офис 211 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	010240000177
Договор (контракт)	Договор на выполнение подрядных работ №2018-Р/50 от 27.08.2018г.	

Номер документа	Дата составления
0000000007	17.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по монтажу электрооборудования внутриплощадочных и межцеховых электрических сетей УКПГ-40 на месторождении Кожасай в Актюбинской области			услуга	1	91 823 710,00	91 823 710,00	9 838 255,00
				Итого	1	x	91 823 710,00	9 838 255,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор: / / Садуакасов Е.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Гл. инж. / / Байжилдаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.07.2019

М.П.

Бучаев Р.Н.

ТОО"Gas Processing Company" инженер-энергетик Отарбаева

Заказчик : ТОО"Энергохолдинг -А"
Исполнитель: ТОО "Silk Way Engineering"
Наименование объекта и его адрес: "Установка комплексной подготовки газа" мощностью 40 000 м3/час на месторождении кожасай в актюбинской области.
Договор: №2018-Р/50 от 27.08.2018г.

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июль 2019 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц	в том числе			за отчетный месяц, всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
"Установка комплексной подготовки газа" мощностью 40 000 м3/час на месторождении кожасай в актюбинской области.	91 823 710	91 823 710	91 823 710	0	0	91 823 710	91 823 710	0	0
В том числе НДС-12%	9 838 255	9 838 255				9 838 255			
ВСЕГО к оплате:	**91 823 710**	**91 823 710**				**91 823 710**			
В том числе НДС-12%	9 838 255	9 838 255				9 838 255			

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО"Энергохолдинг -А"

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ТОО "Silk Way Engineering"

Садуакасов Е.Н.

ТОО "Gas Processing Company" инженер-энергетик Отаров Ж.О.

Заказчик : ТОО"Энергохолдинг -А" Форма 2

Исполнитель: ТОО "Silk Way Engineering"

Наименование объекта и его адрес: "Установка комплексной подготовки газа" мощностью 40 000 м3/час на месторождении кожасай в актюбинской области.

Договор: №2018-Р/50 от 27.08.2018г.

АКТ №1
о приемке выполненных работ
за июль месяц 2019 г

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Титул 00									
		Кабели и провода									
1	1308-0201-1103 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по непроходным эстакадам	м кабеля	4565	1419,79	914,52	6481362	4174767	312658	2884406	10115029
		НР - 72%; СП - 8%			436,79	440,78	1993937	2012182		749261	
2	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	23386	1403,62	803,52	32825142	18791170	5908623	10556071	46851710
		НР - 72%; СП - 8%			347,45	279,48	8125349	6535860		3470497	
3	1308-0201-1205 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг. Монтаж оборудования. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	шт.	1441	560,96	83,04	808347	119658	185160	380886	1284372
		НР - 72%; СП - 8%			349,43	17,68	503529	25479		95139	
4	1308-0201-1208 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	шт.	9633	60,03	25,73	578265	247890	49870	268855	914890
		НР - 72%; СП - 8%			29,12	9,64	280505	92905		67770	
5	1308-0206-0601 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	м	6843	690,66	155,72	4726188	1065614	573538	2499852	7804123
		НР - 72%; СП - 8%			451,12	56,26	3087036	384980		578083	
6	1308-0206-0601 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Крышка короба металлического длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	м	562	690,66	155,72	388151	87516	47104	205307	640935
		НР - 72%; СП - 8%			451,12	56,26	253531	31618		47477	
		Муфты									
7	1308-0201-2605 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой	шт.	4	17345,76	600,45	69383	2402	3448	46392	125037
		НР - 72%; СП - 8%			15883,20	225,04	63533	900		9262	
8	1308-0201-2606 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой	шт.	2	21404,76	600,45	42810	1201	1901	28914	77461
		НР - 72%; СП - 8%			19854,00	225,04	39708	450		5738	

	1308-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	54	23438,56	--	1265682	--	693887	411693	1811565
		НР - 72%; СП - 8%			10588,80	--	571795	--		134190	
10	1308-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	40	27409,36	--	1096374	--	513990	419316	1636946
		НР - 72%; СП - 8%			14559,60	--	582384	--		121255	
11	1308-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 6 кВ, сечением до 1х240 мм2. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	26	30441,11	--	791469	--	344092	322111	1202667
		НР - 72%; СП - 8%			17206,80	--	447377	--		89086	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				49073174	24490217	8634271	18023803	72464735
							15948685	9084374	--	5367758	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				49073174				
	Материалы		Тенге				8634272				
	Всего заработная плата		Тенге					25033058			
		Накладные расходы	Тенге				18023802				
		Сметная прибыль	Тенге				5367758				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				72464734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18735
		Сметная заработная плата	Тенге					25033058			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				72464734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18735
		Сметная заработная плата	Тенге					25033058			
		РАЗДЕЛ 2. Титул 9									
		Шкафы									
12	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	6	22473,31	3040,94	134840	18246	91840	22406	169825
		НР - 72%; СП - 8%			4125,60	1060,88	24754	6365		12580	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				134840	18246	91840	22406	169825
							24754	6365	--	12580	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				134840				
	Материалы		Тенге				91841				
	Всего заработная плата		Тенге					31119			
		Накладные расходы	Тенге				22406				
		Сметная прибыль	Тенге				12580				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				169825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					31119			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				169825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					31119			
		РАЗДЕЛ 3. Титул 18/1									
		Шкаф									
13	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	7	22473,31	3040,94	157313	21287	107147	26140	198129
		НР - 72%; СП - 8%			4125,60	1060,88	28879	7426		14676	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				157313	21287	107147	26140	198129
							28879	7426	--	14676	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				157313				
	Материалы		Тенге				107147				
	Всего заработная плата		Тенге					36305			
		Накладные расходы	Тенге				26140				

		Сметная прибыль	Тенге				14676				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				198129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					36305			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				198129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					36305			
		РАЗДЕЛ 4. Титул 25									
		Шкаф									
14	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на стене**	**шт.**	5	22473,31	3040,94	112367	15205	76534	18671	141521
		НР - 72%; СП - 8%			4125,60	1060,88	20628	5304		10483	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				112367	15205	76534	18671	141521
							20628	5304	--	10483	
Стоимость монтажных работ			Тенге				112367				
Материалы			Тенге				76534				
Всего заработная плата			Тенге					25932			
		Накладные расходы	Тенге				18671				
		Сметная прибыль	Тенге				10483				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				141521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					25932			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				141521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					25932			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								72974210
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16022945				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24544954			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9103469			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8909792		
		- Накладные расходы	Тенге							18091020	
		- Сметная прибыль	Тенге							5405497	

Временные здания и сооружения 3.5%	2 554 097
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3.78%	2 854 970
Непредвиденные работы и затраты-2%	1 567 666
Итого без НДС	79 950 943
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 49 %, К=1	39 175 962
в том числе в текущих ценах на 2019 год - 51 %, К=1,0498961	42 809 493
Итого в текущих ценах	81 985 455
Налог на добавленную сумму 12%	9 838 255
ВСЕГО	91 823 710

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО"Энергохолдинг -А"

_____

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ТОО "Silk Way Engineering"

_____ **Садуакасов Е.Н.**

ТОО "Gas Processing Company" Омаров Ж.О.