ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер	ESF-051040007840-20160801-52672775	1.1. Номер учетной системы	00000000896
2. Дата выписки	01.08.2016	3. Дата совершения оборота	01.08.2016 0:00:00
4. Исправленный ☐	4.1. Дата выписки	5. Дополнительный ☐	5.1 Дата выписки
4.2. Номер учетной системы	4.3. Регистрационный номер	5.2. Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 051040007840 **6.1.** БИН реорганизованного лица

7. Поставщик

АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Астана, ул. 101, дом № 25

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 62001 **9.2.** номер 0023498

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг **11.1.** номер 00000000719 **11.2.** дата 01.08.2016

10. Категория поставщика:

- A ☐ комитент
- B ☐ комиссионер
- C ☐ экспедитор
- D ☐ лизингодатель — 10.1. количество
- E ☐ участник договора о совместной деятельности
- F ☐ экспортер или участник СРП

12. Дополнительные сведения

13. КБе 17

14. ИИК KZ60998BTB0000009385

15. БИК TSESKZKA

16. Наименование банка Столичный филиал АО "ЦеснаБанк"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 030940004238 **17.1.** БИН реорганизованного лица

18. Получатель

Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью

Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Астана, улица 101, уч. 67

20. Дополнительные сведения

21. Категория получателя:

- A ☐ комитент
- B ☐ комиссионер
- C ☐ лизингополучатель — 21.1. количество
- D ☐ участник договора о совместной деятельности
- E ☐ государственное учреждение
- F ☐ нерезидент

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

Грузоотправитель		Грузополучатель	
22.1. ИИН/БИН	051040007840	23.1. ИИН/БИН	030940004238
22.2. Наименование	АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью	23.2. Наименование	Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью
22.3. Адрес отправки	Республика Казахстан, Астана, ул. 101, дом № 25	23.3. Адрес доставки	Республика Казахстан, Астана, улица 101, уч. 67

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг	**24.1** номер 2 **24.2** дата 05.01.2016	27. Поставка товаров осуществлена по доверенности	**27.1** номер **27.2** дата
25. Условия оплаты по договору	безналичный расчет	28. Пункт назначения	
26. Способ отправления	самовывоз		

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1. код валюты KZT **33.2.** курс валюты 1

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Средний ремонт на пути №2 от стрелки №7 до стрелки №9 железобетонным и шпалами, на щебеночном баласте		усл	1	35 108 347,32	35 108 347,32			35 108 347,32	12%	4 213 001,68	39 321 349		
		Всего по счету:				**35 108 347,32**		**0**	**35 108 347,32**		**4 213 001,68**	**39 321 349**		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

2CzOhWur8+LcD890tjJok+gWIMJ61pd7kbaDthKkiZ26+UocFx87GEpp+MT1qCMA
T0pjbK72Gt8PpX/byH3pZA==

37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

38. Ф.И.О. лица, выписывающее ЭСФ Рыспанбетова Асель

М.П.

ШОТ-ФАКТУРАЛАР ҮШІН * ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за август 2016 года

Заказчик: ТОО «Темірсевис Астана»

Подрядчик: ТОО «АсСнабСервис»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт на пути №2 от стрелки №7 до стрелки №9 железобетонными шпалами, на щебеночном баласте в районе ТЭЦ-2 в г.Астана

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		2	05.01.2016			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт на пути №2 от стрелки №7 до стрелки №9 железобетонными шпалами, на щебеночном баласте	80 051 020	35 108 347,32		35 108 347					4 213 002	39 321 349

М.П. Заказчик Директор Таубалбеков У.А.
(должность ф., и., о., подпись) 2016 года

М.П. Подрядчик Директор Жаметов М.Х.
(должность ф., и., о., подпись) 2016 года

Заказчик ТОО "Темірсервис Астана" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ТОО "ТЕМІРСЕРВИС АСТАНА" ПОДЪЕЗДНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ

Наименование обьекта: Средний ремонт на пути № 2 от стр. № 7 до стр. № 9 с железобетонными шпалами, на щебеночном балласте

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 года

N п/п	Наименование и техническая характеристика работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E16-77-2г Одиночная смена железобетонных шпал	1шпала	286,00	2767,50	0.0	791505	0.0	6,60	1888
				2767,50	0.0	791505	0.0	0.0	0.0
2.	С143019-219 Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 /ГОСТ 10629-88/	шт	286,00	3420,00	0.0	978120	0.0	0.0	0.0
				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.	С11051-227 Рельсовые скрепления, тип ЖБР-65	комплект	286,00	2170,00	0.0	620620	0.0	0.0	0.0
				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.	E16-71-2а Регулировка зазоров гидравлическим прибором при рельсах Р-65 на железобетонных шпалах	1км	0,596	31353,75	0.0	18687	0.0	75,00	45
				31353,75	0.0	18687	0.0	0.0	0.0
5.	E16-123-1б Вырезка балласта из шпальных ящиков на глубину не менее 15 см ниже подошвы шпал по всей длине участка	100 ящик	5,96	23040,00	0.0	137318	0.0	64,00	381
				23040,00	0.0	137318	0.0	0.0	0.0
6.	E16-121 Замена балласта на 15 см ниже постели шпал	100м.п.	5,96	31140,00	0.0	185594	0.0	90,00	536
				31140,00	0.0	185594	0.0	0.0	0.0
7.	E16-95-4 Подъемкарельсо-шпальной решетки на балласт путеподъемником	1км	0,596	239990,63	105018,75	143034	62591	274,00	163
				124987,50	19968,75	74493	11901	115,82	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С2011-16	Машины для подъемки пути и подбивки шпал с пневматическими подбойками	маш-ч	24,00	8688,00	8688,00	208512	208512	0.0	0.0
					0.0	2241,20	0.0	53789	13,00	312
9.	Е28-51-1	Постановка стыков пути на щебеночный балласт	шт	48,00	5410,27	163,27	259693	7837	17,56	843
					5247,00	62,37	251856	2994	0,14	7
10.	Е28-27-5	Балластировка пути на железобетонных шпалах балластировочными машинами, балласт щебеночный	1000м3	0,681	387407,26	848307,26	943437	576849	1682,00	1144
			539100,00		57110,19	366588	38835	189,64	129	
11.	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	680,00	1860,00	0.0	1264800	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12.	Е28-31-1	Выправка пути на железобетонных шпалах на щебеночном балласте	км	0,596	843281,01	158381,01	502595	94395	2160,00	1287
					684900,00	6015,87	408200	3585	30,10	18
14.	Е28-49-3	Рихтовка пути на балласте щебеночном	км	0,596	1009540,55	19540,55	601686	11646	3280,00	1955
					990000,00	7464,56	590040	4449	17,36	10
15.	Е28-50-3	Рихтовка стрелочных переводов	шт	1,00	122568,06	4668,06	122568	4668	362,00	362
					117900,00	1783,21	117900	1783	4,14	4
16.	Т28Т.Ч.П.1.22	Обкатка подъездных путей поездной нагрузкой 50 тыс. тонн брутто	10т/км	1996,60	74,10	0.0	147948	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17.	Е0129-253-1	Отделка участков пути после обкатки поездами	км	0,596	698083,42	27113,16	416058	16159	1650,00	983
					668700,00	6579,00	398545	3921	16,06	10
18.	Е16-110в	Окончательная оправка балластной призмы с добавлением щебеночного балласта	1км	0,596	105018,75	0.0	62591	0.0	280,00	167
					105018,75	0.0	62591	0.0	0.0	0.0
19.	Е16-56-4	Смазка стыковых болтов	100 болт	4,82	2587,50	0.0	12472	0.0	7,20	35
					2587,50	0.0	12472	0.0	0.0	0.0
20.	Е16-49-4	Смазкаклемных болтов и креплений ЖБР на железобетонных шпалах	100 шпал	19,08	2047,50	0.0	39066	0.0	4,60	88
					2047,50	0.0	39066	0.0	0.0	0.0
21.	Е16-125-2	Погрузка железобетонных шпал на железнодорожный состав краном на железнодорожном ходу	100шпал	5,72	8812,36	4379,86	50407	25053	6,56	38
					4432,50	922,50	25354	5277	5,35	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:						7506711	1007710		9915	
						3480209	126534		589	
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						4221705		
		Всего накладных расходов:						4221705		
		Итого с накладными						11728416		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						703705		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						12432121		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						12481849		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						12606170		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73						34419948		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						688399		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						35108347		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4213002		
		Итого с НДС						39321349		

Принял:

Сдал: