А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №251/43-12 от 29.05.12г.*

Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ.*

Объект: *Строительство буровой площадки на скважине №217 ЧНГКМ.*

Сумма договорной цены: 21 007 341 тенге

Выполнено до: _____ тенге

Выполнено за месяц: **июнь 2012г. 100% 21 007 341 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
1	Ук. расчёт	Разработка грунта I группы h=0,52 м с устройством обваловки по периметру территории расположения буровой площадки									4 039 815
2	Ук. расчёт	Устройство защитной обваловки по периметру территории расположения буровой площадки из грунта II группы h=0,5 м									628 155
3	Ук. расчёт	Планировка буровой площадки с досыпкой грунта 500 м3									2 200 569
4	Ук. расчёт	Укатка всей территории площадки виброкатком									585 073
5	Ук. расчёт	Устройство основания буровой площадки из ПГС h=10 см, S=4200 м2									3 360 000
6	Ук. расчёт	Монтаж буровой площадки из ж/б плит S=4200 м2 (плиты от заказчика, демонтаж, очистка и перевозка на расстояние до 10 км от подрядчика)									7 131 600
7	Ук. расчёт	Устройство котлована под факельный амбар 2 шт (8х8х2,5 м)									432 429
8	Ук. расчёт	Устройство обваловки по периметру факельных амбаров из грунта II группы h=2,0 м									286 038

9	Ук. расчёт	Устройство бетонной шахты устья скважины									815 218
10	Ук. расчёт	Изготовление и монтаж решетки безопасности для шахты									218 552
11	Ук. расчёт	Изготовление и монтаж металлической лестницы для шахты									45 500
		Устройство площадки ГСМ									
12	Ук. расчёт	Устройство основания из ПГС h=10 см, S=300 м2									240 000
13	Ук. расчёт	Устройство гидроизоляции площадки из полимерных листов, толщ. не менее 1 мм									322 249
14	Ук. расчёт	Устройство площадки из ж/б плит S=300 м2 (плиты от заказчика, демонтаж, очистка и перевозка на расстояние до 10 км от подрядчика)									509 400
15	Ук. расчёт	Устройство обваловки площадки ГСМ по периметру из грунта II группы h=0,7 м									192 743
		Всего по акту:									**21 007 341**

ТОО "Жаикмунай"

Генеральный директор _____ В.М.Дружинин

Производственный директор _____ Х.Вендель

"_____" _____ 2012г.

ТОО "Жаиккурылыс"

Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев