Заказчик: **ТОО "Сагиз Петролеум Компани"**
организация, адрес, телефон, факс

Генподрядчик: **АкМУ АО "ЭЛМО"**
организация, адрес, телефон, факс

Субподрядчик: **ТОО "АвтЭко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: **Комплекс работ по электроснабжению месторождения Кардасын Сагизского блока**
наименование, адрес

Объект: **Монтаж скважин № KN-54, KN-55, KN-56, KN-57, KN-58, KN-59, KN-60, KN-61, KN-62, ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, ПР-0,4кВ, ПЧ, заземляющие устройства, электроосвещение**

Скважина № KN-54. Смета № 101-4-1.

Договор подряда номер **№16**
дата **12.12.2013**

Номер документа	Дата составления
	21.01.2014

Отчетный период	
с	по
01.01.2014	31.01.2014

А К Т

о приемке выполненных работ за январь месяц 2014г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	1985,71	1026,08	9929	5130	6322	3,06	15
				опора	810	394,27	4050	1971	105	1,03	5
2	2	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4077	2320,2	8154	4640	5159	5,98	12
				опора	1576,8	879,84	3154	1760	105	2,29	5
3	3	СКентауский тр-ный завод	Стойки СВ 95	9	14308,1		128773				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	Е0102-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление траверс, хомутов, заземляющих проводников на производственных базах	0,059864	36633,69	4862,56	2193	291	1767	110	7
				т	31680	1113,63	1896	67	90	2,55	0
5	5	СТемирSinМаркет	Сталь круглая Ф 6 мм	0,00161	52756,11		85				
				т							
6	6	СТемирSinМаркет	Сталь круглая Ф 12 мм	0,009408	54354,78		511				
				т							
7	7	СТемирSinМаркет	Сталь круглая Ф 18 мм	0,01029	54354,78		559				
				т							
8	8	СТемирSinМаркет	Сталь полосовая 40х4	0,0014	61948,46		87				
				т							
9	9	СТемирSinМаркет	Сталь угловая 50х50х4	0,03612	55953,45		2021				
				т							
10	10	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.5540	Гайка М-12	0,192	311,74		60				
				кг							
11	11	1-1-1051	Электроды сварочные 4 мм, Э42А	0,00105	86900		91				
				т							
12	12	Е0134-27-3	Окраска конструкции	0,059864	6338,5	2554,45	379	153	272	14,75	1
				т	3772,8	1267,2	226	76	90	3,87	0
13	13	1-1-712	Растворитель	0,000162	104500		17				
				т							
14	14	1-1-1096	Краска	0,00055	312700		172				
				т							
15	15	Ц0108-88-3	Кронштейн под подкос	0,024	15280,01	2032,01	367	49	312	52	1
				т	13248	432,01	318	10	95	1,57	0
16	16	С8-88-3	Стоимость металла для изготовления кронштейна под подкос	0,024	92020		2208				
				т							
17	17	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,016016	1760,4	0	28	0	30	6,71	0
				1т	1760,4	0	28	0	105	0	0
18	18	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.1782	Изолятор ТФ-20	56	99,92		5595				
				шт							
19	19	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.2468	Колпочки К-5	56	21,98		1231				
				шт							
20	20	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1	9608,09	5012,46	9608	5012	6576	16,1	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1км	4392	1871,14	4392	1871	105	4,45	4
21	21	СДинаэлектромаш от 1.04.2013, п.3310	Провод, марка АС сечение 35 мм2	0,15 т	231807,14		34771				
22	22	Ц0108-572-4	Монтаж щита силового марки ПР	1	3164,9	202,3	3165	202	800	3	3
				шт	777,6	64,8	778	65	95	0,23	0
23	23	Кентауский тр-ный завод	Щит силовой типа ПР в составе-, ящик ЩМП-5-IP-64-1шт, автомат 3-х полюсный ВА57Ф35-100А-2шт, автомат 3-х полюсный АЕ2056-63А-2шт, автомат 3-х полюсный АЕ2056-50А-2шт, автомат 3-х полюсный АЕ2056-32А-2шт, автомат 3-х полюсный АЕ2056--16А-2шт, ошиновка медная-5кг, изоляторы опорные 0,4кВ-8шт, провод ПВ10:25 мм2-9шт, сальники вводные-10 шт	1 шт	73938,48		73938				
			Отпускная цена		73938		73938				
			Сметная стоимость оборудования				*73938*				
24	24	Ц0108-573-1	Монтаж ящиков ЩОУН	1	923,3	259,7	923	260	540	2	2
				шт	489,6	79,2	490	79	95	0,29	0
25	25	Кентауский тр-ный завод	Ящик типа ЩОУН в составе-выключатель герметический ГПВМ-2х16-1шт; фотореле ФР-2 с фотодатчиком-1шт; пускатель ПМЛ122002-1шт; переключатель ПКУ3-1200103У2-1шт; првод ПВ-2,5-8 м; выключатель ВА47-29-16А-1 шт; ящик ЩМП-3-1шт	1 шт	78334,83		78335				
			Отпускная цена		78335		78335				
			Сметная стоимость оборудования				*78335*				
26	26	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1 опора	1985,71 810	1026,08 394,27	1986 810	1026 394	1264 105	3,06 1,03	3 1
27	27	СКентауский тр-ный завод	Стойки СВ 95	1 шт	14308,1		14308				
28	28	Ц0108-606-4	Монтаж светильников РКУ 250	2	1432,4	62,6	2865	125	1575	3	6
				шт	828,8	0	1658	0	95	0	0
29	29	СДинаэлектромаш от 3.06.2013, п.5169	Светильник РКУ-250	2 шт	4476,28		8953				
30	30	СДинаэлектромаш от 3.06.2013, п.3255	Лампа ДРЛ-250	2	391,67		783				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
31	31	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.1075	Коробка пластмассовая, тип У409	1	231,81		232				
				шт							
32	32	Ц0108-88-3	Установочные металлоконструкции	0,025	15280,01	2032,01	382	51	325	52	1
				т	13248	432,01	331	11	95	1,57	0
33	33	С8-88-3	Стоимость металла для установочных металлоконструкций	0,025	92020		2301				
				т							
34	34	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	20	39,5	4,42	790	88	608	0,12	2
				м	30,88	1,12	618	22	95	0	0
35	35	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.6559	Кабель ВВГз-4х25 мм2	20	1107,48		22150				
				м							
36	36	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	100	38,16	3,4	3816	340	2979	0,11	11
				м	30,56	0,8	3056	80	95	0	0
37	37	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.41	Кабель ВВГз-4х16 мм2	35	646,26		22619				
				м							
38	38	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	30	81,26	20,38	2438	611	1099	0,12	4
				м	32,48	6,08	974	182	95	0,02	1
39	39	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.1147	Кабель ВВГз-4х4 мм2	35	174,65		6113				
				м							
40	40	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.749	Кабель ВВГз-3х4 мм2	60	138,68		8321				
				м							
41	41	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	5,1	143,98	8,1	734	41	382	0,29	1
				м	78,08	0,8	398	4	95	0	0
42	42	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.2125	Металлорукав Ф 25 мм	1,7	111,91		190				
				м							
43	43	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.2128	Металлорукав Ф 32 мм	1,7	129,89		221				
				м							
44	44	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.2117	Металлорукав Ф 15 мм	1,7	65,95		112				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	45	Ц0108-152-3	Конструкции металлические кабельные /гусак из угловой стали 50х50х5 для крепления кабеля от поверхности земли до электропривода/	0,010179 т	13262 11664	1598 680,01	135 119	16 7	119 95	38 2,47	0 0
46	46	СТемирSinМаркет	Сталь угловая 50х50х5	0,010179 т	55953,45		570				
47	47	Ц0108-88-3	Конструкции металлические /постамент-подставка под ПР и ПЧ из угловой стали 50х50х5/	0,02262 т	15280,01 13248	2032,01 432,01	346 300	46 10	294 95	52 1,57	1 0
48	48	СТемирSinМаркет	Сталь угловая 50х50х5	0,02262 т	55953,45		1266				
49	49	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 22 мм	4 шт	211,2 185,6	25,6 4	845 742	102 16	720 95	0,7 0,01	3 0
50	50	СТемирSinМаркет	Сталь круглая Ф 22 мм	0,03576 т	54354,78		1944				
51	51	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	8 м	40,34 36,8	3,54 0,64	323 294	28 5	285 95	0,14 0	1 0
52	52	СТемирSinМаркет	Сталь полосовая 40х4	0,01008 т	61948,46		624				
53	53	Ц0108-88-3	Конструкции металлические вспомогательные	0,01 т	15280,01 13248	2032,01 432,01	153 132	20 4	130 95	52 1,57	1 0
54	54	С8-88-3	Металл для изготовления вспомогательных металлоконструкций	0,01 т	92020		920				
55	55	Е0133-118-1	Монтаж повторного заземления нулевого провода	47 м шин	72,77 46,8	13,59 3,6	3420 2200	639 169	2487 105	0,18 0,01	8 0
56	56	СТемирSinМаркет	Сталь круглая Ф 16 мм	0,0474 т	54354,78		2576				
57	57	СТемирSinМаркет	Сталь круглая Ф 10 мм	0,007392 т	54354,78		402				
58	58	СТемирSinМаркет	Сталь круглая Ф 8 мм	0,001975 т	54354,78		107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	59	Ц01О8-143-1	Покрытие сигнальной лентой одного кабеля, проложенного в траншее	35	41,1	27,24	1439	953	771	0,06	2
				м	13,76	9,44	482	330	95	0,03	1
60	60	СДинарэлектромаш от 1.04.2013, п.2019	Лента сигнальная	35	31,97		1119				
				м							
61	61	Ц01О8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	10	393,2	0	3932	0	3040	1	10
				шт	320	0	3200	0	95	0	0
62	62	Ц01О8-574-2	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 16 мм2	16	117,82	2,64	1885	42	1257	0,29	5
				жил	82,08	0,64	1313	10	95	0	0
63	63	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.6779	Наконечник кабельный сечением 16 мм2	8	29,98		240				
				шт							
64	64	Ц01О8-574-3	Подключение жил кабелей или проводов, сечение 25 мм2	72	153,52	3,2	11053	230	6479	0,33	24
				жил	93,92	0,8	6762	58	95	0	0
65	65	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.6787	Наконечник кабельный сечение 25 мм2	8	35,97		288				
				шт							
66	66	Ц01О8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 16 мм2 открыто по строительным основаниям	2	117,24	2,28	234	5	197	0,39	1
				м	103,36	0,48	207	1	95	0	0
67	67	16-7-1307	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок МГГ сечением 16 мм2	0,002	113828		228				
				км							
68	68	Е01О8-4-7	Гидроизоляция опор	45	115,99	4,68	5220	211	3296	0,21	10
				м2	59,76	2,3	2689	104	118	0,01	0
69	69	Е01З3-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,11	1353,6	0	149	0	156	5,15	1
				1т	1353,6	0	149	0	105	0	0
70	70	СДинарэлектромаш от 1.04.2013, п.2463	Зажим плашечный ПА-1	50	87,93		4396				
				шт							
71	71	Е01О1-13-5	Разработка грунта под кабель	22	42,01	39,5	924	869	474	0,01	0
				м3	2,51	19,72	55	434	97	0,05	1
72	72	Е01О1-13-5	Разработка грунта под шину заземления	1,8	42,01	39,5	76	71	39	0,01	0
				м3	2,51	19,72	5	35	97	0,05	0
73	73	Е01О1-71-2	Засыпка траншей	23,8	8,46	8,46	201	201	14	0	0
				м3	0	0,59	0	14	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	74	Е0101-165-6	Разработка грунта под постамент	0,1	350,29	0	35	0	40	1,54	0
				м3	350,29	0	35	0	113	0	0
75	75	Е0101-166-1	Засыпка вручную ям для постамента	0,1	195,49	0	20	0	22	0,89	0
				м3	195,49	0	20	0	113	0	0
			ИТОГО:				507 583	21 456			152
							41 880	7 791			21
			- оборудования				152 273				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				28 490				
			На общестроительные работы				19 575				
			На металломонтажные работы				1 767				
			Всего накладных расходов:				49 832				
			Итого с накладными				557 415				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				24 308				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				581 723				
			Итого с временными, 4,1 %				599 330				
			Итого с зимними удорожаниями, 3,78 %				616 229				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				618 017				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				622 488				
			Итого в текущих ценах, к = 2,234				1 390 638				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				27 813				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 418 451				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				170 214				
			Итого с НДС				1 588 665				
			Всего:				**1 588 665**				

Генподрядчик:
АкМУ АО "Электромонтаж"
_____ Примбетов М.Б.

Субподрядчик:
ТОО "АвтЭко"
_____ Абилкаиров Д.Н.