Счет-фактура № 00000000460 от 3 мая 2016 г.

Поставщик: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040007840, Республика Казахстан, Астана, ул. 101, дом № 25,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023498, от 08.10.2012

ИИК поставщика: KZ60998BTB0000009385, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №2-2 от 05.01.2016г (Кап ремонт стрелочного перевода)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, улица 101, уч. 67

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040007840, АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Астана, ул. 101, дом № 25

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030940004238, Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Астана, улица 101, уч. 67

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030940004238, Республика Казахстан, Астана, улица 101, уч. 67

ИИК получателя: KZ11998BTB0000004544, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена металлических частей стр.перевода №22, смена брусьев и шпал и замена участков пути на подходах к стрелочному переводу	усл	1	12 000 000,00	12 000 000,00	12%	1 440 000,00	13 440 000,00		
Всего по счету:					**12 000 000,00**		**1 440 000,00**	**13 440 000,00**		

Директор: Ахметов М. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Чеховская О. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ШОТ-ФАКТУРАЛАР ҮШІН * ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер *(должность)*

Рыспанбетова А.Б. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ТОО "АсСнабСервис"
Уполномоченный на подписание счетов-фактур за главного бухгалтера согласно приказа №111-ОД от 27.10.14
Бухгалтер Рыспанбетова
должность ФИО подпись

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за май 2016 года

Заказчик: ТОО «Темірсевис Астана»
Подрядчик: ТОО «АсСнабСервис»
Наименование строительства и его адрес: Замена металлических частей стр.перевода №22, смена брусьев и шпал и замена участков пути на подходах к стрелочному переводу в Индустриальном парке в г.Астана

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№2-2	05.01.2016			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение матери-	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Замена металлических частей стр.перевода №22, смена брусьев и шпал и замена участков пути на подходах к стрелочному переводу	13 440 000	12 000 000,00		12 000 000					1 440 000	13 440 000

М.П. Заказчик _____ (должность ф., и., о., подпись) 2016 года

М.П. Подрядчик Директор Ахметов М.Х. (должность ф., и., о., подпись) 2016 года

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Темірсервис Астана"

Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ТОО "ТЕМІРСЕРВИС АСТАНА" КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ

Наименование обьекта: Замена металлических частей стр. перевода № 22, смена брусьев и шпал и замена участков пути на подходах к стрелочному переводу

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 года

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е28-25-1 Разборка обыкновенных стрелочных переводов	компл	1,00	54434,21	48629,21	54434	48629	38,60	39
				5805,00	--	5805	--	13,86	14
2.	Е16-122-3 в Срезка балласта после демонтажа стрелочного перевода	1 стр.	1,00	1980,00	--	1980	--	11,00	11
				1980,00	--	1980	--	--	--
3.	Е0129-250 -2 Укладка стрелочных переводов М1/9	компл	1,00	78295,72	3849,24	78296	3849	349,00	349
				73350,00	724,50	73350	724	4,00	4
4.	Е0129-250 -4 Балластировка стрелочных переводов М1/9	компл	1,00	89624,65	41924,65	89625	41925	221,00	221
				47700,00	1158,75	47700	1159	20,56	21
5.	Спрайс Щебень из природного камня для строительных работ М-200 фракции 20-40 мм	тн	78,90	782,92	--	61773	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
6.	Е28-29-1 Выправка стрелочных переводов одиночных, симметричных на гравийно-песчаном балласте	шт	1,00	12745,63	235,63	12746	236	72,80	73
				12510,00	90,01	12510	90	0,42	0
7.	Е16-123-1 б Вырезка балласта из шпальных ящиков на подходах к стрелочным переводам	100 ящик	0,40	5760,00	--	2304	--	32,00	13
				5760,00	--	2304	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е28-19-1	Разборка пути на деревянных шпалах для замены пути на подходах к стрелочным переводам	км	0,05	313974,41 227250,00	86724,41 230,34	15699 11362	4336 12	1560,00 45,07	78 2
9.	Е28-2-3	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1600	км	0,05	312675,61 55800,00	240619,21 586,14	15634 2790	12031 29	356,00 96,93	18 5
шт										
10.	Е28-7-3	Укладка пути звеньями из рельсов типа Р65 и легче, длиной 12,5 м на деревянных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу на подходах к стрелочным переводам	км	0,05	197585,80 51300,00	146285,80 603,86	9879 2565	7314 30	330,00 28,76	17 1
11.	Е28-26-9	Балластировка пути, на подходах к стрелочным переводам на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1000м3	0,04	307889,05 297000,00	10889,05 4159,65	12316 11880	436 166	1910,00 19,35	76 1
12.	Спрайс	Щебень из природного камня для строительных работ М-200 фракции 20-40 мм	тн	60,00	782,92 --	-- --	46975 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпалах на щебеночном балласте, на подходах к стрелочным переводам	км	0,05	145449,92 141075,00	4374,92 1671,23	7272 7054	219 84	879,00 7,77	44 0
14.	Е28-49-3	Рихтовка пути на балласте щебеночном	км	0,05	252385,14 247500,00	4885,14 1866,14	12619 12375	244 93	1640,00 8,68	82 0
15.	Е28-50-3	Рихтовка стрелочных переводов	шт	1,00	30642,02 29475,00	1167,02 445,80	30642 29475	1167 446	181,00 2,07	181 2
16.	Е0129-253-1	Отделка участков пути на подходах к стрелочным переводам после обкатки поездами	км	0,05	175088,42 167175,00	6778,29 1644,75	8754 8359	339 82	825,00 8,03	41 0
17.	Спрайс	Механизм переводной /ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников/	шт	1,00	81554,36 --	-- --	81554 --	-- --	-- --	-- --
18.	Спрайс	Перевод стрелочный, тип Р-65, марка 1/9	компл	1,00	2257424,71 --	-- --	2257425 --	-- --	-- --	-- --
19.	Спрайс	Комплект бруса А4	компл	1,00	309906,57 --	-- --	309907 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Спрайс	Шпалы деревянные 2 тип пропитанные с завода ГОСТ 78-89	шт	5,00	1875,75	--	9379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Спрайс	Шуруп путевой ГОСТ 809-71	тн	0,29	114176,11	--	33111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Спрайс	Костыль 165 ГОСТ 5812-82	тн	0,20	81554,36	--	16311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Спрайс	Рельсы Р-65, старогодные 12,5 м, износ до 1мм, с отв.	тн	6,47	50563,70	--	327147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Спрайс	Шпалы деревянные 2 тип пропитанные с завода ГОСТ 78-89	шт	80,00	1875,75	--	150060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Спрайс	Накладка Р-65, ГОСТ 8193-73	тн	0,38	81554,36	--	30991	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Спрайс	Подкладки Д-65, б/у	тн	1,23	71767,84	--	87916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Спрайс	Болты для рельсовых стыков с гайкой и шайбой М27	тн	0,06	119069,37	--	7144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Спрайс	Костыль 165 ГОСТ 5812-82	тн	0,25	81554,36	--	20389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

3792282 120725 1242

Накладные расходы :

229509 2915 51

На общестроительные работы

263145

Всего накладных расходов: 263145
Итого с накладными 4055427

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 243325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4298752		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						11764706		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						235294		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						12000000		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1440000		
		Итого с НДС						13440000		

Принял:

Сдал: