Заказчик: **ТОО "Сагиз Петролеум Компани"**
организация, адрес, телефон, факс

Генподрядчик: **АкМУ АО "ЭЛМО"**
организация, адрес, телефон, факс

Субподрядчик: **ТОО "АвтЭко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: **Комплекс работ по электроснабжению месторождения Кардасын Сагизского блока**
наименование, адрес

Объект: **Монтаж скважин № KN-54, KN-55, KN-56, KN-57, KN-58, KN-59, KN-60, KN-61, KN-62, ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, ПР-0,4кВ, ПЧ, заземляющие устройства, электроосвещение**

Скважина № KN-55. Смета № 101-4-2.

Договор подряда номер **№16** дата **12.12.2013**

Номер документа	Дата составления
	21.01.2014

Отчетный период	
с	по
01.01.2014	31.01.2014

А К Т

о приемке выполненных работ за январь месяц 2014г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Ц0108-572-4	Монтаж щита силового марки ПР	1	3164,9	202,3	3165	202	800	3	3
				шт	777,6	64,8	778	65	95	0,23	0
2	2	Кентауский тр-ный завод	Щит силовой типа ПР в составе-, ящик ЩМП-5-IP-64-1шт, автомат 3-х полюсный ВА57Ф35-100А-2шт, автомат 3-х полюсный АЕ2056-63А-2шт, автомат 3-х полюсный АЕ2056-50А-2шт, автомат 3-х полюсный АЕ2056-32А-2шт, автомат 3-х полюсный АЕ2056--16А-2шт, ошиновка медная-5кг, изоляторы опорные 0,4кВ-8шт, провод ПВ10:25 мм2-9шт, сальники вводные-10 шт	1	73938,48		73938				
				шт							
			Отпускная цена		73938		73938				
			Сметная стоимость оборудования				*73938*				
3	3	Ц0108-573-1	Монтаж ящиков ЩОУН	1	923,3	259,7	923	260	540	2	2
				шт	489,6	79,2	490	79	95	0,29	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	Кентауский тр-ный завод	Ящик типа ЩОУН в составе-выключатель герметический ГПВМ-2х16-1шт; фотореле ФР-2 с фотодатчиком-1шт; пускатель ПМЛ122002-1шт; переключатель ПКУ3-1200103У2-1шт; првод ПВ-2,5-8 м; выключатель ВА47-29-16А-1 шт; ящик ЩМП-3-1шт	1 шт	78334,83		78335				
			Отпускная цена		78335		78335				
			Сметная стоимость оборудования				*78335*				
5	5	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1 опора	1985,71 810	1026,08 394,27	1986 810	1026 394	1264 105	3,06 1,03	3 1
6	6	СКентауский тр-ный завод	Стойки СВ 95	1 шт	14308,1		14308				
7	7	Ц0108-606-4	Монтаж светильников РКУ 250	2 шт	1432,4 828,8	62,6 0	2865 1658	125 0	1575 95	3 0	6 0
8	8	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.5169	Светильник РКУ-250	2 шт	4476,28		8953				
9	9	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.3255	Лампа ДРЛ-250	2 шт	391,67		783				
10	10	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.1075	Коробка пластмассовая, тип У409	1 шт	231,81		232				
11	11	Ц0108-88-3	Установочные металлоконструкции	0,025 т	15280,01 13248	2032,01 432,01	382 331	51 11	325 95	52 1,57	1 0
12	12	С8-88-3	Стоимость металла для установочных металлоконструкций	0,025 т	92020		2301				
13	13	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	20 м	39,5 30,88	4,42 1,12	790 618	88 22	608 95	0,12 0	2 0
14	14	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.6559	Кабель ВВГз-4х25 мм2	20 м	1107,48		22150				
15	15	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	100 м	38,16 30,56	3,4 0,8	3816 3056	340 80	2979 95	0,11 0	11 0
16	16	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.41	Кабель ВВГз-4х16 мм2	35	646,26		22619				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
17	17	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	30	81,26	20,38	2438	611	1099	0,12	4
				м	32,48	6,08	974	182	95	0,02	1
18	18	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.1147	Кабель ВВГз-4х4 мм2	35	174,65		6113				
				м							
19	19	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.749	Кабель ВВГз-3х4 мм2	60	138,68		8321				
				м							
20	20	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	5,1	143,98	8,1	734	41	382	0,29	1
				м	78,08	0,8	398	4	95	0	0
21	21	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.2125	Металлорукав Ф 25 мм	1,7	111,91		190				
				м							
22	22	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.2128	Металлорукав Ф 32 мм	1,7	129,89		221				
				м							
23	23	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.2117	Металлорукав Ф 15 мм	1,7	65,95		112				
				м							
24	24	Ц0108-152-3	Конструкции металлические кабельные /гусак из угловой стали 50х50х5 для крепления кабеля от поверхности земли до электропривода/	0,010179	13262	1598	135	16	119	38	0
				т	11664	680,01	119	7	95	2,47	0
25	25	СТемирSinМаркет	Сталь угловая 50х50х5	0,010179	55953,45		570				
				т							
26	26	Ц0108-88-3	Конструкции металлические /постамент-подставка под ПР и ПЧ из угловой стали 50х50х5/	0,02262	15280,01	2032,01	346	46	294	52	1
				т	13248	432,01	300	10	95	1,57	0
27	27	СТемирSinМаркет	Сталь угловая 50х50х5	0,02262	55953,45		1266				
				т							
28	28	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 22 мм	4	211,2	25,6	845	102	720	0,7	3
				шт	185,6	4	742	16	95	0,01	0
29	29	СТемирSinМаркет	Сталь круглая Ф 22 мм	0,03576	54354,78		1944				
				т							
30	30	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	8	40,34	3,54	323	28	285	0,14	1
				м	36,8	0,64	294	5	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	31	СТемирSinМаркет	Сталь полосовая 40х4	0,01008	61948,46		624				
				т							
32	32	Ц0108-88-3	Конструкции металлические вспомогательные	0,01	15280,01	2032,01	153	20	130	52	1
				т	13248	432,01	132	4	95	1,57	0
33	33	С8-88-3	Металл для изготовления вспомогательных металлоконструкций	0,01	92020		920				
				т							
34	34	Ц0108-143-1	Покрытие сигнальной лентой одного кабеля, проложенного в траншее	35	41,1	27,24	1439	953	771	0,06	2
				м	13,76	9,44	482	330	95	0,03	1
35	35	СДинарэлектромаш от 1.04.2013, п.2019	Лента сигнальная	35	31,97		1119				
				м							
36	36	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	10	393,2	0	3932	0	3040	1	10
				шт	320	0	3200	0	95	0	0
37	37	Ц0108-574-2	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 16 мм2	16	117,82	2,64	1885	42	1257	0,29	5
				жил	82,08	0,64	1313	10	95	0	0
38	38	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.6779	Наконечник кабельный сечением 16 мм2	8	29,98		240				
				шт							
39	39	Ц0108-574-3	Подключение жил кабелей или проводов, сечение 25 мм2	72	153,52	3,2	11053	230	6479	0,33	24
				жил	93,92	0,8	6762	58	95	0	0
40	40	СДинарэлектромаш от 3.06.2013, п.6787	Наконечник кабельный сечение 25 мм2	8	35,97		288				
				шт							
41	41	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 16 мм2 открыто по строительным основаниям	2	117,24	2,28	234	5	197	0,39	1
				м	103,36	0,48	207	1	95	0	0
42	42	16-7-1307	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок МГГ сечением 16 мм2	0,002	113828		228				
				км							
43	43	Е0101-13-5	Разработка грунта под кабель	22	42,01	39,5	924	869	474	0,01	0
				м3	2,51	19,72	55	434	97	0,05	1
44	44	Е0101-13-5	Разработка грунта под шину заземления	1,8	42,01	39,5	76	71	39	0,01	0
				м3	2,51	19,72	5	35	97	0,05	0
45	45	Е0101-71-2	Засыпка траншей	23,8	8,46	8,46	201	201	14	0	0
				м3	0	0,59	0	14	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	46	Е0101-165-6	Разработка грунта под постамент	0,1	350,29	0	35	0	40	1,54	0
				м3	350,29	0	35	0	113	0	0
47	47	Е0101-166-1	Засыпка вручную ям для постамента	0,1	195,49	0	20	0	22	0,89	0
				м3	195,49	0	20	0	113	0	0
			ИТОГО:				284472	5330			82
							22778	1763			5
			- оборудования				152273				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				21602				
			На общестроительные работы				1853				
			Всего накладных расходов:				23455				
			Итого с накладными				307929				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				9339				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				317266				
			Итого с временными, 4,1 %				324033				
			Итого с зимними удорожаниями, 3,78 %				330526				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				331213				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				332931				
			Итого в текущих ценах, к = 2,234				743768				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				14875				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				758643				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				91037				
			Итого с НДС				849680				
			Всего:				**849680**				

Генподрядчик:
АкМУ АО "Электромонтаж"
_____ Примбетов М.Б.

Субподрядчик:
ТОО "АвтЭко"
_____ Абилкаиров Д.Н.