Заказчик: ГУ " Детско-юношеская спортивная школа Шетского района"

Подрядчик: ТОО "Куандык-К" ФОРМА 3

Наименование стройки- "Капитальный ремонт здания ГУ " Детско-юношеская спортивная школа Шетского района"

Наименование объекта-"Капитальный ремонт здания ГУ " Детско-юношеская спортивная школа Шетского района"

Дополнительное соглашение № 1 от 08.08.2011 года к договору № 6 от 11 марта 2011 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2011 года

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора	28 991 500
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	8 100 000
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю	8 697 450
4	Сумма ранее оплаченых работ Заказчиком Исполнителю	5 670 000
5	Виды выполняемых работ	СМР
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных работ	11 981 500
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	3 881 500
8	Удержание аванса 30%	567 000
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	3 314 500

Заказчик:
ГУ " Детско-юношеская спортивная школа Шетского района"
Директор Жанасылов С.К.

Подрядчик:
ТОО « Куандык-К »
Директор Жаманшалов Б.Ш.

Заказчик: **ГУ «Детско-юношеская спортивная школа Шетского района»**

ФОРМА 2

Подрядчик: **ТОО « Куандык-К»**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания
ГУ « Детско-юношеская спортивная школа Шетского района

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт здания
ГУ « Детско-юношеская спортивная школа Шетского района
Договор № 6 от 11 марта 2011 года

АКТ № 1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за АВГУСТ месяц 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы								
1	Е0109-53-2	-Монтаж решеток металлических т	1,22	11244,84 8461,13	1453,68 135	13719 10323	1773 165	8495 81	53,59 0,66	65 1
2	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах т	1,22	32735,87 18837	11718,89 2634,16	39938 22981	14297 3214	21218 81	104,65 9,2	128 11
3	С12021-268	-Сварная решетка ограждения т	1,22	134000 -	- -	163480 -	- -	- -	- -	- -
4	С11011-759	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N 20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм м2	108	257 -	- -	27756 -	- -	- -	- -	- -
5	Е0110-92-2	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 м2	2,63	352,5 142,88	25,51 8,91	925 375	67 23	130 108	0,86 0,04	2 -
6	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой:	2,63	12700 -	- -	33338 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	двупольные м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				279155	16138			195
		---- Тенге				33679	3402			12
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				62019	-	-		-
	Материалы -	Тенге				483	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	398	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				61094	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				430	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	65	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3747	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				66196	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		3
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	463	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				217136	-	-		-
	Материалы -	Тенге				4282	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	36682	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				163480	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				29712	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	4457	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				9675	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				256523	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		220
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	41139	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				322719	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		223
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	41602	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Общестроительные работы									
7	Е0115-64-4 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков м2	826	450,49	4,93	372106	4068	93113	0,64		526
			117,43	1,86	96994	1538	94,5	0,01		8
8	Е0115-180-4-Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	208,8	322,67	2,91	67374	608	18649	0,56		118
			93,41	1,1	19505	230	94,5	0,01		1
9	Е0115-172-3-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,количество окрасок 2 м2	71,5	112,84	0,09	8068	6	4687	0,42		30
			69,35	0,02	4958	2	94,5	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			447548	4682			674
			Тенге			121457	1770			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			447548	-	-		-
		Материалы -	Тенге			50489	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	123227	-		-
		Местные материалы -	Тенге			270920	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			116450	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17467	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33840	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			597838	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		741
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	140695	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			597838	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		741
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	140695	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Электромонтажные работы								
10	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	10	47 45,5	0,2 0,1	470 455	2 1	433 95	0,29 -	3 -
		шт								
11	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	10	156 -	- -	1560 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
12	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	10	62,7 57,8	0,2 0,1	627 578	2 1	550 95	0,34 -	3 -
		шт								
13	С151801-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	20	226 -	- -	4520 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7177	4			6
			Тенге			1033	2			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			7177	-	-		-
		Материалы -	Тенге			60	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1035	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6080	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			983	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	147	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			490	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			8650	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1182	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8650	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1182	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			733880	20824			875
			----			---	---			---
			Тенге			156169	5174			21
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			7177	-	-		-
		Материалы -	Тенге			60	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1035	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6080	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			983	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	147	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			490	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			8650	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1182	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			509567	-	-		-
		Материалы -	Тенге			50972	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	123626	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61094	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			270920	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			116880	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17532	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37587	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			664034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		743
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	141158	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			217136	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4282	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36682	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			163480	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4457	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9675	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			256523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		220
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41139	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			929208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		970
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	183479	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 года	Тенге			929208				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			9292				
		Затраты на дополн отпуска 0,4%	Тенге			3717				
		ИТОГО	Тенге			942217				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 г, К -1,951	Тенге			1838234				
		Налоги,сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			36764				
		ИТОГО	Тенге			1874998				
		НДС 12%	Тенге			225000				
		ИТОГО	Тенге			2099998				
		ИТОГО С ЦЕНОВОЙ СКИДКОЙ	**Тенге**			**1 890 000**				

СДАЛ:
ТОО « Куандык-К

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**

ПРИНЯЛ:
ГУ «Детско-юношеская спортивная школа Шетского района»

Директор **Жанасылов С.К.**