ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА»
ПОДРЯДЧИК: ПК «АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»

ФОРМА №2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,НАХОДЯЩИХСЯ В КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА (дог. 103 от 17.04.2012г.)**

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2012г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПО ПРОЕЗДУ ПУГАЧЕВА(ОТ УЛ.УРОЖАЙНАЯ ДО УЛ.ПОБЕЛЯНСКОГО)										
1	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	9	1741,78	1009,96	15676	9090	8180	3,52	32		
				582,19	283,38	5240	2550	105	1,18	11		
2	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	4	3602,12	2288,8	14408	9155	7416	6,88	28		
				1133,33	632,39	4533	2530	105	2,63	11		
3	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	17	19600	-	333200	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
4	Е0108-3-2	-Щебеночная подготовка под опоры м3	0,425	2494,97	116,02	1060	49	93	0,98	-		
				142,31	43,99	60	19	118	0,21	-		
5	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов опоры м2	17	251,62	4,39	4277	75	895	0,24	4		
				42,95	1,66	730	28	118	0,01	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СКалькуляци-Оголовник		13	8534	-	110942	-	-	-	-
	я	шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0133-115-2-Установка светильников с лампами люминесцентными		13	2007,02	1622,94	26091	21098	8992	2,31	30
		шт		382,95	275,83	4978	3586	105	0,93	12
8	С151703-10 -Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1		13	9380	-	121940	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	СПрайс-лист-Лампы ДНАТ-250		13	353	-	4589	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0108-412-2-Затягивание в трубу оголовника кабель АВВГ сеч.2х2,5мм для зарядки светильника		39	11,94	0,12	465	4	379	0,07	3
		м		10,12	0,12	395	4	95	-	-
11	С151601-151-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2		0,0398	18600	-	740	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		1	537,23	15,18	537	15	251	1,15	1
		шт		261,05	2,64	261	3	95	0,02	-
13	СПрайс-лист-Выключатель автоматический ВА47-29-3Р на 25А		1	190,26	-	190	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0133-108-1-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,43	8317,78	4957,4	3577	2132	2032	18,52	8
		1км		3156,75	1344,88	1357	578	105	5,12	2
15	Ц0108-146-2-Прокладка провода СИП с креплением накладными скобами по опоре		4	79,73	23,92	319	96	121	0,16	1
		м		26,91	5,06	108	20	95	0,03	-
16	СИнтеркабел-Провод СИП-4 4х25мм2		434,2	285,02	-	123755	-	-	-	-
	ь п.48	м		-	-	-	-	-	-	-
17	СИнтеркабел-Бандажная лента F207		2	163,57	-	327	-	-	-	-
	ь п.16	м		-	-	-	-	-	-	-
18	СИнтеркабел-Скрепа для ленты NS-20		2	41,68	-	83	-	-	-	-
	ь п.35	шт		-	-	-	-	-	-	-
19	СИнтеркабел-Крюк SOT-29		1	396,96	-	397	-	-	-	-
	ь п.14	шт		-	-	-	-	-	-	-
20	СИнтеркабел-Поддерживающий зажим PS435		9	834,54	-	7511	-	-	-	-
	ь п.29	шт		-	-	-	-	-	-	-
21	СИнтеркабел-Анкерный зажим HEL5505		8	474,05	-	3792	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ь п.1	шт		-	-	-	-	-	-	-
22	СИнтеркабел-Ответвительный зажим Sliw11.1 и Sliw12.1		29	893,41	-	25909	-	-	-	-
	ь п.23 прим.	шт		-	-	-	-	-	-	-
23	СИнтеркабел-Зажим временного заземления PS481		8	1001,77	-	8014	-	-	-	-
	ь п.6	шт		-	-	-	-	-	-	-
24	СИнтеркабел-Герметичный колпачок CE6,35		4	97,42	-	390	-	-	-	-
	ь п.4	шт		-	-	-	-	-	-	-
25	СИнтеркабел-Стяжной хомут		1	10,42	-	10	-	-	-	-
	ь п.38	шт		-	-	-	-	-	-	-
26	СИнтеркабел-Плашечный зажим ПС1-1		7	115,65	-	810	-	-	-	-
	ь п.25	шт		-	-	-	-	-	-	-
27	С12021-260 -Стоимость металлоконструкций прим	т	0,042	114900	-	4826	-	-	-	-
28	СПрайс-лист-Бокс на 4модуля	шт	1	172,14	-	172	-	-	-	-
29	Ц0108-472-1-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	2	88,31	2,42	177	5	142	0,45	1
	0			74,29	0,35	149	1	95	-	-
30	С151602-23 -Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х16 мм2 (повторное заземление)	1000м	0,002	96400	-	193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	814379	41719		107
	Тенге	17811	9319		36
Стоимость монтажных работ -	Тенге	158990	-	-	-
Материалы -	Тенге	568	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11440	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	127824	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	11918	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1788	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10254	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	181162	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	64
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13227	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	655389	-	-	-
Материалы -	Тенге	5542	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	15690	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			286767	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			334148	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2488	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40318	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			712291	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18178	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			893454	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		157
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31406	-		-
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,078179				1 856 757				
		НДС 12%				222 810				
		ИТОГО С НДС				2 079 568 тенге				

СОГЛАСОВАНО:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА»
ПОДРЯДЧИК: ПК «АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»

ФОРМА №2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,НАХОДЯЩИХСЯ В КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА (дог. 103 от 17.04.2012г.)**

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2012г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УЛ.Д.БЕДНОГО(ОТ УЛ.УКРАИНСКОЙ ДО УЛ.ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ)								
1	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	3	1741,78	1009,96	5225	3030	2727	3,52	11
				582,19	283,38	1747	850	105	1,18	4
2	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	3	19600	-	58800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0108-3-2	-Щебеночная подготовка под опоры м3	0,075	2494,97	116,02	187	9	16	0,98	-
				142,31	43,99	11	3	118	0,21	-
4	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов опоры м2	3	251,62	4,39	755	13	158	0,24	1
				42,95	1,66	129	5	118	0,01	-
5	СКалькуляци я	-Оголовник шт	3	8534	-	25602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Е0133-115-2	-Установка светильников с лампами люминесцентными	3	2007,02	1622,94	6021	4869	2075	2,31	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		382,95	275,83	1149	827	105	0,93	3
7	С151703-10	-Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	3	9380	-	28140	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	СПрайс-лист	-Лампы ДНАТ-250	3	353	-	1059	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0108-412-2	-Затягивание в трубу оголовника кабель АВВГ сеч.2х2,5мм для зарядки светильника	9	11,94	0,12	107	1	88	0,07	1
				10,12	0,12	91	1	95	-	-
		м								
10	С151601-151	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0092	18600	-	171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
11	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	537,23	15,18	537	15	251	1,15	1
				261,05	2,64	261	3	95	0,02	-
		шт								
12	СПрайс-лист	-Выключатель автоматический ВА47-29-3Р на 25А	1	190,26	-	190	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,092	8317,78	4957,4	765	456	435	18,52	2
				3156,75	1344,88	290	124	105	5,12	-
		1км								
14	Ц0108-146-2	-Прокладка провода СИП с креплением накладными скобами по опоре	3	79,73	23,92	239	72	91	0,16	-
				26,91	5,06	81	15	95	0,03	-
		м								
15	СИнтеркабель	-Провод СИП-4 4х25мм2	95,04	285,02	-	27089	-	-	-	-
	ь п.48	м		-	-	-	-	-	-	-
16	СИнтеркабель	-Бандажная лента F207	2	163,57	-	327	-	-	-	-
	ь п.16	м		-	-	-	-	-	-	-
17	СИнтеркабель	-Скрепа для ленты NS-20	2	41,68	-	83	-	-	-	-
	ь п.35	шт		-	-	-	-	-	-	-
18	СИнтеркабель	-Крюк SOT-29	1	396,96	-	397	-	-	-	-
	ь п.14	шт		-	-	-	-	-	-	-
19	СИнтеркабель	-Поддерживающий зажим PS435	1	834,54	-	835	-	-	-	-
	ь п.29	шт		-	-	-	-	-	-	-
20	СИнтеркабель	-Анкерный зажим HEL5505	4	474,05	-	1896	-	-	-	-
	ь п.1	шт		-	-	-	-	-	-	-
21	СИнтеркабель	-Ответвительный зажим Sliw11.1	11	893,41	-	9828	-	-	-	-
	ь п.23	и Sliw12.1								
	прим.	шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	СИнтеркабель п.6	Зажим временного заземления PS481 шт	4	1001,77	-	4007	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	СИнтеркабель п.4	Герметичный колпачок CE6,35 шт	4	97,42	-	390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	СИнтеркабель п.38	Стяжной хомут шт	1	10,42	-	10	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	СИнтеркабель п.25	Плашечный зажим ПС1-1 шт	1	115,65	-	116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайс-лист	Бокс на 4модуля шт	1	172,14	-	172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Ц0108-472-1-0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям м	1	88,31	2,42	88	2	71	0,45	-
				74,29	0,35	74	-	95	-	-
28	С151602-23	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х16 мм2 (повторное заземление) 1000м	0,001	96400	-	96	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Е0133-108-1	-Подвеска проводов АС 16 ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов(сигнал) 1км	0,354	8317,78	4957,4	2944	1755	1673	18,52	7
				3156,75	1344,88	1117	476	105	5,12	2
30	С151607-25	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 16/2,7 мм2 т	0,0219	343600	-	7541	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С11041-100 прим	-Траверсы стальные шт	6	530	-	3180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20 100шт	0,11	6500	-	715	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	СИнтеркабель	Колпачки шт	11	3,17	-	35	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	СИнтеркабель	Контактор КТИ 5115 - 115А(в эл. щит. ТП 259)	1	7176,33	-	7176	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			194726	10222			29

			Тенге			4950	2305			9
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			51253	-	-		-
		Материалы -	Тенге			469	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4510	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40550	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4683	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	702	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3356	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			59292	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5213	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			143473	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1062	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2745	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			78506	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			58967	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2901	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	435	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8782	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			155157	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3180	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			214449	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8393	-		-
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,078179				445663				
		НДС 12%				53480				
		ИТОГО С НДС				499143 тенге				

СОГЛАСОВАНО:
ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА»
ПОДРЯДЧИК: ПК «АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»

ФОРМА №2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,НАХОДЯЩИХСЯ В КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА (дог. 103 от 17.04.2012г.)**

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2012г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УЛ.ЛАЗУТИНА(ОТ УЛ.ЦЕЛИННОЙ ДО УЛ.ЛЕРМОНТОВА)										
1	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	8	1741,78	1009,96	13934	8080	7271	3,52	28
		опора		582,19	283,38	4658	2267	105	1,18	9
2	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3602,12	2288,8	7204	4578	3708	6,88	14
		опора		1133,33	632,39	2267	1265	105	2,63	5
3	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	12	19600	-	235200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0108-3-2	-Щебеночная подготовка под опоры	0,3	2494,97	116,02	748	35	66	0,98	-
		м3		142,31	43,99	43	13	118	0,21	-
5	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов опоры	12	251,62	4,39	3019	53	632	0,24	3
		м2		42,95	1,66	515	20	118	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СКалькуляци-Оголовник		10	8534	-	85340	-	-	-	-
	я	шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0133-115-2-Установка светильников с лампами люминесцентными		10	2007,02	1622,94	20070	16229	6917	2,31	23
		шт		382,95	275,83	3830	2758	105	0,93	9
8	С151703-10 -Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1		10	9380	-	93800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	СПрайс-лист-Лампы ДНАТ-250		10	353	-	3530	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0108-412-2-Затягивание в трубу оголовника кабель АВВГ сеч.2х2,5мм для зарядки светильника		30	11,94	0,12	358	3	292	0,07	2
		м		10,12	0,12	304	3	95	-	-
11	С151601-151-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2		0,0306	18600	-	569	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		1	537,23	15,18	537	15	251	1,15	1
		шт		261,05	2,64	261	3	95	0,02	-
13	СПрайс-лист-Выключатель автоматический ВА47-29-3Р на 25А		1	190,26	-	190	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0133-108-1-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,356	8317,78	4957,4	2961	1765	1683	18,52	7
		1км		3156,75	1344,88	1124	479	105	5,12	2
15	Ц0108-146-2-Прокладка провода СИП с креплением накладными скобами по опоре		5	79,73	23,92	399	120	152	0,16	1
		м		26,91	5,06	135	25	95	0,03	-
16	СИнтеркабел-Провод СИП-4 4х25мм2		361,16	285,02	-	102939	-	-	-	-
	ь п.48	м		-	-	-	-	-	-	-
17	СИнтеркабел-Бандажная лента F207		6	163,57	-	981	-	-	-	-
	ь п.16	м		-	-	-	-	-	-	-
18	СИнтеркабел-Скрепа для ленты NS-20		6	41,68	-	250	-	-	-	-
	ь п.35	шт		-	-	-	-	-	-	-
19	СИнтеркабел-Крюк SOT-29		3	396,96	-	1191	-	-	-	-
	ь п.14	шт		-	-	-	-	-	-	-
20	СИнтеркабел-Поддерживающий зажим PS435		7	834,54	-	5842	-	-	-	-
	ь п.29	шт		-	-	-	-	-	-	-
21	СИнтеркабел-Анкерный зажим HEL5505		6	474,05	-	2844	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ь п.1	шт		-	-	-	-	-	-	-
22	СИнтеркабел-ь п.23 прим.	Ответвительный зажим Sliw11.1 и Sliw12.1 шт	30	893,41 -	- -	26802 -	- -	- -	- -	- -
23	СИнтеркабел-ь п.6	Зажим временного заземления PS481 шт	8	1001,77 -	- -	8014 -	- -	- -	- -	- -
24	СИнтеркабел-ь п.4	Герметичный колпачок CE6,35 шт	8	97,42 -	- -	779 -	- -	- -	- -	- -
25	СИнтеркабел-ь п.38	Стяжной хомут шт	2	10,42 -	- -	21 -	- -	- -	- -	- -
26	СИнтеркабел-ь п.25	Плашечный зажим ПС1-1 шт	3	115,65 -	- -	347 -	- -	- -	- -	- -
27	С12021-260 прим	-Стоимость металлоконструкций т	0,039	114900 -	- -	4481 -	- -	- -	- -	- -
28	СПрайс-лист	-Бокс на 4модуля шт	1	172,14 -	- -	172 -	- -	- -	- -	- -
29	Ц0108-472-1-0	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям м	2	88,31 74,29	2,42 0,35	177 149	5 1	142 95	0,45 -	1 -
30	С151602-23	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х16 мм2 (повторное заземление) 1000м	0,002	96400 -	- -	193 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	622895	30882		80
	Тенге	13283	6834		26
Стоимость монтажных работ -	Тенге	122956	-	-	-
Материалы -	Тенге	563	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9070	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	98454	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	9436	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1415	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7944	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	140335	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	51
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10486	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	499939	-	-	-
Материалы -	Тенге	4010	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11047	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			239833	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			235869	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11676	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1751	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30697	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			542312	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12799	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			682648	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23284	-		-
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,078179				1 418 665				
		НДС 12%				170 240				
		ИТОГО С НДС				1 588 905 тенге				

СОГЛАСОВАНО:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА»
ПОДРЯДЧИК: ПК «АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»

ФОРМА №2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,НАХОДЯЩИХСЯ В КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА (дог. 103 от 17.04.2012г.)**

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2012г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УЛ.ЛАЗУТИНА(ОТ УЛ.ЧАПАЕВА ДО УЛ.КРАСИНА)								
1	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	4	1741,78	1009,96	6967	4040	3635	3,52	14
				582,19	283,38	2329	1134	105	1,18	5
2	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	3602,12	2288,8	7204	4578	3708	6,88	14
				1133,33	632,39	2267	1265	105	2,63	5
3	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	8	19600	-	156800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0108-3-2	-Щебеночная подготовка под опоры м3	0,2	2494,97	116,02	499	23	44	0,98	-
				142,31	43,99	28	9	118	0,21	-
5	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов опоры м2	8	251,62	4,39	2013	35	421	0,24	2
				42,95	1,66	344	13	118	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СКалькуляци-Оголовник я шт		6 - -	8534 - -	- - -	51204 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7	Е0133-115-2-Установка светильников с лампами люминесцентными шт		6 2007,02 382,95	1622,94 275,83	12042 2298	9738 1655	4150 105	2,31 0,93	14 6
8	С151703-10 -Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1 шт		6 9380 -	- -	56280 -	- -	- -	- -	- -
9	СПрайс-лист-Лампы ДНАТ-250 шт		6 353 -	- -	2118 -	- -	- -	- -	- -
10	Ц0108-412-2-Затягивание в трубу оголовника кабель АВВГ сеч.2х2,5мм для зарядки светильника м		18 11,94 10,12	0,12 0,12	215 182	2 2	175 95	0,07 -	1 -
11	С151601-151-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м		0,0184 18600 -	- -	341 -	- -	- -	- -	- -
12	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт		1 537,23 261,05	15,18 2,64	537 261	15 3	251 95	1,15 0,02	1 -
13	СПрайс-лист-Выключатель автоматический ВА47-29-3Р на 25А шт		1 190,26 -	- -	190 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0133-108-1-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км		0,2 8317,78 3156,75	4957,4 1344,88	1664 631	991 269	945 105	18,52 5,12	4 1
15	Ц0108-146-2-Прокладка провода СИП с креплением накладными скобами по опоре м		3 79,73 26,91	23,92 5,06	239 81	72 15	91 95	0,16 0,03	- -
16	СИнтеркабель-Провод СИП-4 4х25мм2 м		203,09 285,02 -	- -	57886 -	- -	- -	- -	- -
17	СИнтеркабель-Бандажная лента F207 м		6 163,57 -	- -	981 -	- -	- -	- -	- -
18	СИнтеркабель-Скрепа для ленты NS-20 шт		6 41,68 -	- -	250 -	- -	- -	- -	- -
19	СИнтеркабель-Крюк SOT-29 шт		3 396,96 -	- -	1191 -	- -	- -	- -	- -
20	СИнтеркабель-Поддерживающий зажим PS435 шт		4 834,54 -	- -	3338 -	- -	- -	- -	- -
21	СИнтеркабель-Анкерный зажим HEL5505		4 474,05	- -	1896	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ь п.1	шт		-	-	-	-	-	-	-
22	СИнтеркабел-Ответвительный зажим Sliw11.1 и Sliw12.1		14	893,41	-	12508	-	-	-	-
	ь п.23 прим.	шт		-	-	-	-	-	-	-
23	СИнтеркабел-Зажим временного заземления PS481		8	1001,77	-	8014	-	-	-	-
	ь п.6	шт		-	-	-	-	-	-	-
24	СИнтеркабел-Герметичный колпачок CE6,35		4	97,42	-	390	-	-	-	-
	ь п.4	шт		-	-	-	-	-	-	-
25	СИнтеркабел-Стяжной хомут		1	10,42	-	10	-	-	-	-
	ь п.38	шт		-	-	-	-	-	-	-
26	СИнтеркабел-Плашечный зажим ПС1-1		6	115,65	-	694	-	-	-	-
	ь п.25	шт		-	-	-	-	-	-	-
27	С12021-260 -Стоимость металлоконструкций прим	т	0,018	114900	-	2068	-	-	-	-
28	СПрайс-лист-Бокс на 4модуля	шт	1	172,14	-	172	-	-	-	-
29	Ц0108-472-1-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	1	88,31	2,42	88	2	71	0,45	-
	0			74,29	0,35	74	-	95	-	-
30	С151602-23 -Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х16 мм2 (повторное заземление)	1000м	0,001	96400	-	96	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	387897	19496		51
	Тенге	8495	4365		17
Стоимость монтажных работ -	Тенге	73984	-	-	-
Материалы -	Тенге	437	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5471	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	59198	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5683	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	852	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4780	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	84447	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	30
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6324	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	313914	-	-	-
Материалы -	Тенге	2594	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7388	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			140430	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			157246	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7808	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1171	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19303	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			341025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8559	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			425472	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14883	-		-
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,078179				884207				
		НДС 12%				106105				
		ИТОГО С НДС				990312 тенге				

СОГЛАСОВАНО:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА»
ПОДРЯДЧИК: ПК «АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»

ФОРМА №2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,НАХОДЯЩИХСЯ В КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА (дог. 103 от 17.04.2012г.)**

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2012г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПР.ХИМЕНКО(ОТ ШКОЛЫ №9 ДО УЛ.ШУХОВА)								
1	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	1741,78	1009,96	10451	6060	5453	3,52	21
		опора		582,19	283,38	3493	1700	105	1,18	7
2	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	6	19600	-	117600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Е0108-3-2	-Щебеночная подготовка под опоры	0,15	2494,97	116,02	374	17	33	0,98	-
		м3		142,31	43,99	21	7	118	0,21	-
4	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов опоры	6	251,62	4,39	1510	26	316	0,24	1
		м2		42,95	1,66	258	10	118	0,01	-
5	СКалькуляци-я	-Оголовник	6	8534	-	51204	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0133-115-2	-Установка светильников с лампами люминесцентными	6	2007,02	1622,94	12042	9738	4150	2,31	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		382,95	275,83	2298	1655	105	0,93	6
7	С151703-10	-Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	6	9380	-	56280	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	СПрайс-лист	-Лампы ДНАТ-250	6	353	-	2118	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0108-412-2	-Затягивание в трубу оголовника кабель АВВГ сеч.2х2,5мм для зарядки светильника	18	11,94	0,12	215	2	175	0,07	1
				10,12	0,12	182	2	95	-	-
		м								
10	С151601-151	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0184	18600	-	341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
11	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	537,23	15,18	1074	30	501	1,15	2
				261,05	2,64	522	5	95	0,02	-
		шт								
12	СПрайс-лист	-Выключатель автоматический ВА47-29-3Р на 25А	2	190,26	-	381	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0133-108-1	-Подвеска проводов СИП 4х25мм2	0,192	8317,78	4957,4	1597	952	908	18,52	4
		1км		3156,75	1344,88	606	258	105	5,12	1
14	Ц0108-146-2	-Прокладка провода СИП с креплением накладными скобами по опоре	4	79,73	23,92	319	96	121	0,16	1
				26,91	5,06	108	20	95	0,03	-
		м								
15	Е0133-108-1	-Подвеска проводов АС 25 ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,04	8317,78	4957,4	333	198	189	18,52	1
				3156,75	1344,88	126	54	105	5,12	-
		1км								
16	С151607-26	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 25/4,2 мм2	0,0037	328600	-	1209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	СИнтеркабель	-Провод СИП-4 4х25мм2	196,09	285,02	-	55890	-	-	-	-
	ь п.48	м		-	-	-	-	-	-	-
18	СИнтеркабель	-Бандажная лента F207	4	163,57	-	654	-	-	-	-
	ь п.16	м		-	-	-	-	-	-	-
19	СИнтеркабель	-Скрепа для ленты NS-20	4	41,68	-	167	-	-	-	-
	ь п.35	шт		-	-	-	-	-	-	-
20	СИнтеркабель	-Крюк SOT-29	2	396,96	-	794	-	-	-	-
	ь п.14	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
21	СИнтеркабел-Поддерживающий зажим PS435 ь п.29	шт	2	834,54	-	1669	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	СИнтеркабел-Анкерный зажим HEL5505 ь п.1	шт	8	474,05	-	3792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	СИнтеркабел-Ответвительный зажим Sliw11.1 ь п.23 и Sliw12.1 прим.	шт	18	893,41	-	16081	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	СИнтеркабел-Зажим временного заземления ь п.6 PS481	шт	8	1001,77	-	8014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	СИнтеркабел-Герметичный колпачок CE6,35 ь п.4	шт	8	97,42	-	779	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	СИнтеркабел-Стяжной хомут ь п.38	шт	2	10,42	-	21	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	СИнтеркабел-Плашечный зажим ПС1-1 ь п.25	шт	6	115,65	-	694	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс-лист-Бокс на 4модуля	шт	1	172,14	-	172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Ц0108-472-1-Проводник заземляющий из 0 медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	2	88,31	2,42	177	5	142	0,45	1
				74,29	0,35	149	1	95	-	-
30	С151602-23 -Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х16 мм2 (повторное заземление)	1000м	0,002	96400	-	193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	СКалькуляци-Обрезка деревьев я	шт	5	739	-	3695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				349840	17124			46

		Тенге				7763	3712			14
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				76451	-	-		-
	Материалы -	Тенге				745	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	5986	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				60694	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				6186	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	928	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4958	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				87595	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6914	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			273389	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2124	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5489	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			143455	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			117935	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	870	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16751	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			295943	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6359	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			383538	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13273	-		-
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,078179				797 061				
		НДС 12%				95 647				
		ИТОГО С НДС				892 708	тенге			

СОГЛАСОВАНО:
ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА»
ПОДРЯДЧИК: ПК «АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»

ФОРМА №2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,НАХОДЯЩИХСЯ В КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА (дог. 103 от 17.04.2012г.)**

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2012г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УЛ.ДОБРОЛЮБОВА(ОТ УЛ.ПАНФИЛОВА ДО УЛ.УКРАИНСКОЙ)								
1	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	16	1741,78	1009,96	27869	16159	14542	3,52	56
		опора		582,19	283,38	9315	4534	105	1,18	19
2	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3602,12	2288,8	7204	4578	3708	6,88	14
		опора		1133,33	632,39	2267	1265	105	2,63	5
3	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	20	19600	-	392000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0108-3-2	-Щебеночная подготовка под опоры	0,5	2494,97	116,02	1247	58	110	0,98	-
		м3		142,31	43,99	71	22	118	0,21	-
5	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов опоры	20	251,62	4,39	5032	88	1053	0,24	5
		м2		42,95	1,66	859	33	118	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СКалькуляци-Оголовник я шт		18	8534 –	– –	153612 –	– –	– –	– –	– –
7	Е0133-115-2-Установка светильников с лампами люминесцентными шт		18	2007,02 382,95	1622,94 275,83	36126 6893	29213 4965	12451 105	2,31 0,93	42 17
8	С151703-10 -Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1 шт		18	9380 –	– –	168840 –	– –	– –	– –	– –
9	СПрайс-лист-Лампы ДНАТ-250 шт		18	353 –	– –	6354 –	– –	– –	– –	– –
10	Ц0108-412-2-Затягивание в трубу оголовника кабель АВВГ сеч.2х2,5мм для зарядки светильника м		54	11,94 10,12	0,12 0,12	644 546	6 6	525 95	0,07 –	4 –
11	С151601-151-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м		0,0551	18600 –	– –	1024 –	– –	– –	– –	– –
12	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт		1	537,23 261,05	15,18 2,64	537 261	15 3	251 95	1,15 0,02	1 –
13	СПрайс-лист-Выключатель автоматический ВА47-29-3Р на 25А шт		1	190,26 –	– –	190 –	– –	– –	– –	– –
14	Е0133-108-1-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км		0,569	8317,78 3156,75	4957,4 1344,88	4733 1796	2821 765	2689 105	18,52 5,12	11 3
15	Ц0108-146-2-Прокладка провода СИП с креплением накладными скобами по опоре м		8	79,73 26,91	23,92 5,06	638 215	191 40	243 95	0,16 0,03	1 –
16	СИнтеркабел-Провод СИП-4 4х25мм2 ь п.48 м		577,26	285,02 –	– –	164532 –	– –	– –	– –	– –
17	СИнтеркабел-Бандажная лента F207 ь п.16 м		10	163,57 –	– –	1636 –	– –	– –	– –	– –
18	СИнтеркабел-Скрепа для ленты NS-20 ь п.35 шт		10	41,68 –	– –	417 –	– –	– –	– –	– –
19	СИнтеркабел-Крюк SOT-29 ь п.14 шт		5	396,96 –	– –	1985 –	– –	– –	– –	– –
20	СИнтеркабел-Поддерживающий зажим PS435 ь п.29 шт		14	834,54 –	– –	11684 –	– –	– –	– –	– –
21	СИнтеркабел-Анкерный зажим HEL5505		8	474,05	–	3792	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ь п.1	шт		-	-	-	-	-	-	-
22	СИнтеркабел-Ответвительный зажим Sliw11.1 и Sliw12.1		42	893,41	-	37523	-	-	-	-
	ь п.23			-	-	-	-	-	-	-
	прим.	шт		-	-	-	-	-	-	-
23	СИнтеркабел-Зажим временного заземления PS481		8	1001,77	-	8014	-	-	-	-
	ь п.6			-	-	-	-	-	-	-
24	СИнтеркабел-Герметичный колпачок CE6,35		8	97,42	-	779	-	-	-	-
	ь п.4	шт		-	-	-	-	-	-	-
25	СИнтеркабел-Стяжной хомут		2	10,42	-	21	-	-	-	-
	ь п.38	шт		-	-	-	-	-	-	-
26	СИнтеркабел-Плашечный зажим ПС1-1		8	115,65	-	925	-	-	-	-
	ь п.25	шт		-	-	-	-	-	-	-
27	С12021-260 -Стоимость металлоконструкций		0,051	114900	-	5860	-	-	-	-
	прим	т		-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс-лист-Бокс на 4модуля		1	172,14	-	172	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	Ц0108-472-1-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям		2	88,31	2,42	177	5	142	0,45	1
	0			74,29	0,35	149	1	95	-	-
		м								
30	С151602-23 -Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х16 мм2 (повторное заземление)		0,002	96400	-	193	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				1043761	53134			135

		Тенге				22373	11634			44
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				219629	-	-		-
	Материалы -	Тенге				743	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	15641	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				176774	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				16301	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	2445	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				14156	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				250086	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		87
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	18086	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				824132	-	-		-
	Материалы -	Тенге				6842	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	18366	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			390780	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			393116	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19412	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2912	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50613	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			894157	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21278	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1144243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		197
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39364	-		-
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,078179				2377942				
		НДС 12%				285353				
		ИТОГО С НДС				2663295	тенге			

СОГЛАСОВАНО:
ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА»
ПОДРЯДЧИК: ПК «АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА» ФОРМА №2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,НАХОДЯЩИХСЯ В КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА (дог. 103 от 17.04.2012г.)**

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2012г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ(ОТ УЛ.ВОЛОДАРСКОГО ДО УЛ.АБАЯ)								
1	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	1741,78	1009,96	1742	1010	909	3,52	4
				582,19	283,38	582	283	105	1,18	1
2	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	3602,12	2288,8	7204	4578	3708	6,88	14
				1133,33	632,39	2267	1265	105	2,63	5
3	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	5	19600	-	98000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0108-3-2	-Щебеночная подготовка под опоры м3	0,125	2494,97	116,02	312	15	27	0,98	-
				142,31	43,99	18	5	118	0,21	-
5	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов опоры м2	5	251,62	4,39	1258	22	263	0,24	1
				42,95	1,66	215	8	118	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СКалькуляци-Оголовник		3	8534	-	25602	-	-	-	-
	я	шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0133-115-2-Установка светильников с лампами люминесцентными		3	2007,02	1622,94	6021	4869	2075	2,31	7
		шт		382,95	275,83	1149	827	105	0,93	3
8	С151703-10 -Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1		3	9380	-	28140	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	СПрайс-лист-Лампы ДНАТ-250		3	353	-	1059	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0108-412-2-Затягивание в трубу оголовника кабель АВВГ сеч.2х2,5мм для зарядки светильника		9	11,94	0,12	107	1	88	0,07	1
		м		10,12	0,12	91	1	95	-	-
11	С151601-151-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2		0,0092	18600	-	171	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		1	537,23	15,18	537	15	251	1,15	1
		шт		261,05	2,64	261	3	95	0,02	-
13	СПрайс-лист-Выключатель автоматический ВА47-29-3Р на 25А		1	190,26	-	190	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0133-108-1-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,078	8317,78	4957,4	649	387	369	18,52	1
		1км		3156,75	1344,88	246	105	105	5,12	-
15	Ц0108-146-2-Прокладка провода СИП с креплением накладными скобами по опоре		2	79,73	23,92	159	48	61	0,16	-
		м		26,91	5,06	54	10	95	0,03	-
16	СИнтеркабел-Провод СИП-4 4х25мм2 ь п.48	м	80,04	285,02	-	22812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	СИнтеркабел-Бандажная лента F207 ь п.16	м	2	163,57	-	327	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	СИнтеркабел-Скрепа для ленты NS-20 ь п.35	шт	2	41,68	-	83	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	СИнтеркабел-Крюк SOT-29 ь п.14	шт	1	396,96	-	397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	СИнтеркабел-Поддерживающий зажим PS435 ь п.29	шт	1	834,54	-	835	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	СИнтеркабел-Анкерный зажим HEL5505		4	474,05	-	1896	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ь п.1	шт		-	-	-	-	-	-	-
22	СИнтеркабел-ь п.23 прим.	Ответвительный зажим Sliw11.1 и Sliw12.1 шт	7	893,41 -	- -	6254 -	- -	- -	- -	- -
23	СИнтеркабел-ь п.6	Зажим временного заземления PS481 шт	4	1001,77 -	- -	4007 -	- -	- -	- -	- -
24	СИнтеркабел-ь п.4	Герметичный колпачок CE6,35 шт	4	97,42 -	- -	390 -	- -	- -	- -	- -
25	СИнтеркабел-ь п.38	Стяжной хомут шт	1	10,42 -	- -	10 -	- -	- -	- -	- -
26	СИнтеркабел-ь п.25	Плашечный зажим ПС1-1 шт	5	115,65 -	- -	578 -	- -	- -	- -	- -
27	С12021-260 прим	-Стоимость металлоконструкций т	0,012	114900 -	- -	1379 -	- -	- -	- -	- -
28	СПрайс-лист	-Бокс на 4модуля шт	1	172,14 -	- -	172 -	- -	- -	- -	- -
29	Ц0108-472-1-0	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям м	1	88,31 74,29	2,42 0,35	88 74	2 -	71 95	0,45 -	- -
30	С151602-23	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х16 мм2 (повторное заземление) 1000м	0,001	96400 -	- -	96 -	- -	- -	- -	- -
31	СКалькуляци-я	-Обрезка деревьев шт	3	739 -	- -	2217 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	212694	10946			30

	Тенге	4957	2508			10
Стоимость монтажных работ -	Тенге	37391	-	-		-
Материалы -	Тенге	365	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2822	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	29829	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2913	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	437	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2418	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	42723	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		16
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3259	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			175303	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1532	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4643	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			66787	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			98279	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	736	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10813	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			191023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5379	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			233746	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8638	-		-

ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,078179 485 766
НДС 12% 58 292
ИТОГО С НДС 544 058 тенге

СОГЛАСОВАНО:
ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА» ФОРМА №2
ПОДРЯДЧИК: ПК «АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,НАХОДЯЩИХСЯ В КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА (дог. 103 от 17.04.2012г.)**

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2012г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПО ПРОЕЗДУ ПАНФИЛОВА(ОТ УЛ.ЗАОВРАЖНОЙ ДО УЛ.ПОБЕЛЯНСКОГО)								
1	СКалькуляци-Оголовник я	шт	26	8534	-	221884	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	Е0133-115-2-Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	26	2007,02	1622,94	52182	42196	17985	2,31	60
				382,95	275,83	9957	7172	105	0,93	24
3	С151703-10 -Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	шт	26	9380	-	243880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	СПрайс-лист-Лампы ДНАТ-250	шт	26	353	-	9178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0108-412-2-Затягивание в трубу оголовника кабель АВВГ сеч.2х2,5мм для зарядки светильника	м	78	11,94	0,12	931	9	758	0,07	5
				10,12	0,12	789	9	95	-	-
6	С151601-151-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	0,0796	18600	-	1480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	537,23	15,18	537	15	251	1,15	1
				261,05	2,64	261	3	95	0,02	-
8	СПрайс-лист-Выключатель автоматический		1	190,26	-	190	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВА47-29-3Р на 25А	шт	0,931	8317,78	4957,4	7744	4615	4401	18,52	17
					3156,75	1344,88	2939	1252	105	5,12	5
9	Е0133-108-1-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ	/в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	11	79,73	23,92	877	263	334	0,16	2
					26,91	5,06	296	56	95	0,03	-
10	Ц0108-146-2-Прокладка провода СИП с	креплением накладными скобами по опоре	м	341,15	285,02	-	97236	-	-	-	-
11	СИнтеркабель-Провод СИП-4 4х25мм2	ь п.48	м	601,33	333,85	-	200758	-	-	-	-
12	СИнтеркабель-Провод СИП-4 4х35мм2	ь п.49	м	10	163,57	-	1636	-	-	-	-
13	СИнтеркабель-Бандажная лента F207	ь п.16	м	10	41,68	-	417	-	-	-	-
14	СИнтеркабель-Скрепа для ленты NS-20	ь п.35	шт	6	396,96	-	2382	-	-	-	-
15	СИнтеркабель-Крюк SOT-29	ь п.14	шт	21	834,54	-	17525	-	-	-	-
16	СИнтеркабель-Поддерживающий зажим PS435	ь п.29	шт	14	474,05	-	6637	-	-	-	-
17	СИнтеркабель-Анкерный зажим HEL5505	ь п.1	шт	72	893,41	-	64326	-	-	-	-
18	СИнтеркабель-Ответвительный зажим Sliw11.1	ь п.23 и Sliw12.1 прим.	шт	16	1001,77	-	16028	-	-	-	-
19	СИнтеркабель-Зажим временного заземления	ь п.6 PS481	шт	16	97,42	-	1559	-	-	-	-
20	СИнтеркабель-Герметичный колпачок CE6,35	ь п.4	шт	4	10,42	-	42	-	-	-	-
21	СИнтеркабель-Стяжной хомут	ь п.38	шт	28	115,65	-	3238	-	-	-	-
22	СИнтеркабель-Плашечный зажим ПС1-1	ь п.25	шт	1	172,14	-	172	-	-	-	-
23	СПрайс-лист-Бокс на 4модуля		шт	3	88,31	2,42	265	7	213	0,45	1
24	Ц0108-472-1-Проводник заземляющий из	0 медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным			74,29	0,35	223	1	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		основаниям								
25	С151602-23	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х16 мм2 (повторное заземление)	м 0,003	96400 -	- -	289 -	- -	- -	- -	- -
26	Ц0108-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	1000м 8	457,19 171,35	24,84 3,34	3658 1371	199 27	1328 95	1,04 0,02	8 -
27	Ц0108-472-9 прим	-Заземлитель вертикальный по опоре из круглой стали, диаметр 6 мм	шт 56	98,83 37,26	3,57 0,34	5534 2087	200 19	2001 95	0,21 -	12 -
28	Ц0108-472-8 прим	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 6 мм(заземление траверс)	м 18	89,88 37,26	3,22 0,23	1618 671	58 4	641 95	0,2 -	4 -
			шт							110
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			962202	47563			30
			----			18593	8542			
			Тенге			328535	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			7190	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-	27135	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			255189	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27910	-	-		14
		Накладные расходы -	чел.-ч			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	4187	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			21387	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			377832	-	-		154
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	чел.-ч			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	31322	-		
		Сметная заработная плата -								-
			Тенге			633667	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			633667	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38020	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			671687	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -								-
			Тенге			1049519	-	-		154
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	чел.-ч			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	31322	-		
		Сметная заработная плата -				2 181 088				
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,078179				261 731				
		НДС 12%				2 442 819 тенге				
		ИТОГО С НДС								

СОГЛАСОВАНО:
ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР: