ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА»
ПОДРЯДЧИК: ПК «АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА» ФОРМА №2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,НАХОДЯЩИХСЯ В КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА (дог. 103 от 17.04.2012г.)**

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2012г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПО УЛ.ТРУДА-ВАСИЛЬЕВА												
1	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	7	1741,78	1009,96	12192	7070	6362	3,52	25				
				582,19	283,38	4075	1984	105	1,18	8				
2	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	4	3602,12	2288,8	14408	9155	7416	6,88	28				
				1133,33	632,39	4533	2530	105	2,63	11				
3	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	18	19600	-	352800	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
4	Е0108-3-2	-Щебеночная подготовка под опоры м3	0,45	2494,97	116,02	1123	52	99	0,98	-				
				142,31	43,99	64	20	118	0,21	-				
5	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов опоры м2	18	251,62	4,39	4529	79	947	0,24	4				
				42,95	1,66	773	30	118	0,01	-				
6	СКалькуляци	-Оголовник	11	8534	-	93874	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	я	шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0133-115-2-	Установка светильников с лампами люминесцентными	11	2007,02	1622,94	22077	17852	7609	2,31	25
		шт		382,95	275,83	4212	3034	105	0,93	10
8	С151703-10	-Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	11	9380	-	103180	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	СПрайс-лист	-Лампы ДНАТ-250	11	353	-	3883	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0108-412-2-	Затягивание в трубу оголовника кабель АВВГ сеч.2х2,5мм для зарядки светильника	22	11,94	0,12	263	3	214	0,07	2
				10,12	0,12	223	3	95	-	-
		м								
11	С151601-151	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0224	18600	-	417	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0133-108-1-	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,405	8317,78	4957,4	3369	2008	1914	18,52	7
				3156,75	1344,88	1278	545	105	5,12	2
		1км								
13	Ц0108-146-2-	Прокладка провода СИП с креплением накладными скобами по опоре	10	79,73	23,92	797	239	304	0,16	2
				26,91	5,06	269	51	95	0,03	-
		м								
14	СИнтеркабел	-Провод СИП-4 4х25мм2	415,19	285,02	-	118338	-	-	-	-
	ь п.48	м		-	-	-	-	-	-	-
15	СИнтеркабел	-Бандажная лента F207	10	163,57	-	1636	-	-	-	-
	ь п.16	м		-	-	-	-	-	-	-
16	СИнтеркабел	-Скрепа для ленты NS-20	10	41,68	-	417	-	-	-	-
	ь п.35	шт		-	-	-	-	-	-	-
17	СИнтеркабел	-Крюк SOT-29	5	396,96	-	1985	-	-	-	-
	ь п.14	шт		-	-	-	-	-	-	-
18	СИнтеркабел	-Поддерживающий зажим PS435	7	834,54	-	5842	-	-	-	-
	ь п.29	шт		-	-	-	-	-	-	-
19	СИнтеркабел	-Анкерный зажим HEL5505	8	474,05	-	3792	-	-	-	-
	ь п.1	шт		-	-	-	-	-	-	-
20	СИнтеркабел	-Ответвительный зажим Sliw11.1	29	893,41	-	25909	-	-	-	-
	ь п.23	и Sliw12.1		-	-	-	-	-	-	-
	прим.	шт		-	-	-	-	-	-	-
21	СИнтеркабел	-Зажим временного заземления	4	1001,77	-	4007	-	-	-	-
	ь п.6	PS481		-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	СИнтеркабел	-Герметичный колпачок CE6,35	4	97,42	-	390	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ь п.4	шт		-	-	-	-	-	-	-
23	СИнтеркабел-Стяжной хомут ь п.38	шт	1	10,42 -	- -	10 -	- -	- -	- -	- -
24	СИнтеркабел-Плашечный зажим ПС1-1 ь п.25	шт	3	115,65 -	- -	347 -	- -	- -	- -	- -
25	С12021-260 -Стоимость металлоконструкций прим	т	0,042	114900 -	- -	4826 -	- -	- -	- -	- -
26	Ц0108-472-1-Проводник заземляющий из 0 медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	1,5	88,31 74,29	2,42 0,35	132 111	4 1	106 95	0,45 -	1 -
27	С151602-23 -Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х16 мм2 (повторное заземление)	1000м	0,0015	96400 -	- -	145 -	- -	- -	- -	- -
28	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	537,23 261,05	15,18 2,64	537 261	15 3	251 95	1,15 0,02	1 -
29	СПрайс-лист-Выключатель автоматический ВА47-29-3Р на 25А	шт	1	190,26 -	- -	190 -	- -	- -	- -	- -
30	СПрайс-лист-Бокс	шт	1	172,14 -	- -	172 -	- -	- -	- -	- -
31	СКалькуляци-Обрезка деревьев я	шт	2	739 -	- -	1478 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				783065	36477			95
		----				---	---			---
		Тенге				15801	8198			32
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				135163	-	-		-
	Материалы -	Тенге				700	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	9990	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				107987	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				10398	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1560	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				8734	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				154294	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		56
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	11550	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				647903	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			5447	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14009	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			262850	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			353804	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14824	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2224	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39764	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			702491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16232	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			856785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		139
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27782	-		-
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,078179				1780553				
		НДС 12%				213666				
		ИТОГО С НДС				1994219	тенге			

СОГЛАСОВАНО:
ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА»
ПОДРЯДЧИК: ПК «АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»

ФОРМА №2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,НАХОДЯЩИХСЯ В КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА (дог. 103 от 17.04.2012г.)**

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2012г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПО УЛ.ДМИТРИЕВА (ОТ УЛ.САТПАЕВА ДО ПАРХОМЕНКО)												
1	СКалькуляци-Оголовник я	шт	6	8534	-	51204	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
2	Е0133-115-2-Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	6	2007,02	1622,94	12042	9738	4150	2,31	14				
3	С151703-10 -Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	шт	6	382,95 9380	275,83 -	2298 56280	1655 -	105 -	0,93 -	6 -				
4	СПрайс-лист-Лампы ДНАТ-250	шт	6	- 353	- -	- 2118	- -	- -	- -	- -				
5	Ц0108-412-2-Затягивание в трубу оголовника кабель АВВГ сеч.2х2,5мм для зарядки светильника	м	12	- 11,94 10,12	- 0,12 0,12	- 143 121	- 1 1	- 117 95	- 0,07 -	- 1 -				
6	С151601-151-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	0,0122	18600	-	228	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
7	Е0133-108-1-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,227	8317,78 3156,75	4957,4 1344,88	1888 717	1125 305	1073 105	18,52 5,12	4 1				
8	Ц0108-146-2-Прокладка провода СИП с		14	79,73	23,92	1116	335	425	0,16	2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплением накладными скобами по опоре		26,91	5,06	377	71	95	0,03	-
		м								
9	СИнтеркабел-Провод СИП-4 4х25мм2 ь п.48		27,01	285,02	-	7699	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
10	СИнтеркабел-Провод СИП-4 4Х35мм2 ь п.49		214,12	333,85	-	71485	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
11	СИнтеркабел-Бандажная лента F207 ь п.16		12	163,57	-	1963	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
12	СИнтеркабел-Скрепа для ленты NS-20 ь п.35		12	41,68	-	500	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	СИнтеркабел-Крюк SOT-29 ь п.14		6	396,96	-	2382	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	СИнтеркабел-Поддерживающий зажим PS435 ь п.29		5	834,54	-	4173	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	СИнтеркабел-Анкерный зажим HEL5505 ь п.1		12	474,05	-	5689	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	СИнтеркабел-Ответвительный зажим Sliw11.1 ь п.23 прим.	и Sliw12.1	36	893,41	-	32163	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	СИнтеркабел-Зажим временного заземления ь п.6	PS481	4	1001,77	-	4007	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	СИнтеркабел-Герметичный колпачок CE6,35 ь п.4		16	97,42	-	1559	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	СИнтеркабел-Стяжной хомут ь п.38		4	10,42	-	42	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	СИнтеркабел-Плашечный зажим ПС1-1 ь п.25		6	115,65	-	694	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	Ц0108-472-1-Проводник заземляющий из 0	медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	1	88,31	2,42	88	2	71	0,45	-
		м		74,29	0,35	74	-	95	-	-
22	С151602-23 -Кабели силовые гибкие	переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х16 мм2 (повторное заземление)	0,001	96400	-	96	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы	вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,58	251,77	-	1405	-	1588	1,77	10
				251,77	-	1405	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
24	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,14	154,22	-	638	-	721	1,12	5
				154,22	-	638	-	113	-	-
		м3								
25	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,018	283721,88	-	5107	-	473	152,95	3
				23908,5	-	430	-	110	-	-
		кан.-км								
26	Ц0108-410-3 прим	Труба полиэтиленовая диам.63мм по опоре	2	46,18	2,53	92	5	60	0,18	-
				31,05	0,34	62	1	95	-	-
		м								
27	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	0,2	2590	-	518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
28	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг АВВГ 4х50мм2	20	42,9	3,68	858	74	645	0,17	3
				33,12	0,81	662	16	95	-	-
		м								
29	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг АВВГ 4х50мм2 по опре,эл. щит, КТПН 196	8	90,28	28,52	722	228	294	0,18	1
				32,66	5,98	261	48	95	0,03	-
		м								
30	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг АВВГ 2х6мм2 по опоре	8	79,73	23,92	638	191	243	0,16	1
				26,91	5,06	215	40	95	0,03	-
		м								
31	С151601-140	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х50 мм2	0,02	330600	-	6612	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
32	С151601-111	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2	0,008	30100	-	241	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
33	Ц0108-521-1	Рубильник РПС2-250А на ток до 250 А	1	329,51	13,46	330	13	185	1,15	1
		шт		192,05	2,64	192	3	95	0,02	-
34	Ц0108-523-2	Предохранитель ПН2-250А	3	380,88	15,18	1143	46	722	1,15	3
		шт		250,7	2,64	752	8	95	0,02	-
35	СИнтеркабель	Рубильник РПС2-250А	1	4943,74	-	4944	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	СИнтеркабель	Предохранитель ПН2-250А	3	149,5	-	448	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления	1	567,85	120,75	568	121	300	2,3	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм		292,1	23,34	292	23	95	0,14	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	СПрайс-лист-Щит управления электрический		1	62786	-	62786	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	Ц0108-472-1-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм		18	56,25	3,22	1012	58	547	0,18	3
				31,63	0,34	569	6	95	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
40	СИнтеркабел-Контактор КТИ5115-115А		1	7259,39	-	7259	-	-	-	-
	ь	шт		-	-	-	-	-	-	-
41	СИнтеркабел-Наконечник ТА 50		12	25,71	-	308	-	-	-	-
	ь	шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			353188	11938			56

			Тенге			9067	2178			8
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			149002	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2110	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8771	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			128361	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8830	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1325	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9470	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			167302	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		51
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	10096	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204186	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4677	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2474	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			197036	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2782	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	417	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12418	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			219387	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		19
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2891	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			386689	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		69
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	12987	-		-
	ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,078179					803609				
	НДС 12%					96433				
	ИТОГО С НДС					900042	тенге			

СОГЛАСОВАНО:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА»
ПОДРЯДЧИК: ПК «АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»

ФОРМА №2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,НАХОДЯЩИХСЯ В КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА (дог. 103 от 17.04.2012г.)**

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2012г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПО УЛ. ЛОБКОВА(ОТ УЛ.УКРАИНСКАЯ ДО УЛ.ПАНФИЛОВА)												
1	СКалькуляци-Оголовник шт		17	8534 -	- -	145078 -	- -	-	-	-	-	-	-	-
2	Е0133-115-2-Установка светильников с лампами люминесцентными шт		17	2007,02 382,95	1622,94 275,83	34119 6510	27590 4689	11759 105	2,31 0,93	39 16				
3	С151703-10 -Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1 шт		17	9380 -	- -	159460 -	- -	-	-	-	-	-	-	-
4	СПрайс-лист-Лампы ДНАТ-250 шт		17	353 -	- -	6001 -	- -	-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0108-412-2-Затягивание в трубу оголовника кабель АВВГ сеч.2х2,5мм для зарядки светильника м		51	11,94 10,12	0,12 0,12	609 516	6 6	496 95	0,07 -	4 -				
6	С151601-151-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м		0,052	18600 -	- -	968 -	- -	- -	- -	- -				
7	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт		2	537,23 261,05	15,18 2,64	1074 522	30 5	501 95	1,15 0,02	2 -				
8	СПрайс-лист-Выключатель автоматический		2	190,26	-	381	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВА47-29-3Р на 16А								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0133-108-1-0	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,502	8317,78	4957,4	4176	2489	2373	18,52	9
				3156,75	1344,88	1585	675	105	5,12	3
		1км								
10	Ц0108-146-2-0	Прокладка провода СИП с креплением накладными скобами по опоре	11	79,73	23,92	877	263	334	0,16	2
				26,91	5,06	296	56	95	0,03	-
		м								
11	СИнтеркабель-Провод СИП-4 4х25мм2 ь п.48		513,23	285,02	-	146282	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
12	СИнтеркабель-Бандажная лента F207 ь п.16		2	163,57	-	327	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
13	СИнтеркабель-Скрепа для ленты NS-20 ь п.35		2	41,68	-	83	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	СИнтеркабель-Крюк SOT-29 ь п.14		1	396,96	-	397	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	СИнтеркабель-Поддерживающий зажим PS435 ь п.29		12	834,54	-	10015	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	СИнтеркабель-Анкерный зажим HEL5505 ь п.1		10	474,05	-	4741	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	СИнтеркабель-Ответвительный зажим Sliw11.1 ь п.23 и Sliw12.1 прим.		45	893,41	-	40203	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	СИнтеркабель-Зажим временного заземления ь п.6 PS481		8	1001,77	-	8014	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	СИнтеркабель-Герметичный колпачок CE6,35 ь п.4		9	97,42	-	877	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	СИнтеркабель-Стяжной хомут ь п.38		4	10,42	-	42	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	СИнтеркабель-Плашечный зажим ПС1-1 ь п.25		2	115,65	-	231	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	СПрайс-лист-Бокс на 4модуля		2	172,14	-	344	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Ц0108-472-1-0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	2	88,31	2,42	177	5	142	0,45	1
				74,29	0,35	149	1	95	-	-
		м								
24	С151602-23	-Кабели силовые гибкие	0,002	96400	-	193	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х16 мм2 (повторное заземление)		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
25	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	6	457,19	24,84	2743	149	996	1,04	6
				171,35	3,34	1028	20	95	0,02	-
		шт								
26	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм(зеземление траверс)	12	89,88	3,22	1079	39	427	0,2	2
				37,26	0,23	447	3	95	-	-
		м								
27	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм(по опорам)	48	98,83	3,57	4744	171	1715	0,21	10
				37,26	0,34	1788	17	95	-	-
		м								
28	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,13	8317,78	4957,4	1081	644	614	18,52	2
				3156,75	1344,88	410	175	105	5,12	1
		1км								
29	С151607-25	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 16/2,7 мм2	0,0081	343600	-	2769	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
30	С11041-100 прим	-Траверсы стальные 1-но штырные	6	530	-	3180	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,06	6500	-	390	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс-лист	-Колпачек К-5	6	3,2	-	19	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,13	251,77	-	1040	-	1175	1,77	7
				251,77	-	1040	-	113	-	-
		м3								
34	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,07	154,22	-	473	-	535	1,12	3
				154,22	-	473	-	113	-	-
		м3								
35	Е0134-103-1	-Устройство трубопроводов из	0,008	24721,88	-	198	-	210	152,95	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб до 2-х отверстий		23908,5	-	191	-	110	-	-
		кан.-км								
36	Ц0108-410-3-прим	Трубы полиэтиленовые по опоре, диаметр до 63 мм	2	46,18	2,53	92	5	60	0,18	-
		м		31,05	0,34	62	1	95	-	-
37	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	1	2590	-	2590	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
38	Ц0108-148-2-	Кабели АВВГ 4х35 мм2 в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	10	42,9	3,68	429	37	322	0,17	2
		м		33,12	0,81	331	8	95	-	-
39	Ц0108-146-3-	Кабели АВВГ 4х35 мм2, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг(по опоре, эл. щит)	8	90,28	28,52	722	228	294	0,18	1
		м		32,66	5,98	261	48	95	0,03	-
40	Ц0108-148-1-	Кабели АВВГ 2х6 мм2 в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг(сигнал)	10	30,97	2,42	310	24	221	0,12	1
		м		22,66	0,58	227	6	95	-	-
41	Ц0108-146-1-	Кабели АВВГ 2х6 мм2, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг(по опоре сигнал)	7	72,56	20,82	508	146	184	0,14	1
		м		23,35	4,37	163	31	95	0,03	-
42	Ц0108-146-3-	Кабели АВБбШв 3х50+1х25мм2, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг(подключение эл. щита)	7	90,28	28,52	632	200	257	0,18	1
		м		32,66	5,98	229	42	95	0,03	-
43	С151601-482- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2	0,007	434200	-	3039	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
44	С151601-111-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2	0,017	30100	-	512	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
45	С151601-139-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	0,018	235500	-	4239	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Ц0108-573-4-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт	1	567,85 292,1	120,75 23,34	568 292	121 23	300 95	2,3 0,14	2 -
47	СПрайс-лист-Щит управления электрический	шт	1	62786 -	- -	62786 -	- -	- -	- -	- -
48	СПрайс-лист-Контактор КМИ - 49512	шт	1	3757,24 -	- -	3757 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	662569	32146		99

	Тенге	16522	5804		21
Стоимость монтажных работ -	Тенге	301587	-	-	-
Материалы -	Тенге	6976	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	20621	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	247648	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	20994	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3149	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19355	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	341937	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	118
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23770	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	358391	-	-	-
Материалы -	Тенге	7	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1705	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	356680	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1920	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	288	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	21619	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	381930	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	13
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1993	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2590	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2590	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	155	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2745	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	726612	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	131
Сметная заработная плата -	Тенге	-	25763	-	-
ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,078179		1510030			
НДС 12%		181204			
ИТОГО С НДС		1691234	тенге		

СОГЛАСОВАНО:
ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА»
ПОДРЯДЧИК: ПК «АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»

ФОРМА №2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,НАХОДЯЩИХСЯ В КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА (дог. 103 от 17.04.2012г.)**

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2012г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПО УЛ.ПЕРМИНОВЫХ ОТ ТП 579								
1	СКалькуляци-Оголовник	шт	30	8534	-	256020	-	-	-	-
2	Е0133-115-2-Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	19	2007,02	1622,94	38133	30836	13143	2,31	44
3	С151703-10 -Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	шт	19	382,95 9380	275,83 -	7276 178220	5241 -	105 -	0,93 -	18 -
4	СПрайс-лист-Лампы ДНАТ-250	шт	19	353	-	6707	-	-	-	-
5	Ц0108-412-2-Затягивание в трубу оголовника кабель АВВГ сеч.2х2,5мм для зарядки светильника	м	40	11,94 10,12	0,12 0,12	477 405	5 5	389 95	0,07 -	3 -
6	С151601-151-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	0,0408	18600	-	759	-	-	-	-
7	Е0133-108-1-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,912	8317,78 3156,75	4957,4 1344,88	7586 2879	4521 1227	4311 105	18,52 5,12	17 5
8	Ц0108-146-2-Прокладка провода СИП с креплением накладными скобами		20	79,73	23,92	1595	478	607	0,16	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по опоре м		26,91	5,06	538	101	95	0,03	1
9	СИнтеркабел-Провод СИП-4 4х25мм2 ь п.48	м	585,26	285,02	-	166813	-	-	-	-
10	СИнтеркабел-Провод СИП-4 4Х35мм2 ь п.49	м	347,19	333,85	-	115912	-	-	-	-
11	СИнтеркабел-Бандажная лента F207 ь п.16	м	16	163,57	-	2617	-	-	-	-
12	СИнтеркабел-Скрепа для ленты NS-20 ь п.35	шт	16	41,68	-	667	-	-	-	-
13	СИнтеркабел-Крюк SOT-29 ь п.14	шт	8	396,96	-	3176	-	-	-	-
14	СИнтеркабел-Поддерживающий зажим PS435 ь п.29	шт	24	834,54	-	20029	-	-	-	-
15	СИнтеркабел-Анкерный зажим HEL5505 ь п.1	шт	20	474,05	-	9481	-	-	-	-
16	СИнтеркабел-Ответвительный зажим Sliw11.1 ь п.23 и Sliw12.1 прим.	шт	58	893,41	-	51818	-	-	-	-
17	СИнтеркабел-Зажим временного заземления ь п.6 PS481	шт	12	1001,77	-	12021	-	-	-	-
18	СИнтеркабел-Герметичный колпачок CE6,35 ь п.4	шт	14	97,42	-	1364	-	-	-	-
19	СИнтеркабел-Стяжной хомут ь п.38	шт	4	10,42	-	42	-	-	-	-
20	СИнтеркабел-Плашечный зажим ПС1-1 ь п.25	шт	10	115,65	-	1156	-	-	-	-
21	Ц0108-472-1-0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям м	3	88,31 74,29	2,42 0,35	265 223	7 1	213 95	0,45 -	1 -
22	С151602-23	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х16 мм2 (повторное заземление) 1000м	0,003	96400 -	-	289 -	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			875147	35847			68
			Тенге			11321	6574			23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			234031	-	-		-
		Материалы -	Тенге			888	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17895	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			185975	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18662	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2799	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15162	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			267855	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20694	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			641116	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			641116	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38467	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			679583	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			947438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20694	-		-
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,078179				1968946				
		НДС 12%				236274				
		ИТОГО С НДС				2205220	тенге			

СОГЛАСОВАНО:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА» ФОРМА №2
ПОДРЯДЧИК: ПК «АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,НАХОДЯЩИХСЯ В КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА (дог. 103 от 17.04.2012г.)**

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2012г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УЛ.КАЗАХСТАНСКОЙ ПРАВДЫ - ПОПОВА								
1	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	5	1741,78	1009,96	8709	5050	4544	3,52	18
				582,19	283,38	2911	1417	105	1,18	6
2	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	5	19600	-	98000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0108-3-2	-Щебеночная подготовка под опоры м3	0,125	2494,97	116,02	312	15	27	0,98	-
				142,31	43,99	18	5	118	0,21	-
4	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов опоры м2	5	251,62	4,39	1258	22	263	0,24	1
				42,95	1,66	215	8	118	0,01	-
5	СКалькуляци-Оголовник я	шт	3	8534	-	25602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	СКалькуляци-Оголовник двойной я	шт	2	10840	-	21680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0133-115-2-	Установка светильников с лампами люминесцентными	8	2007,02	1622,94	16056	12984	5534	2,31	18
		шт		382,95	275,83	3064	2207	105	0,93	7
8	С151703-10 прим	-Светильник ЖКУ03-250	8	9380	-	75040	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	СПрайс-лист-	Лампы ДНАТ-250	8	353	-	2824	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0108-412-2-	Затягивание в трубу оголовника кабель АВВГ сеч.2х2,5мм для зарядки светильника	16	11,94	0,12	191	2	156	0,07	1
		м		10,12	0,12	162	2	95	-	-
11	С151601-151-	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0163	18600	-	304	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0133-108-1-	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,186	8317,78	4957,4	1547	922	879	18,52	3
		1км		3156,75	1344,88	587	250	105	5,12	1
13	Ц0108-146-2-	Прокладка провода СИП с креплением накладными скобами по опоре	6	79,73	23,92	478	144	182	0,16	1
		м		26,91	5,06	161	30	95	0,03	-
14	Ц0108-146-2-	Прокладка провода СИП с креплением накладными скобами по фасаду	13	79,73	23,92	1036	311	395	0,16	2
		м		26,91	5,06	350	66	95	0,03	-
15	СИнтеркабель-	Провод СИП-4 4х25мм2	205,09	285,02	-	58456	-	-	-	-
	ь п.48	м		-	-	-	-	-	-	-
16	СИнтеркабель-	Лента бандажная F207	4	163,57	-	654	-	-	-	-
	ь п.16	м		-	-	-	-	-	-	-
17	СИнтеркабель-	Скрепка для ленты NS-20	4	41,68	-	167	-	-	-	-
	ь п.35	шт		-	-	-	-	-	-	-
18	СИнтеркабель-	Крюк SOT-29	4	396,96	-	1588	-	-	-	-
	ь п.14	шт		-	-	-	-	-	-	-
19	СИнтеркабель-	Поддерживающий зажим PS435	4	834,54	-	3338	-	-	-	-
	ь п.29	шт		-	-	-	-	-	-	-
20	СИнтеркабель-	Анкерный зажим HEL5505	10	474,05	-	4741	-	-	-	-
	ь п.1	шт		-	-	-	-	-	-	-
21	СИнтеркабель-	Ответвительный зажим SLIW11.1	16	893,41	-	14295	-	-	-	-
	ь п.23	шт		-	-	-	-	-	-	-
22	СИнтеркабель-	Ответвительный зажим SLIW12.1	10	893,41	-	8934	-	-	-	-
	ь п.23									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	СИнтеркабель-Крюк SOT 28 ь		4	459,17	-	1837	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	СИнтеркабель-Плашечный зажим ПС1-1 ь п.25		2	115,65	-	231	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	СИнтеркабель-Герметичный колпачок СЕ6,35 ь п.4		8	97,42	-	779	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	СИнтеркабель-Стяжной хомут ь п.38		2	10,42	-	21	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс-лист-Дюбель		24	2	-	48	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс-лист-Патрон Д4		24	6	-	144	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		1	537,23	15,18	537	15	251	1,15	1
				261,05	2,64	261	3	95	0,02	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс-лист-Выключатель автоматический ВА47-29-3Р 16А		1	190,26	-	190	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс-лист-Бокс на 4 модуля		1	172,14	-	172	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	СКалькуляци-Обрезка деревьев я		5	739	-	3695	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Ц0108-472-1-Проводник заземляющий из 0 медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям		1	88,31	2,42	88	2	71	0,45	-
				74,29	0,35	74	-	95	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
34	С151602-23 -Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х16 мм2 (повторное заземление)		0,001	96400	-	96	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0133-108-1-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,104	8317,78	4957,4	865	516	492	18,52	2
				3156,75	1344,88	328	140	105	5,12	1
		1км		-	-	-	-	-	-	-
36	С151607-26 -Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение		0,0096	328600	-	3144	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25/4,2 мм2								
		т								
37	СПрайс-лист-Муфта соединительная 4СТП(70х120)		2	4771,3	-	9543	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				366601	19981			49
		Тенге				8131	4128			16
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				112305	-	-		-
	Материалы -	Тенге				917	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	7685	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				91505	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				7959	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1194	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7216	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				127479	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		43
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	8879	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				254296	-	-		-
	Материалы -	Тенге				1770	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	4574	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				146017	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				98279	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				4835	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	725	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				15548	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				274679	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		27
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	5299	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				402158	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		70
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	14178	-		-
	ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,078179					835756				
	НДС 12%					100291				
	ИТОГО С НДС					936047 тенге				

СОГЛАСОВАНО:
ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР: