Счет-фактура № 107 от 25.06.12 (1)

Поставщик: Производственный кооператив "Аварийная служба" (2)

РНН и его адрес: 481400050563, Адрес: Ульянова 52, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 48001 № 0002306 от 19.11.09 ИНН\БИН 970540001819 (2а)

ИИК: KZ248560000000008485 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №103 от 17.04.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК СКО г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана 23

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: № 105 от 25 Июня 2012 г. (7)

Грузоотправитель: ПК "Аварийная служба" 481400050563, Ульянова 52,г. Петропавловск (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского тран-та и автомобильных дорог г. Петропавловска. 481400081882,РК СКО г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана 23 (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского тран-та и автомобильных дорог г. Петропавловска **(10)**

РНН и адрес покупателя: 481400081882, РК СКО г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана 23 (10а)

ИИК: KZ650705034583251001 в ГУ " Департамент Казначейства по СКО Комитета Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция сетей электроснабжения, находящихся в коммунальной собственности города Петропавловска Сев.Каз. Обл.	шт	1	21 366 782,00	21 366 782,00	12%	2 564 015,00	23 930 797,00		
Всего по счету:					**21 366 782,00**		**2 564 015,00**	**23 930 797,00**		

Директор: Бацанов Ю. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Бентя Н. И.

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

счет получил

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3

СПРАВКА
выполненных работ и затрат
за июнь 2012года

ЗАКАЗЧИК: ГУ"ОТДЕЛ ЖКХ, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ г.ПЕТРОПАВЛОВСКА»
ПОДРЯДЧИК: ПК » АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА »

Договор № 103 от 17 .04. 2012года

НАИМЕНОВАНИЕ: ***Реконструкция сетей электроснабжения, находящихся в коммунальной собственности города Петропавловска***

Наименование пускового комплекса	Код	С начала по отчетный период,м-ц, тенге	в том числе, тенге			
			СМР	Прочие расходы	Затраты вызванные рыночным удорожанием	НДС 12%
Всего по объекту: В том числе:		*61 068 172*	*26 236 984*		*28 288 169*	*6 543 019*
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УЛ.К.ЦЕТКИН(ОТ УЛ.Д.БЕДНОГО ДО УЛ.ПОБЕЛЯНСКОГО		*9 261 688*	*3 979 139*		*4290225*	*992324*
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УЛ.БОСТАНДЫКСКАЯ, 78 (ОТ РП 6)		*441 304*	*189 599*		*204422*	*47283*
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УЛ.МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ 62-74(ОТ ТП 201)		*715 113*	*307 237*		*331257*	*76619*
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПО УЛ. АЛТЫНСАРИНА(ОТ УЛ.ВОЛОДАРСКОГО 75 ДО УЛ. МИРА)		*885 453*	*380 421*		*410162*	*94870*
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПО ПР. МОСКОВСКИЙ(ОТ УЛ.БАТЫР БАЯНА ДО УЛ. УФИМСКАЯ)		*1 935 958*	*831 754*		*896780*	*207424*
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПО УЛ.ЭНТУЗИАСТОВ		*2 964 519*	*1 273 659*		*1373233*	*317627*
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПО УЛ.ТРУДА-ВАСИЛЬЕВА		*1 994 219*	*856 785*		*923768*	*213666*
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПО УЛ.ДМИТРИЕВА(ОТ УЛ. САТПАЕВА ДО ПАРХОМЕНКО)		*900 042*	*386 689*		*416920*	*96433*
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПО УЛ. ЛОБКОВА(ОТ УЛ.УКРАИНСКАЯ ДО УЛ.ПАНФИЛОВА)		*1 691 234*	*726 612*		*783418*	*181204*
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПО УЛ. ПЕРМИНОВЫХ ОТ тп 579		*2 205 220*	*947 438*		*1021508*	*236274*
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПО УЛ. КАЗАХСТАНСКОЙ ПРАВДЫ ПОПОВА ОТ ТП 180		*936 047*	*402 158*		*433598*	*100291*
ВСЕГО к оплате за отчетный период:		***23 930 797***	***10 281 491***		***11 085 291***	***2 564 015***

ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА»
ПОДРЯДЧИК: ПК «АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»

ФОРМА №2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,НАХОДЯЩИХСЯ В КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА (дог. 103 от 17.04.2012г.)**

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2012г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УЛ.К.ЦЕТКИН(ОТ УЛ.Д.БЕДНОГО ДО УЛ.ПОБЕЛЯНСКОГО)									
1	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	45	1741,78	1009,96	78380	45448	40898	3,52	158	
		опора		582,19	283,38	26198	12752	105	1,18	53	
2	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	11	3602,12	2288,8	39623	25177	20394	6,88	76	
		опора		1133,33	632,39	12467	6956	105	2,63	29	
3	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	67	19600	-	1313200	-	-	-	-	
		шт		-	-	-	-	-	-	-	
4	Е0108-3-2	-Щебеночная подготовка под опоры	1,68	2494,97	116,02	4179	194	368	0,98	2	
		м3		142,31	43,99	238	74	118	0,21	-	
5	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов опоры	67	251,62	4,39	16858	294	3527	0,24	16	
		м2		42,95	1,66	2878	111	118	0,01	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СКалькуляци-Оголовник я шт		56	8534 -	- -	477904 -	- -	- -	- -	- -
7	С12021-260 -Металлоконструкции прим. т		0,21	114900 -	- -	24129 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0133-115-2-Установка светильников с лампами люминесцентными шт		56	2007,02 382,95	1622,94 275,83	112393 21445	90885 15446	38736 105	2,31 0,93	129 52
9	С151703-10 -Светильник ЖКУ03-250 прим шт		56	9380 -	- -	525280 -	- -	- -	- -	- -
10	СПрайс-лист-Лампы ДНАТ-250 шт		56	353 -	- -	19768 -	- -	- -	- -	- -
11	Ц0108-412-2-Затягивание в трубу оголовника кабель АВВГ сеч.2х2,5мм для зарядки светильника м		168	11,94 10,12	0,12 0,12	2005 1700	19 19	1634 95	0,07 -	12 -
12	С151601-151-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м		0,1714	18600 -	- -	3187 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0133-108-1-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км		2,03	8317,78 3156,75	4957,4 1344,88	16860 6399	10049 2726	9581 105	18,52 5,12	38 10
14	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3		5,27	251,77 251,77	- -	1327 1327	- -	1499 113	1,77 -	9 -
15	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3		3,91	154,22 154,22	- -	603 603	- -	681 113	1,12 -	4 -
16	Е0134-103-1-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий кан.-км		0,017	283721,88 23908,5	- -	4823 406	- -	447 110	152,95 -	3 -
17	Ц0108-410-3-Трубы полиэтиленовые по опоре прим и в эл.щитовой, диаметр до 63 мм м		4	46,18 31,05	2,53 0,34	185 124	10 1	119 95	0,18 -	1 -
18	С130804-12 -Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм 10м		0,4	2590 -	- -	1036 -	- -	- -	- -	- -
19	Ц0108-148-2-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг АВВГ сеч.4х35мм2		21	42,9 33,12	3,68 0,81	901 696	77 17	677 95	0,17 -	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
20	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг АВВГ сеч.2х6мм2	21	30,97	2,42	650	51	463	0,12	2
				22,66	0,58	476	12	95	-	-
		м								
21	Ц0108-146-1	Кабели АВВГ 2х6 мм2, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг(по опоре и эл. щитовой)	7	72,56	20,82	508	146	184	0,14	1
				23,35	4,37	163	31	95	0,03	-
		м								
22	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	10	90,28	28,52	903	285	367	0,18	2
				32,66	5,98	327	60	95	0,03	-
		м								
23	С151601-189	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	0,0316	335800	-	10618	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
24	С151601-111	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2	0,0286	30100	-	860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
25	Ц0108-472-1-0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	7	88,31	2,42	618	17	496	0,45	3
				74,29	0,35	520	2	95	-	-
		м								
26	С151602-23	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х16 мм2 (повторное заземление)	0,007	96400	-	675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
27	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	567,85	120,75	568	121	300	2,3	2
				292,1	23,34	292	23	95	0,14	-
		шт								
28	СПрайс-лист-Щит управления электрический		1	62786	-	62786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	СИнтеркабел-Провод СИП-4 4Х25мм2 ь п.48	м	1150	285,02	-	327775	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	СИнтеркабел-Провод СИП-4 4Х35мм2 ь п.49	м	877	333,85	-	292790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	СИнтеркабел-Лента бандажная F-207 ь п.16	м	28	163,57	-	4580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	СИнтеркабел-Скрепка для ленты NS-20 ь п.35	шт	28	41,68	-	1167	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	СИнтеркабел-Крюк SOT-29 ь п.14	шт	14	396,96	-	5557	-	-	-	-
34	СИнтеркабел-Поддерживающий зажим PS435 ь п.29	шт	43	834,54	-	35885	-	-	-	-
35	СИнтеркабел-Анкерный зажим HEL5505 ь п.1	шт	44	474,05	-	20858	-	-	-	-
36	СИнтеркабел-Плашечный зажим ПС1-1 ь п.25	шт	37	115,65	-	4279	-	-	-	-
37	СИнтеркабел-Ответвительный зажим SLIW12.1 ь п.23 и SLIW11.1	шт	161	893,41	-	143839	-	-	-	-
38	СИнтеркабел-Зажим временного заземления ь п.6 PS481	шт	36	1001,77	-	36064	-	-	-	-
39	СИнтеркабел-Герметичный колпачок CE6,35 ь п.4	шт	43	97,42	-	4189	-	-	-	-
40	СИнтеркабел-Стяжной хомут ь п.38	шт	11	10,42	-	115	-	-	-	-
41	Ц0108-600-2-Монтаж счетчика электронного(материал б/у)	шт	1	191,41	6,21	191	6	175	1,15	1
42	Ц0108-53-1 -Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	3	181,7 548,44	2,65 21,39	182 1645	3 64	95 1152	0,02 2,3	- 7
43	Прайс-лист -Трансформатор тока Т-0,66 200/5	шт	3	399,05 720,26	5,18 -	1197 2161	16 -	95 -	0,03 -	- -
44	СПрайс-лист-Бокс на 4 модуля	шт	5	172,14	-	861	-	-	-	-
45	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5	537,23 261,05	15,18 2,64	2686 1305	76 13	1253 95	1,15 0,02	6 -
46	СПрайс-лист-Выключатель автоматический ВА47-29-3Р 25А	шт	5	190,26	-	951	-	-	-	-
47	Ц0108-472-2-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	3	65,85 26,45	3,8 0,46	198 79	11 1	77 95	0,16 -	- -
48	Е0133-108-1-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов(АС 16)	1км	0,357	8317,78 3156,75	4957,4 1344,88	2969 1127	1770 480	1687 105	18,52 5,12	7 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С151607-25	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 16/2,7 мм2 т	0,0221	343600 -	-	7605 -	-	-	-	-
50	С11041-100 прим	-Траверсы стальные 1 но штырные шт	13	530 -	-	6890 -	-	-	-	-
51	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20 100шт	0,13	6500 -	-	845 -	-	-	-	-
52	СПрайс-лист	-Предохранитель ПН2-100А шт	3	91,36 -	-	274 -	-	-	-	-
53	СПрайс-лист	-Наконечник алюминевый ТА 50-10-9 шт	12	25,71 -	-	308 -	-	-	-	-
54	СПрайс-лист	-Контактор КМИ - 49512-95А шт	1	3757,24 -	-	3757 -	-	-	-	-
55	СПрайс-лист	-Колпачок К-5 шт	13	3,2 -	-	42 -	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3629310	174700			483
			Тенге			80150	38744			149
		Стоимость оборудования -	Тенге			2161	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			2161	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			787143	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3662	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	54883	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			643862	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56901	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8535	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50643	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			894687	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		308
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63418	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2838970	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26826	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	64011	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1379977	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			1316937	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			67815	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10172	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			174407	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3081192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		385
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74183	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1036	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1036	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1098	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3979139	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		694
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	137601	-		-
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,078179				8269364				
		НДС 12%				992324				
		ИТОГО С НДС				9261688	тенге			

СОГЛАСОВАНО:
ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА»
ПОДРЯДЧИК: ПК «АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»

ФОРМА №2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,НАХОДЯЩИХСЯ В КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА (дог. 103 от 17.04.2012г.)**

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2012г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПО УЛ.БОСТАНДЫКСКАЯ 78(от РП 6)								
1	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	1741,78	1009,96	5225	3030	2727	3,52	11
		опора		582,19	283,38	1747	850	105	1,18	4
2	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	3	19600	-	58800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Е0108-3-2	-Щебеночная подготовка под опоры	0,075	2494,97	116,02	187	9	16	0,98	-
		м3		142,31	43,99	11	3	118	0,21	-
4	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов опоры	3	251,62	4,39	755	13	158	0,24	1
		м2		42,95	1,66	129	5	118	0,01	-
5	СКалькуляци-Оголовник я		3	8534	-	25602	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0133-115-2	-Установка светильников с лампами люминесцентными	3	2007,02	1622,94	6021	4869	2075	2,31	7
		шт		382,95	275,83	1149	827	105	0,93	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С151703-10	-Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	3	9380	-	28140	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	СПрайс-лист	-Лампы ДНАТ-250	3	353	-	1059	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0108-412-2	-Затягивание в трубу оголовника кабель АВВГ сеч.2х2,5мм для зарядки светильника	6	11,94	0,12	72	1	58	0,07	-
				10,12	0,12	61	1	95	-	-
		м								
10	С151601-151	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0061	18600	-	114	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	537,23	15,18	537	15	251	1,15	1
				261,05	2,64	261	3	95	0,02	-
		шт								
12	СПрайс-лист	-Выключатель автоматический ВА47-29-3Р на 25А	1	190,26	-	190	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,109	8317,78	4957,4	907	540	515	18,52	2
				3156,75	1344,88	344	147	105	5,12	1
		1км								
14	Ц0108-146-2	-Прокладка провода СИП с креплением накладными скобами по опоре	3	79,73	23,92	239	72	91	0,16	-
				26,91	5,06	81	15	95	0,03	-
		м								
15	СИнтеркабел-ь п.48	-Провод СИП-4 4х25мм2	112,05	285,02	-	31937	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
16	СИнтеркабел-ь п.16	-Бандажная лента F207	2	163,57	-	327	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
17	СИнтеркабел-ь п.35	-Скрепа для ленты NS-20	2	41,68	-	83	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	СИнтеркабел-ь п.14	-Крюк SOT-29	1	396,96	-	397	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	СИнтеркабел-ь п.29	-Поддерживающий зажим PS435	1	834,54	-	835	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	СИнтеркабел-ь п.1	-Анкерный зажим HEL5505	4	474,05	-	1896	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	СИнтеркабел-ь п.23 прим.	-Ответвительный зажим Sliw11.1 и Sliw12.1	10	893,41	-	8934	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	СИнтеркабел-	-Герметичный колпачок CE6,35	3	97,42	-	292	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ь п.4		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	СИнтеркабел-Стяжной хомут ь п.38		шт	1	10,42 -	-	10 -	-	-	-	-
24	СИнтеркабел-Плашечный зажим ПС1-1 ь п.25		шт	1	115,65 -	-	116 -	-	-	-	-
25	СПрайс-лист-Бокс на 4модуля		шт	1	172,14 -	-	172 -	-	-	-	-
26	Ц0108-472-1-0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	0,5	88,31 -	2,42 -	44 -	1 -	35 -	0,45 -	-
27	С151602-23	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х16 мм2 (повторное заземление)	1000м	0,0005	74,29 96400	0,35 -	37 48	- -	95 -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				172940	8550			23
			----				---	---			---
			Тенге				3819	1851			7
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				37543	-	-		-
	Материалы -		Тенге				389	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	2925	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				29723	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				3026	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	454	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				2434	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге				43003	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		16
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	3379	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				135397	-	-		-
	Материалы -		Тенге				1062	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	2745	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				70430	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге				58967	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				2901	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	435	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				8298	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				146596	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		16
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	3180	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				189599	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6559	-		-
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,078179				394021				
		НДС 12%				47283				
		ИТОГО С НДС				441304 тенге				

СОГЛАСОВАНО:
ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА»
ПОДРЯДЧИК: ПК «АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»

ФОРМА №2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,НАХОДЯЩИХСЯ В КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА (дог. 103 от 17.04.2012г.)**

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2012г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПО УЛ.МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ 62-74(от ТП 201)												
1	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	1741,78	1009,96	3484	2020	1818	3,52	7				
				582,19	283,38	1164	567	105	1,18	2				
2	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	2	19600	-	39200	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	Е0108-3-2	-Щебеночная подготовка под опоры м3	0,05	2494,97	116,02	125	6	11	0,98	-				
				142,31	43,99	7	2	118	0,21	-				
4	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов опоры м2	2	251,62	4,39	503	9	105	0,24	-				
				42,95	1,66	86	3	118	0,01	-				
5	СКалькуляци-я	-Оголовник шт	7	8534	-	59738	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
6	Е0133-115-2-	-Установка светильников с лампами люминесцентными шт	7	2007,02	1622,94	14049	11361	4842	2,31	16				
				382,95	275,83	2681	1931	105	0,93	7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С151703-10	-Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	7	9380	-	65660	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	СПрайс-лист	-Лампы ДНАТ-250	7	353	-	2471	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0108-412-2	-Затягивание в трубу оголовника кабель АВВГ сеч.2х2,5мм для зарядки светильника	14	11,94	0,12	167	2	136	0,07	1
				10,12	0,12	142	2	95	-	-
		м								
10	С151601-151	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0143	18600	-	266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
11	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	537,23	15,18	537	15	251	1,15	1
				261,05	2,64	261	3	95	0,02	-
		шт								
12	СПрайс-лист	-Выключатель автоматический ВА47-29-3Р на 25А	1	190,26	-	190	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,347	8317,78	4957,4	2886	1720	1640	18,52	6
				3156,75	1344,88	1095	467	105	5,12	2
		1км								
14	Ц0108-146-2	-Прокладка провода СИП с креплением накладными скобами по опоре	3	79,73	23,92	239	72	91	0,16	-
				26,91	5,06	81	15	95	0,03	-
		м								
15	С151607-26	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 25/4,2 мм2	0,0127	328600	-	4172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	СИнтеркабел-Провод СИП-4 4х25мм2	ь п.48	212,1	285,02	-	60452	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
17	СИнтеркабел-Бандажная лента F207	ь п.16	2	163,57	-	327	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
18	СИнтеркабел-Скрепа для ленты NS-20	ь п.35	2	41,68	-	83	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	СИнтеркабел-Крюк SOT-29	ь п.14	1	396,96	-	397	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	СИнтеркабел-Поддерживающий зажим PS435	ь п.29	4	834,54	-	3338	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	СИнтеркабель-Зажим временного заземления ь п.6	PS481 шт	4	1001,77	-	4007	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	СИнтеркабель-Анкерный зажим HEL5505 ь п.1	шт	6	474,05	-	2844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	СИнтеркабель-Ответвительный зажим Sliw11.1 ь п.23	и Sliw12.1	16	893,41	-	14295	-	-	-	-
	прим.	шт		-	-	-	-	-	-	-
24	СИнтеркабель-Герметичный колпачок CE6,35 ь п.4	шт	4	97,42	-	390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	СИнтеркабель-Стяжной хомут ь п.38	шт	1	10,42	-	10	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	СИнтеркабель-Плашечный зажим ПС1-1 ь п.25	шт	6	115,65	-	694	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс-лист-Бокс на 4модуля	шт	1	172,14	-	172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Ц0108-472-1-0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям м	1	88,31	2,42	88	2	71	0,45	-
				74,29	0,35	74	-	95	-	-
29	С151602-23	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1x16 мм2 (повторное заземление) 1000м	0,001	96400	-	96	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		280882	15206		33
	Тенге		5591	2990		11
Стоимость монтажных работ -	Тенге		90995	-	-	-
Материалы -	Тенге		462	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	6751	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		73027	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		7031	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1055	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5882	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		103907	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	38
Сметная заработная плата -	Тенге		-	7806	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		189887	-	-	-
Материалы -	Тенге		708	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1830	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		146576	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		39312	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1934	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	290	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11509	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			203330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2120	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			307237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9925	-		-
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,078179				638494				
		НДС 12%				76619				
		ИТОГО С НДС				715113	тенге			

СОГЛАСОВАНО:
ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА»
ПОДРЯДЧИК: ПК «АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»

ФОРМА №2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,НАХОДЯЩИХСЯ В КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА (дог. 103 от 17.04.2012г.)**

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2012г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПО УЛ. АЛТЫНСАРИНА(ОТ УЛ.ВОЛОДАРСКОГО 75 ДО УЛ. МИРА)								
1	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	1741,78	1009,96	10451	6060	5453	3,52	21
		опора		582,19	283,38	3493	1700	105	1,18	7
2	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	6	19600	-	117600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Е0108-3-2	-Щебеночная подготовка под опоры	0,15	2494,97	116,02	374	17	33	0,98	-
		м3		142,31	43,99	21	7	118	0,21	-
4	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов опоры	6	251,62	4,39	1510	26	316	0,24	1
		м2		42,95	1,66	258	10	118	0,01	-
5	СКалькуляци я	-Оголовник	6	8534	-	51204	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0133-115-2	-Установка светильников с лампами люминесцентными	6	2007,02	1622,94	12042	9738	4150	2,31	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		382,95	275,83	2298	1655	105	0,93	6
7	С151703-10	-Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	6	9380	-	56280	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	СПрайс-лист	-Лампы ДНАТ-250	6	353	-	2118	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0108-412-2	-Затягивание в трубу оголовника кабель АВВГ сеч.2х2,5мм для зарядки светильника	12	11,94	0,12	143	1	117	0,07	1
				10,12	0,12	121	1	95	-	-
		м								
10	С151601-151	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0122	18600	-	228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
11	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	537,23	15,18	537	15	251	1,15	1
				261,05	2,64	261	3	95	0,02	-
		шт								
12	СПрайс-лист	-Выключатель автоматический ВА47-29-3Р на 25А	1	190,26	-	190	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,206	8317,78	4957,4	1713	1021	974	18,52	4
				3156,75	1344,88	650	277	105	5,12	1
		1км								
14	Ц0108-146-2	-Прокладка провода СИП с креплением накладными скобами по опоре	3	79,73	23,92	239	72	91	0,16	-
				26,91	5,06	81	15	95	0,03	-
		м								
15	СИнтеркабел-ь п.48	-Провод СИП-4 4х25мм2	209,09	285,02	-	59596	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
16	СИнтеркабел-ь п.16	-Бандажная лента F207	6	163,57	-	981	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
17	СИнтеркабел-ь п.35	-Скрепа для ленты NS-20	6	41,68	-	250	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	СИнтеркабел-ь п.14	-Крюк SOT-29	3	396,96	-	1191	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	СИнтеркабел-ь п.29	-Поддерживающий зажим PS435	5	834,54	-	4173	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	СИнтеркабел-ь п.6	-Зажим временного заземления PS481	4	1001,77	-	4007	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	СИнтеркабел-ь п.1	-Анкерный зажим HEL5505	6	474,05	-	2844	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	СИнтеркабел-Ответвительный зажим Sliw11.1 и Sliw12.1 ь п.23		21	893,41	-	18762	-	-	-	-
	прим.	шт		-	-	-	-	-	-	-
23	СИнтеркабел-Герметичный колпачок CE6,35 ь п.4		4	97,42	-	390	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	СИнтеркабел-Стяжной хомут ь п.38		2	10,42	-	21	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	СИнтеркабел-Плашечный зажим ПС1-1 ь п.25		2	115,65	-	231	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайс-лист-Бокс на 4модуля		1	172,14	-	172	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	Ц0108-472-1-0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	1	88,31	2,42	88	2	71	0,45	-
				74,29	0,35	74	-	95	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
28	С151602-23	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1x16 мм2 (повторное заземление)	0,001	96400	-	96	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	347433	16953		43
	Тенге	7258	3668		14
Стоимость монтажных работ -	Тенге	73848	-	-	-
Материалы -	Тенге	428	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5437	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	59084	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5653	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	848	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4770	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	84271	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	30
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6285	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	273585	-	-	-
Материалы -	Тенге	2124	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5489	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	143650	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	117935	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5802	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	870	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16763	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	296150	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6359	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			380421	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12644	-		-
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,078179				790583				
		НДС 12%				94870				
		ИТОГО С НДС				885453	тенге			

СОГЛАСОВАНО:
ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА»
ПОДРЯДЧИК: ПК «АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»

ФОРМА №2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,НАХОДЯЩИХСЯ В КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА (дог. 103 от 17.04.2012г.)**

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2012г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПО ПР. МОСКОВСКИЙ(ОТ УЛ.БАТЫР БАЯНА ДО УЛ. УФИМСКАЯ)												
1	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	8	1741,78	1009,96	13934	8080	7271	3,52	28				
				582,19	283,38	4658	2267	105	1,18	9				
2	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	4	3602,12	2288,8	14408	9155	7416	6,88	28				
				1133,33	632,39	4533	2530	105	2,63	11				
3	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	16	19600	-	313600	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
4	Е0108-3-2	-Щебеночная подготовка под опоры м3	0,4	2494,97	116,02	998	46	88	0,98	-				
				142,31	43,99	57	18	118	0,21	-				
5	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов опоры м2	16	251,62	4,39	4026	70	842	0,24	4				
				42,95	1,66	687	26	118	0,01	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СКалькуляци-Оголовник я	шт	12	8534	-	102408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0133-115-2-Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	12	2007,02	1622,94	24084	19475	8301	2,31	28
8	С151703-10 -Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	шт	12	382,95 9380	275,83 -	4595 112560	3310 -	105 -	0,93 -	11 -
9	СПрайс-лист-Лампы ДНАТ-250	шт	12	- 353	- -	- 4236	- -	- -	- -	- -
10	Ц0108-412-2-Затягивание в трубу оголовника кабель АВВГ сеч.2х2,5мм для зарядки светильника	м	24	- 11,94 10,12	- 0,12 0,12	- 286 243	- 3 3	- 233 95	- 0,07 -	- 2 -
11	С151601-151-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	0,0245	18600	-	455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	537,23 261,05	15,18 2,64	537 261	15 3	251 95	1,15 0,02	1 -
13	СПрайс-лист-Выключатель автоматический ВА47-29-3Р на 25А	шт	1	190,26	-	190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0133-108-1-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,409	8317,78 3156,75	4957,4 1344,88	3402 1291	2028 550	1933 105	18,52 5,12	8 2
15	Ц0108-146-2-Прокладка провода СИП с креплением накладными скобами по опоре	м	4	79,73 26,91	23,92 5,06	319 108	96 20	121 95	0,16 0,03	1 -
16	СИнтеркабел-Провод СИП-4 4х25мм2 ь п.48	м	413,19	285,02	-	117767	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	СИнтеркабел-Бандажная лента F207 ь п.16	м	2	163,57	-	327	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	СИнтеркабел-Скрепа для ленты NS-20 ь п.35	шт	2	41,68	-	83	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	СИнтеркабел-Крюк SOT-29 ь п.14	шт	1	396,96	-	397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	СИнтеркабел-Поддерживающий зажим PS435 ь п.29	шт	8	834,54	-	6676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	СИнтеркабел-Анкерный зажим HEL5505		8	474,05	-	3792	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ь п.1	шт		–	–	–	–	–	–	–
22	СИнтеркабел-Ответвительный зажим Sliw11.1 и Sliw12.1		26	893,41	–	23229	–	–	–	–
	ь п.23 прим.	шт		–	–	–	–	–	–	–
23	СИнтеркабел-Зажим временного заземления PS481		4	1001,77	–	4007	–	–	–	–
	ь п.6	шт		–	–	–	–	–	–	–
24	СИнтеркабел-Герметичный колпачок CE6,35		3	97,42	–	292	–	–	–	–
	ь п.4	шт		–	–	–	–	–	–	–
25	СИнтеркабел-Стяжной хомут		1	10,42	–	10	–	–	–	–
	ь п.38	шт		–	–	–	–	–	–	–
26	СИнтеркабел-Плашечный зажим ПС1-1		7	115,65	–	810	–	–	–	–
	ь п.25	шт		–	–	–	–	–	–	–
27	С12021-260 -Стоимость металлоконструкций		0,042	114900	–	4826	–	–	–	–
	прим	т		–	–	–	–	–	–	–
28	СПрайс-лист-Бокс на 4модуля		1	172,14	–	172	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
29	Ц0108-472-1-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям		1,5	88,31	2,42	132	4	106	0,45	1
	0	м		74,29	0,35	111	1	95	–	–
30	С151602-23 -Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х16 мм2 (повторное заземление)		0,0015	96400	–	145	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	758111	38972	99
	Тенге	16544	8727	34
Стоимость монтажных работ -	Тенге	146520	–	–
Материалы -	Тенге	532	–	–
Всего заработная плата -	Тенге	–	10496	–
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	117758	–	–
Накладные расходы -	Тенге	10946	–	–
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	–	–	–
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	–	1642	5
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9448	–	–
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	166913	–	–
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	–	–	–
Сметная заработная плата -	Тенге	–	12137	58
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	611592	–	–
Материалы -	Тенге	5188	–	–
Всего заработная плата -	Тенге	–	14776	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			264625	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			314492	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15617	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2343	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37633	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			664841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17118	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			831754	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		146
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29256	-		-
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,078179				1728534				
		НДС 12%				207424				
		ИТОГО С НДС				1935958	тенге			

СОГЛАСОВАНО:
ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА»
ПОДРЯДЧИК: ПК «АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»

ФОРМА №2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,НАХОДЯЩИХСЯ В КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА (дог. 103 от 17.04.2012г.)**

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2012г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПО УЛ. ЭНТУЗИАСТОВ								
1	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	12	1741,78	1009,96	20901	12120	10906	3,52	42
				582,19	283,38	6986	3401	105	1,18	14
2	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	4	3602,12	2288,8	14408	9155	7416	6,88	28
				1133,33	632,39	4533	2530	105	2,63	11
3	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	20	19600	-	392000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0108-3-2	-Щебеночная подготовка под опоры м3	0,5	2494,97	116,02	1247	58	110	0,98	-
				142,31	43,99	71	22	118	0,21	-
5	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов опоры м2	20	251,62	4,39	5032	88	1053	0,24	5
				42,95	1,66	859	33	118	0,01	-
6	СКалькуляци-Оголовник		21	8534	-	179214	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
я		шт		–	–	–	–	–	–	–
7	Е0133-115-2-	Установка светильников с лампами люминесцентными	21	2007,02	1622,94	42147	34082	14526	2,31	49
		шт		382,95	275,83	8042	5792	105	0,93	20
8	С151703-10	-Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	21	9380	–	196980	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
9	СПрайс-лист	-Лампы ДНАТ-250	21	353	–	7413	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
10	Ц0108-412-2-	Затягивание в трубу оголовника кабель АВВГ сеч.2х2,5мм для зарядки светильника	53	11,94	0,12	633	6	515	0,07	4
				10,12	0,12	536	6	95	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
11	С151601-151-	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0541	18600	–	1006	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
12	Е0133-108-1-	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,745	8317,78	4957,4	6197	3693	3521	18,52	14
				3156,75	1344,88	2352	1002	105	5,12	4
		1км		–	–	–	–	–	–	–
13	Ц0108-146-2-	Прокладка провода СИП с креплением накладными скобами по опоре	4	79,73	23,92	319	96	121	0,16	1
				26,91	5,06	108	20	95	0,03	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
14	СИнтеркабел	-Провод СИП-4 4х25мм2	749,34	285,02	–	213578	–	–	–	–
ь	п.48									
		м		–	–	–	–	–	–	–
15	СИнтеркабел	-Бандажная лента F207	2	163,57	–	327	–	–	–	–
ь	п.16									
		м		–	–	–	–	–	–	–
16	СИнтеркабел	-Скрепа для ленты NS-20	2	41,68	–	83	–	–	–	–
ь	п.35									
		шт		–	–	–	–	–	–	–
17	СИнтеркабел	-Крюк SOT-29	1	396,96	–	397	–	–	–	–
ь	п.14									
		шт		–	–	–	–	–	–	–
18	СИнтеркабел	-Поддерживающий зажим PS435	15	834,54	–	12518	–	–	–	–
ь	п.29									
		шт		–	–	–	–	–	–	–
19	СИнтеркабел	-Анкерный зажим HEL5505	12	474,05	–	5689	–	–	–	–
ь	п.1									
		шт		–	–	–	–	–	–	–
20	СИнтеркабел	-Ответвительный зажим Sliw11.1	45	893,41	–	40203	–	–	–	–
ь	п.23	и Sliw12.1								
	прим.	шт		–	–	–	–	–	–	–
21	СИнтеркабел	-Зажим временного заземления	8	1001,77	–	8014	–	–	–	–
ь	п.6	PS481								
		шт		–	–	–	–	–	–	–
22	СИнтеркабел	-Герметичный колпачок CE6,35	3	97,42	–	292	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ь п.4	шт		-	-	-	-	-	-	-
23	СИнтеркабел-Стяжной хомут ь п.38	шт	3	10,42 -	- -	31 -	- -	- -	- -	- -
24	СИнтеркабел-Плашечный зажим ПС1-1 ь п.25	шт	8	115,65 -	- -	925 -	- -	- -	- -	- -
25	С12021-260 -Стоимость металлоконструкций прим	т	0,042	114900 -	- -	4826 -	- -	- -	- -	- -
26	Ц0108-472-1-Проводник заземляющий из 0 медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	2	88,31 - 74,29	2,42 - 0,35	177 - 149	5 - 1	142 - 95	0,45 - -	1 - -
27	С151602-23 -Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х16 мм2 (повторное заземление)	1000м	0,002	96400 -	- -	193 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0133-105-1-Установка одинарных оттяжек к железобетонным опорам	оттяжка	1	866,79 533,03	261,76 79,28	867 533	262 79	643 105	3,17 0,32	3 -
29	СПРАЙС -Серьга С7-16	шт	1	269,2 -	- -	269 -	- -	- -	- -	- -
30	С11041-34 -Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ ТФ-20	100шт	0,01	2560 -	- -	26 -	- -	- -	- -	- -
31	Е0133-103-1-Установка пасынка ПТ , L 2м прим	опора	1	1741,78 582,19	1009,96 283,38	1742 582	1010 283	909 105	3,52 1,18	4 1
32	С143019-56 -Приставки для оттяжки длиной 2 м, марки ПТ(пасынок) Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 прим	шт	1	3140 -	- -	3140 -	- -	- -	- -	- -
33	С11011-198 -Канат -тросс, d-8 мм прим	10м	1,2	756 -	- -	907 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				1161702	60574			149
		Тенге				24751	13169			50
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				255089	-	-		-
	Материалы -	Тенге				404	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	18008	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				205617	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			18826	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2824	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16435	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			290350	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20832	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			906613	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6825	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19913	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			467275	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			396256	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21037	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3155	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55659	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			983309	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23068	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1273659	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		219
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43900	-		-
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,078179				2646892				
		НДС 12%				317627				
		ИТОГО С НДС				2964519 тенге				

СОГЛАСОВАНО:
ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР: