Счет-фактура № 224 от 23.10.12 (1)

Поставщик: Производственный кооператив "Аварийная служба" (2)

РНН и адрес места нахождения поставщика: 481400050563, Ульянова 52, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 48001 № 0002306 от 19.11.09 БИН 970540001819 (2а)

ИИК: KZ248560000000008485 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №103 от 17.04.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК СКО г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана 23

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: № 215 от 23 Октября 2012 г. (7)

Грузоотправитель: ПК "Аварийная служба" 481400050563, Ульянова 52,г. Петропавловск (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского тран-та и автомобильных дорог г. Петропавловска. 481400081882,РК СКС г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана 23 (9)

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского тран-та и автомобильных дорог г. Петропавловска (10)

РНН и адрес места нахождения получателя: 481400081882, РК СКО г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана 23 (10а)

ИИК: KZ650705034583251001 в ГУ " Департамент Казначейства по СКО Комитета Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция сетей электроснабжения, находящихся в коммунальной собственности города Петропавловска Сев.Каз. Обл.	шт	1	14 668 132,00	14 668 132,00	12%	1 760 176,00	16 428 308,00		
Всего по счету:					**14 668 132,00**		**1 760 176,00**	**16 428 308,00**		

Директор: Бацанов Ю. Г.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщик

(подпись)

Гл.бухгалтер: Бентя Н. И.

(Ф.И.О., подпись)

счет получил

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3

СПРАВКА
выполненных работ и затрат
за октябрь 2012года

ЗАКАЗЧИК: ГУ"ОТДЕЛ ЖКХ, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ г.ПЕТРОПАВЛОВСКА»

ПОДРЯДЧИК: ПК » АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА »

Договор № 103 от 17 .04. 2012года

НАИМЕНОВАНИЕ: ***Реконструкция сетей электроснабжения, находящихся в коммунальной собственности города Петропавловска***

Наименование пускового комплекса	Код	С начала по отчетный период,м-ц, тенге	в том числе, тенге			
			СМР	Прочие расходы	Затраты вызванные рыночным удорожанием	НДС 12%
Всего по объекту: В том числе:		*197 842 412*	*84 999 895*		*91 645 116*	*21 197 401*
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УЛ.БАТЫР-БАЯН (ПАРХОМЕНКО)		*6 808 683*	*2 925 244*		*3153937*	*729502*
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УЛ.Р-ОН ТЕЛЕЦЕНТРА, ПР.ШКОЛЬНЫЙ, 2ПР.ШКОЛЬНЫЙ, ПЕР-К ШКОЛЬНЫЙ)		*1 414 803*	*607 848*		*655369*	*151586*
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УЛ.ГОРЬКОГО		*3 701 193*	*1 590 160*		*1714477*	*396556*
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УЛ. С.МУКАНОВА		*4 525 591*	*1 944 349*		*2096357*	*484885*
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УЛ.ЛОМОНОСОВА(ОТ УЛ.УКРАИНСКОЙ ДО УЛ.ПУГАЧЕВА)		*-21 055*	*-9 046*		*-9753*	*-2256*
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УЛ.МУСРЕПОВА(ОТ УЛ.КЫЗЫЛ-ТУССКАЯ ДО СТО "ИШИМ-ЛАДА") (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ АКТА ВЫП. РАБОТ ЗА ИЮЛЬ)		*-907*	*-390*		*-420*	*-97*
ВСЕГО к оплате за отчетный период:		***16 428 308***	***7 058 165***		***7 609 967***	***1 760 176***

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА» ФОРМА №2
ПОДРЯДЧИК: ПК «АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,НАХОДЯЩИХСЯ В КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА (дог. 103 от 17.04.2012г.)**

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2012г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УЛ.БАТЫР-БАЯН (ПАРХОМЕНКО)												
1	ЕС133-103-1-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора		9	1741,78	1009,96	15676	9090	8180	3,52	32				
				582,19	283,38	5240	2550	105	1,18	11				
2	ЕС133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора		2	3602,12	2388,8	7204	4578	3708	6,88	14				
				1133,33	632,39	2267	1265	105	2,63	5				
3	ЕС133-103-1-Установка подкоса (укросины) опора прим		4	1741,78	1009,96	6967	4040	3635	3,52	14				
				582,19	283,38	2329	1134	105	1,18	5				
4	СН43019-92 Им. и доп.вып.7 СН РК 8.01-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт		17	19600	-	333200	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
5	ЕС133-103-1-Выправка опор одностоечных опора прим т.ч. Т-1.1 т.ч. п-3.69 к-0,84		50	1344,54	738,47	67227	36924	35173	2,74	137				
				456,44	213,53	22822	10677	105	0,92	46				
6	ЕС133-103-2-Выправка одностоечных		5	3116,7	2017,31	15583	10087	7780	5,56	28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прим т.ч. Т-1.1 т.ч. п-3.69 К=0,84	железобетонных опор с одним подкосом опора		919,39	562,56	4597	2813	105	2,37	12
7	Е0108-3-2	-Щебеночная подготовка под опоры и выправу опор м3	0,7	2494,97 142,31	116,02 43,99	1746 100	81 31	154 118	0,98 0,21	1 -
			17	251,62	4,39	4277	75	895	0,24	4
8	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов опоры м2		42,95	1,66	730	28	118	0,01	-
9	СКалькуляци-я"Отдела ЖКХ,ПТ и АД"	-Оголовник шт	19	8534 -	-	162146 -	-	-	-	-
10	СКалькуляци-я"Отдела ЖКХ,ПТ и АД"	-Оголовник двойной шт	9	10097 -	-	90873 -	-	-	-	-
11	Ц0108-412-2	-Затягивание в трубу оголовника кабель АВВГ сеч.2х2,5мм для зарядки светильника м	381	11,94 10,12	0,12 0,12	4547 3856	44 44	3705 95	0,07 -	26 -
12	С151601-151	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м	0,3886	18600 -	-	7228 -	-	-	-	-
13	Е0133-115-2	-Установка светильников с лампами люминесцентными шт	4	2007,02 382,95	1622,94 275,83	8028 1532	6492 1103	2767 105	2,31 0,93	9 4
14	С151703-10	-Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1 шт	4	9380 -	-	37520 -	-	-	-	-
15	СПрайс-лист-Лампы ДНаТ-250	шт	4	353 -	-	1412 -	-	-	-	-
16	С12021-260 прим	-Стоимость металлоконструкций(крепление укосины) т	0,066	114900 -	-	7583 -	-	-	-	-
17	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	4,02	8317,78 3156,75	4957,4 1344,88	33437 12690	19929 5406	19001 105	17,52 5,12	74 21
18	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью	0,691	8317,78 3156,75	4957,4 1344,88	5748 2181	3426 929	3266 105	18,52 5,12	13 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		механизмов провод АС 25 - сигнал 1км	6	79,73	23,92	478	144	182	0,16	1
				26,91	5,06	161	30	95	0,03	-
19	Ц0108-146-2-	Прокладка провода СИП4 4х50мм2 с креплением накладными скобами по опоре м	38	72,56	20,82	2757	791	1001	0,14	5
				23,35	4,37	887	166	95	0,03	1
20	Ц0108-146-1-	Прокладка провода СИП4 4х25,35мм2 с креплением накладными скобами по опоре м								
21	С151607-26	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 25/4,2 мм2 т	0,0636	328600	-	20890	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22		СИнтеркабел-Провод СИП-4 4х50мм2 ь п.50 м	374,29	428,53	-	160395	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23		СИнтеркабел-Провод СИП-4 4х35мм2 ь п.49 м	2655,48	333,85	-	886541	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24		СИнтеркабел-Провод СИП-4 4х25мм2 ь п.48 м	1036,47	285,02	-	295416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25		СИнтеркабел-Лента крепления F207 ь п.16 м	14	163,57	-	2290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26		СИнтеркабел-Скрепа для ленты NS-20 ь п.35 шт	14	41,68	-	583	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27		СИнтеркабел-Крюк SOT-29 ь п.14 шт	7	396,96	-	2779	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28		СИнтеркабел-Поддерживающий зажим PS435 ь п.29 шт	89	834,54	-	74274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29		СИнтеркабел-Анкерный зажим HEL5505 ь п.1 шт	66	474,05	-	31288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30		СИнтеркабел-Ответвительный зажим SLIW11.1 ь п.23 и SLIW12.1 шт	373	893,41	-	333242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31		СИнтеркабел-Герметический колпачок ь п.4 СЕ6,35 шт	42	97,42	-	4091	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32		СИнтеркабел-Стяжной хомут ь п.38 шт	14	10,42	-	146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33		СИнтеркабел-Плашечный зажим ПС1-1 ь п.25 шт	39	115,65	-	4510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
34	СИнтеркабель п.6	-Зажим временного заземления PS481	шт	28	1001,77	-	28049	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	Ц0108-472-1-0	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	6	88,31	2,42	530	14	425	0,45	3
					74,29	0,35	446	2	95	-	-
36	С151602-23	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х16 мм2 (повторное заземление)	1000м	0,006	96400	-	578	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
37	Е0133-30-6п-рим.	-Установка траверс	1т	0,08	15951,48	10828,23	1276	866	645	29,79	2
					5123,25	2559,61	410	205	105	9,76	1
38	С11041-100	-Траверсы стальные 1-но,2-х штырные	шт	11	530	-	5830	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	С11041-101	-Траверсы стальные 4-х штырные	шт	2	545	-	1090	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
40	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	100шт	0,25	6500	-	1625	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	СПрайс-лист	-Колпачки под изолятор	шт	25	3,2	-	80	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2669146	96578	363
	Тенге	60247	26383	109
Стоимость монтажных работ -	Тенге	130074	-	-
Материалы -	Тенге	2934	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	29435	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	74548	-	-
Накладные расходы -	Тенге	30347	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4552	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9625	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	170047	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	176
Сметная заработная плата -	Тенге	-	33987	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2537796	-	-
Материалы -	Тенге	14163	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	56581	-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2085914	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			334762	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			59525	-	-		30
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8929	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			155839	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2753160	-	-		338
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	65510	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1276	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	615	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			645	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	97	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2037	-	-		3
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	711	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2925244	-	-		517
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-			-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	100208			
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,078179				60[illegible]9181				
		НДС 12%				7[illegible]9502				
		ИТОГО С НДС				68[illegible]8683 тенге				

СОГЛАСОВАНО:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА

НАДЗОР:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА» ФОРМА №2
ПОДРЯДЧИК: ПК «АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,НАХОДЯЩИХСЯ В КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА (дог. 103 от 17.04.2012г.)**

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2012г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УЛ.Р-ОН ТЕЛЕЦЕНТРА, ПР.ШКОЛЬНЫЙ, 2ПР.ШКОЛЬНЫЙ, ПЕР-К ШКОЛЬНЫЙ								
1	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	6	1741,78	1009,96	10451	6060	5453	3,52	21
				582,13	283,38	3493	1700	105	1,18	7
2	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	3	3602,12	2288,8	10806	6866	5562	6,88	21
				1133,33	632,39	3400	1897	105	2,63	8
3	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	12	19600	-	235200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0108-3-2	-Щебеночная подготовка под опоры м3	0,3	2494,97	116,02	748	35	66	0,98	-
				142,3	43,99	43	13	118	0,21	-
			12	251,62	4,39	3019	53	632	0,24	3
5	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов опоры м2		42,95	1,66	515	20	118	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СКалькуляци-Оголовник я	шт	6	8534	-	51204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С12021-260 прим	-Кронштейн КС-1 под светильник на опоре т	0,015	114900	-	1724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0133-115-2-	-Установка светильников с лампами люминесцентными шт	9	2007,02	1622,94	18063	14606	6225	2,31	21
			9	382,95	275,83	3447	2482	105	0,93	8
9	С151703-10	-Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1 шт	9	9380	-	84420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс-лист	-Лампы ДНАТ-250 шт	9	353	-	3177	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0108-412-2-	-Затягивание в трубу оголовника кабель АВВГ сеч.2х2,5мм для зарядки светильника м	27	11,94	0,12	322	3	263	0,07	2
				10,12	0,12	273	3	95	-	-
12	С151601-151	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм² 1000м	0,0275	18600	-	512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0133-108-1-	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,303	8317,78	4957,4	2570	1532	1461	18,52	6
				3156,75	1344,88	975	416	105	5,12	2
14	Ц0108-140-1-	-Провод СИП по опоре м	5	72,56	20,82	363	104	132	0,14	1
				23,35	4,37	117	22	95	0,03	-
15	СИнтеркабел ь п.48	-Провод СИП-4 4х25мм2 м	314,14	285,02	-	89537	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	СИнтеркабел ь п.16	-Бандажная лента F2?7 м	9	163,57	-	1309	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	СИнтеркабел ь п.35	-Скрепа для ленты N?-20 шт	8	41,68	-	333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	СИнтеркабел ь п.14	-Крюк SOT-29 шт	4	396,96	-	1588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	СИнтеркабел ь п.29	-Поддерживающий зажим PS435 шт	6	834,54	-	5007	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	СИнтеркабел ь п.1	-Анкерный зажим HEL?505 шт	8	474,05	-	3792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	СИнтеркабел ь п.23 прим.	-Ответвительный зажим Sliw11.1 и Sliw12.1 шт	24	893,41	-	21442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	СИнтеркабел	-Герметичный колпачок CE6,35	4	97,42	-	390	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ь п.4		шт	-	-	-	-	-	-	-	-
23	СИнтеркабел-Стяжной хомут ь п.38		шт	1	10,42	-	10	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
24	СИнтеркабел-Плашечный зажим ПС1-1 ь п.25		шт	3	115,65	-	347	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
25	С12021-260 прим	-Стоимость металлоконструкций	т	0,041	114900	-	4711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
26	Ц0108-472-1 С	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	1,5	88,31	2,42	132	4	106	0,45	1
					74,29	0,35	111	1	95	-	-
27	С151602-23	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х16 мм2 (повторное заземление)	1000м	0,0015	96400	-	147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
28	Калькуляци	-Обрезка деревьев	шт	3	739	-	2217	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	553543	28263		75
	Тенге	12375	8554		25
Стоимость монтажных работ -	Тенге	109707	-	-	-
Материалы -	Тенге	278	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7847	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	88256	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	8187	-	-	4
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1228	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7074	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	124967	-	-	44
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2075	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	443836	-	-	-
Материалы -	Тенге	3891	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1 082	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	183611	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	235869	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	11713	-	-	6
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	1757	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	27333	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	482882	-	-	66
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	-	12839	-	-
Сметная заработная плата -					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			607848	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21914	-		-
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,078179				1263217				
		НДС 12%				151586				
		ИТОГО С НДС				1414803 тенге				

СОГЛАСОВАНО:
ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

КОНТРОЛЬ:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА» ФОРМА №2
ПОДРЯДЧИК: ПК «АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,НАХОДЯЩИХСЯ В КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА (дог. 103 от 17.04.2012г.)**

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2012г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УЛ.ГОРЬКОГО												
1	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-1 кВ /с траверсами/	опора	8	1741,78	1009,96	13934	8080	7271	3,52	28		
					582,19	283,38	4658	2267	105	1,18	9		
2	Е0133-103-1 прим	-Установка подкоса (укросины)	опора	2	1741,78	1009,96	3484	2020	1818	3,52	7		
					582,19	283,38	1164	567	105	1,18	2		
3	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки виброированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	шт	10	19600	-	196000	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
4	Е0133-103-1 прим т.ч. Т-1.1 т.ч. п-3.69 К=0,84	-Выправка опор одностоечных	опора	25	1344,54	738,47	33613	18462	17587	2,74	69		
					456,44	213,53	11411	5338	105	0,32	23		
5	Е0108-3-2	-Щебеночная подготовка под опоры и выправу опор	м3	0,375	2494,97	116,02	936	44	82	0,98	-		
					142,31	43,99	53	16	118	0,21	-		
6	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности		10	251,62	4,39	2516	44	526	0,24	2		
					42,95	1,66	430	17	118	0,01	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов опоры								
		м2	50	8534	-	426700	-	-	-	-
7	СКалькуляци-Оголовник я"Отдела ЖКХ,ПТ и АД"	шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0133-108-1-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	1,55	8317,78	4957,4	12868	7669	7312	18,52	29
				3156,75	1344,88	4883	2081	105	5,12	8
9	Е 108-146-1-Прокладка провода СИП4 4х25,35мм2 с креплением накладными скобами по опоре	м	12	72,56	20,82	871	250	316	0,11	2
				23,35	4,37	280	52	95	0,03	-
10	СИнтеркабел-Провод СИП-4 4х35мм2 ь п.49	м	1042,58	333,85	-	348069	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	СИнтеркабел-Провод СИП-4 4х25мм2 ь п.48	м	517,23	285,02	-	147423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	СИнтеркабел-Лента крепления F207 ь п.16	м	4	163,57	-	654	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	СИнтеркабел-Скрепа для ленты NS-20 ь п.35	шт	4	41,68	-	167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	СИнтеркабел-Крюк SOT-29 ь п.14	шт	2	396,96	-	794	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	СИнтеркабел-Поддерживающий зажим PS435 ь п.29	шт	41	834,54	-	34216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	СИнтеркабел-Анкерный зажим HEL5505 ь п.1	шт	29	474,05	-	13748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	СИнтеркабел-Ответвительный зажим SLIW11.1 ь п.23 и SLIW12.1	шт	160	893,41	-	142946	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	СИнтеркабел-Герметический колпачок ь п.4 СЕ6,35	шт	24	97,42	-	2338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	СИнтеркабел-Стяжной хомут ь п.38	шт	6	10,42	-	63	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	СИнтеркабел-Плашечный зажим ПС1-1 ь п.25	шт	19	115,65	-	2197	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	СИнтеркабел-Зажим временного заземления ь п.6 PS481	шт	8	1001,77	-	8014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Ц 108-412-1-Затягивание в трубы		150	9,61	0,12	1442	17	1196	0,08	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оголовника кабеля сеч.2х2,5мм2 для зарядки светильников		8,4	-	1259	-	95	-	-
		м								
23	С151601-151	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,153	18600	-	2846	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
24	Ц0108-472-1-0	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	4	88,31	2,42	353	10	284	0,45	2
				74,29	0,35	297	1	95	-	-
		м								
25	С151602-23	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х16 мм2 (повторное заземление)	0,004	96400	-	386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
26	С12021-260 прим	-Стоимость металлоконструкций (узел крепления укоса)	0,023	114900	-	2643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
27	Е0133-108-1	-Демонтаж провода АС	6,2	5364,23	3470,18	33258	21515	18459	11,11	69
		1км		1894,05	941,42	11743	5837	105	3,58	22
			1,47	5727,83	3911,41	8420	5750	4403	19,35	15
28	Е0133-30-12	-Демонтаж оголовников		1816,43	1036,32	2670	1523	105	3,6	5
		1т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1440897	63860			231
			Тенге			38849	17700			71
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			52023	-	-		-
		Материалы -	Тенге			867	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26434	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3231	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4135	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4775	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			84365	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		154
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30569	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1380455	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7282	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25921	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1129972	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			196837	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27284	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4093	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84464	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1492203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		155
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30013	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8420	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4194	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	660	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			769	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13593	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4854	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1590160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		332
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	65437	-		-
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,078179				3304637				
		НДС 12%				396556				
		ИТОГО С НДС				3701193	тенге			

СОГЛАСОВАНО:
ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА» ФОРМА №2
ПОДРЯДЧИК: ПК «АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,НАХОДЯЩИХСЯ В КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА (дог. 103 от 17.04.2012г.)**

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2012г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10		11
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УЛ.С.МУКАНОВА											
1	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	7	1741,78	1009,96		12192	7070		6362	3,52	25	
		опора		582,19	283,38		4075	1984		105	1,18	8	
2	Е0133-103-1 прим	Установка подкоса (уголосины)	5	1741,78	1009,96		8709	5050		4544	3,52	18	
		опора		582,19	283,38		2911	1417		105	1,18	6	
3	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	12	19600	-		235200	-		-	-	-	
		шт		-	-		-	-		-	-	-	
4	Е0133-103-1 прим т.ч. Т-1.1 т.ч. п-3.69 К=0,84	Выправка опор одностоечных	12	1344,54	738,47		16134	8862		8442	2,74	33	
		опора		456,44	213,53		5477	2562		105	0,92	11	
5	Е0108-3-2	Щебеночная подготовка под опоры и выправу опор	0,36	2494,97	116,02		898	42		79	0,98	-	
		м3		142,31	43,99		51	16		118	0,21	-	
6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	12	251,62	4,39		3019	53		632	0,24	3	
				42,95	1,66		515	20		118	0,01	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов опоры								
		м2	39	8534	-	332826	-	-	-	-
7	СКалькуляци-я"Отдела ЖКХ,ПТ и АД"	Оголовник								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0133-115-2-	Установка светильников с лампами люминесцентными	34	2007,02	1622,94	68239	55180	23518	2,31	79
		шт		382,95	275,83	13020	9378	105	0,93	32
9	С151703-10	-Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	34	9380	-	318920	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс-лист	-Лампы ДНАТ-250	34	353	-	12002	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0133-108-1-	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,16	8317,78	4957,4	9624	5736	5469	18,52	21
		1км		3156,75	1344,88	3652	1556	105	5,12	6
12	Ц0108-146-1-	Провод СИП 4 4х25мм2 по опоре	4	72,56	20,82	290	83	105	0,14	
		м		23,35	4,37	93	17	95	0,03	-
13	Ц0108-146-2-	Провод СИП 4 4х35,50 мм2 по опоре	8	79,73	23,92	638	191	243	0,16	1
		м		26,91	5,06	215	40	95	0,03	-
14	СИнтеркабел-ь п.49	Провод СИП-4 4х35мм2	266,15	333,85	-	88855	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
15	СИнтеркабел-ь п.48	Провод СИП-4 4х25мм2	244,11	285,02	-	69577	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
16	СИнтеркабел-ь п.50	Провод СИП-4 4х50мм2	659,52	428,53	-	282622	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
17	СИнтеркабел-ь п.16	Лента крепления F207	6	163,57	-	981	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
18	СИнтеркабел-ь п.35	Скрепа для ленты NS-2	6	41,68	-	250	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	СИнтеркабел-ь п.14	Крюк SOT-29	3	396,96	-	1191	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	СИнтеркабел-ь п.29	Поддерживающий зажим HS435	26	834,54	-	21698	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	СИнтеркабел-ь п.1	Анкерный зажим HEL5505	24	474,05	-	11377	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	СИнтеркабел-ь п.23	Ответвительный зажим SLIW11.1 и SLIW12.1	138	893,41	-	123291	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	СИнтеркабель п.4	Герметический колпачок СЕ6,35	16	97,42	-	1559	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	СИнтеркабель п.38	Стяжной хомут	4	10,42	-	42	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	СИнтеркабель п.25	Плашечный зажим ПС1-1	24	115,65	-	2776	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	СИнтеркабель п.6	Зажим временного заземления PS481	8	1001,77	-	8014	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	Ц0108-4[illegible]2-1	Затягивание в трубы оголовника кабеля сеч.2х2,5мм2 для зарядки светильников	15[illegible]	9,61	0,12	1499	18	1244	0,06	9
				8,4	-	1310	-	95	-	-
		м								
28	С151601-151	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,1591	18600	-	2960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
29	Ц0108-4[illegible]2-1-0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 2[illegible] мм2 открыто по строительным основаниям		88,31	2,42	353	10	284	0,45	2
				74,29	0,35	297	1	95	-	-
		м								
30	С151602-[illegible]23	Кабели силовые гибкие переносные, марка [illegible]Г, число жил и сечение 1х1[illegible] мм2 (повторное заземле[illegible]ие)	0,00	96400	-	386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
31	Е0133-30[illegible]-6п	Установка траверс рим.	0,0[illegible]	15951,48	10828,23	638	433	323	29,79	1
		1т		5123,25	2559,61	205	102	105	9,76	-
32	С11041-[illegible]30	Стоимость траверсы Т2	1[illegible]	530	-	5300	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	С11071-[illegible] Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04[illegible]-2004	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,	6500	-	1300	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-
34	СПрайс-лист	Колпачки К-5	2[illegible]	3,2	-	64	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0133-103-1	Демонтаж провода А[illegible]	4,[illegible]	5364,23	3470,18	24675	15963	13695	11,11	51
		1км		1894,05	941,42	8713	4331	105	3,58	16
36	Е0133-30[illegible]-12	Демонтаж оголовник[illegible]в	1,1[illegible]	5727,83	3911,41	6530	4459	3415	10,35	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		1816,43	1036,32	2071	1181	105	3,6	4
			34	1365,83	1136,06	46438	38626	15096	1,39	47
37	Е0133-115-2	-Демонтаж светильников консольных		229,77	193,08	7812	6565	105	0,65	22
		шт	0,542	8317,78	4957,4	4508	2687	2562	18,52	10
38	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		3156,75	1344,88	1711	729	105	5,12	3
		1км	0,0499	328600	-	16385	-	-	-	-
39	С151607-26	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 25/4,2 мм2(сигнал)		-	-	-	-	-	-	-
		т	0,055	114900	-	6320	-	-	-	-
40	С12021-260 прим	-Стоимость металлоконструкций(узел крепления укоса)		-	-	-	-	-	-	-
		т								312
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1748279	144461			
			Тенге			52130	29900			109
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			512217	-	-		-
		Материалы -	Тенге			947	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	59442	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			355953	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			62216	-	-		31
		Нормативная трудоемкость Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата Н.Р. -	Тенге			-	9332	-		-
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			34466	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			608899	-	-		331
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	68774	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1228895	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6044	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19029	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			952741	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			236003	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20059	-	-		10
		Нормативная трудоемкость Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата Н.Р. -	Тенге			-	3009	-		-
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			74937	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1323890	-	-		114
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	22038	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7168	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3559	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3737	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	561	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			654	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4120	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1944349	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		465
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	94932	-		-
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,078179				4040706				
		НДС 12%				484885				
		ИТОГО С НДС				4525591 тенге				

СОГЛАСОВАНО:
ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХ.НАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА» ФОРМА №2
ПОДРЯДЧИК: ПК «АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,НАХОДЯЩИХСЯ В КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА (дог. 103 от 17.04.2012г.)**

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2012г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УЛ.ЛОМОНОСОВА(ОТ УЛ.УКРАИНСКОЙ ДО УЛ.ПУГАЧЕВА)														
		ИСКЛЮЧИТЬ														
1	СКалькуляци-Оголовник я	шт	1	-8534	-	-8534	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				-8534	-									
		Тенге				-	-									
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-8534	-	-								
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-8534	-	-								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-512	-	-								
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-9046	-	-								
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				-9046	-	-								

ИТОГО С КОЭФ. РЕГИОНА 2,078179 -18799
НДС 12% -2256
ИТОГО ИСКЛЮЧИТЬ С НДС -21055 тенге

СОГЛАСОВАНО: ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА»
ПОДРЯДЧИК: ПК «АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА» ФОРМА №2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,НАХОДЯЩИХСЯ В КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА (дог. 103 от 17.04.2012г.)**

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2012г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УЛ.МУСРЕПОВА(ОТ УЛ.КЫЗЫЛ-ТУССКАЯ ДО СТО "ИШИМ-ЛАДА") КОРРЕКТИРОВКА П.11)														
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,02	251,77	-	3278	-	3704	1,77	23						
				251,77	-	3278	-	113	-	-						
		м3														
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,66	154,22	-	1490	-	1683	1,12	11						
				154,22	-	1490	-	113	-	-						
		м3														
3	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,047	283721,88	-	13335	-	1236	152,95	7						
				23908,5	-	1124	-	110	-	-						
		кан.-км														
4	Е0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг АВВГ 2х6мм2	47	42,9	3,68	2016	173	1515	0,17	8						
				33,12	0,81	1557	38	95	-	-						
		м														
5	Е0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	11	90,28	28,52	993	314	404	0,18	2						
				32,66	5,98	359	66	95	0,03	-						
		м														
6	С151601-190	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х50 мм2	0,0592	471300	-	27882	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		1000м														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	СПрайс-лист-Концевая кабельная муфта наружной установки rek-1Кнт-4-35/50-ВЛ-М	1	5585	-	5585	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0108-573-4-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	567,85	120,75	568	121	300	2,3	2
		шт	292,1	23,34	292	23	95	0,14	-
9	СПрайс-лист-Щит управления электрический	1	62786	-	62786	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0108-521-8-Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток до 250 А	1	610,78	23,23	611	23	329	2,3	2
		шт	341,55	5,17	342	5	95	0,03	-
11	Прайс-лист -Рубильник РПС-2 на 250А	1	6503,42	-	6503	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-600-2-Монтаж счетчика электронного	1	191,41	6,21	191	6	175	1,15	1
		шт	181,7	2,65	182	3	95	0,02	-
13	Ц0108-53-1 -Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	548,44	21,39	1645	64	1152	2,3	7
		шт	399,05	5,18	1197	16	95	0,03	-
14	Прайс-лист -Трансформатор тока Т-0,66 200/5	3	720,26	-	2161	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0108-472-2-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	3	65,85	3,8	198	11	77	0,16	-
		м	26,45	0,46	79	1	95	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			129242	712			64

		Тенге			9899	152			1
	Стоимость оборудования -	Тенге			8664	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			8664	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			102475	-	-		-
	Материалы -	Тенге			1502	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	4159	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			96253	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			3951	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	593	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6386	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			112812	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	4752	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18103	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12211	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5891	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6624	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	994	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1484	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26210	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6885	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			147687	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11637	-		-
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,078179				306920				
		НДС 12%				36830				
		ИТОГО С НДС				343750 тенге				

ИТОГО ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001г. 148077-147687 = = 390тенге

СОГЛАСОВАНО:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР: