Счет-фактура № 229 от 25.10.12 (1)

Поставщик: Производственный кооператив "Аварийная служба" **(2)**

РНН и адрес места нахождения поставщика: 481400050563, Ульянова 52, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 48001 № 0002306 от 19.11.09 БИН 970540001819 (2а)

ИИК: KZ248560000000008485 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №103 от 17.04.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК СКО г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана 23

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: № 220 от 25 Октября 2012 г. (7)

Грузоотправитель: ПК "Аварийная служба" 481400050563, Ульянова 52,г. Петропавловск (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского тран-та и автомобильных дорог г. Петропавловска. 481400081882,РК СКО г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана 23 (9)

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского тран-та и автомобильных дорог г. Петропавловска **(10)**

РНН и адрес места нахождения получателя: 481400081882, РК СКО г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана 23 (10а)

ИИК: KZ650705034583251001 в ГУ " Департамент Казначейства по СКО Комитета Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция сетей электроснабжения, находящихся в коммунальной собственности города Петропавловска Сев.Каз. Обл.	шт	1	269 275,00	269 275,00	12%	32 313,00	301 588,00		
Всего по счету:					**269 275,00**		**32 313,00**	**301 588,00**		

Директор: Бацанов Ю. Г.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика

(подпись)

МП

Гл.бухгалтер: Бентя Н. И.

(Ф.И.О., подпись)

счет получил

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3

СПРАВКА
выполненных работ и затрат
за октябрь 2012года

ЗАКАЗЧИК: ГУ"ОТДЕЛ ЖКХ, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ г.ПЕТРОПАВЛОВСКА»

ПОДРЯДЧИК: ПК » АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА »

Договор № 103 от 17 .04. 2012года

НАИМЕНОВАНИЕ: ***Реконструкция сетей электроснабжения, находящихся в коммунальной собственности города Петропавловска***

Наименование пускового комплекса	Код	С начала по отчетный период,м-ц, тенге	в том числе, тенге			
			СМР	Прочие расходы	Затраты вызванные рыночным удорожанием	НДС 12%
Всего по объекту: В том числе:		*198 144 000*	*85 129 468*		*91 784 818*	*21 229 714*
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 2 ПРОЕЗД СЕМАШКО,19		*301 588*	*129 573*		*139 702*	*32313*
ВСЕГО к оплате за отчетный период:		***301 588***	***129 573***		***139 702***	***32 313***

ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА» ФОРМА №2
ПОДРЯДЧИК: ПК «АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,НАХОДЯЩИХСЯ В КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА (дог. 103 от 17.04.2012г.)**

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2012г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 2-ой ПРОЕЗД СЕМАШКО,19								
1	E0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3602,12	2288,8	3602	2289	1854	6,88	7
				1133,33	632,39	1133	632	105	2,63	3
2	E0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3602,12	2288,8	3602	2289	1854	6,88	7
				1133,33	632,39	1133	632	105	2,63	3
3	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	3	19600	-	58800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	E0108-3-2	-Щебеночная подготовка под опоры м3	0,075	2494,97	116,02	187	9	16	0,98	-
				142,31	43,99	11	3	118	0,21	-
5	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов опоры м2	3	251,62	4,39	755	13	158	0,24	1
				42,95	1,66	129	5	118	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СКалькуляци-Оголовник я	шт	2	8534 -	- -	17068 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0133-115-2-	Установка светильников с лампами люминесцентными шт	2	2007,02 382,95	1622,94 275,83	4014 766	3246 552	1383 105	2,31 0,93	5 2
8	С151703-10	-Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1 шт	2	9380 -	- -	18760 -	- -	- -	- -	- -
9	СПрайс-лист-	Лампы ДНАТ-250 шт	2	353 -	- -	706 -	- -	- -	- -	- -
10	Ц0108-412-2-	Затягивание в трубу оголовника кабель АВВГ сеч.2х2,5мм для зарядки светильника м	5	11,94 10,12	0,12 0,12	60 51	1 1	49 95	0,07 -	- -
11	С151601-151-	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м	0,0051	18600 -	- -	95 -	- -	- -	- -	- -
12	Ц0108-146-1-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг (СИП по опоре) м	1	72,56 23,35	20,82 4,37	73 23	21 4	26 95	0,14 0,03	- -
13	Е0133-108-1-	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,0301	8317,78 3156,75	4957,4 1344,88	250 95	149 40	142 105	18,52 5,12	1 -
14	СИнтеркабел-Провод СИП-4 4х25мм2 ь п.48	м	31,1	285,02 -	- -	8864 -	- -	- -	- -	- -
15	Ц0108-472-1-0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям м	1	88,31 74,29	2,42 0,35	88 74	2 -	71 95	0,45 -	- -
16	С151602-23	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х16 мм2 (повторное заземление) 1000м	0,001	96400 -	- -	96 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	117021	8018			21
	Тенге	3415	1870			7
Стоимость монтажных работ -	Тенге	24142	-	-		-
Материалы -	Тенге	57	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1607	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	19657	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	251	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1474	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			27288	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1857	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			92878	-	-		-
		Материалы -	Тенге			973	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3679	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25932	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			58967	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	582	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5524	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			102285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4262	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			129573	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6119	-		-
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,078179				269275				
		НДС 12%				32313				
		ИТОГО С НДС				301588 тенге				

СОГЛАСОВАНО:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР: