ЗАКАЗЧИК ГККП «ЧИНГИРЛАУСКАЯ ДЮСШ»

ПОДРЯДЧИК ТОО «МАНСУР»

ФОРМА 2

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЮСШ

ЗА НОЯБРЬ 2015 Г.

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ И РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	58-2-4	Разборка покрытий кровли из профлиста	822	48,37	4,36	39760	3583	43713	0,28	230		
		м2		44,01	0,68	36176	558	119	0,005	4		
2	58-14-2	Устройство дополнительной обрешетки с прозорами из брусков под кровлю	158	164,33	2,55	25964	403	4939	0,2	31		
		м2		28,78	0,41	4547	65	101,7	0,01	1		
3	12-7-6	Устройство кровельного покрытия профлистом по девевянной обрешетке	822	389,34	10,25	320037	8426	242575	1,7	1397		
		м2		271,69	3,85	223329	3165	107,1	0,02	16		
4	10-11-76	Винты самонарезающие оцинкованные. длина 25 мм	0,02	475300	-	9506	-	-	-	-		
		тн										
5	58- 18-1	Устройство конька из листовой стали	52	552,75	0,96	28743	50	3294	0,34	18		
		п/м		59	0,16	3068	8	107,1	-	-		
6	158-18-4	Заполнение досками по карнизу между стропилами	94	253,64	0,56	23842	53	4121	0,26	24		
		п\м		40,86	0,09	3840	8	107,1	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ			447852	12515	-	-	1700		
						270960	3804	-	-			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			164377	-	-	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			298642						
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							204		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ				61375	-	-	-		
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4790						
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			791284	-	-	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							2857		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				441317					
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г	ТЕНГЕ			791284						
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015Г	ТЕНГЕ			1911568						
		К=2,4157793										
		НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 2%	ТЕНГЕ			38231						
		СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ			1949799						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ			1949799						
		НДС 12%	ТЕНГЕ			233976						
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	ТЕНГЕ			2183775						

СДАЛ ДИРЕКТОР ТОО «МАНСУР» ИСКАИРОВ М.М.

ПРИНЯЛ ДИРЕКТОР ГККП «ЧИНГИРЛАУСКАЯ ДЮСШ» КУСАИНОВ К.

ЗАКАЗЧИК ГККП «ЧИНГИРЛАУСКАЯ ДЮСШ»

ПОДРЯДЧИК ТОО «МАНСУР»

ФОРМА 2

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЮСШ

ЗА НОЯБРЬ 2015 Г.

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	12-10-1	Устроиство мелких покрытий парапетов из оцинкованный стали	16,2	715,87	1,24	11597	21	2963	0,97	16		
			м2	153,23	0,47	2482	8	119	0,002	-		
2	15-36-1	Облицовка стен профлистом на пристенный металлический каркас	640	572,99	4,85	366714	3104	96794	1,29	826		
			м2	222,86	1,4	91283	902	105	0,01	6		
3	58-18-4	Устроиство и обшивка оконных откосов и поясков, отливов из листовой стали окрашенной	40	253,64	0,56	10148	22	1754	0,26	10		
				40,86	0,09	1634	4	107,1	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ			388459	3147	-	-	852		
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			95399	914	-	-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			289913	-	-	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			101511						
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ							51		
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ				15226	-	-	-		
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			29398						
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			519368	-	-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				11539					
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г	ТЕНГЕ			519368						
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015Г	ТЕНГЕ			1254678						
		К=2,4157793										
		НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 2%	ТЕНГЕ			25094						
		СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ			1279772						
		ДОГ СМЕТНЫЙ ДОКУМЕНТАЦИЯ	ТЕНГЕ			74000						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ			1353772						
		НДС 12%	ТЕНГЕ			162453						
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	ТЕНГЕ			1516225						

СДАЛ ДИРЕКТОР ТОО «МАНСУР» ИСКАИРОВ М.М.

ПРИНЯЛ ДИРЕКТОР ГККП «ЧИНГИРЛАУСКАЯ ДЮСШ» КУСАИНОВ К.