АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
НА УСТАНОВКУ ДВОРОВОЙ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ В С.ШЫНГЫРЛАУ
ЧИНГИРЛАУСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО

ЗА ИЮЛЬ 2015Г.

ФОРМА №2

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: НА ЕДИНИЦУ	РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		I ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ												
1	7-75-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАННОЙ СМЕСИ ТОЛЩ.0,1 М	48	120,38	44,47	5778	2134	687	0,01	-				
		М2		4,25	6,53	204	313	133	0,03	-				
2	30-8-92	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ ОСНОВАНИЯ И ПЕСОЧНИЦ М3	8,6	1920	-	16512	-	-	-	-				
3	27-36-1	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ШЕСТИГРАННЫХ ПЛИТ	2,52	1232,65	626,29	3106	1578	1621	1,96	5				
		М3		317,25	166,62	799	420	133	0,58	1				
4	30-3-28 ИЗМ. И ДОП ВЫП.8 2-02-04 2002 Г СН РК	ПЛИТКИ ТРОТУАРНЫЕ Т. ДО 50 ММ, КАМЕННЫЕ ПЛИТЫ М2	48	1237,3	-	59390	-	-	-	-				
5	27-34-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ	56	316,42	6,63	17720	371	8220	0,7	39				
		П.М.		108,68	1,70	6086	95	133	0,01	1				
6	30-3-9 ИЗМ.И ОП.ВЫП. СН.Р.К 8.02-0,4-0,02	КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ М3	1,8	21198	-	38157	-	-	-	-				
7	VI-18-21	ДЕРЕВЯННЫЕ БРУСЬЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1	988,22	20,24	988	20	128	0,7	1				
		ШТ		115,5	5,54	116	6	105	0,03	-				
8	VI-18-22	СТОИМОСТЬ ШТ	1	8000	-	8000	-	-	-	-				
9	VI-19-21	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ БЕСЕДКИ (РАЗМЕР 3Х3 М)С КРОВЕЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИКОРБОНАТА	2	10168,00	5	20336	10	1278	4,0	8				
				710,00	0,5	1420	1	90	-	-				
10	VI-20-1	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ТУРНИКА (СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)	2	6300,01	24201	6300	242	1748	6,2	6				
		ШТ		1605,45	60,10	1605	60	105	0,03	-				
11	VI-21-1	ТУРНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШИРИНОЙ 1 МЕТР ШТ	2	5200	-	10400	-	-	-	-				
12	VI-22-1	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МАШИНА ДЛЯ ДЕТЕЙ ШТ	1	9808	-	9808	-	-	-	-				
13	11-2-1 8.02-04 2002 Г Т 10 N 40	СНЯТИЕ НУЛЕВОЙ ОТМЕТКИ ДО 20 СМ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ФИЛЬТРОВАННЫМ ПЕСКОМ С УПЛОТНЕНИЕМ	422	1265,00	-	533830	-	176590	2,99	1262				
		М2		898,50	-	168181	-	105	-	-				

14	9-62-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ АРКИ С ПЕРИЛОМ С УСТАНОВКОЙ И ПОКРАСКОЙ	ТН	0,17	17000 6380	9375 2107	2890 1085	1594 358	1299 90	91 7,36	15 1
15	2-1-250	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ СТОИМОСТЬ	ТЕНГЕ	0,17	154242	-	26221	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ				749036	5949	-	-	1321
			ТЕНГЕ				179496	1253			2
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				563591				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				191571				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-		-	-	-	-	95
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	-	-		56916	-	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	-	-		1005523	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-		-	-	-	-	1418
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА	ТЕНГЕ				1005523	-	-	-	-
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 ГОДА К=1,7014	ТЕНГЕ				1710784	-	-	-	-
		НАЛОГИ СБОРЫ И ОБЯЗ. ПЛАТЕЖИ 2 %	ТЕНГЕ				34216	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ				1745000	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	ТЕНГЕ				55000	-	-	-	-
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	ТЕНГЕ				1800000	-	-	-	-
		НДС 12%	ТЕНГЕ				216000	-	-	-	-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ				2016000	-	-	-	-

СДАЛ:

ТОО «МАНСУР»
ИСКАИРОВ М.М.

ПРИНЯЛ:

АКИМ ЧИНГИРЛАУСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА
ЖУМАГАЗИЕВ Г.Г.