Форма КС-3
Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Договор №960-01-01.2 от 29.08.2019 года
Название объекта по договору: Строительство сетей FTTH для ЧЖД по адресу: г.Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Булбул 23
КЦ "Шығыс"

Подп

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019г.

№ пп	Наименование объекта, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 5			Дополнительные затраты		Налоги в	В том числе налог на добавленную стоимость 12%
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие доп. расходы	фонд занятости	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика без НДС	261 508,83	261 508,83	261 508,83							
2	Стоимость материала заказчика без НДС	0,00	0,00	0,00							
3	Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика с НДС	292 889,89	292 889,89	292 889,89							31 381,06
4	Стоимость материала заказчика с НДС	0,00	0,00	0,00				в т.ч. НДС на материал Заказчика			0,00
5	Стоимость выполненных работ СМР	292 889,89	292 889,89	292 889,89				в т.ч. НДС			31 381,06
6	Предоплата	0,00	0,00	0,00							
7	Резерв оплаты, 10%	29 288,99	29 288,99	29 288,99							
8	К оплате за минусом материала Заказчика и предоплаты	263 600,90	263 600,90	263 600,90							

К оплате: 263 600,90(двести шестьдесят три тысячи шестьсот тенге, 90 тиын)

Заказчик: РДТ "Алматытелеком"
Заместитель директора ТУМС
по развитию сетей телекоммуникаций
_____ Ревенко В.А.

Технический контролер СВТК_____ Алекенов А.Б.

Начальник ЦПиС_____ Ауельбеков Б.Ч.

Гл.бухгалтер _____Ильясова А.А.

Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Генеральный директор
_____ Каимов У.К.

Форма КС-2
Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Договор №960-01-01.2 от 29.08.2019 года
Название объекта по договору: Строительство сетей FTTH для ЧЖД по адресу: г.Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Булбул 23
КЦ "Шығыс"

Акт
о выполненных работ за октябрь месяц 2019 г.

Сметная стоимость	261,509	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	46,267	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,029	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 3 КВ. 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Прокладка ВОЛС										
1	Ц13-100904-0202	**Прокладка самонесущего кабеля ОКА-4 в тел. канализ., занканал**	**м кабеля**	**2**		**418,02**	**103,95**	**836,05**	**207,91**	**--**	**523,22**	**1468,01**
		НР - 72%; СП - 8%				**314,07**	**49,28**	**628,14**	**98,56**		**108,74**	
2	Ц13-100105-0501	**Прокладка самонесущего кабеля ОКА-4 при выводе на опору**	**м кабеля**	**7**		**397,36**	**51,11**	**2781,52**	**357,77**	**--**	**1548,63**	**4676,56**
		НР - 61%; СП - 8%				**346,25**	**16,43**	**2423,75**	**114,98**		**346,41**	
3	Е11-340205-0106 Изм. и доп. вып. 12	**Подвеска самонесущего кабеля ОКА-4 по сущ.деревянным опорам**	**км**	**0,37**		**23103,50**	**--**	**8548,30**	**--**	**--**	**6496,70**	**16248,60**
		НР - 76%; СП - 8%				**23103,50**	**--**	**8548,30**	**--**		**1203,60**	
4	ССчет-фактура №ESF_990340000321_20190829_42456887 от 29.08.2019 года ТОО Альянс	**Кабель волоконно-оптический ОКА-М4П-А4-7,0**	**км**	**0,395**		**90,00**	**--**	**35,55**	**--**	**35,55**	**--**	**38,39**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2,84**	

5	Ц13-100904-0503 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1340 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,333 К=0,748	Сварка 4-х ОВ в сущ. ОМ на ОК-12(колодец)	муфта	1	30174,63	22381,65	30174,63	22381,65	6,22	10716,92	44162,88
		НР - 72%; СП - 8%			7786,75	7097,86	7786,75	7097,86		3271,32	
6	Ц13-100904-1101 Изм. и доп. вып. 7 К=0,484 К=0,5	Установка ОРКСпн(Терминал-2)со сплит.1/8 со сваркой 2 ОВ	УССЛК	1	8332,87	5315,25	8332,87	5315,25	1,96	3048,29	12291,66
		НР - 72%; СП - 8%			3015,66	1218,08	3015,66	1218,08		910,49	
7	С123-080102-0104	Терминал-2 оптический на 8 портов укомплектованный сплиттером 1х8, в комплекте с органайзером, хомутом (ОРКСпн)	шт.	1	59971,00	--	59971,00	--	59971,00	--	64768,68
		СП - 8%			--	--	--	--		4797,68	
8	Е11-340204-0201	Монтаж органайзера	шт.	1	1076,25	--	1076,25	--	--	817,95	2045,74
		НР - 76%; СП - 8%			1076,25	--	1076,25	--		151,54	
9	ССчет-фактура №ESF_990340000321_20190829_42456887 от 29.08.2019 года ТОО Альянс	Органайзер кронштейн (для выкладки запаса оптического кабеля)	шт.	1	15116,07	--	15116,07	--	15116,07	--	16325,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1209,29	
10	Ц13-100902-0914	Кабель. Защита металлическими желобами при выводе на опору	м ограждения	7	1519,02	190,74	10633,17	1335,18	7442,85	1791,42	13418,55
		НР - 72%; СП - 8%			265,02	90,42	1855,14	632,94		993,97	
11	Ц13-100904-0401	Прокладка патчкордов	м шнура	3	60,28	--	180,84	--	--	130,20	335,93
		НР - 72%; СП - 8%			60,28	--	180,84	--		24,88	
12	ССчет-фактура №ESF_990340000321_20190829_42456887 от 29.08.2019 года ТОО Альянс	Патчкорд SC/APC-SC/APC-3 м	шт	1	2050,00	--	2050,00	--	2050,00	--	2214,00
		СП - 8%			--	--	--	--		164,00	
13	Ц13-100904-0701 Изм. и доп. вып. 7 К=0,942	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	11506,74	7247,67	11506,74	7247,67	--	4262,39	17030,66
		НР - 72%; СП - 8%			4259,06	1660,92	4259,06	1660,93		1261,53	
14	Ц13-100904-0903 Изм. и доп. вып. 7 К=0,166 К=0,935	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение 2 ОВ на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	3364,99	2061,74	3364,99	2061,74	--	1278,53	5015,00

		НР - 72%; СП - 8%			303,25	472,48	1303,25	472,48		371,48	
				Материалы							
15	ССчет-фактура №ESF_9903400003 21_20190829_42456 887 от 29.08.2019 года ТОО Альянс	Узел крепления натяжной УКН-01	шт	11	560,00	--	6160,00	--	6160,00	--	6652,80
		СП - 8%			--	--	--	--		492,80	
16	ССчет-фактура №ESF_9903400003 21_20190829_42456 887 от 29.08.2019 года ТОО Альянс	НС-10-15 (зажим поддерживающий)	шт	4	1071,43	--	4285,72	--	4285,72	--	4628,58
		СП - 8%			--	--	--	--		342,86	
17	ССчет-фактура №ESF_9903400003 21_20190829_42456 887 от 29.08.2019 года ТОО Альянс	Зажим натяжной ОК-РА-1500	шт	16	1530,00	--	24480,00	--	24480,00	--	26438,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1958,40	
18	ССчет-фактура №ESF_9903400003 21_20190829_42456 887 от 29.08.2019 года ТОО Альянс	Лента Монтажная С201, 50 м	м	12	304,62	--	3655,44	--	3655,44	--	3947,88
		СП - 8%			--	--	--	--		292,44	
19	ССчет-фактура №ESF_9903400003 21_20190829_42456 887 от 29.08.2019 года ТОО Альянс	Скрепа для ленты 19мм	шт	20	68,00	--	1360,00	--	1360,00	--	1468,80
		СП - 8%			--	--	--	--		108,80	
				Дооборудование опор ж/б приставой							
20	Е11-010205-0406	Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,44	1870,18	--	822,88	--	--	592,47	1528,58
		НР - 72%; СП - 8%			1870,18	--	822,88	--		113,23	

21	Е11-340203-0401	Дооборудование сущ.опор ж/б приставой одинарной	приставка	1	0,15	865,47	3850,15	865,47	225,68	2333,92	6678,79
		НР - 76%; СП - 8%			2759,00	311,95	2759,00	311,95		494,73	
22	ССчет-фактура № ESF_940540000092_20190902_28194737 от 29.08.2019 года Акционерное общество Управление производственно-технологической комплектации	ПР-0.8	шт.	1	9375,00	--	9375,00	--	9375,00	--	10125,00
		СП - 8%			--	--	--	--		750,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				208597,15	39772,63	134165,50	33540,66	261508,83
							34659,02	11607,78	--	19371,02	
		Стоимость монтажных работ	тенге				194299,58				
		Материалы	тенге				7451,04				
		Всего заработная плата	тенге					32748,43			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				126488,78				
		Накладные расходы	тенге				23299,61				
		Сметная прибыль	тенге				17407,94				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				235007,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18,94
		Сметная заработная плата	тенге					32748,43			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				14297,57				
		Материалы	тенге				225,68				
		Всего заработная плата	тенге					13518,37			
		Накладные расходы	тенге				10241,05				
		Сметная прибыль	тенге				1963,09				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				26501,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,80
		Сметная заработная плата	тенге					13518,37			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				261508,83				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28,74
		Сметная заработная плата	тенге					46266,80			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								261508,83
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				34659,02				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					39772,63			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					11607,78			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						134165,50		
		- Накладные расходы	тенге							33540,66	
		- Сметная прибыль	тенге							19371,02	

ИТОГО по смете:		тенге				**261508,83**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге				**0,00**
ИТОГО по смете:		тенге				**261508,83**
НДС 12%		Тенге				**31 381,06**
ИТОГО ПО АКТУ С НДС:		Тенге				**292 889,89**

SAP	Материал Заказчика	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
					0,00
	Итого по материалу Заказчика				**0,00**
	НДС 12% (материал Заказчика)				**0,00**
	Всего по материалу Заказчика				**0,00**

Всего по смете СМР и материал Заказчика без НДС **261 508,83**
Всего по смете СМР и материал Заказчика с НДС **292 889,89**

ЗАКАЗЧИК:

Заказчик: РДТ «Алматытелеком»-филиал АО"Казахтелеком"
Заместитель директора ГУМС
по развитию сетей телекоммуникаций
_____ Ревенко В.А.

Технический контролер СВТК _____ Алекенов А.Б.

Начальник ЦПиС_____ Ауельбеков Б.Ч.

Начальник ОКРиС, ЦПиС_____ Тогизбаев Е.А.

Инженер 1кат.ОПАД ЦПиС _____ Ахаева Д.А.

Ведущий инженер УКРиС, ЦПиС _____ Калтаев М.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Vista Project"
_____ Каимов У.К.

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: О.19.24.001	У.н.	3164939

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Договор №960-01-01.2 от 29.08.2019 года

Название объекта по договору: Строительство сетей FTTH для ЧЖД по адресу: г.Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Булбул 23

КЦ "Шығыс"

С П Р А В К А №1

выполненных объемов работ за октябрь 2019 года

По объекту: Строительство сетей FTTH для ЧЖД по адресу: г.Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Булбул 23

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Прокладка самонесущего кабеля ОКА-4 в тел. канализ., занканал	м	265	2	
2	Прокладка самонесущего кабеля ОКА-4 в канализации (Запас на ОМ)	м	6	8	
3	Прокладка самонесущего кабеля ОКА-4 при выводе на опору	м	7	7	
4	Подвеска самонесущего кабеля ОКА-4 по сущ.деревянным опорам	км	0,050	0,370	
5	Прокладка самонесущего кабеля ОКА-4 по опоре (Запас дл Терминала-2)	м	12	8	
6	Сварка 4-х ОВ в сущ. ОМ на ОК-12(колодец)	муфта	1	1	
7	Установка ОРКСпн(Терминал-2)со сплит.1/8 со сваркой 2 ОВ	УССЛК	1	1	
8	Монтаж органайзера	шт.	1	1	
9	Кабель. Защита металлическими желобами при выводе на опору	м	7	7	
10	Прокладка патчкордов	м	3	3	
11	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель	1	1	
12	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение 2 ОВ на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	1	
13	Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3	0,44	0,44	
14	Дооборудование сущ.опор ж/б приставой одинарной	приставка	1	1	
	Материалы Подрядчика				
15	Кабель волоконно-оптический ОКА-М4П-А4-7,0	км	0,340	0,395	
16	Терминал-2 оптический на 8 портов укомплектованный сплиттером 1х8, в комплекте с органайзером, хомутом (ОРКСпн)	шт.	1	1	
17	Патчкорд SC/APC-SC/APC-3 м	шт.	1	1	
18	Органайзер кронштейн (для выкладки запаса оптического кабеля)	шт.	1	1	
19	Узел крепления натяжной УКН-01	шт.	11	11	
20	НС-10-15 (зажим поддерживающий)	шт.	4	4	
21	Зажим натяжной ОК-РА-1500	шт.	16	16	
22	Лента Монтажная С201, 50 м	м	12	12	
23	Скрепа для ленты 19мм	шт.	20	20	
24	ПР-0.8	шт.	1	1	

Заказчик:
Ведущий инженер УКР и С, ЦП и С / _____ / Калтаев М.Б.
Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Vista Project" _____ / Каймов У.К.

Vista Project