ЗАКАЗЧИК ГУ «ЧИНГИРЛАУСКИЙ РОО»

ПОДРЯДЧИК ТОО «МАНСУР»

ФОРМА 2

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИЯ ЛУБЕНСКОЙ СОШ
ИМ.А.ТИХОНЕНКО ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА »

ЗА ФЕВРАЛЬ МЕСЯЦ 2016Г.

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	58-2-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ НА ПРИСТРОЙКЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА 3-Х ЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ ШКОЛЫ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ М2	90	48,17	14,36	4335	1292	452	0,27	24				
				4,01	0,68	361	61	107,1	0,01	1				
2	1-1-56	СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ М2	90	375	-	33750	-	-	-	-				
3	58-15-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ В 3-Х ЭТАЖНОМ ЗДАНИИ ШКОЛЫ С ПОДЪЕМОМ БОЛЕЕ 20 МЕТРОВ М2	90	551,32	4,09	49619	308	6520	0,42	38				
				67,01	0,63	6031	57	107,1	0,01	1				
4	46-40-2	РАЗВОРКА КРОВЛИ ИЗ ПРОФЛИСТА К ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ 170 М2 С ПРИМЕНЕНИЕМ КОЭФФИЦЕНТА ПРИ УКЛОНЕ КРОВЛИ 18^0 1,118(170x1,118=190) НАД АКТОВЫМ ЗАЛОМ М2	190	27,2	1,38	5168	262	6032	0,14	27				
				24,44	0,52	4644	988	107,1	0,008	2				
5	53-2-1	РАЗБОРКА СТЕН ПАРАПЕТА И КАРНИЗА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М3	2,4	1795,80	627,75	4309	1506	3609	21,24	51				
				1167,75	236,75	2802	568	107,1	2,91	7				
6	58-1-2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ, РАСКОСАМИ, МАУЭРЛАТОВ И ОБРЕШЕТКИ М2	190	56,77	1,67	10786	317	12523	0,23	44				
				55,1	0,29	10469	55	119	-	-				
7	10-14-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШИ СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ ОБРЕШЕТКИ И СТОЕК М3	5,6	22057,01	324,28	123519	10169	21364	22,1	124				
				3397,5	126	19026	706	108	0,62	3				
8	58-18-6	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ КАМЕННЫМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ П/М	40	306,59	1,05	12263	42	1003	0,17	7				
				25,69	0,18	1028	7	97	-	-				
9	12-15-2	УСТРОЙСТВО АНТИКОНДЕНСАТНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ (ИЗОСПАН) М2	190	20,48	0,91	3891	173	1024	0,07	13				
				4,69	0,34	891	65	107,1	-	-				
10	1-1-507	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ (ИЗОСПАН) ТОЛЩ. 0,15мм 4000М2 М2	190	30,40	-	5776	-	-	-	-				
11	12-13-3	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В 1 СЛОЙ М2	190	201,26	5,9	38239	1121	17041	0,46	87				
				81,51	2,23	15487	424	107,1	0,01	2				
12	1-3-102	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ 200 М3	19	5510	-	104690	-	-	-	-				

13	12-7-5	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФЛИСТА ОКРАШЕННОГО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЁ УСТРОЙСТВОМ	190	1004,54	8,2	190863	1558	35861	1,71	325
		М2		172,95	3,08	32861	585	107,1	0,02	4
14	11-47-5	НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ОКРАШЕННЫЙ С-10	18	801,13	-	14420	-	-	-	-
		М2								
15	58-18-9	УСТРОЙСТВО КОНЬКА И КАРНИЗА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	30	657,89	0,7	19737	21	1512	0,4	12
		П/М		48,99	0,11	1409	3	107,1	-	-
16	10-11-77	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДО 25мм	0,02	604700	-	12094	-	-	-	-
		ТН								
17	8-39-1 8-42-2	КЛАДКА КАРНИЗОВ И ПАРАПЕТОВ ИЗ КИРПИЧА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	2,4	7892,07	411,33	18941	987	4284	10,4	25
		М3		1687,5	153,00	4050	367	97	0,75	2
18	10-51-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТРОПИЛ, СТОЕК, МУЭРЛАТОВ	5,6	573,75	28,11	3213	157	812	0,78	4
		М3		123,75	10,58	693	59	108	0,05	-
19	10-52-1	ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ОБРЕШЕТКИ	190	20,48	0,91	3891	173	1030	0,01	2
		М3		4,68	0,34	889	65	108	0,02	4
20	9-35-1	МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЯ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МАУЭРЛАТОВ, ОПОРНОЙ ЧАСТИ СТОЕК К СТЕНАМ И ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ С ЗАБИВКОЙ ШТЫРЕЙ, АРМАТУРЫ И УГОЛКАМИ С ПРОБИВКОЙ ОТВЕРСТИЙ	0,24	17410,13	351,62	4178	77	3180	99,48	24
		ТН		16237,13	126,56	3897	30	81	0,61	-
21	11011-887	СТОИМОСТЬ ПРОКАТА, АРМАТУРЫ, УГОЛКОВ, И КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,24	109200	-	26208	-	-	-	-
		ТН								
22	8-02-04-2002-Т9 Т1 № 30	ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ НА АВТОМАШИНУ С ПОДЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 М С УКЛАДКОЙ И ПЕРЕВОЗКОЙ РАССТОЯНИЕМ 350 КМ (ПРОФЛИСТ, ШИФЕР, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ, ПИЛИМАТЕРИАЛЫ И Т.Д.)	13,84	1445,30	-	20000	-	-	-	-
		ТН								
23	115-64-27 161-4-1	ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ПОТОЛОК ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ	15	784,8	41,78	11772	626	311	0,52	8
		М2		15,27	6,68	229	100	94,5	-	-
24	15-119-6	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ	15	72,26	0,06	1084	1	502	0,13	2
		М2		31,86	0,02	478	-	105	-	-
25	15-180-1	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ	70	458,03	2,91	32062	208	6252	0,52	36
		М2		93,41	1,1	6539	77	94,5	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ	754808	19058	853
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	111784	4217	26
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	623966		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	123312		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			61
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	52687	18497	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	930807		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		134498	941
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г	ТЕНГЕ	930807		
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016Г	ТЕНГЕ	2547619		
К=2,737				
НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖИ И СВОРЫ 2%	ТЕНГЕ	50952		
СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ	2598571		
ДОГ СМЕТНЫЙ ДОКУМЕНТАЦИЯ	ТЕНГЕ	75536		
ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ	2674107		
НДС 12%	ТЕНГЕ	320893		
ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	ТЕНГЕ	2995000		

СДАЛ ИСКАИРОВ М.М ДИРЕКТОР ТОО «МАНСУР»

САПАРОВ А.Б НАЧАЛЬНИК ГУ «ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ »