Заказчик ГКП "Областной центр кпрови" г.Талдыкорган
Подрядчик ТОО "СурМАК"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГККП "Областной центр крови" г.Талдыкорган Алматинской области

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Июль 2013 год

Код Заказчика	Код Подрядчика	Контракт номер	Контракт дата	Источник финансиров наименов	Источник финансиров код	Органправовая форма наименован	Органправовая форма код

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР в ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (12%)	Всего за отчетный период с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11
Всего по стройке:										
Общестроительные работы	9 657 333.90	9 657 333.9							1 158 880	10 816 214
Отопление	177 051.80	177 051.8							21 246	198 298
Водопровод	249 634.80	249 634.8							29 956	279 591
Электроснабжение	1 568 811.60	1 568 811.6							188 257	1 757 069
Наружная канализация	537 477.70	537 477.7							64 497	601 975
Благоустройство территории	4 936 614.30	4 936 614.3							592 394	5 529 008
			0.0							
ВСЕГО :	17 126 924.10	17 126 924.10							2 055 230.00	19 182 155

Заказчик

Директор ГКП "Областной центр крови" г.Талдыкорган
Исаев Н.Е

ДЛЯ ФОРМ №3

Подрядчик

ТОО "СурМАК"
Мамбетов А.К

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)300401

Форма 2В

Заказчик - ГКП "Областной центр крови "г.Талдыкорган
Подрядчик ТОО "СурМАК"
Наименование объекта - Капитальный ремонт ГККП "Областной центр крови г.Талдыкорган Алматинской области

Объект номер -

А К Т № 2-1-3

выполненных работ за июль месяц 2013г

Водопровод холодной воды.

Основание: РП

Сметная стоимость 279.591 тыс.тенге
НДС в том числе 29.956 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
28	69-2-2	**Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 350х350 мм**	21	951.46	638.80	19981	13415	10564	2.01	42
				312.66	246.28	6566	5172	90	1.35	28
		отверст								
29	69-2-2	**Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 300х300 мм**	21	951.46	638.80	19981	13415	10564	2.01	42
				312.66	246.28	6566	5172	90	1.35	28
		отверст								
30	69-7-3	**Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных**	42	299.46	3.80	12577	160	7993	1.32	55
				210.85	0.61	8856	26	90	--	--
		отверст								
31	69-1-2	**Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича**	3	691.17	483.04	2074	1449	1062	1.37	4
				208.13	185.04	624	555	90	1.02	3
		отверст								
32	69-7-1	**Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах**	3	205.53	2.32	617	7	442	1.09	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	10	358.97	192.06	3590	1921	2646	1.11	11
		1м2		166.91	72.15	1669	721	110.7	0.40	4
34	57-15-5	Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2	10	236.76	14.01	2368	140	801	0.49	5
		1м2		70.11	2.21	701	22	110.7	0.01	--
35	65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	20.5	116.90	1.81	2396	37	2725	0.75	15
		м		115.09	0.29	2359	6	115.2	--	--
36	16-20-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7	демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм	1	110.66	16.16	111	16	116	0.54	1
		1кран		94.50	6.30	95	6	115.2	0.03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			63693	30559			179
			Тенге			27926	11681			64
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61186				
		Материалы -	Тенге			2386				
		Всего заработная плата -	Тенге				37141.00			
		Местные материалы -	Тенге			2821				
		Накладные расходы -	Тенге			34072				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5111.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5715				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			100973				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата -	Тенге				42252.00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2507				
		Всего заработная плата -	Тенге				2466.00			
		Накладные расходы -	Тенге			2841				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				426.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			321				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2892.00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			106642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата -	Тенге				45144.00			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				106642				
		Итого с зимними удорожаниями	106642 X 1,35 %	1440	108081					
		Итого с затратами на выслугу лет	106642 X 1 %	1066	109148					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с затратами на доп. отпуска		**106642 X 0,4 %**	**427**	**109574**					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2011		**109574 X 2,23355**		**244740**					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**244740 X 2 %**	**4895**	**249634**					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**29956**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**279591**				

Принял:

Директор ГКП "Областной центр крови" г.Талдыкорган

Исаев Н.Е.

Технадзор

Сдал:

ТОО "СурМАК"

Мамбетов А.К.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)300321

Форма 2В

Заказчик - ГКП "Областной центр крови" г.Талдыкорган
Подрядчик ТОО "СурМАК"
Наименование объекта - Капитальный ремонт ГККП "Областной центр крови г.Талдыкорган Алматинской области

Объект номер -

А К Т 2-1-2

Выполненных работ за июль месяц 2013г

Отопление.Вентиляция.

Основание: РП

Сметная стоимость 198.298 тыс.тенге
НДС в том числе 21.246 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отопление								
1	16-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	14	266.16	4.08	3726	57	892	0.31	4
				53.77	1.53	753	21	115.2	0.01	--
		м								
2	16-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	66.3	424.16	4.08	28122	270	4224	0.31	20
				53.77	1.53	3565	102	115.2	0.01	--
		м								
		Демонтажные работы								
3	65-18-2	**Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм**	116	101.07	1.01	11724	117	13393	0.65	75
				100.06	0.16	11607	19	115.2	--	--
		м								
4	65-19-1	**Демонтаж радиаторов массой до 80 кг**	20	199.17	16.12	3983	322	4276	1.22	24
				183.05	2.55	3661	51	115.2	0.02	--
		шт								
5	65-3-3	**Демонтаж крана водоразборного**	26	11.84	0.09	308	2	352	0.07	2
				11.75	0.02	305	1	115.2	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	65-3-2	**Демонтаж вентиля**	2	81.99	0.18	164	--	189	0.46	1
				81.81	0.02	164	--	115.2	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			48028	770			127
			Тенге			20055	193			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			48028				
		Материалы -	Тенге			27203				
		Всего заработная плата -	Тенге				20248.00			
		Сдача и испытание -	Тенге			295				
		Накладные расходы -	Тенге			23326				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3499.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4281				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			75635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				23747.00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			75635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				23747.00			
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2011 г.								
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				75635				
		Итого с зимними удорожаниями	**75635 X 1,35 %**	**1021**	**76656**					
		Итого с затратами на выслугу лет	**75635 X 1 %**	**756**	**77412**					
		Итого с затратами на доп. отпуска	**75635 X 0,4 %**	**303**	**77715**					
		Итого в текущих ценах на 1.01.2013	**77715X 2.23355**		**173580**					
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	**173580 X 2 %**	**3472**	**177052**					
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	**12 %**	**21246**						
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				198298				

Принял:

Директор ГКП "Областной центр крови" г.Талдыкорган

Исаев Н.Е.

Технадзор

Сдал:

ТОО "СурМАК"

Мамбетов А.К.

ДЛЯ ФОРМ №2

Форма 2В

Заказчик - ГКП "Областной цент крови" г.Талдыкорган
Подрядчик ТОО "СурМАК"
Наименование объекта - Капитальный ремонт ГККП "Областной центр крови г.Талдыкорган Алматинской области

Объект номер -

А К Т 7-1

выполненных работ за июль месяц 2013г

Благоустройство территории

Основание РП

Сметная стоимость 5529.008 тыс.тенге
НДС в том числе 592.394 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Подготовительные работы									
1	27-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	1310.78	337.30	326.99	442128	428608	41596	0.06	76	
				10.05	13.81	13173	18102	133	0.06	73	
		м2									
2	27-101-8	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-2	1310.78	-33.32	-32.31	-43680	-42353	-4097	-0.01	-8	
				-1.00	-1.35	-1311	-1770	133	-0.01	-7	
		м2									
3	27-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	3672	79.88	--	293319	--	390115	0.57	2075	
				79.88	--	293319	--	133	--	--	
		м									
4	47-134-3	Обрезка нижних сучьев у деревьев	15	7.12	--	107	--	138	0.04	1	
				7.12	--	107	--	129	--	--	
		шт									
5	1-162-2	Очистка существующих арычных лотков от мусора и ила	1.36	294.75	--	402	--	454	1.89	3	
				294.75	--	402	--	113	--	--	
		м3									
6	7-31-1 к=0,8 к=0,8 к=0,8	демонтаж опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0.3	2135.23	1484.89	641	445	474	3.95	1	
				650.34	478.38	195	144	140	1.90	1	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7	7-31-1	установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0.3	2794.64 812.93	1856.11 597.97	838 244	557 179	593 140	4.93 2.37	1 1
8	23-24-1 к=0,6 к=0,6 к=0,6	Демонтаж люков	шт	15	146.80 125.55	21.25 8.10	2202 1883	319 122	2606 130	0.79 0.04	12 1
9	23-24-1	Установка люков\старых\	шт	15	277.87 209.25	35.42 13.50	4168 3139	531 203	4344 130	1.31 0.07	20 1
10	8-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	1.5	6157.25 915.75	296.60 110.25	9236 1374	445 165	1816 118	5.95 0.54	9 1
11	1-73-22	Устройство обваловки пазух грунтом одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в грунтах 3 группы	м3	18.87	60.54 2.57	57.97 21.32	1142 48	1094 402	437 97	0.02 0.08	-- 2
		Покрытие **тип1**									
12	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	780	548.32 108.68	6.63 1.76	427690 84770	5172 1370	114567 133	0.70 0.01	544 5
13	30-3-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	камни бетонные бортовые БР 100х20х8см	м3	12.48	23900.00 --	-- --	298272 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:					1436465 397344	394818 18917			2734 76
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге								
		Материалы -	Тенге				1436465 14959	--			
		Всего заработная плата -	Тенге					416261.00			
		Местные материалы -	Тенге				629345 553043				
		Накладные расходы -	Тенге					82956.00			277
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				119370 2108879				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч					499218.00			3086
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге								
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге								
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								
			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2108878				
		Сметная заработная плата -	чел -ч							3086
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	Тенге				499218.00			
		Итого с зимними удорожаниями	2108878,203 X 1,35 %	28470	2137348	2108878				
		Итого с затратами на выслугу лет	2108878,203 X 1 %	21089	2158437					
		Итого с затратами на доп. отпуска	2108878,203 X 0,4 %	8435.51	2166872.35					
		Итого в текущих ценах на 1.01.2011	2166872,354 X 2,23355		4839818					
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	4840792,839 X 2 %	96796	4936614					
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	592394						
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				5529008				

Принял:

Директор ГКП "Областной центр крови" г.Талдыкорган
Исаев Н.Н.

Технадзор

Сдал:

ТОО "СурМАК"
Мамбетов А.К.

ДЛЯ ФОРМ №2

Форма 2В

Заказчик ГКП "Областной цент крови" г.Талдыкорган
Подрядчик ТОО "СурМАК"
Наименование объекта - Капитальный ремонт ГККП "Областной центр крови г.Талдыкорган Алматинской области

А К Т 2-1-4

Выполненных работ за июль месяц 2013г

Электромонтажные работы

Основание: РП

Сметная стоимость 1757.069 тыс.тенге
НДС в том числе 188.257 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электротехническое оборудование								
1	8-572-7	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм** шт	1	3458.00 630.00	241.00 56.30	3458 630	241 56	587 85.5	4.00 0.33	4 --
2	С прйс	**Стабилизатор напряжения** шт	1	553728.45 --	-- --	553728 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	8-572-4	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм** шт	1	2849.00 486.00	178.00 40.50	2849 486	178 41	450 85.5	3.00 0.23	3 --
4	С прйс пр	**Стабилизатор напряжения** шт	1	96663.31 --	-- --	96663 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Демонтажные работы								
52	67-7-3	**Демонтаж светильников с лампами накаливания** шт	45	9.32 9.09	0.23 0.05	419 409	10 2	360 87.48	0.06 --	3 --
53	67-7-1	**Демонтаж выключателей, розеток** шт	48	8.42 8.42	-- --	404 404	-- --	354 87.48	0.06 --	3 --
54	67-6-1	**Демонтаж кабеля**	180	13.94	0.06	2509	11	2186	0.10	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				13.88	--	2498	--	87.48	--	--
		м								
55	21-23-1 к=0,4 к=0,4 к=0,4	Демонтаж шкафов ШРС	4	486.00	--	1944	--	1890	2.79	11
				486.00	--	1944	--	97.2	--	--
		шкаф								
56	8-599-1 к=0,4 к=0,4 к=0,4	Демонтаж щитов осветительных	4	173.84	9.04	695	36	567	0.80	3
				164.80	0.92	659	4	85.5	0.01	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**662671**	**476**			**44**
			Тенге			**7031**	**103**			**1**
Стоимость оборудования -			Тенге			**650392**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			**650392**				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**12279**				
Материалы -			Тенге			**4772**				
Всего заработная плата -			Тенге				**7134.00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6392**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**959.00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1120**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**19792**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8092.00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**670183**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8092.00**			
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.						**670183**				
Итого с зимними удорожаниями			**670183 X 1,35 %**	**9047**	**679230**					
Итого с затратами на выслугу лет			**670183 X 1 %**	**6702**	**685932**					
Итого с затратами на доп. отпуска			**670183 X 0,4 %**	**2681**	**688613**					
Итого в текущих ценах на 1.01.2011			**688613 X 2,23355**		**1538051**					
Итого с налогами, сборами и обязательными платежами			**1538050 X 2 %**	**30761**	**1568812**					
Налог на добавленную стоимость (НДС)			**12 %**	**188257**						
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**1757069**				

Принял:

Директор ГКП "Областной центр крови" г. Талдыкорган

Ишев Н.Г.

Технадзор

Сдал:

ТОО "СУРМАК"

Мамбетов А.К.

ДЛЯ ФОРМ №2

Форма 2В

Заказчик - ГКП "Областной центр крови" Г.Талдыкорган
Подрядчик ТОО "СурМАК"
Наименование объекта - Капитальный ремонт ГККП "Областной центр крови г.Талдыкорган Алматинской области

Объект номер -

А К Т 6-1

выполненных работ за июль месяц 2013г

Наружная канализация

Основание: РП

Сметная стоимость 601.975 тыс.тенге
НДС в том числе 64.497 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Канализация наружная								
1	1-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3**	262.2	23.36	22.08	6125	5789	1565	0.01	2
				1.28	5.56	336	1457	87.3	0.02	5
		м3								
2	1-164-2 г.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	13.8	262.72	--	3625	--	3687	1.85	26
				262.72	--	3625	--	101.7	--	--
		м3								
3	1-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	184	6.48	6.48	1192	1192	338	--	--
				--	2.10	--	387	87.3	0.01	1
		м3								
4	1-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	46	134.10	--	6169	--	6273	0.97	45
				134.10	--	6169	--	101.7	--	--
		м3								
5	23-2-1 к=0,6 к=0,6 к=0,6	**Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм**	0.024	37619.95	1040.35	903	25	1038	216.60	5
				36579.60	390.15	878	9	117	1.90	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
6	23-2-2 к=0,6 к=0,6 к=0,6	демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0.206	49903.78	11920.18	10280	2456	10231	225.00	46
				37983.60	4464.45	7825	920	117	21.80	4
		км								
7	23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0.012	146803.02	1733.92	1762	21	865	361.00	4
				60966.00	650.25	732	8	117	3.17	--
		км								
8	23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0.012	465331.02	1733.92	5584	21	865	361.00	4
				60966.00	650.25	732	8	117	3.17	--
		км								
9	23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0.106	156325.41	19866.96	16570	2106	8774	375.00	40
				63306.00	7440.75	6710	789	117	36.34	4
		км								
10	23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0.1	511141.41	19866.96	51114	1987	8277	375.00	38
				63306.00	7440.75	6331	744	117	36.34	4
		км								
11	1-14-3	Разработка грунта 3 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	22.68	22.72	22.72	515	515	117	--	--
				--	5.90	--	134	87.3	0.02	--
		м3								
12	66-6-2	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	27	217.47	0.12	5872	3	6868	2.30	62
				217.35	0.05	5868	1	117	--	--
		м								
13	16-1-3	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм \старых\	12	146.69	17.67	1760	212	1616	0.66	8
				110.25	6.62	1323	79	115.2	0.03	--
		м								
14	16-1-3	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм \старых\	15	770.87	17.67	11563	265	2020	0.66	10
				110.25	6.62	1654	99	115.2	0.03	--
		м								
15	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	22.68	134.10	--	3041	--	3093	0.97	22
				134.10	--	3041	--	101.7	--	--
		м3								
16	52-1-3	Разборка бетонного пола	6	3714.23	2438.48	22285	14631	12621	7.78	47
				1275.75	950.21	7655	5701	94.5	5.22	31
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**148362**	**29223**			**359**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**52878**	**10337**			**51**
		Материалы -	Тенге			**129167**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**56392**				
		Накладные расходы -	Тенге				**54189.00**			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			**57745**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**8662.00**			**29**
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**11215**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**198127**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**62851.00**			**358**
		Материалы -	Тенге			**19195**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**9869**				
		Накладные расходы -	Тенге				**9025.00**			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			**10503**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**1575.00**			**5**
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1782**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**31480**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**10601.00**			**86**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**229606**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	Тенге				**73452.00**			**444**
		Итого с зимними удорожаниями	**229605,569 X 1,35 %**	**3100**	**232705**	**229606**				
		Итого с затратами на выслугу лет	**229605,569 X 1 %**	**2296**	**235001**					
		Итого с затратами на доп. отпуска	**229605,569 X 0,4 %**	**918**	**235920**					
		Итого в текущих ценах на 1.01.2011	**235919,722 X 2,23355**		**526938**					
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	**527044,659 X 2 %**	**10539**	**537477**					
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	**12 %**	**64497**						
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			**601975**					

Составил:

Директор ГКП "Областной центр сметно-нормативов г. Талдыкорган"

Исаев Д.Х.

Технадзор

ГОО "СурМАК"

Мамбетов Д.С.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)500011

Форма 2В

Заказчик : ГКП "Областной центр крови" Г.Талдыкорган
Подрядчик ТОО "СурМАК"
Наименование объекта - Капитальный ремонт ГККП "Областной центр крови г.Талдыкорган" Алматинской области

А К Т 2-1-1
выполненных работ за июль месяц 2013г

Общестроительные работы

Основание: РП

Сметная стоимость 10816.214 тыс.тенге
НДС в том числе 1158.88 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Здание центра крови								
		Демонтажные работы								
1	46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2	9.51	270.90	23.78	2576	226	2192	1.65	16
				247.12	8.98	2350	85	90	0.04	--
2	46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов м2	132.47	158.38	23.78	20981	3150	17118	0.91	121
				134.60	8.98	17830	1190	90	0.04	6
		Перрвый этаж								
3	57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	91.79	116.63	10.56	10705	969	10948	0.70	64
				106.07	1.67	9736	153	110.7	0.01	1
4	57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина м2	98.15	17.38	0.93	1706	91	1803	0.11	11
				16.45	0.14	1615	14	110.7	--	--
5	62-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов м2	376.45	25.70	--	9675	--	9143	0.18	67
				25.70	--	9675	--	94.5	--	--
6	61-32-1	Снятие левкаса м2	395.4	33.35	7.43	13187	2938	10175	0.19	74
				25.92	1.31	10249	518	94.5	0.01	3
7	62-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	233.56	37.04	--	8651	--	8175	0.26	60
				37.04	--	8651	--	94.5	--	--
8	63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	302.52	133.16	23.58	40284	7133	32516	0.74	225
				109.58	4.16	33150	1258	94.5	0.02	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Второй этаж								
9	57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	34.78	116.63	10.56	4056	367	4148	0.70	24
				106.07	1.67	3689	58	110.7	0.01	1
10	57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	408.48	17.38	0.93	7099	380	7502	0.11	47
				16.45	0.14	6719	57	110.7	--	1
11	62-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов м2	918.45	25.70	--	23604	--	22306	0.18	163
				25.70	--	23604	--	94.5	--	--
12	62-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов м2	587.33	37.04	--	21755	--	20558	0.26	151
				37.04	--	21755	--	94.5	--	--
13	63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	149.17	133.16	23.58	19863	3517	16033	0.74	111
				109.58	4.16	16346	621	94.5	0.02	3
		Третий этаж этаж								
14	57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток м2	66.45	116.63	10.56	7750	702	7925	0.70	46
				106.07	1.67	7048	111	110.7	0.01	1
15	57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина м2	326.94	17.38	0.93	5682	304	6004	0.11	37
				16.45	0.14	5378	46	110.7	--	--
16	62-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов м2	1297.59	25.70	--	33348	--	31514	0.18	231
				25.70	--	33348	--	94.5	--	--
17	62-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов м2	517.15	37.04	--	19155	--	18102	0.26	133
				37.04	--	19155	--	94.5	--	--
18	63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	650.64	133.16	23.58	86639	15342	69934	0.74	483
				109.58	4.16	71297	2707	94.5	0.02	15
		Монтажные работы								
		ПРОЕМЫ								
19	10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	83.74	392.85	24.17	32897	2024	15240	0.96	80
				160.30	8.22	13423	688	108	0.04	3
		м2								
20	6-1-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	14.02	12700.00	--	178054	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
21	6-1-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	69.72	13000.00	--	906360	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	22.68	446.86 174.40	128.16 44.59	10135 3955	2907 1011	5364 108	1.03 0.17	23 4
		м2								
23	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	22.68	4010.00 --	-- --	90947 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		м2								
24	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	55	1380.00 --	-- --	75900 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		комплект								
25	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	59	844.00 --	-- --	49796 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
26	10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	5.67	379.71 313.09	40.10 15.16	2153 1775	227 86	2010 108	1.71 0.07	10 --
		м2								
27	2-2-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	3	25100.00 --	-- --	75300 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
28	10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	12.66	510.22 250.39	23.76 7.73	6459 3170	301 98	3529 108	1.50 0.04	19 --
		м2								
29	6-1-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	12.66	5240.00 --	-- --	66338 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		м2								
		ПОЛЫ								
		Перрвый этаж								
		6,7,17-20								
37	11-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	29.09	2109.80 199.30	19.00 9.21	61381 5798	553 268	6715 110.7	1.23 0.05	36 1
		м2								
		10,11,20,23-25								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	11-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой								
			35.81	637.66 297.56	2.59 0.99	22835 10656	93 35	11835 110.7	1.59 --	57 --
40	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2							
			35.81	191.22 60.03	12.44 4.67	6848 2150	445 167	2565 110.7	0.41 0.02	15 1
41	11-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2							
			35.81	2109.80 199.30	19.00 9.21	75552 7137	680 330	8266 110.7	1.23 0.05	44 2
42	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м2							
			38.32	259.94 47.87	0.40 0.14	9960 1834	15 5	2037 110.7	0.27 --	10 --
		3-5,9,12-16,26	м							
43	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"								
			110.23	935.06 67.28	6.13 2.31	103072 7416	675 255	8491 110.7	0.44 0.01	48 1
44	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м2							
			117.95	111.76 13.85	0.58 0.22	13182 1633	68 27	1837 110.7	0.09 --	10 --
45	62-16-1	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	м							
			11.02	94.11 68.11	0.04 0.01	1037 751	-- --	710 94.5	0.38 --	4 --
		Второй этаж 27	м2							
46	11-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток								
			32.38	1641.81 199.30	19.00 9.21	53162 6453	615 298	7474 110.7	1.23 0.05	40 1
47	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м2							
			37.86	54.91 47.87	0.40 0.14	2079 1812	15 5	2012 110.7	0.27 --	10 --
48	1-1-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м							
			3.03	1180.00 --	-- --	3574 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		1-4,23,24,28-30,37-40,57	м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	11-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	149.24	1641.81	19.00	245023	2836	34447	1.23	184
				199.30	9.21	29743	1375	110.7	0.05	7
		м2								
50	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	159.69	54.91	0.40	8769	64	8487	0.27	43
				47.87	0.14	7645	22	110.7	--	--
		м								
51	1-1-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	12.77	1180.00	--	15074	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		7-9.50								
52	11-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	8.17	637.66	2.59	5210	21	2700	1.59	13
				297.56	0.99	2431	8	110.7	--	--
		м2								
53	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8.17	191.22	12.44	1562	102	585	0.41	3
				60.03	4.67	490	38	110.7	0.02	--
		м2								
54	11-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	8.17	2109.80	19.00	17237	155	1886	1.23	10
				199.30	9.21	1628	75	110.7	0.05	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2476607	46917			2725
			Тенге			411498	11610			62
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2401307				
	Материалы -		Тенге			493796				
	Всего заработная плата -		Тенге				423108.00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1386043				
	Местные материалы -		Тенге			63053				
		Накладные расходы -	Тенге			422286				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63343.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2993009				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2998
		Сметная заработная плата -	Тенге				486451.00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			75300				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4518				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79818				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3072827				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2998
		Сметная заработная плата -	Тенге				486451.00			

РАЗДЕЛ 2.Пищеблок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
158	55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	4.92	2719.44	399.69	13380	1966	12450	15.88	78
				2319.75	63.00	11413	310	106.2	0.54	3
		м3								
159	9-53-2 к=0,8 к=0,8 к=0,8	Демонтаж перегородки решетчатой стальной	0.102	6816.36	930.36	695	95	4934	37.28	4
				5886.00	86.40	600	9	810	0.42	--
		т								
160	16-10-12 к=0.8 к=0,8 к=0,8	Демонтаж вентиляционных труб из стали оцинкованной д.200-500мм мм	42	502.49	93.89	21104	3943	214705	2.33	98
				408.60	35.15	17161	1476	1152	0.17	7
		м								
161	62-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	751	25.70	--	19301	--	18239	0.18	134
				25.70	--	19301	--	94.5	--	--
		м2								
162	62-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	270	37.04	--	10001	--	9451	0.26	69
				37.04	--	10001	--	94.5	--	--
		м2								
163	63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	48	133.16	23.58	6392	1132	5159	0.74	36
				109.58	4.16	5260	200	94.5	0.02	1
		м2								
164	57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	42	17.38	0.93	730	39	771	0.11	5
				16.45	0.14	691	6	110.7	--	--
		1м2								
165	46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	19	270.90	23.78	5147	452	4379	1.65	31
				247.12	8.98	4695	171	90	0.04	1
		м2								
166	46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	54.39	158.38	23.78	8614	1293	7028	0.91	50
				134.60	8.98	7321	488	90	0.04	2
		м2								
		Проемы								
172	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	26.88	446.86	128.16	12012	3445	6357	1.03	28
				174.40	44.59	4688	1199	108	0.17	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2 3.15	4250.00 --	-- --	13388 --	-- --	-- --	-- --	-- --
174	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2 23.73	4010.00 --	-- --	95157 --	-- --	-- --	-- --	-- --
175	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	м2 14	1380.00 --	-- --	19320 --	-- --	-- --	-- --	-- --
176	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	комплект 14	844.00 --	-- --	11816 --	-- --	-- --	-- --	-- --
177	10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	шт 9.18	371.23 156.91	23.59 7.99	3408 1440	217 73	1635 108	0.94 0.04	9 --
178	10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2 10.76	537.52 265.62	23.97 7.73	5781 2857	258 83	3175 108	1.59 0.04	17 --
179	6-1-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2 9.18	8680.00 --	-- --	79682 --	-- --	-- --	-- --	-- --
180	6-1-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2 8.41	8050.00 --	-- --	67741 --	-- --	-- --	-- --	-- --
181	6-1-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2 2.34	5240.00 --	-- --	12262 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	10-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	19.93	244.86	6.98	4881	139	2386	0.67	13
				108.16	2.65	2156	53	108	0.01	--
		м2								
183	6-1-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм								
			25	3680.00	--	92000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			502811	12979			571
			Тенге			87584	4068			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			481011				
	Материалы -		Тенге			10506				
	Всего заработная плата -		Тенге				72405.00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			391366				
	Местные материалы -		Тенге			376				
		Накладные расходы -	Тенге			71031				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10655.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33123				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			585164				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							518
		Сметная заработная плата -	Тенге				83059.00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			695				
	Всего заработная плата -		Тенге				609.00			
		Накладные расходы -	Тенге			4934				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				740.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			338				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1349.00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21104				
	Всего заработная плата -		Тенге				18638.00			
		Накладные расходы -	Тенге			214705				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32206.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14149				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			249958				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							212
		Сметная заработная плата -	Тенге				50843.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			841090				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							737
		Сметная заработная плата -	Тенге				135252.00			

РАЗДЕЛ 3.Блок "Д"

		Демонтажные работы								
338	55-3-1	Разборка кирпичных перегородок м3	0.42	2719.44 2319.75	399.69 63.00	1142 974	168 26	1063 106.2	15.88 0.54	7 --
339	62-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов м2	771.61	25.70 25.70	-- --	19830 19830	-- --	18740 94.5	0.18 --	137 --
340	46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2	23.35	270.90 247.12	23.78 8.98	6326 5770	555 210	5382 90	1.65 0.04	39 1
341	46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов м2	26.46	158.38 134.60	23.78 8.98	4191 3562	629 238	3419 90	0.91 0.04	24 1
342	46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 м3	1.13	7436.23 2295.00	154.03 58.50	8403 2593	174 66	2394 90	14.63 0.28	17 --
		Монтажные работы								
		Перегородки								
343	8-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20.02, СН РК 8.02-06-20.04, СН РК 8.02-17-20.06	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	19.1	868.35 217.35	42.96 16.09	16585 4151	821 307	4735 106.2	1.39 0.08	27 2
		Полы								
344	57-14-3	Ремонт существующего бетонного покрытия 1м2	15.2	787.84 39.40	1.20 0.23	11975 599	18 3	667 110.7	0.27 --	4 --
		Внутренние отделочные работы								
		1								
345	61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	4.5	550.55 387.65	33.79 5.62	2477 1744	152 25	1672 94.5	2.27 0.03	10 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
346	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	38.34	19.60	0.15	751	6	574	0.11	4
				15.79	0.06	605	2	94.5	--	--
		м2								
347	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	17.04	162.15	2.35	2763	40	1464	0.54	9
				90.05	0.90	1534	15	94.5	--	--
		м2								
		2								
348	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	34.44	19.60	0.15	675	5	516	0.11	4
				15.79	0.06	544	2	94.5	--	--
		м2								
349	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	17.85	162.15	2.35	2894	42	1534	0.54	10
				90.05	0.90	1607	16	94.5	--	--
		м2								
		3								
350	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	3.42	234.66	2.45	803	8	407	0.70	2
				125.24	0.56	428	2	94.5	0.03	--
		м2								
351	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	49.12	19.60	0.15	963	7	736	0.11	5
				15.79	0.06	776	3	94.5	--	--
		м2								
352	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	17.04	162.15	2.35	2763	40	1464	0.54	9
				90.05	0.90	1534	15	94.5	--	--
		м2								
		-4								
353	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	31.99	19.60	0.15	627	5	479	0.11	3
				15.79	0.06	505	2	94.5	--	--
		м2								
		5								
354	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	19.24	19.60	0.15	377	3	288	0.11	2
				15.79	0.06	304	1	94.5	--	--
		м2								
355	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	7.62	162.15	2.35	1236	18	655	0.54	4
				90.05	0.90	686	7	94.5	--	--
		м2								
		6								

1	2	3	4	5		
346	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	38.34	19.60 15.79	0.15 0.06	5.76 1.58
347	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	17.04	162.15 90.05	2.35 0.90	6.75 5.4
		2				
348	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	34.44	19.60 15.79	0.15 0.06	5.16 1.89
349	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	17.85	162.15 90.05	2.35 0.90	7.01 4.04
		3				
350	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	3.42	234.66 125.24	2.45 0.58	8.37 7.09
351	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	49.12	19.60 15.79	0.15 0.06	7.37 2.94
352	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	17.04	162.15 90.05	2.35 0.90	6.71 5.05
		-4				
353	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	31.99	19.60 15.79	0.15 0.06	4.79 1.89
		5				
354	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	19.24	19.60 15.79	0.15 0.06	2.88 0.86
355	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	7.62	162.15 90.05	2.35 0.90	
		6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
356	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	1.89	234.66 125.24	2.45 0.56	444 237	5 1	225 94.5	0.70 0.03	1 --
357	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	35.24	19.60 15.79	0.15 0.06	691 556	5 2	528 94.5	0.11 --	4 --
358	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	17.28	162.15 90.05	2.35 0.90	2802 1556	41 16	1485 94.5	0.54 --	9 --
	7									
359	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	34.06	19.60 15.79	0.15 0.06	667 538	5 2	510 94.5	0.11 --	4 --
	8									
360	63-10-1	Ремонт облицовки из керамических глазурованных рядовых плиток на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук плитка	97	81.47 42.37	0.81 0.14	7902 4110	79 14	3897 94.5	0.27 --	26 --
361	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	1.53	234.66 125.24	2.45 0.56	359 192	4 1	182 94.5	0.70 0.03	1 --
362	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	46.74	19.60 15.79	0.15 0.06	916 738	7 3	700 94.5	0.11 --	5 --
	9									
363	61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	5.3	550.55 387.65	33.79 5.62	2918 2055	179 30	1970 94.5	2.27 0.03	12 --
364	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	72.85	19.60 15.79	0.15 0.06	1428 1150	11 5	1091 94.5	0.11 --	8 --
365	61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	2.4	550.55 387.65	33.79 5.62	1321 930	81 13	892 94.5	2.27 0.03	5 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
366	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	34.31	19.60	0.15	672	5	514	0.11	4
				15.79	0.06	542	2	94.5	--	--
		м2								
		11								
367	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	52.82	19.60	0.15	1035	8	791	0.11	6
				15.79	0.06	834	3	94.5	--	--
		м2								
		12								
368	63-10-1	Ремонт облицовки из керамических глазурованных рядовых плиток на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	60	81.47	0.81	4888	49	2410	0.27	16
				42.37	0.14	2542	8	94.5	--	--
		плитка								
369	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	35.43	19.60	0.15	694	5	531	0.11	4
				15.79	0.06	559	2	94.5	--	--
		м2								
		13								
370	63-10-1	Ремонт облицовки из керамических глазурованных рядовых плиток на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	45	81.47	0.81	3666	36	1808	0.27	12
				42.37	0.14	1907	6	94.5	--	--
		плитка								
371	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	52.58	19.60	0.15	1030	8	788	0.11	6
				15.79	0.06	830	3	94.5	--	--
		м2								
		14								
372	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	13.3	234.66	2.45	3121	33	1581	0.70	9
				125.24	0.56	1666	7	94.5	0.03	--
		м2								
373	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	70.2	19.60	0.15	1376	11	1052	0.11	7
				15.79	0.06	1108	4	94.5	--	--
		м2								
		15								
374	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	90.03	19.60	0.15	1764	14	1349	0.11	10
				15.79	0.06	1422	6	94.5	--	--
		м2								
		15								
375	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	13.3	234.66	2.45	3121	33	1581	0.70	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				125.24	0.56	1666	7	94.5	0.03	–
		м2								
376	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	114.62	19.60	0.15	2246	17	1717	0.11	12
				15.79	0.06	1810	7	94.5	–	–
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			127844	3325			486
			Тенге			74695	1086			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			127844				
		Материалы -	Тенге			16024				
		Всего заработная плата -	Тенге				75782.00			
		Местные материалы -	Тенге			33800				
		Накладные расходы -	Тенге			71790				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10769.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11978				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			211612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							528
		Сметная заработная плата -	Тенге				86550.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			211612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							528
		Сметная заработная плата -	Тенге				86550.00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3107262	63222			3782
			Тенге			573777	16764			88
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3010162				
		Материалы -	Тенге			520326				
		Всего заработная плата -	Тенге				571294.00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1777409				
		Местные материалы -	Тенге			97229				
		Накладные расходы -	Тенге			565107				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							283
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84766.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			214516				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3789785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4044
		Сметная заработная плата -	Тенге				656060.00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			75995				
		Всего заработная плата -	Тенге				609.00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			75300				
		Накладные расходы -	Тенге			4934				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				740.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4856				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			85785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1349.00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21104				
	Всего заработная плата -		Тенге				18638.00			
		Накладные расходы -	Тенге			214705				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32206.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14149				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			249958				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							212
		Сметная заработная плата -	Тенге				50843.00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4125528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4263
		Сметная заработная плата -	Тенге				708253.00			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					4125528				
	Итого с зимними удорожаниями		4125528 X 1.35 %	55695	4181223					
	Итого с затратами на выслугу лет		4125528 X 1 %	41255	4222478					
	Итого с затратами на доп. отпуска		4125528 X 0,4 %	16502	4238980					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2011		4238980,219 X 2,23355		9467974					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		9467974x2%	189359	9657334					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	1158880						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					10816214				

Принял:

Директор ГКП "Областной центр крови" г. Талдыкорган
Исаев Н.Е.

Технадзор_____

Сдал:

ТОО "СурМАК"
Мамбетов А.К.

Заказчик ГКП "Областной центр кпрови" г.Талдыкорган
Подрядчик ТОО "СурМАК"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГККП "Областной центр крови" г.Талдыкорган Алматинской области

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Август 2013 год

Код Заказчика	Код Подрядчика	Контракт номер	Контракт дата	Источник финансиров наименов	Источник финансиров код	Органправовая форма наименован	Органправовая форма код

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР в ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (12%)	Всего за отчетный период с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11
Всего по стройке:										
Общестроительные работы	27 925 575.90	18 268 242.0							2 192 189	20 460 431
Отопление	177 051.80	0.0							0	
Водопровод	764 340.20	514 705.4							61 765	576 470
Электроснабжение	2 463 425.90	894 614.3							107 354	1 001 968
Наружная канализация	1 582 387.50	1 044 909.8							125 389	1 170 299
Благоустройство территории	6 536 545.60	1 599 931.3							191 992	1 791 923
			0.0							
ВСЕГО :	39 449 326.90	22 322 402.80							2 678 689.00	25 001 091

Заказчик

Директор ГКП "Областной центр крови" г.Талдыкорган
Исаев Н.Б.

Подрядчик:

ТОО "СурМАК"
Мамбетов А.К.

Форма 2В

Заказчик - ГКП "Областной центр крови" г.Талдыкорган
Подрядчик ТОО "СурМАК"
Наименование объекта - Капитальный ремонт ГККП "Областной центр крови г.Талдыкорган" Алматинской области

А К Т 2-1-1

выполненных работ за август месяц 2013г

Общестроительные работы

Основание РП

Сметная стоимость 20460.431 тыс.тенге
НДС в том числе 2192.189 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Здание центра крови								
		Монтажные работы								
		ПРОЕМЫ								
30	10-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м								
			12.66	244.46	6.98	3095	88	1515	0.67	9
		м2		108.16	2.65	1369	34	108	0.01	--
31	6-1-195 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м								
			8.4	2860.00	--	24024	--	--	--	--
32	58-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали								
			7.6	253.64	0.56	1928	4	333	0.26	2
		м		40.86	0.09	311	1	107.1	--	--
		Витражи ПХВ								
33	10-93-2	Установка витражей из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема более 3 м2								
			24.71	409.30	21.39	10114	528	5781	1.12	28
		м2		187.54	7.43	4634	184	120	0.04	1
34	6-1-191 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2								
			5.67	13000.00	--	73710	--	--	--	--
35	6-1-192 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2								
			5.733	12700.00	--	72809	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
36	6-1-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие		13.302	5240.00	--	69702	--	--	--	--
		ПОЛЫ									
		Перрвый этаж									
		6,7,17-20									
37	11-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток м2									
			м2	35.02	2109.80 199.30	19.00 9.21	73885 6979	665 323	8083 110.7	1.23 0.05	43 2
38	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	68.6	259.94 47.87	0.40 0.14	17832 3284	27 9	3646 110.7	0.27 --	19 --
		10,11,20,23-25									
55	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	8.74	259.94 47.87	0.40 0.14	2272 418	3 1	465 110.7	0.27 --	2 --
		10,20-22,25,26,31-34,36,45									
56	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	205.8	935.06 67.28	6.13 2.31	192435 13845	1261 476	15853 110.7	0.44 0.01	90 2
57	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	220.21	111.76 13.85	0.58 0.22	24611 3049	127 50	3430 110.7	0.09 --	19 --
58	62-16-1	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	м2	20.58	94.11 68.11	0.04 0.01	1937 1402	1 --	1325 94.5	0.38 --	8 --
		3 этаж									
		16,29									
59	11-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток									
			м2	35.89	1641.81 199.30	19.00 9.21	58924 7153	682 331	8284 110.7	1.23 0.05	44 2
60	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	38.4	54.91 47.87	0.40 0.14	2109 1838	15 5	2041 110.7	0.27 --	10 --
61	1-1-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая		3.07	1180.00	--	3623	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		--	--	--	--	--	--	--
		1-5,11-13,20,22-28,30,31,33,35,36,62,63									
62	11-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток									
				219.18	2109.80	19.00	462425	4164	50591	1.23	270
			м2		199.30	9.21	43681	2019	110.7	0.05	10
63	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических									
				234.52	259.94	0.40	60962	94	12465	0.27	64
			м		47.87	0.14	11228	32	110.7	--	--
		7,8,52,53									
64	11-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой									
				15	637.66	2.59	9565	39	4957	1.59	24
			м2		297.56	0.99	4463	15	110.7	--	--
65	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм									
				15	191.22	12.44	2868	187	1074	0.41	6
			м2		60.03	4.67	900	70	110.7	0.02	--
66	11-28-2	Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток для многоцветных полов									
				15	2019.94	12.12	30299	182	4105	1.33	20
			м2		242.71	4.53	3641	68	110.7	0.02	--
67	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических									
				16.05	259.94	0.40	4172	6	853	0.27	4
			м		47.87	0.14	768	2	110.7	--	--
		6,14-15,17-19,21,38-43									
68	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"									
				134.5	935.06	6.13	125766	824	10361	0.44	59
			м2		67.28	2.31	9048	311	110.7	0.01	2
69	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных									
				143.91	111.76	0.58	16084	83	2242	0.09	13
			м		13.85	0.22	1993	32	110.7	--	--
70	62-16-1	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей									
				13.45	94.11	0.04	1266	1	866	0.38	5
			м2		68.11	0.01	916	--	94.5	--	--
		Внутренние отделочные работы									
		1Этаж									
		3-5,9,12-26									
71	61-1-8	Левкас потолков									
				191.82	99.99	3.80	19180	729	16144	0.57	110
			м2		88.47	0.59	16970	113	94.5	0.01	1
72	61-1-4	Левкас стен									
				651.95	88.71	3.63	57834	2367	48240	0.50	329
			м2		77.74	0.56	50683	365	94.5	0.01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки на гипсовой основе								
		кг	1012.52	31.00	--	31388	--	--	--	--
74	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки для финишной отделки поверхностей на клеевой основе								
		кг	1012.52	38.00	--	38476	--	--	--	--
75	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
		м2	191.82	372.27	2.91	71408	559	17133	0.56	108
				93.41	1.10	17919	211	94.5	0.01	1
76	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
		м2	651.95	353.35	2.63	230367	1711	46683	0.45	292
				74.78	0.99	48756	644	94.5	--	3
		8,28,30								
77	61-1-8	Левкас потолков								
		м2	59.73	99.99	3.80	5972	227	5027	0.57	34
				88.47	0.59	5284	35	94.5	0.01	--
78	61-1-4	Левкас стен								
		м2	203.23	88.71	3.63	18029	738	15038	0.50	102
				77.74	0.56	15799	114	94.5	0.01	1
79	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки на гипсовой основе								
		кг	315.55	31.00	--	9782	--	--	--	--
80	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки для финишной отделки поверхностей на клеевой основе кг								
81	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	315.55	38.00	--	11991	--	--	--	--
		м2	59.73	372.27	2.91	22236	174	5335	0.56	34
				93.41	1.10	5580	66	94.5	0.01	--
82	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
		м2	98.24	353.35	2.63	34713	258	7034	0.45	44
				74.78	0.99	7347	97	94.5	--	--
83	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке								
		м2	104.99	162.13	2.35	17022	247	9023	0.54	57
				90.05	0.90	9454	94	94.5	--	--
		10,11								
84	15-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен								
		м2	18.41	190.27	2.50	3503	46	1879	0.65	12
				107.64	0.34	1982	6	94.5	0.05	1
85	61-1-8	Левкас потолков								
		м2	5.05	99.99	3.80	505	19	425	0.57	3
				88.47	0.59	447	3	94.5	0.01	--
86	61-1-4	Левкас стен								
			15.8	88.71	3.63	1402	57	1169	0.50	8

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
87	С прайс	Сухие смеси шпаклевки на гипсовой основе	м2		77.74	0.56	1228	9	94.5	0.01	--
				25.02	31.00	--	776	--	--	--	--
88	С прайс	Сухие смеси шпаклевки для финишной отделки поверхностей на клеевой основе	кг		--	--	--	--	--	--	--
				25.02	38.00	--	951	--	--	--	--
89	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	кг		--	--	--	--	--	--	--
				5.05	372.27	2.91	1880	15	451	0.56	3
90	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2		93.41	1.10	472	6	94.5	0.01	--
				15.8	353.35	2.63	5583	41	1131	0.45	7
91	15-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2		74.78	0.99	1182	16	94.5	--	--
				18.41	1902.70	5.78	35029	106	5120	1.75	32
92	15-60-1	1,2,6,7 Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2		293.22	3.93	5398	72	93.6	0.02	--
				142.53	190.27	2.50	27119	357	14544	0.65	93
93	61-1-8	Левкас потолков	м2		107.64	0.34	15342	48	94.5	0.05	8
				41.76	99.99	3.80	4176	159	3515	0.57	24
94	С прайс	Сухие смеси шпаклевки на гипсовой основе	м2		88.47	0.59	3695	25	94.5	0.01	--
				50.11	31.00	--	1553	--	--	--	--
95	С прайс	Сухие смеси шпаклевки для финишной отделки поверхностей на клеевой основе	кг		--	--	--	--	--	--	--
				50.11	38.00	--	1904	--	--	--	--
96	15-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	кг		--	--	--	--	--	--	--
				41.76	193.30	3.69	8072	154	4363	0.66	27
97	15-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2		109.19	1.37	4560	57	94.5	0.01	--
				142.53	1902.70	5.78	271192	823	39641	1.75	249
		2 этаж 10,11,20,22,25,26,33,34,36,45,57	м2		293.22	3.93	41792	559	93.6	0.02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	61-1-8	Левкас потолков								
			178.49	99.99	3.80	17847	678	15022	0.57	102
		м2		88.47	0.59	15791	105	94.5	0.01	1
99	61-1-4	Левкас стен								
			567.45	88.71	3.63	50338	2060	41988	0.50	286
		м2		77.74	0.56	44114	318	94.5	0.01	3
100	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки на гипсовой основе								
			895.128	31.00	--	27749	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
101	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки для финишной отделки поверхностей на клеевой основе								
			895.128	38.00	--	34015	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
102	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
			178.49	372.27	2.91	66446	520	15942	0.56	101
		м2		93.41	1.10	16674	196	94.5	0.01	1
103	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
			567.45	353.35	2.63	200509	1490	40632	0.45	255
		м2		74.78	0.99	42436	560	94.5	--	3
		6.27,35,50								
104	61-1-8	Левкас потолков								
			61.19	99.99	3.80	6118	233	5150	0.57	35
		м2		88.47	0.59	5413	36	94.5	0.01	--
105	61-1-4	Левкас стен								
			240.17	88.71	3.63	21305	872	17771	0.50	121
		м2		77.74	0.56	18671	134	94.5	0.01	1
106	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки на гипсовой основе								
			361.63	31.00	--	11211	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
107	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки для финишной отделки поверхностей на клеевой основе								
			361.63	38.00	--	13742	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
108	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
			61.19	372.27	2.91	22779	178	5465	0.56	34
		м2		93.41	1.10	5716	67	94.5	0.01	--
109	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
			111.93	353.35	2.63	39551	294	8015	0.45	50
		м2		74.78	0.99	8371	111	94.5	--	1
110	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке								
			128.24	162.13	2.35	20792	301	11021	0.54	69
		м2		90.05	0.90	11547	115	94.5	--	1
		1-4,23								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	15-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен								
			103.97	190.27	2.50	19782	260	10609	0.65	68
		м2		107.64	0.34	11191	35	94.5	0.05	5
112	61-1-8	Левкас потолков								
			65.55	99.99	3.80	6554	249	5517	0.57	38
		м2		88.47	0.59	5799	39	94.5	0.01	--
113	61-1-4	Левкас стен								
			81.67	88.71	3.63	7245	296	6043	0.50	41
		м2		77.74	0.56	6349	46	94.5	0.01	--
114	С прайс	Сухие смеси (шпаклевки на гипсовой основе								
			176.66	31.00	--	5476	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
115	С прайс	Сухие смеси (шпаклевки для финишной отделки поверхностей на клеевой основе								
			176.66	38.00	--	6713	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
116	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
			65.55	372.27	2.91	24402	191	5855	0.56	37
		м2		93.41	1.10	6123	72	94.5	0.01	--
117	15-165-8	Улучшенная окраска колером масляным								
			81.67	162.13	2.35	13241	192	7019	0.54	44
		м2		90.05	0.90	7354	74	94.5	--	--
118	15-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			103.97	1902.70	5.78	197824	600	28917	1.75	182
		м2		293.22	3.93	30486	408	93.6	0.02	2
		5,8,9,24,37,38,40								
119	15-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен								
			215.06	190.27	2.50	40919	539	21944	0.65	140
		м2		107.64	0.34	23149	73	94.5	0.05	11
120	61-1-8	Левкас потолков								
			65.15	99.99	3.80	6514	248	5483	0.57	37
		м2		88.47	0.59	5764	38	94.5	0.01	--
121	С прайс	Сухие смеси (шпаклевки на гипсовой основе								
			78.18	31.00	--	2424	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
122	С прайс	Сухие смеси (шпаклевки для финишной отделки поверхностей на клеевой основе								
			78.18	38.00	--	2971	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
123	15-165-9	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным потолков								
			65.15	193.30	3.69	12594	240	6807	0.66	43
		м2		109.19	1.37	7114	90	94.5	0.01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	15-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	215.06	1902.70	5.78	409195	1242	59813	1.75	376
		м2		293.22	3.93	63059	844	93.6	0.02	4
		7,28,30								
125	61-1-8	Левкас потолков	27.05	99.99	3.80	2705	103	2277	0.57	15
		м2		88.47	0.59	2393	16	94.5	0.01	--
126	61-1-4	Левкас стен	114.74	88.71	3.63	10179	417	8490	0.50	58
		м2		77.74	0.56	8920	64	94.5	0.01	1
127	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки на гипсовой основе	170.15	31.00	--	5275	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
128	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки для финишной отделки поверхностей на клеевой основе	170.15	38.00	--	6466	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
129	15-165-9	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков колером масляным	27.05	193.30	3.69	5229	100	2826	0.66	18
		м2		109.19	1.37	2954	37	94.5	0.01	--
130	15-165-8	Улучшенная окраска оштукатуренных стен колером масляным	114.74	162.13	2.35	18603	270	9861	0.54	62
		м2		90.05	0.90	10332	103	94.5	--	1
		3этаж 6,14,15,17-19,21,38,39,43								
131	61-1-8	Левкас потолков	134.5	99.99	3.80	13449	511	11320	0.57	77
		м2		88.47	0.59	11899	79	94.5	0.01	1
132	61-1-4	Левкас стен	409.87	88.71	3.63	36360	1488	30328	0.50	207
		м2		77.74	0.56	31863	230	94.5	0.01	2
133	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки на гипсовой основе	653.244	31.00	--	20251	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
134	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки для финишной отделки поверхностей на клеевой основе	653.244	38.00	--	24823	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
135	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	134.5	372.27	2.91	50070	392	12013	0.56	76
		м2		93.41	1.10	12564	148	94.5	0.01	1

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				9						
136	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	409.87	353.35 74.78	2.63 0.99	144828 30652	1076 405	29349 94.5	0.45 --	184 2
		10,16,,29,37,56,60,61								
137	61-1-8	Левкас потолков м2	187.22	99.99 88.47	3.80 0.59	18720 16563	711 110	15757 94.5	0.57 0.01	107 1
138	61-1-4	Левкас стен м2	593.63	88.71 77.74	3.63 0.56	52661 46149	2155 332	43925 94.5	0.50 0.01	299 3
139	С прайс	Сухие смеси шпаклевки на гипсовой основе кг	937.02	31.00 --	-- --	29048 --	-- --	-- --	-- --	-- --
140	С прайс	Сухие смеси шпаклевки для финишной отделки поверхностей на клеевой основе кг	937.02	38.00 --	-- --	35607 --	-- --	-- --	-- --	-- --
141	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	187.22	372.27 93.41	2.91 1.10	69696 17489	545 206	16722 94.5	0.56 0.01	105 1
142	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	273.84	353.35 74.78	2.63 0.99	96762 20479	719 270	19608 94.5	0.45 --	123 1
143	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	319.79	162.13 90.05	2.35 0.90	51848 28795	752 288	27484 94.5	0.54 --	172 1
		7,8,11-13,52,53								
144	15-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен м2	74.73	190.27 107.64	2.50 0.34	14219 8044	187 25	7625 94.5	0.65 0.05	49 4
145	61-1-8	Левкас потолков м2	21.76	99.99 88.47	3.80 0.59	2176 1925	83 13	1831 94.5	0.57 0.01	12 --
146	61-1-4	Левкас стен м2	62.37	88.71 77.74	3.63 0.56	5533 4849	226 35	4615 94.5	0.50 0.01	31 --
147	С прайс	Сухие смеси шпаклевки на гипсовой основе кг	100.956	31.00 --	-- --	3130 --	-- --	-- --	-- --	-- --
148	С прайс	Сухие смеси шпаклевки для финишной отделки поверхностей на клеевой основе кг	100.956	38.00 --	-- --	3836 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
149	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	21.76	372.27 93.41	2.91 1.10	8101 2033	63 24	1944 94.5	0.56 0.01	12 --
150	15-165-8	Улучшенная окраска оштукатуренных стен колером масляным разбеленым	м2	62.37	162.13 90.05	2.35 0.90	10112 5616	147 56	5360 94.5	0.54 --	34 --
151	15-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	74.73	1902.70 293.22	5.78 3.93	142189 21912	432 293	20784 93.6	1.75 0.02	131 2
		1-5,20,22-28,30,31,33,35,36,62,63									
152	15-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	736.3	190.27 107.64	2.50 0.34	140094 79255	1844 249	75131 94.5	0.65 0.05	479 39
153	61-1-8	Левкас потолков	м2	212.42	99.99 88.47	3.80 0.59	21240 18793	807 125	17878 94.5	0.57 0.01	122 1
154	Спрайс	Сухие смеси шпаклевки на гипсовой основе	кг	254.904	31.00 --	-- --	7902 --	-- --	-- --	-- --	-- --
155	Спрайс	Сухие смеси шпаклевки для финишной отделки поверхностей на клеевой основе	кг	254.904	38.00 --	-- --	9686 --	-- --	-- --	-- --	-- --
156	15-165-9	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	212.42	193.30 109.19	3.69 1.37	41062 23195	783 292	22195 94.5	0.66 0.01	139 1
157	15-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	736.3	1902.70 293.22	5.78 3.93	1400958 215895	4252 2890	204782 93.6	1.75 0.02	1287 15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			6069530 1332499	46512 16156			8164 160
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6069530				
		Материалы -		Тенге			3692914				
		Всего заработная плата -		Тенге				1348656			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			591012				
		Местные материалы -		Тенге			406592				
		Накладные расходы -		Тенге			1291282				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				193692			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			441649				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7802461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8970
		Сметная заработная плата -	Тенге				1542348			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7802461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8970
		Сметная заработная плата -	Тенге				1542348			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6069530	46512			8164
			Тенге			1332499	16156			160
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6069530				
	Материалы -		Тенге			3692914				
	Всего заработная плата -		Тенге				1348656			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			591012				
	Местные материалы -		Тенге			406592				
		Накладные расходы -	Тенге			1291282				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							646
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				193692			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			441649				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7802461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8970
		Сметная заработная плата -	Тенге				1542348			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7802461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8970
		Сметная заработная плата -	Тенге				1542348			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.									
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					7802461				
	Итого с зимними удорожаниями		7802460,5	105333.22	7907793.74					
	Итого с затратами на выслугу лет		7802460,5	78024.61	7985818.34					
	Итого с затратами на доп. отпуска		7802460,5	31209.84	8017028.19					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2013		8017028,1	17910040.97						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		17910040,	358200.82	18268241.79					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	2 192 189						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					20 460 431				

Принял:

Начальник ПТО "Областной центр крови"

Мамбетов А.К.

Сдал:

Инж.

ТОО "СурМАК"

Мамбетов А.К.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)

1

300101

Форма 2В

Заказчик - ГКП "Областной центр крови" г.Талдыкорган
Подрядчик ТОО "СурМАК"
Наименование объекта - Капитальный ремонт ГККП "Областной центр крови г.Талдыкорган" Алматинской области

Объект номер -

А К Т 2-1-1

выполненных работ за август месяц 2013г

Водопровод.Канализация

Основание: РП

Сметная стоимость 576.47 тыс.тенге
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. НДС в том числе 61.765 тыс.тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод холодной воды								
1	16-7-6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм** м	39.5	693.07 76.95	10.34 3.87	27376 3040	408 153	3678 115.2	0.43 0.02	17 1
2	16-7-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм** м	5.5	364.67 59.85	4.19 1.58	2006 329	23 9	389 115.2	0.34 0.01	2 –
3	16-7-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм** м	14.5	329.67 59.85	4.19 1.58	4780 868	61 23	1026 115.2	0.34 0.01	5 –
4	9-1-38	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм** м	1	483.00 –	– –	483 –	– –	– –	– –	– –
5	9-1-37	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм** шт	4	401.00 –	– –	1604 –	– –	– –	– –	– –
6	16-20-2	**Установка кранов поливочных, диам. 25 мм** шт	1	7932.57 54.00	1.57 –	7933 54	2 –	62 115.2	0.30 –	– –
7	16-20-1	**Установка кранов пожарных диам. 50 мм** 1кран	1	10263.47	23.09	10263	23	192	0.90	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1кран	157.50	9.00	158	9	115.2	0.04	–
			59.5	10.99	–	654	–	733	0.05	3
		м		10.69	–	636	–	115.2	–	–
9	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0.3	159.68	0.07	48	–	31	0.65	–
		м2		108.00	0.02	32	–	94.5	–	–
10	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	59.5	200.00	–	11900	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Канализация К-1								
11	16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	14.5	1218.62	10.58	17670	153	2472	0.77	11
		м		144.00	3.96	2088	57	115.2	0.02	–
12	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	4.5	620.54	0.64	2792	3	552	0.58	3
		м		106.20	0.25	478	1	115.2	–	–
13	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	8	748.88	1.43	5991	11	949	0.56	4
		м		102.38	0.54	819	4	115.2	–	–
14	8-5-101	Фитинги FLOWTITE: тройники, отводы, d-100 мм	4	4130.00	–	16520	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
15	С прайс	Тройник 100х100	1	150.29	–	150	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
16	С прайс	Тройник 50х100	1	593.25	–	593	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
17	С прайс	Ревизия 100мм	1	209.61	–	210	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
18	С прайс	заглушка д.100мм	2	51.41	–	103	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
19	С прайс	Колено д.100мм	1	106.78	–	107	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
20	С прайс	Колено д.50мм	2	23.73	–	47	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	6-1-1	Устройство бетонного упора шт	0.024	– 7287.37 195.75	– 66.01 24.93	– 175 5	– 2 1	– 5 94.5	– 1.35 0.12	– – –
22	15-179-4	Окраска металлических стен за 2 раза кузбасским лаком м3	0.5	35.96 29.70	– –	18 15	– –	14 94.5	0.18 –	– –
23	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м2	27	11.13 10.69	– –	301 289	– –	333 115.2	0.05 –	1 –
		Санитарно-технические приборы м								
24	17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	2	5930.28 346.50	21.53 9.00	11861 693	43 18	819 115.2	1.95 0.04	4 –
25	17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	2	9126.62 387.00	39.24 15.75	18253 774	78 31	928 115.2	2.22 0.07	4 –
26	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	2	473.47 254.25	39.24 15.75	947 509	78 31	622 115.2	1.47 0.07	3 –
27	9-4-5	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-20Д, Dy 20 мм шт	2	598.00 –	– –	1196 –	– –	– –	– –	– –
		Дополнительные работы								
28	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	42	389.25 389.25	– –	16349 16349	– –	16626 101.7	2.48 –	104 –
29	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	40.92	167.18 167.18	– –	6841 6841	– –	6957 101.7	1.21 –	50 –
30	65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм м	7	145.63 142.36	3.27 0.52	1019 997	23 4	1152 115.2	0.85 –	6 –
31	16-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм м	2	712.05 119.25	10.58 3.96	1424 238	21 8	284 115.2	0.70 0.02	1 –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге Тенге			169614 35210	930 349			220 2

300101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			23430				
		Всего заработная плата -	Тенге			22				
		Местные материалы -	Тенге				23242			
		Накладные расходы -	Тенге			165				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			23633				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3545			12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2824				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			49887				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				26787			166
		Материалы -	Тенге			146184				
		Всего заработная плата -	Тенге			100365				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				12317			
		Местные материалы -	Тенге			32913				
		Накладные расходы -	Тенге			8				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			14189				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2128			7
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9622				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч			169995				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				14445			75
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			219878				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				41233			241
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			219878				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.								
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	219878	2968.00	222846					
		Итого с зимними удорожаниями 1.35%	219878	2199	225045					
		Итого с затратами на выслугу лет 1%	219878	879.00	225924					
		Итого с затратами на доп. Отпуска 0.4%	225924		504613					
		Итого в текущих ценах на 1.01.2013 к=2.23355	504613 X 2 %	10092	514705					
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	12 %	61765						
		Налог на добавленную стоимость (НДС)			576470					
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)								

Принял:

Директор ГКП "Областной центр крови" Г. Талдыкорган

Жураев Н.Е.

Технадзор

Сдал:

ТОО "СурМАК"

Мамбетов А.К.

Форма 4

Заказчик - ГКП "Областной центр крови г.Талдыкорган" Алматинской области
Подрядчик ТОО "СурМАК
Наименование объекта - Капитальный ремонт ГККП "Областной центр крови г.Талдыкорган" Алматинской области

Объект номер -

А К Т 2-1-4

выполненных работ за август месяц 2013г

Электромонтажные работы

Основание

Сметная стоимость 1001.968 тыс.тенге
НДС в том числе 107.354 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Электротехническое оборудование										
5	8-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**										
		шт	3	501.20	13.20	1504	40	654	1.00	3		
				227.00	2.30	681	7	95	0.01	--		
6	С прайс	**Автомат ВА 47-29 3Р 25А**										
		шт	2	236.45	–	473	–	–	–	–		
				–	–	--	–	–	–	--		
7	С прайс	**Автомат ВА 47-29 3Р 25А**										
		шт	1	236.45	–	236	–	–	–	–		
				–	–	--	–	–	–	--		
8	8-572-4	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм**										
		шт	1	2849.00	178.00	2849	178	500	3.00	3		
				486.00	40.50	486	41	95	0.23	--		
9	С прайс	**ЩРв - П-18**										
		шт	1	996.66	–	997	–	–	–	–		
				–	–	--	–	–	–	--		
10	8-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**										
		шт	7	501.20	13.20	3508	92	1525	1.00	7		
				227.00	2.30	1589	16	95	0.01	--		
11	С прайс	**Автомат ВА 47-29 3Р 25А**										
		шт	1	236.45	–	236	–	–	–	–		
				–	–	–	–	–	–	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С прайс	Автомат ВА 47-29 1Р 16А								
			3	78.82	–	236	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
13	С прайс	Автомат АД12 2Р 30мА 25А								
			3	775.57	–	2327	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
14	8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм								
			1	2849.00	178.00	2849	178	500	3.00	3
		шт		486.00	40.50	486	41	95	0.23	–
15	С прайс	ЩРв - П-4								
			1	237.30	–	237	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
16	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
			1	501.20	13.20	501	13	218	1.00	1
		шт		227.00	2.30	227	2	95	0.01	–
17	С прайс	Автомат ВА 47-29 1Р 16А								
			1	78.82	–	79	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
18	8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм								
			1	2849.00	178.00	2849	178	500	3.00	3
		шт		486.00	40.50	486	41	95	0.23	–
19	С прайс	ЩРв - П-18								
			1	996.66	–	997	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
20	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
			4	501.20	13.20	2005	53	871	1.00	4
		шт		227.00	2.30	908	9	95	0.01	–
21	С прайс	Автомат ВА 47-29 3Р 16А								
			2	236.45	–	473	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
22	С прайс	Автомат ВА 47-29 3Р 10А								
			2	236.45	–	473	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
23	С прайс	Расцепитель независимый РН-47								
			1	1366.69	–	1367	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Светотехническое оборудование								
24	21-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях								
			44	244.37	65.36	10752	2876	8844	0.95	42
		шт		151.65	34.45	6673	1516	108	0.16	7
25	17-2-40	Светильники тип ЛП031-2x36-006-4.УХЛ4								
			44	2290.00	–	100760	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
26	С прайс	Лампа люминесцетная ЛЛ 26\36 G13									
27	21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	88	49.44 –	– –	4351 –	– –	– –	– –	– –
28	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	14	169.86 86.85	57.56 35.93	2378 1216	806 503	1856 108	0.55 0.16	8 2
29	17-6-25	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-60	шт	14	871.00 –	– –	12194 –	– –	– –	– –	– –
30	17-6-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	шт	11	52.00 –	– –	572 –	– –	– –	– –	– –
31	21-22-7	Электроустановочные изделия Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	3	49.00 –	– –	147 –	– –	– –	– –	– –
32	18-1-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	шт	4	29.13 27.00	– –	117 108	– –	117 108	0.17 –	1 –
33	21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	4	212.00 –	– –	848 –	– –	– –	– –	– –
34	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-11-20-С-01-10/220 У4	шт	26	34.70 29.48	– –	902 766	– –	828 108	0.19 –	5 –
35	21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	26	46.00 –	– –	1196 –	– –	– –	– –	– –
36	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	23	35.40 29.48	– –	814 678	– –	732 108	0.19 –	4 –
37	21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	23	156.00 –	– –	3588 –	– –	– –	– –	– –
38	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	5	45.74 31.05	– –	229 155	– –	168 108	0.20 –	1 –
			шт	5	182.00 –	– –	910 –	– –	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке								
		шт	2	36.26 27.00	– –	73 54	– –	58 108	0.17 –	– –
40	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220								
		шт	2	182.00 –	– –	364 –	– –	– –	– –	– –
41	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2								
		1000шт	0.043	26100.00 –	– –	1122 –	– –	– –	– –	– –
42	С прайс	Рамка декоративная на 2 выключателя								
		шт	2	41.53 –	– –	83 –	– –	– –	– –	– –
43	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3								
		1000шт	0.056	16300.00 –	– –	913 –	– –	– –	– –	– –
		Кабельные изделия								
44	21-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 закрепляемого на тросе								
		м кабеля	997	37.86 34.43	3.43 1.72	37742 34327	3415 1718	38928 108	0.21 0.01	209 8
45	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2								
		1000м	0.0721	28900.00 –	– –	2084 –	– –	– –	– –	– –
46	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2								
		1000м	0.5253	52100.00 –	– –	27368 –	– –	– –	– –	– –
47	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2								
		1000м	0.2884	60500.00 –	– –	17448 –	– –	– –	– –	– –
48	16-1-591 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2								
		1000м	0.0515	99700.00 –	– –	5135 –	– –	– –	– –	– –
49	16-1-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2								
		1000м	0.02575	159700.00 –	– –	4112 –	– –	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	16-1-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОЬ-2002	**Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2**								
			0.06386	248700.00	–	15882	–	–	–	--
		1000м		–	–	--	–	–	--	--
		Система управления потенциалов								
51	8-472-5	**Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм**								
			29	58.20	7.60	1688	220	788	0.15	4
		м		27.70	0.90	803	26	95	0.01	--
		Монтажные работы								
57	69-3-3	**Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 380 мм**								
			3	459.03	323.35	1377	970	702	0.89	3
		1гнездо		135.68	124.39	407	373	90	0.68	2
58	69-4-2	**Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах**								
			160	113.54	73.85	18166	11816	9762	0.26	42
		м		39.69	28.10	6350	4496	90	0.15	25
59	69-5-1	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм**								
			99	8.62	0.02	853	2	766	0.05	5
		отверст		8.60	--	851	--	90	--	--
60	69-5-1	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм**								
			42	8.62	0.02	362	1	325	0.05	2
		отверст		8.60	--	361	--	90	--	--
61	69-5-2	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**								
			84	8.17	0.02	686	2	616	0.05	4
		отверст		8.15	–	685	--	90	–	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			299412	20840			355
			Тенге			58298	8788			45
	Стоимость оборудования -		Тенге			8131				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			8131				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			269836	--			
	Материалы -		Тенге			13067				
	Всего заработная плата -		Тенге				53562			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			199077				
		Накладные расходы -	Тенге			57087				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8563			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19615				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			346538				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							345
		Сметная заработная плата -	Тенге				62125			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21445				
	Всего заработная плата -		Тенге				13524			
		Накладные расходы -	Тенге			12171				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1826			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2017	-			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				15350			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			382171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							434
		Сметная заработная плата -	Тенге				77475			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.									
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					382171				
	Итого с зимними удорожаниями		**382171,14 X 1,35 %**	**5159**	**387330.00**					
	Итого с затратами на выслугу лет		**382171,14 X 1 %**	**3822**	**391152**					
	Итого с затратами на доп. отпуска		**382171,14 X 0,4 %**	**1529**	**392681**					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2013		**392681 X 2,23355**		**877073.00**					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**877073 X 2 %**	**17541.00**	**894614.00**					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**107354.00**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**1001968.00**					

Принял

Алматинский ГКП "Областной центр крови" Талдыкорган

Главный инженер

Сдал

ТОО "СурМАК"

Мамбетов А.К.

Форма 2В

Заказчик - ГКП "Областной центр крови" г.Талдыкорган
Подрядчик ТОО "СурМАК"
Наименование объекта - Капитальный ремонт ГККП "Областной центр крови г.Талдыкорган" Алматинской области

Объект номер -

АКТ 6-1

выполненных работ за август месяц 2013г

на Наружная канализация

Основание РП

Сметная стоимость 1170.299 тыс.тенге
НДС в том числе 125.389 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Канализация наружная								
1	6-1-1	**Восстановление бетонного пола**								
			5.75	7807.57	66.01	44894	380	1199	1.35	8
		м3		195.75	24.93	1126	143	94.5	0.12	1
2	11-11-3	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**								
			5	234.61	13.43	1173	67	319	0.37	2
		м2		52.65	5.04	263	25	110.7	0.02	--
3	11-11-4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек**								
			30	37.41	0.67	1122	20	29	--	--
		м2		0.63	0.25	19	7	110.7	--	--
		Канализационный колодец								
4	1-165-7	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы**								
			3.5	389.25	--	1362	--	1386	2.48	9
		м3		389.25	--	1362	--	101.7	--	--
5	23-13-3 К=0,8 К=0,8 =0,8	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах**								
			0.54	3675.87	1847.07	1985	997	1592	11.10	6
		м3		1828.80	691.74	988	374	117	3.38	2
6	23-13-3	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах**								
			0.78	9135.58	2308.84	7126	1801	2875	13.87	11
		м3		2286.00	864.68	1783	674	117	4.22	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	30-18-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм м	0.649	3450.00 –	– –	2239 –	– –	– –	– –	– –
8	6-1-1	Устройство бетонного днища м3	0.2	7807.57 195.75	66.01 24.93	1562 39	13 5	42 94.5	1.35 0.12	– –
9	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм км	0.002	139706.75 48375.00	90794.12 19582.83	279 97	182 39	159 117	286.00 84.07	1 –
10	8-4-21	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 225 мм 10м	0.2	24000.00 –	– –	4800 –	– –	– –	– –	– –
11	С прайс	Тройник полиэтиленовый д.225х225х225 шт	1	1655.56 –	– –	1656 –	– –	– –	– –	– –
12	С прайс	Отвод полиэтиленовый д.225 шт	1	1079.71 –	– –	1080 –	– –	– –	– –	– –
13	69-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм отверст	6	951.46 312.66	638.80 246.28	5709 1876	3833 1478	3018 90	2.01 1.35	12 8
14	69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм отверст	30	341.53 112.39	229.14 88.29	10246 3372	6874 2649	5418 90	0.73 0.48	22 15
15	66-14-1	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава: прочистка и промывка трубопровода диаметром 150 мм м	12	1524.42 148.80	1353.64 435.85	18293 1786	16244 5230	8208 117	0.80 1.84	10 22
16	66-14-2	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава: прочистка и промывка трубопровода диаметром 200 мм м	106	1620.42 169.73	1426.93 463.62	171764 17991	151255 49144	78548 117	0.91 1.96	96 208
17	11-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных м3	9.07	1577.80 474.75	– –	14311 4306	– –	5296 123	3.10 –	28 –
18	6-1-1	Устройство бетонного лотка в канализационном колодце м3	4	7807.57 195.75	66.01 24.93	31230 783	264 100	927 105	1.35 0.12	5 –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			320830	181930			210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			35790	59868			259
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2735				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2735				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			164				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2899				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			123238				
		Материалы -	Тенге			2540				
		Всего заработная плата -	Тенге				21508			
		Местные материалы -	Тенге			90253				
		Накладные расходы -	Тенге			22262				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3339			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8730				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			154229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				24847			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			194857				
		Материалы -	Тенге			2782				
		Всего заработная плата -	Тенге				74151			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4800				
		Накладные расходы -	Тенге			86757				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13013			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16897				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			298511				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							379
		Сметная заработная плата -	Тенге				87164			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			455638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							523
		Сметная заработная плата -	Тенге				112011			
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.								
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				455638				
		Итого с зимними удорожаниями	**455638,42 X 1,35 %**	6151.12	**461789.54**					
		Итого с затратами на выслугу лет	**455638,42 X 1 %**	4556.38	**466345.92**					
		Итого с затратами на доп. отпуска	**455638,42 X 0,4 %**	1822.55	**458652.00**					
		Итого в текущих ценах на 1.01.2013	**458652 X 2,23355**		**1024422.00**					
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	**1024422 X 2 %**	20488.00	**1044910.00**					
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	**12 %**	125389						
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				1170299				

Принял:

Директор ГКП "Областной центр крови" Г.Талдыкорган
Исаев Н.Е.

Сдал:

ТОО "СурМАК"
Мамбетов А.К.

Форма 2В

Заказчик - ГКП "Областной центр крови г.Талдыкорган" Алматинской области
Подрядчик ТОО "СурМАК"
Наименование объекта - Капитальный ремонт ГККП "Областной центр крови г.Талдыкорган" Алматинской области

Объект номер -

А К Т 7-1
выполненных работ за август месяц 2013г

Благоустройство территории

Основание РП

Сметная стоимость 1791.923 тыс.тенге
НДС в том числе 191.922 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Покрытие										
		Тип 1										
1	27-34-2	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**										
			419.34	548.32	6.63	229933	2781	55434	0.70	293		
		м		108.68	1.76	45574	737	119.7	0.01	3		
2	30-3-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые ДГОСТ 6665-91/ М-300**										
			6.70915	23900.00	–	160349	–	–	–	–		
		м3		–	–	–	–	–	–	–		
3	27-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**										
			186.13076	388.05	15.35	72227	2857	2451	0.03	6		
		м2		5.94	5.06	1106	942	119.7	0.02	3		
4	27-54-3	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**										
			372.26152	47.18	–	17563	–	4	–	–		
		м2		0.01	–	4	–	119.7	–	–		
5	27-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**										
			186.13076	406.55	–	75672	–	5514	0.14	27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		24.75	–	4607	–	119.7	–	–
6	27-55-2	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см**								
			372.26152	64.12	–	23868	–	1773	0.02	9
		м2		3.98	–	1482	–	119.7	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**579612**	**5638**			**334**
			Тенге			**52772**	**1679**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			579612				
	Материалы -		Тенге			12757				
	Всего заработная плата -		Тенге				54450			
	Местные материалы -		Тенге			508446				
		Накладные расходы -	Тенге			65177				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				9777			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			683475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							373
		Сметная заработная плата -	Тенге				64227			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			683476				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							373
		Сметная заработная плата -	Тенге				64227			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.									
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					683476				
	Итого с зимними удорожаниями		**683476 X 1,35 %**	**9227.00**	**692703.00**					
	Итого с затратами на выслугу лет		**683476 X 1 %**	**6835.00**	**699538.00**					
	Итого с затратами на доп. отпуска		**683476X 0,4 %**	**2734.00**	**702272.00**					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2013		**702272 X 2,23355**		**1568559.63**					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**1568560**	**31371.00**	**1599931.00**					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**191 992.00**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**1 791 923.00**					

Принял:

Руководитель КГУ "Областной ветеринарный госпиталь" г.Талдыкорган

Составил:

ТОО "СурМАК"
Мамостов А.К.

Форма 2В

Заказчик - ГКП "Областной центр крови" г.Талдыкорган
Подрядчик ТОО "СурМАК"
Наименование объекта - Капитальный ремонт ГККП "Областной центр крови г.Талдыкорган" Алматинской области

Объект номер -

А К Т 2-1-1

выполненных работ за август месяц 2013г

Водопровод.Канализация

Основание: РП

Сметная стоимость 576.47 тыс.тенге
НДС в том числе 61.765 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Водопровод холодной воды										
1	16-7-6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**										
		м	39.5	693.07	10.34	27376	408	3678	0.43	17		
				76.95	3.87	3040	153	115.2	0.02	1		
2	16-7-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**										
		м	5.5	364.67	4.19	2006	23	389	0.34	2		
				59.85	1.58	329	9	115.2	0.01	–		
3	16-7-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**										
		м	14.5	329.67	4.19	4780	61	1026	0.34	5		
				59.85	1.58	868	23	115.2	0.01	–		
4	9-1-38	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм**										
		шт	1	483.00	–	483	–	–	–	–		
				–	–	–	–	–	–	–		
5	9-1-37	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**										
		шт	4	401.00	–	1604	–	–	–	–		
				–	–	–	–	–	–	–		
6	16-20-2	**Установка кранов поливочных, диам. 25 мм**										
		1кран	1	7932.57	1.57	7933	2	62	0.30	–		
				54.00	–	54	–	115.2	–	–		
7	16-20-1	**Установка кранов пожарных диам. 50 мм**										
			1	10263.47	23.09	10263	23	192	0.90	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1кран		157.50	9.00	158	9	115.2	0.04	–
8	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			59.5	10.99	–	654	–	733	0.05	3
		м		10.69	–	636	–	115.2	–	–
9	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			0.3	159.68	0.07	48	–	31	0.65	–
		м2		108.00	0.02	32	–	94.5	–	–
10	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			59.5	200.00	–	11900	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Канализация К-1								
11	16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм								
			14.5	1218.62	10.58	17670	153	2472	0.77	11
		м		144.00	3.96	2088	57	115.2	0.02	–
12	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм								
			4.5	620.54	0.64	2792	3	552	0.58	3
		м		106.20	0.25	478	1	115.2	–	–
13	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм								
			8	748.88	1.43	5991	11	949	0.56	4
		м		102.38	0.54	819	4	115.2	–	–
14	8-5-101	Фитинги FLOWTITE: тройники, отводы, d-100 мм								
			4	4130.00	–	16520	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
15	С прайс	Тройник 100х100								
			1	150.29	–	150	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
16	С прайс	Тройник 50х100								
			1	593.25	–	593	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
17	С прайс	Ревизия 100мм								
			1	209.61	–	210	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
18	С прайс	заглушка д.100мм								
			2	51.41	–	103	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
19	С прайс	Колено д.100мм								
			1	106.78	–	107	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
20	С прайс	Колено д.50мм								
			2	23.73	–	47	–	–	–	–

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
21	6-1-1	Устройство бетонного упора	шт	–	–	–	–	–	–	–	–
22	15-179-4	Окраска металлических стен за 2 раза кузбасским лаком	м3	0.024	7287.37 195.75	66.01 24.93	175 5	2 1	5 94.5	1.35 0.12	– –
23	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м2	0.5	35.96 29.70	– –	18 15	– –	14 94.5	0.18 –	– –
		Санитарно-технические приборы	м	27	11.13 10.69	– –	301 289	– –	333 115.2	0.05 –	1 –
24	17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	5930.28 346.50	21.53 9.00	11861 693	43 18	819 115.2	1.95 0.04	4 –
25	17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2	9126.62 387.00	39.24 15.75	18253 774	78 31	928 115.2	2.22 0.07	4 –
26	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2	473.47 254.25	39.24 15.75	947 509	78 31	622 115.2	1.47 0.07	3 –
27	9-4-5	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-20Д, Dy 20 мм	шт	2	598.00 –	– –	1196 –	– –	– –	– –	– –
		Дополнительные работы									
28	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	42	389.25 389.25	– –	16349 16349	– –	16626 101.7	2.48 –	104 –
29	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	40.92	167.18 167.18	– –	6841 6841	– –	6957 101.7	1.21 –	50 –
30	65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	7	145.63 142.36	3.27 0.52	1019 997	23 4	1152 115.2	0.85 –	6 –
31	16-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	2	712.05 119.25	10.58 3.96	1424 238	21 8	284 115.2	0.70 0.02	1 –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге Тенге				169614 35210	930 349			220 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23430				
	Материалы -		Тенге			22				
	Всего заработная плата -		Тенге				23242			
	Местные материалы -		Тенге			165				
		Накладные расходы -	Тенге			23633				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3545			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2824				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				26787			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			146184				
	Материалы -		Тенге			100365				
	Всего заработная плата -		Тенге				12317			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32913				
	Местные материалы -		Тенге			8				
		Накладные расходы -	Тенге			14189				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2128			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9622				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			169995				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				14445			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			219878				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							241
		Сметная заработная плата -	Тенге				41233			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.									
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					219878				
	Итого с зимними удорожаниями 1.35%		**219878**	**2968.00**	222846					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		**219878**	**2199**	225045					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0.4%		**219878**	**879.00**	225924					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2013 к=2.23355		**225924**		504613					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**504613 X 2 %**	**10092**	514705					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**61765**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				576470					

Принял:

Директор ГКП "Областной центр недвижимости" УКГА Талдыкорган
Исаев Ж.К.

Технадзор

Сдал:

ТОО "СурМАК"
Мамбетов А.К.

Форма 4

Заказчик - ГКП "Областной центр крови г.Талдыкорган" Алматинской области
Подрядчик ТОО "СурМАК
Наименование объекта - Капитальный ремонт ГККП "Областной центр крови г.Талдыкорган" Алматинской области

Объект номер -

А К Т 2-1-4

выполненных работ за август месяц 2013г

Электромонтажные работы

Основание:

Сметная стоимость 1001.968 тыс.тенге
НДС в том числе 107.354 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электротехническое оборудование								
5	8-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**								
			3	501.20	13.20	1504	40	654	1.00	3
		шт		227.00	2.30	681	7	95	0.01	--
6	С прайс	**Автомат ВА 47-29 3Р 25А**								
			2	236.45	--	473	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С прайс	**Автомат ВА 47-29 3Р 25А**								
			1	236.45	--	236	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	8-572-4	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм**								
			1	2849.00	178.00	2849	178	500	3.00	3
		шт		486.00	40.50	486	41	95	0.23	--
9	С прайс	**ЩРв - 11-18**								
			1	996.66	--	997	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	8-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**								
			7	501.20	13.20	3508	92	1525	1.00	7
		шт		227.00	2.30	1589	16	95	0.01	--
11	С прайс	**Автомат ВА 47-29 3Р 25А**								
			1	236.45	--	236	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С прайс	Автомат ВА 47-29 1Р 16А	3	78.82	–	236	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
13	С прайс	Автомат АД12 2Р 30мА 25А	3	775.57	–	2327	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
14	8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	1	2849.00	178.00	2849	178	500	3.00	3
		шт		486.00	40.50	486	41	95	0.23	–
15	С прайс	ЩРв - П-4	1	237.30	–	237	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
16	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501.20	13.20	501	13	218	1.00	1
		шт		227.00	2.30	227	2	95	0.01	–
17	С прайс	Автомат ВА 47-29 1Р 16А	1	78.82	–	79	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
18	8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	1	2849.00	178.00	2849	178	500	3.00	3
		шт		486.00	40.50	486	41	95	0.23	–
19	С прайс	ЩРв - П-18	1	996.66	–	997	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
20	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501.20	13.20	2005	53	871	1.00	4
		шт		227.00	2.30	908	9	95	0.01	–
21	С прайс	Автомат ВА 47-29 3Р 16А	2	236.45	–	473	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
22	С прайс	Автомат ВА 47-29 3Р 10А	2	236.45	–	473	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
23	С прайс	Расцепитель независимый РН-47	1	1366.69	–	1367	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Светотехническое оборудование								
24	21-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	44	244.37	65.36	10752	2876	8844	0.95	42
		шт		151.65	34.45	6673	1516	108	0.16	7
25	17-2-40	Светильники тип ЛП031-2x36-006-4.УХЛ4	44	2290.00	–	100760	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С прайс	Лампа люминесцетная ЛЛ 26\36 G13	88	49.44	–	4351	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
27	21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	14	169.86	57.56	2378	806	1856	0.55	8
		шт		86.85	35.93	1216	503	108	0.16	2
28	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	14	871.00	–	12194	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
29	17-6-25	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-60	11	52.00	–	572	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
30	17-6-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	3	49.00	–	147	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Электроустановочные изделия								
31	21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	4	29.13	–	117	–	117	0.17	1
		шт		27.00	–	108	–	108	–	–
32	18-1-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	4	212.00	–	848	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
33	21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	26	34.70	–	902	–	828	0.19	5
		шт		29.48	–	766	–	108	–	–
34	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	26	46.00	–	1196	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
35	21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	23	35.40	–	814	–	732	0.19	4
		шт		29.48	–	678	–	108	–	–
36	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	23	156.00	–	3588	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
37	21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	5	45.74	–	229	–	168	0.20	1
		шт		31.05	–	155	–	108	–	–
38	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	5	182.00	–	910	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	2	36.26	–	73	–	58	0.17	–
		шт		27.00	–	54	–	108	–	–
40	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	2	182.00	–	364	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
41	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0.043	26100.00	–	1122	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
42	С прайс	Рамка декоративная на 2 выключателя	2	41.53	–	83	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
43	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0.056	16300.00	–	913	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
		Кабельные изделия								
44	21-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 закрепляемого на тросе	997	37.86	3.43	37742	3415	38928	0.21	209
		м кабеля		34.43	1.72	34327	1718	108	0.01	8
45	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0.0721	28900.00	–	2084	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
46	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0.5253	52100.00	–	27368	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
47	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0.2884	60500.00	–	17448	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
48	16-1-591 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0.0515	99700.00	–	5135	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
49	16-1-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0.02575	159700.00	–	4112	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	16-1-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	**Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2**								
			0.06386	248700.00	–	15882	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		Система управления потенциалов								
51	8-472-8	**Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм**								
			29	58.20	7.60	1688	220	788	0.15	4
		м		27.70	0.90	803	26	95	0.01	–
		Монтажные работы								
57	69-3-3	**Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 380 мм**								
			3	459.03	323.35	1377	970	702	0.89	3
		1гнездо		135.68	124.39	407	373	90	0.68	2
58	69-4-2	**Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах**								
			160	113.54	73.85	18166	11816	9762	0.26	42
		м		39.69	28.10	6350	4496	90	0.15	25
59	69-5-1	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм**								
			99	8.62	0.02	853	2	766	0.05	5
		отверст		8.60	–	851	–	90	–	–
60	69-5-1	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм**								
			42	8.62	0.02	362	1	325	0.05	2
		отверст		8.60	–	361	–	90	–	–
61	69-5-2	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**								
			84	8.17	0.02	686	2	616	0.05	4
		отверст		8.15	–	685	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			299412	20840			355
			Тенге			58298	8788			45
	Стоимость оборудования -		Тенге			8131				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			8131				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			269836				
	Материалы -		Тенге			13067				
	Всего заработная плата -		Тенге				53562			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			199077				
		Накладные расходы -	Тенге			57087				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8563			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19615				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			346538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							345
		Сметная заработная плата -	Тенге				62125			

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21445				
		Всего заработная плата -	Тенге				13524			
		Накладные расходы -	Тенге			12171				6
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч				1826			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2017				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35634				90
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел -ч				15350			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			382171				
		Сметная заработная плата -	Тенге							434
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел -ч				77475			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -				382171				
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.								
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	382171,14 X 1,35 %	5159	387330.00					
		Итого с зимними удорожаниями	382171,14 X 1 %	3822	391152					
		Итого с затратами на выслугу лет	382171,14 X 0,4 %	1529	392681					
		Итого с затратами на доп. отпуска	392681 X 2,23355		877073.00					
		Итого в текущих ценах на 1.01.2013	877073 X 2 %	17541.00	894614.00					
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	12 %	107354.00						
		Налог на добавленную стоимость (НДС)			1001968.00					
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)								

Принял

Директор ГКП "Областной центр крови" г. Талдыкорган

Ахмедова Н.Е.

ТОО "СурМАК"

Мамбетов А.К.

Заказчик ГКП "Областной центр кпрови" г.Талдыкорган
Подрядчик ТОО "СурМАК"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГККП "Областной центр крови" г.Талдыкорган Алматинской области

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Сентябрь 2013 год

Код Заказчика	Код Подрядчика	Контракт номер	Контракт дата	Источник финансиров наименов	Источник финансиров код	Органправовая форма наименован	Органправовая форма код

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР в ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (12%)	Всего за отчетный период с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11
Всего по стройке:										
Общестроительные работы	36 091 829.50	8 166 253.6							979 950	9 146 204
Отопление	597 895.60	420 843.8							50 501	471 345
Водопровод	764 340.20	0.0							0	
Электроснабжение	2 463 425.90	0.0							0	
Наружная канализация	1 582 387.50	0.0							0	
Благоустройство территории	11 384 636.70	4 848 091.1							581 771	5 429 862
			0.0							
ВСЕГО :	52 884 515.40	13 435 188.50							1 612 222.00	15 047 411

Заказчик
Директор ГКП "Областной центр крови" г.Талдыкорган
Исаев Н.Е.

Подрядчик
ТОО "СурМАК"
Мамбетов А.К.

Форма 2В

Заказчик - ГКП "Областной центр крови г.Талдыкорган" Алматинской области
Подрядчик ТОО "СурМАК"
Наименование объекта - Капитальный ремонт ГККП "Областной центр крови г.Талдыкорган" Алматинской области

Объект номер -

А К Т 2-1-1

выполненных работ за сентябрь месяц 2013г

Отопление.Вентиляция.

Основание РП

Сметная стоимость 471.345 тыс.тенге
НДС в том числе 50.501 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Отопление										
1	16-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**										
		м	35.7	424.16	4.08	15143	146	2274	0.31	11		
				53.77	1.53	1919	55	115.2	0.01	--		
2	18-6-1	**Установка чугунных радиаторов**										
		1кВт	24.2	4331.44	35.77	104821	866	3488	0.70	17		
				111.70	13.40	2703	324	115.2	0.07	2		
3	9-4-59	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм шт**	14	377.00	--	5278	--	--	--	--		
4	9-1-52	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт**	2	656.00	--	1312	--	--	--	--		
5	18-22-5	**Установка кранов воздушных**										
		комплект	14	62.81	--	879	--	374	0.12	2		
				23.18	--	324	--	115.2	--	--		
6	15-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**										
		м2	65.7	160.76	0.07	10562	5	6774	0.65	43		
				109.08	0.02	7167	1	94.5	--	--		
7	26-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**										
		м	6	73.52	17.02	441	102	234	0.21	1		
				38.98	4.37	234	26	90	0.03	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	1-3-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Db 42 мм, толщина изоляции 9 мм м	6	190.00	--	1140	--	--	--	--
9	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	116	11.10	--	1287	--	1443	0.05	6
		м		10.80	--	1252	--	115.2	--	--
10	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20	200.00	--	4000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляция								
		Система В1								
11	20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2	1880.91	13.82	3762	28	611	1.62	3
		м2		259.88	5.18	520	10	115.2	0.03	--
12	20-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	241.85	16.96	242	17	223	1.12	1
		шт		186.64	7.09	187	7	115.2	0.03	--
13	С прайс	Решетка вентиляционная регулируемая 150х100 шт	1	780.72	--	781	--	--	--	--
14	20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258.00	38.84	1258	39	1260	6.30	6
		шт		1079.66	14.18	1080	14	115.2	0.07	--
15	С прайс	вентилятор канальный Stul 100S шт	1	739.90	--	740	--	--	--	--
16	20-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1149.10	7.30	1149	7	101	0.51	1
		шт		85.05	2.36	85	2	115.2	0.01	--
17	26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	0.04	242.20	93.75	10	4	5	0.60	--
		м2		101.81	35.23	4	1	90	0.17	--
18	1-3-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные м3	0.002	7605.00	--	15	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			152819	1213			91
			Тенге			15475	442			2
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1521				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1521				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1612				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12168				
	Материалы -		Тенге			3498				
	Всего заработная плата -		Тенге				7433			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1155				
	Сдача и испытание -		Тенге			74				
		Накладные расходы -	Тенге			7013				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1052			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20331				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				8485			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			139131				
	Материалы -		Тенге			119362				
	Всего заработная плата -		Тенге				8484			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10590				
	Местные материалы -		Тенге			6				
	Сдача и испытание -		Тенге			279				
		Накладные расходы -	Тенге			9773				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1466			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8934				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			157838				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				9950			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			179781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				18435			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.									
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.		**179781**			**179781**				
	Итого с зимними удорожаниями		**179781**	**1.35%**	**2427**	**182208**				
	Итого с затратами на выслугу лет		**179781**	**1.00%**	**1798**	**184006**				
	Итого с затратами на доп. отпуска		**179781**	**0.40%**	**719**	**184725**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2013		**184725**	**2.23355**		**412592**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**412592**	**2%**	**8252**	**420844**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)			**12%**	**50501**					
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**471345**				

Принял

Директор ГКП "Областной центр недв." г. Талдыкорган

Попов П.Е.

Сдал

ТОО "СурМАК"

Мамбетов А.К.

Форма 2В

Заказчик - ГКП "Областной центр крови г.Талдыкорган" Алматинской области
Подрядчик ТОО "СурМАК"
Наименование объекта - Капитальный ремонт ГККП "Областной центр крови г.Талдыкорган" Алматинской области

Объект номер -

АКТ 7-1
выполненных работ за сентябрь месяц 2013г

Благоустройство территории

Основание: РП

Сметная стоимость 5429.862 тыс.тенге
НДС в том числе 581.771 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие								
		Тип 1								
1	27-34-2	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**								
			1261.0566	548.32	6.63	691463	8362	166703	0.70	880
		м		108.68	1.76	137052	2215	119.7	0.01	8
2	30-3-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**								
			20.17611	23900.00	--	482209	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	27-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**								
			573.5715	388.05	15.35	222572	8805	7552	0.03	19
		м2		5.94	5.06	3407	2902	119.7	0.02	10
4	27-54-3	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**								
			1147.143	47.18	--	54122	--	14	--	--
		м2		0.01	--	11	--	119.7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	27-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**								
			573.5715	406.55	--	233187	--	16992	0.14	83
		м2		24.75	--	14196	--	119.7	--	--
6	27-55-2	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см**								
			1147.143	64.12	--	73551	--	5465	0.02	27
		м2		3.98	--	4566	--	119.7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1757106**	**17167**			**1009**
			Тенге			**159232**	**5118**			**18**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1757106				
	Материалы -		Тенге			38730				
	Всего заработная плата -		Тенге				164349			
	Местные материалы -		Тенге			1541977				
		Накладные расходы -	Тенге			196726				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29509			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2071062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1125
		Сметная заработная плата -	Тенге				193858			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2071062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1125
		Сметная заработная плата -	Тенге				193858			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.									
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					2071062				
	Итого с зимними удорожаниями		**2071062**	**1.35%**	**27959**	**2099021**				
	Итого с затратами на выслугу лет		**2071062**	**1.00%**	**20711**	**2119732**				
	Итого с затратами на доп. отпуска		**2071062**	**0.40%**	**8284**	**2128016**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2013		**2128016**	**2.23355**		**4753030**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**4753030**	**2%**	**95061**	**4848091**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)			**12%**	**581771**					
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**5429862**				

Принял:

Заказчик: ГКП "Областной центр крови" г.Талдыкорган

Сдал:

ТОО "СурМАК"

Мамбетов А.К.

Форма 2В

Заказчик ГКП "Областной центр крови г.Талдыкорган" Алматинской области
Подрядчик ТОО "СурМАК"
Наименование объекта - Капитальный ремонт ГККП "Областной центр крови г.Талдыкорган" Алматинской области

Объект номер -

А К Т 2-1-1

выполненных работ за сентябрь месяц 2013г

Общестроительные работы

Основание РП

Сметная стоимость 9146.204 тыс.тенге
НДС в том числе 979.95 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

РАЗДЕЛ 1.ПИЩЕБЛОК

Монтажные работы

Перегородки

167	10-84-4	Устройство перегородок с заделкой стыков герметом по периметру с обшивкой гисокартонными листами в два слои с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 98 мм										
		м2	55.2	3074.21	32.18	169696	1776	31884	3.23	178		
				522.68	12.15	28852	671	108	0.06	3		
168	10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2										
		м2	22.9	406.32	23.17	9305	531	4630	1.07	25		
				179.48	7.73	4110	177	108	0.04	1		
169	6-1-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие										
		м2	22.9	5240.00	--	119996	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
170	10-92-1	Установка дверП2ТИП ных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2										
		м2	8.4	392.85	24.17	3300	203	1529	0.96	8		
				160.30	8.22	1347	69	108	0.04	--		
171	6-1-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные										
		м2	8.4	13000.00	--	109200	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЕМЫ								
184	58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	25	253.64	0.56	6341	14	1096	0.26	7
		м		40.86	0.09	1022	2	107.1	--	--
185	10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	14.7	367.11	19.34	5396	284	2575	0.83	12
		м2		139.39	6.57	2049	97	120	0.03	--
186	6-1-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	14.7	13000.00	--	191100	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
187	10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	3.15	328.76	20.41	1036	64	497	0.74	2
		м2		124.24	7.13	391	22	120	0.03	--
188	6-1-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3.15	12700.00	--	40005	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
		ТИП 1								
		1,2,3,4,8,9,10,11,12,13								
189	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	116.21	935.06	6.13	108663	712	8952	0.44	51
		м2		67.28	2.31	7818	269	110.7	0.01	1
190	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	124.34	111.76	0.58	13896	71	1937	0.09	11
		м		13.85	0.22	1722	28	110.7	--	--
191	62-16-1	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	9.947576	94.11	0.04	936	--	640	0.38	4
		м2		68.11	0.01	678	--	94.5	--	--
		ТИП 2								
		5,6,7,20								
192	57-14-3	Ремонт существующего бетонного покрытия	16.419	787.84	1.20	12936	20	720	0.27	4
		1м2		39.40	0.23	647	4	110.7	--	--
193	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	109.46	935.06	6.13	102352	670	8432	0.44	48
		м2		67.28	2.31	7364	253	110.7	0.01	1
194	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	117.1222	111.76	0.58	13090	67	1824	0.09	10
		м		13.85	0.22	1622	26	110.7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	62-16-1	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей								
			м2	9.369776	94.11 68.11	0.04 0.01	882 638	-- --	603 94.5	0.38 --	4 --
		ТИП 3 14,21,22,23,24								
196	11-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	97.26	1641.81 199.30	19.00 9.21	159682 19383	1848 896	22449 110.7	1.23 0.05	120 4
197	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	104.0682	54.91 47.87	0.40 0.14	5715 4982	42 14	5531 110.7	0.27 --	28 --
198	1-1-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	8.325456	1180.00 --	-- --	9824 --	-- --	-- --	-- --
		Внутренние отделочные работы 1								
199	61-1-8	Левкас потолков	м2	18.09	99.99 88.47	3.80 0.59	1809 1600	69 11	1522 94.5	0.57 0.01	10 --
200	61-1-4	Левкас стен	м2	52.18	88.71 77.74	3.63 0.56	4629 4056	189 29	3861 94.5	0.50 0.01	26 --
201	Сграйс	Сухие смеси :шпаклевки на гипсовой основе	кг	84.324	31.00 --	-- --	2614 --	-- --	-- --	-- --	-- --
202	Сграйс	Сухие смеси :шпаклевки для финишной отделки поверхностей на клеевой основе	кг	84.324	38.00 --	-- --	3204 --	-- --	-- --	-- --	-- --
203	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков водоэмульсионными составами	м2	18.09	372.27 93.41	2.91 1.10	6734 1690	53 20	1616 94.5	0.56 0.01	10 --
204	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен водоэмульсионными составами	м2	52.18	353.35 74.78	2.63 0.99	18438 3902	137 52	3736 94.5	0.45 --	23 --
		2								
205	61-1-8	Левкас потолков	м2	18	99.99 88.47	3.80 0.59	1800 1592	68 11	1515 94.5	0.57 0.01	10 --
206	61-1-4	Левкас стен	м2	52.18	88.71 77.74	3.63 0.56	4629 4056	189 29	3861 94.5	0.50 0.01	26 --

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
207	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки на гипсовой основе	кг	84.216	31.00 --	-- --	2611 --	-- --	-- --	-- --	-- --
208	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки для финишной отделки поверхностей на клеевой основе	кг	84.216	38.00 --	-- --	3200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
209	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков водоэмульсионными составами	м2	18	372.27 93.41	2.91 1.10	6701 1681	52 20	1608 94.5	0.56 0.01	10 --
210	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен водоэмульсионными составами	м2	52.18	353.35 74.78	2.63 0.99	18438 3902	137 52	3736 94.5	0.45 --	23 --
		3									
211	61-1-8	Левкас потолков	м2	18	99.99 88.47	3.80 0.59	1800 1592	68 11	1515 94.5	0.57 0.01	10 --
212	61-1-4	Левкас стен	м2	52.18	88.71 77.74	3.63 0.56	4629 4056	189 29	3861 94.5	0.50 0.01	26 --
213	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки на гипсовой основе	кг	84.216	31.00 --	-- --	2611 --	-- --	-- --	-- --	-- --
214	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки для финишной отделки поверхностей на клеевой основе	кг	84.216	38.00 --	-- --	3200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
215	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков водоэмульсионными составами	м2	18	372.27 93.41	2.91 1.10	6701 1681	52 20	1608 94.5	0.56 0.01	10 --
216	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен водоэмульсионными составами	м2	52.18	353.35 74.78	2.63 0.99	18438 3902	137 52	3736 94.5	0.45 --	23 --
		4									
217	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	3.9	234.66 125.24	2.45 0.56	915 488	10 2	464 94.5	0.70 0.03	3 --
218	61-1-8	Левкас потолков	м2	18.09	99.99 88.47	3.80 0.59	1809 1600	69 11	1522 94.5	0.57 0.01	10 --
219	61-1-4	Левкас стен	м2	52.18	88.71 77.74	3.63 0.56	4629 4056	189 29	3861 94.5	0.50 0.01	26 --
220	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки на гипсовой основе	кг	84.324	31.00 --	-- --	2614 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки для финишной отделки поверхностей на клеевой основе								
		кг	84.324	38.00 --	-- --	3204 --	-- --	-- --	-- --	-- --
222	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков водоэмульсионными составами								
		м2	18.09	372.27 93.41	2.91 1.10	6734 1690	53 20	1616 94.5	0.56 0.01	10 --
223	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен водоэмульсионными составами								
		м2	52.18	353.35 74.78	2.63 0.99	18438 3902	137 52	3736 94.5	0.45 --	23 --
224	61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм								
		м2	13.23	550.55 387.65	33.79 5.62	7284 5129	447 74	4917 94.5	2.27 0.03	30 --
225	46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3								
		м3	2.05	7818.99 2639.25	192.54 73.12	16029 5410	395 150	5004 90	16.82 0.35	34 1
226	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен								
		м2	5.4	234.66 125.24	2.45 0.56	1267 676	13 3	642 94.5	0.70 0.03	4 --
227	61-1-8	Левкас потолков								
		м2	21.52	99.99 88.47	3.80 0.59	2152 1904	82 13	1811 94.5	0.57 0.01	12 --
228	61-1-4	Левкас стен								
		м2	63.27	88.71 77.74	3.63 0.56	5613 4919	230 35	4682 94.5	0.50 0.01	32 --
229	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки на гипсовой основе								
		кг	101.748	31.00 --	-- --	3154 --	-- --	-- --	-- --	-- --
230	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки для финишной отделки поверхностей на клеевой основе								
		кг	101.748	38.00 --	-- --	3866 --	-- --	-- --	-- --	-- --
231	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков водоэмульсионными составами								
		м2	21.52	372.27 93.41	2.91 1.10	8011 2010	63 24	1922 94.5	0.56 0.01	12 --
232	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен водоэмульсионными составами								
		м2	63.27	353.35 74.78	2.63 0.99	22356 4732	166 62	4530 94.5	0.45 --	28 --

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм								
		м2	17.82	550.55 387.65	33.79 5.62	9811 6908	602 100	6623 94.5	2.27 0.03	40 1
234	46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3								
		м3	0.49	7818.99 2639.25	192.54 73.12	3831 1293	94 36	1196 90	16.82 0.35	8 --
235	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен								
		м2	2.25	234.66 125.24	2.45 0.56	528 282	6 1	267 94.5	0.70 0.03	2 --
236	61-1-8	Левкас потолков								
		м2	39.91	99.99 88.47	3.80 0.59	3991 3531	152 24	3359 94.5	0.57 0.01	23 --
237	61-1-4	Левкас стен								
		м2	84.71	88.71 77.74	3.63 0.56	7515 6585	307 47	6268 94.5	0.50 0.01	43 --
238	Стройпрайс	Сухие смеси шпаклевки на гипсовой основе								
		кг	149.544	31.00 --	-- --	4636 --	-- --	-- --	-- --	-- --
239	Стройпрайс	Сухие смеси шпаклевки для финишной отделки поверхностей на клеевой основе								
		кг	149.544	38.00 --	-- --	5683 --	-- --	-- --	-- --	-- --
240	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков водоэмульсионными составами								
		м2	39.91	372.27 93.41	2.91 1.10	14857 3728	116 44	3565 94.5	0.56 0.01	22 --
241	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен водоэмульсионными составами								
		м2	87.71	353.35 74.78	2.63 0.99	30992 6559	230 87	6280 94.5	0.45 --	39 --
242	61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм								
		м2	26.75	550.55 387.65	33.79 5.62	14727 10370	904 150	9941 94.5	2.27 0.03	61 1
243	46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3								
		м3	0.72	7818.99 2639.25	192.54 73.12	5630 1900	139 53	1758 90	16.82 0.35	12 --
244	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен								
		м2	1.89	234.66 125.24	2.45 0.56	444 237	5 1	225 94.5	0.70 0.03	1 --
245	61-1-8	Левкас потолков								
			40.62	99.99	3.80	4062	154	3419	0.57	23

2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		88.47	0.59	3594	24	94.5	0.01	--
246 61-1-4	Левкас стен									
			86.88	88.71	3.63	7707	315	6429	0.50	44
		м2		77.74	0.56	6754	49	94.5	0.01	1
247 С прайс	Сухие смеси :шпаклевки на гипсовой основе									
			153	31.00	--	4743	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
248 С прайс	Сухие смеси :шпаклевки для финишной отделки поверхностей на клеевой основе									
			153	38.00	--	5814	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
249 15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков водоэмульсионными составами									
			40.62	372.27	2.91	15122	118	3628	0.56	23
		м2		93.41	1.10	3794	45	94.5	0.01	--
250 15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен водоэмульсионными составами									
			86.88	353.35	2.63	30699	228	6221	0.45	39
		м2		74.78	0.99	6497	86	94.5	--	--
8										
251 61-1-8	Левкас потолков									
			1.96	99.99	3.80	196	7	165	0.57	1
		м2		88.47	0.59	173	1	94.5	0.01	--
252 61-1-4	Левкас стен									
			18.36	88.71	3.63	1629	67	1359	0.50	9
		м2		77.74	0.56	1427	10	94.5	0.01	--
253 С прайс	Сухие смеси :шпаклевки на гипсовой основе									
			24.384	31.00	--	756	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
254 С прайс	Сухие смеси :шпаклевки для финишной отделки поверхностей на клеевой основе									
			24.384	38.00	--	927	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
255 15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков водоэмульсионными составами									
			1.96	372.27	2.91	730	6	175	0.56	1
		м2		93.41	1.10	183	2	94.5	0.01	--
256 15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен водоэмульсионными составами									
			8.6	353.35	2.63	3039	23	616	0.45	4
		м2		74.78	0.99	643	8	94.5	--	--
257 15-165-8	Улучшенная окраска оштукатуренных стен колером масляным									
			9.97	162.13	2.35	1616	23	857	0.54	5
		м2		90.05	0.90	898	9	94.5	--	--
9										
258 61-1-8	Левкас потолков									
			9.7	99.99	3.80	970	37	816	0.57	6
		м2		88.47	0.59	858	6	94.5	0.01	--
259 61-1-4	Левкас стен									
			36.87	88.71	3.63	3271	134	2728	0.50	19
		м2		77.74	0.56	2866	21	94.5	0.01	--

1	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки на гипсовой основе								
		кг	55.884	31.00 --	-- --	1732 --	-- --	-- --	-- --	-- --
261	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки для финишной отделки поверхностей на клеевой основе								
		кг	55.884	38.00 --	-- --	2124 --	-- --	-- --	-- --	-- --
262	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков водоэмульсионными составами								
		м2	9.7	372.27 93.41	2.91 1.10	3611 906	28 11	866 94.5	0.56 0.01	5 --
263	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен водоэмульсионными составами								
		м2	14.37	353.35 74.78	2.63 0.99	5078 1075	38 14	1029 94.5	0.45 --	6 --
264	15-165-8	Улучшенная окраска оштукатуренных стен колером масляным								
		м2	22.5	162.13 90.05	2.35 0.90	3648 2026	53 20	1934 94.5	0.54 --	12 --
	10									
265	61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм								
		м2	3	550.55 387.65	33.79 5.62	1652 1163	101 17	1115 94.5	2.27 0.03	7 --
266	61-1-8	Левкас потолков								
		м2	4.2	99.99 88.47	3.80 0.59	420 372	16 2	353 94.5	0.57 0.01	2 --
267	61-1-4	Левкас стен								
		м2	23.99	88.71 77.74	3.63 0.56	2128 1865	87 13	1775 94.5	0.50 0.01	12 --
268	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки на гипсовой основе								
		кг	33.828	31.00 --	-- --	1049 --	-- --	-- --	-- --	-- --
269	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки для финишной отделки поверхностей на клеевой основе								
		кг	33.828	38.00 --	-- --	1285 --	-- --	-- --	-- --	-- --
270	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков водоэмульсионными составами								
		м2	4.2	372.27 93.41	2.91 1.10	1564 392	12 5	375 94.5	0.56 0.01	2 --
271	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен водоэмульсионными составами								
		м2	10.52	353.35 74.78	2.63 0.99	3717 787	28 10	753 94.5	0.45 --	5 --
272	15-165-8	Улучшенная окраска оштукатуренных стен колером масляным								
		м2	13.46	162.13 90.05	2.35 0.90	2182 1212	32 12	1157 94.5	0.54 --	7 --
	11									

2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм								
			3	550.55	33.79	1652	101	1115	2.27	7
		м2		387.65	5.62	1163	17	94.5	0.03	--
274	61-1-8	Левкас потолков								
			6.88	99.99	3.80	688	26	579	0.57	4
		м2		88.47	0.59	609	4	94.5	0.01	--
275	61-1-4	Левкас стен								
			30.36	88.71	3.63	2693	110	2246	0.50	15
		м2		77.74	0.56	2360	17	94.5	0.01	--
276	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки на гипсовой основе								
			44.688	31.00	--	1385	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
277	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки для финишной отделки поверхностей на клеевой основе								
			44.688	38.00	--	1698	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
278	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков водоэмульсионными составами								
			6.88	372.27	2.91	2561	20	614	0.56	4
		м2		93.41	1.10	643	8	94.5	0.01	--
279	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен водоэмульсионными составами								
			15.13	353.35	2.63	5346	40	1083	0.45	7
		м2		74.78	0.99	1131	15	94.5	--	--
280	15-165-8	Улучшенная окраска оштукатуренных стен колером масляным								
			15.23	162.13	2.35	2469	36	1309	0.54	8
		м2		90.05	0.90	1371	14	94.5	--	--
	12									
281	61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм								
			2.5	550.55	33.79	1376	84	929	2.27	6
		м2		387.65	5.62	969	14	94.5	0.03	--
282	61-1-8	Левкас потолков								
			2.65	99.99	3.80	265	10	223	0.57	2
		м2		88.47	0.59	234	2	94.5	0.01	--
283	61-1-4	Левкас стен								
			18.92	88.71	3.63	1678	69	1400	0.50	10
		м2		77.74	0.56	1471	11	94.5	0.01	--
284	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки на гипсовой основе								
			25.884	31.00	--	802	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
285	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки для финишной отделки поверхностей на клеевой основе								
			25.884	38.00	--	984	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
286	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков водоэмульсионными составами								
			2.65	372.27	2.91	987	8	237	0.56	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		93.41	1.10	248	3	94.5	0.01	--
287	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен водоэмульсионными составами	м2	8.59	353.35 74.78	2.63 0.99	3035 642	23 8	615 94.5	0.45 --	4 --
288	15-165-8	Улучшенная окраска оштукатуренных стен колером масляным	м2	10.33	162.13 90.05	2.35 0.90	1675 930	24 9	888 94.5	0.54 --	6 --
		13									
289	61-1-8	Левкас потолков	м2	18.64	99.99 88.47	3.80 0.59	1864 1649	71 11	1569 94.5	0.57 0.01	11 --
290	61-1-4	Левкас стен	м2	50.72	88.71 77.74	3.63 0.56	4499 3943	184 28	3753 94.5	0.50 0.01	26 --
291	Спрайс	Сухие смеси :шпаклевки на гипсовой основе	кг	83.232	31.00 --	-- --	2580 --	-- --	-- --	-- --	-- --
292	Спрайс	Сухие смеси :шпаклевки для финишной отделки поверхностей на клеевой основе	кг	83.232	38.00 --	-- --	3163 --	-- --	-- --	-- --	-- --
293	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков водоэмульсионными составами	м2	18.64	372.27 93.41	2.91 1.10	6939 1741	54 21	1665 94.5	0.56 0.01	11 --
294	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен водоэмульсионными составами	м2	22.79	353.35 74.78	2.63 0.99	8053 1704	60 23	1632 94.5	0.45 --	10 --
295	15-165-8	Улучшенная окраска оштукатуренных стен колером масляным	м2	27.94	162.13 90.05	2.35 0.90	4530 2516	66 25	2401 94.5	0.54 --	15 --
		14									
296	61-1-8	Левкас потолков	м2	8	99.99 88.47	3.80 0.59	800 708	30 5	673 94.5	0.57 0.01	5 --
297	61-1-4	Левкас стен	м2	29.36	88.71 77.74	3.63 0.56	2605 2282	107 16	2172 94.5	0.50 0.01	15 --
298	Спрайс	Сухие смеси :шпаклевки на гипсовой основе	кг	44.832	31.00 --	-- --	1390 --	-- --	-- --	-- --	-- --
299	Спрайс	Сухие смеси :шпаклевки для финишной отделки поверхностей на клеевой основе	кг	44.832	38.00 --	-- --	1704 --	-- --	-- --	-- --	-- --
300	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков водоэмульсионными составами	м2	8	372.27 93.41	2.91 1.10	2978 747	23 9	715 94.5	0.56 0.01	5 --

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен водоэмульсионными составами									
			м2	29.36	353.35 74.78	2.63 0.99	10374 2196	77 29	2102 94.5	0.45 --	13 --
		20									
302	61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	10.79	550.55 387.65	33.79 5.62	5940 4183	365 61	4010 94.5	2.27 0.03	24 --
303	61-1-8	Левкас потолков	м2	7.41	99.99 88.47	3.80 0.59	741 656	28 4	624 94.5	0.57 0.01	4 --
304	61-1-4	Левкас стен	м2	35.12	88.71 77.74	3.63 0.56	3115 2730	127 20	2599 94.5	0.50 0.01	18 --
305	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки на гипсовой основе	кг	51.036	31.00 --	-- --	1582 --	-- --	-- --	-- --	-- --
306	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки для финишной отделки поверхностей на клеевой основе	кг	51.036	38.00 --	-- --	1939 --	-- --	-- --	-- --	-- --
307	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков водоэмульсионными составами	м2	7.41	372.27 93.41	2.91 1.10	2759 692	22 8	662 94.5	0.56 0.01	4 --
308	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен водоэмульсионными составами	м2	35.12	353.35 74.78	2.63 0.99	12410 2626	92 35	2515 94.5	0.45 --	16 --
		21									
309	61-1-8	Левкас потолков	м2	2.28	99.99 88.47	3.80 0.59	228 202	9 1	192 94.5	0.57 0.01	1 --
310	61-1-4	Левкас стен	м2	14.48	88.71 77.74	3.63 0.56	1285 1126	53 8	1071 94.5	0.50 0.01	7 --
311	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки на гипсовой основе	кг	20.112	31.00 --	-- --	623 --	-- --	-- --	-- --	-- --
312	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки для финишной отделки поверхностей на клеевой основе	кг	20.112	38.00 --	-- --	764 --	-- --	-- --	-- --	-- --
313	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков водоэмульсионными составами	м2	2.28	372.27 93.41	2.91 1.10	849 213	7 3	204 94.5	0.56 0.01	1 --
314	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен водоэмульсионными составами		14.48	353.35	2.63	5117	38	1037	0.45	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		74.78	0.99	1083	14	94.5	--	--
		22								
315	61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм								
		м2	25.5	550.55 387.65	33.79 5.62	14039 9885	862 143	9477 94.5	2.27 0.03	58 1
316	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен								
		м2	1.89	234.66 125.24	2.45 0.56	444 237	5 1	225 94.5	0.70 0.03	1 --
317	61-1-8	Левкас потолков								
		м2	78.88	99.99 88.47	3.80 0.59	7887 6979	300 47	6639 94.5	0.57 0.01	45 --
318	61-1-4	Левкас стен								
		м2	227.69	88.71 77.74	3.63 0.56	20198 17701	827 128	16848 94.5	0.50 0.01	115 1
319	С прайс	Сухие смеси шпаклевки на гипсовой основе								
		кг	367.884	31.00 --	-- --	11404 --	-- --	-- --	-- --	-- --
320	С прайс	Сухие смеси шпаклевки для финишной отделки поверхностей на клеевой основе								
		кг	367.884	38.00 --	-- --	13980 --	-- --	-- --	-- --	-- --
321	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков водоэмульсионными составами								
		м2	78.88	372.27 93.41	2.91 1.10	29365 7369	230 87	7045 94.5	0.56 0.01	44 --
322	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен водоэмульсионными составами								
		м2	227.69	353.35 74.78	2.63 0.99	80454 17028	598 225	16304 94.5	0.45 --	102 1
		23								
323	61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм								
		м2	9.34	550.55 387.65	33.79 5.62	5142 3621	316 52	3471 94.5	2.27 0.03	21 --
324	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен								
		м2	0.84	234.66 125.24	2.45 0.56	197 105	2 --	100 94.5	0.70 0.03	1 --
325	61-1-8	Левкас потолков								
		м2	5.95	99.99 88.47	3.80 0.59	595 526	23 4	501 94.5	0.57 0.01	3 --
326	61-1-4	Левкас стен								
		м2	15.03	88.71 77.74	3.63 0.56	1333 1168	55 8	1112 94.5	0.50 0.01	8 --
327	С прайс	Сухие смеси шпаклевки на гипсовой основе								
		кг	25.176	31.00 --	-- --	780 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
328	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки для финишной отделки поверхностей на клеевой основе									
			кг	25.176	38.00	--	957	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
329	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков водоэмульсионными составами									
			м2	5.95	372.27	2.91	2215	17	531	0.56	3
					93.41	1.10	556	7	94.5	0.01	--
330	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен водоэмульсионными составами									
			м2	15.03	353.35	2.63	5311	39	1076	0.45	7
					74.78	0.99	1124	15	94.5	--	--
331	15-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону									
			м2	16.45	1902.70	5.78	31299	95	4575	1.75	29
					293.22	3.93	4823	65	93.6	0.02	--
		4									
332	61-1-8	Левкас потолков									
			м2	2.15	99.99	3.80	215	8	181	0.57	1
					88.47	0.59	190	1	94.5	0.01	--
333	61-1-4	Левкас стен									
			м2	17.09	88.71	3.63	1516	62	1265	0.50	9
					77.74	0.56	1329	10	94.5	0.01	--
334	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки на гипсовой основе									
			кг	23.088	31.00	--	716	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
335	С прайс	Сухие смеси :шпаклевки для финишной отделки поверхностей на клеевой основе									
			кг	23.088	38.00	--	877	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
336	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков колером масляным									
			м2	2.15	372.27	2.91	800	6	192	0.56	1
					93.41	1.10	201	2	94.5	0.01	--
337	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен колером масляным									
			м2	17.09	353.35	2.63	6039	45	1224	0.45	8
					74.78	0.99	1278	17	94.5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I		Тенге			1871614	19011			2154
				Тенге			348622	5498			32
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1871614				
		Материалы -		Тенге			858439				
		Всего заработная плата -		Тенге				354120			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			576482				
		Местные материалы -		Тенге			69061				
		Накладные расходы -		Тенге			347033				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							174
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				52055			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			133119				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2351766				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2359
		Сметная заработная плата -		Тенге				406175			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2351766				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2359
		Сметная заработная плата -		Тенге				406175			
		ПРОЕМЫ									
377	10-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	м2	7.56	446.86 174.40	128.16 44.59	3378 1318	969 337	1788 108	1.03 0.17	8 1
378	6-2-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	м2	7.56	4010.00 --	-- --	30316 --	-- --	-- --	-- --	-- --
379	1-1-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	комплект	4	1380.00 --	-- --	5520 --	-- --	-- --	-- --	-- --
380	1-1-815	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни**	шт	4	844.00 --	-- --	3376 --	-- --	-- --	-- --	-- --
381	10-90-2	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	м2	23.78	379.71 313.09	40.10 15.16	9029 7445	954 361	8430 108	1.71 0.07	41 2
382	6-4-3	**Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП**	м2	2.99	16500.00 --	-- --	49335 --	-- --	-- --	-- --	-- --
383	6-4-4	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП**	м2	20.79	11200.00 --	-- --	232848 --	-- --	-- --	-- --	-- --
384	10-91-1	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	м2	23.38	537.52 265.62	23.97 7.73	12567 6210	560 181	6902 108	1.59 0.04	37 1
385	6-1-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие**	м2	23.38	5240.00 --	-- --	122511 --	-- --	-- --	-- --	-- --
386	10-22-2	**Установка ПХВ подоконныхдосок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	м2	23.38	244.46 108.16	6.98 2.65	5715 2529	163 62	2798 108	0.67 0.01	16 --

РАЗДЕЛ 2.БЛОК Д

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
387	6-1-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм								
			21.7	3680.00	--	79856	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
388	58-18-4	Устройство подоконных отливов								
			21.7	253.64	0.56	5504	12	952	0.26	6
		м		40.86	0.09	887	2	107.1	--	--
		Стеллажи СТ-1 и СТ-2								
389	9-13-1	Монтаж стеллажей СТ-1,СТ-2								
			3.42504	18090.69	5651.14	61961	19355	24055	37.95	130
		т		7555.50	1115.21	25878	3820	81	3.89	13
390	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля								
			3.42504	147100.00	--	503823	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
391	1-2-114	Фанера с покрытием непрозрачной декоративной бумагой, марка ДФ-2, толщина 10 мм								
			130.696	619.00	--	80901	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
392	15-172-3	Окраска масляная стальных балок, труб. диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2								
			99.33	121.04	0.09	12023	9	6512	0.42	42
		м2		69.35	0.02	6888	2	94.5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1218665	22022			279
			Тенге			51155	4764			18
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			652880				
Материалы -			Тенге			19833				
Всего заработная плата -			Тенге				26222			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			604663				
Местные материалы -			Тенге			441				
		Накладные расходы -	Тенге			27382				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4107			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40816				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			721078				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				30329			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			565785				
Материалы -			Тенге			16728				
Всего заработная плата -			Тенге				29698			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			503823				
		Накладные расходы -	Тенге			24055				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3608			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35390				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			625230				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				33306			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1346308				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				63635			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3090279	41033			2433
			Тенге			399777	10262			49
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2524494				
	Материалы -		Тенге			878271				
	Всего заработная плата -		Тенге				380342			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1181144				
	Местные материалы -		Тенге			69502				
		Накладные расходы -	Тенге			164894				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56162			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3072843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2527
		Сметная заработная плата -	Тенге				436504			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			565785				
	Материалы -		Тенге			16728				
	Всего заработная плата -		Тенге				29698			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			503823				
		Накладные расходы -	Тенге			24055				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3608			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35390				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			625230				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				33306			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3488553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2682
		Сметная заработная плата -	Тенге				469810			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.									
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					3488553				
	Итого с зимними удорожаниями		**3488553 X 1,35 %**	**47095.00**	**3535648.00**					
	Итого с затратами на выслугу лет		**3488553 X 1 %**	**34885.00**	**3570533.00**					
	Итого с затратами на доп. отпуска		**3488553X 0,4 %**	**13954.00**	**3584487.00**					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2013		**3584487X 2,23355**		**8006131.00**					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**8006131 X 2 %**	**160123.00**	**8166254.00**					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**979950.00**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**9146204.00**					

Принял:

Составлена в "Областной центр крови" г. Талдыкорган

Проверил:

Сдал:

ТОО "СурМАК"

Мамбетов А.К.

Заказчик ГКП "Областной центр кпрови" г.Талдыкорган
Подрядчик ТОО "СурМАК"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГККП "Областной центр крови" г.Талдыкорган Алматинской области

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Октябрь 2013 год

Код Заказчика	Код Подрядчика	Контракт номер	Контракт дата	Источник финансиров наименов	Источник финансиров код	Органправовая форма наименован	Органправовая форма код

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР в ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (12%)	Всего за отчетный период с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11
Всего по стройке:										
Общестроительные работы	36 091 829.50	0.0							0	
Отопление	597 895.60	0.0							0	
Водопровод	764 340.20	0.0							0	
Электроснабжение	2 463 425.90	0.0							0	
Наружная канализация	1 582 387.50	0.0							0	
Благоустройство территории	15 633 163.40	4 248 526.7							509 823	4 758 349.89
			0.0							
ВСЕГО :	57 133 042.10	4 248 526.70							509 823.00	4 758 349.89

Заказчик

Директор ГКП "Областной центр крови" г.Талдыкорган
Исаев Н.Е.

Подрядчик:

ТОО "СурМАК"
Мамбетов А.К.

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт ГККП "Областной центр крови г.Талдыкорган" Алматинской области
Заказчик ГКП "Областной центр крови г.Талдыкорган" Алматинской области
Подрядчик ТОО "СурМАК"
Наименование объекта - Капитальный ремонт ГККП "Областной центр крови г.Талдыкорган" Алматинской области

А К Т 2-1-1

выполненных работ за октябрь месяц 2013г

Благоустройство территории

Основание РП

Сметная стоимость 4758.34989 тыс.тенге
НДС в том числе 509.8232 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие								
		Тип 1								
12	27-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**								
		м	1212.6	548.32	6.63	664894	8040	160297	0.70	846
				108.68	1.76	131785	2130	119.7	0.01	7
13	30-3-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**								
		м3	19.381	23900.00	–	463206	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
14	27-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**								
		м2	551.08	388.05	15.35	213845	8460	7256	0.03	19
				5.94	5.06	3273	2788	119.7	0.02	10
15	27-54-3	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**								
		м2	1102.16	47.18	–	52000	–	13	–	–
				0.01	–	11	–	119.7	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	27-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**								
			551.079	406.55	–	224043	–	16326	0.14	79
		м2		24.75	–	13639	–	119.7	–	–
17	27-55-2	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см**								
			1102.17	64.12	–	70668	–	5251	0.02	26
		м2		3.98	–	4387	–	119.7	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1688655**	**16500**			**970**
			Тенге			**153096**	**4919**			**17**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1688655				
		Материалы -	Тенге			37230				
		Всего заработная плата -	Тенге				158014			
		Местные материалы -	Тенге			1481829				
		Накладные расходы -	Тенге			23547				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				28371			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102732				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1814934				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1082
		Сметная заработная плата -	Тенге				186386			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1814934				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1082
		Сметная заработная плата -	Тенге				186386			
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.								
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				1814933.30				
		Итого с зимними удорожаниями	1814933.3	1.35%	24501.60	1839024.00				
		Итого с затратами на выслугу лет		1%	18149.33	1857414.30				
		Итого с затратами на доп. отпуска		0.4%	7259.73	1864674.03				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2013г.	1864843.97	2.23355		4165222.24	4165222			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	4165222.24	2%	83304.44	4248526.68				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)		12%	509823.20					
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				4758349.89				

Принял:

Инспектор СКП
Исаев И.Н.

Технадзор

Сдал:

ТОО "СурМАК"
Мамбетов