Счет-фактура № 00000000061 от 19 августа 2019 г.

Дата совершения оборота: 19.08.2019

Поставщик: ТОО "Ак сункар-ай"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000840003042, 040000, Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, ул. Жансугурова, дом № 183,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0009851, от 28.01.2013

ИИК поставщика: KZ228560000000036554, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 38 от 01.04.2019

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская, Ескельдинский, п.Карабулак, ОРАЗБАЕВА, дом № 67

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 000840003042, ТОО "Ак сункар-ай",040000, Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, ул. Жансугурова, дом № 183

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940001998, ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района",Республика Казахстан, Алматинская, Ескельдинский, п.Карабулак, ОРАЗБАЕВА, дом № 67

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940001998, Республика Казахстан, Алматинская, Ескельдинский, п.Карабулак, ОРАЗБАЕВА, дом № 67

ИИК получателя: KZ920705034851013001, в банке ГУ"Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	На проведение работ по среднему ремонту улицы Уалиханова, ул.Ауэзова с.Оркусак Ескельдинского района Алматинской области	тенге	1	6 310 369,92	6 310 369,92	12%	757 244,39	7 067 614,31		
Всего по счету:					**6 310 369,92**		**757 244,39**	**7 067 614,31**		

Руководитель: Чурегеева А. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Николаева И. Ф.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Ак сункар-ай", г.Талдыкорган, ул. Жансугурова, 183. БИН 000840003042

Справка

стоимости выполненных работ за август м-ц 2019 г. Договор №38 от 01.04.2019 года

Наименование бюджетной программы:268 025 045 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. Суммы по выполненным работам	Выполнен. Объем работ по настоящему акту	Сумма погашен.аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты вып.работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по среднему ремонту улицы Уалиханова,ул.Ауезова с.Оркусак Ескельдинского района Алматинской области	тенге	48 389 402,88	7 067 614,31	0,00	0,00	7 067 614,31	0,00	7 067 614,31
	Всего по акту:	тенге	48 389 402,88	7 067 614,31	0,00	0,00	7 067 614,31	0,00	7 067 614,31

Заказчик:

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района Алматинской области"

И.о.Руководителя

_____Есеркегенов С

Подрядчик:

Директор

ТОО "Ак сункар-ай"

_____ А.С.Чурегеева

М.П.

Представитель технического надзора

ТОО "УКС"

_____И.Квас

Акт

приемки выполненных работ за август месяц 2019 года

Средний ремонт улицы Уалиханова, ул.Ауезова с.Оркусак, Ескельдинского района, Алматинской области;

Договор №38 от 04.01.2019 года

Заказчик : **ГУ "ОПТ и АД Ескельдинского района"**

Подрядчик :**ТОО "Ак сункар-ай"**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. "Улица Уалиханова уч.1 с.Оркусак"протяженностью 405м					
		УСТРАНЕНИЕ ПУЧИН					
1	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1212,0000**		**190,78**	**231225**
		Итого оплата труда:				**58,37**	**70744**
		Итого эксплуатация машин:				**182,25**	**220887**
		Итого материалов:				**0,09**	**105**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		42,03	50940
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,62	22567
		Сметная стоимость:				**251,43**	**304733**
2	**С341-020102-**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.**	**т**	**2181,6000**		**441,00**	**962086**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,28	76967
		Сметная стоимость:				**476,28**	**1039052**
3	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 30см, дресвы**	**м3**	**909,0000**		**1146,00**	**1041714**
		Итого оплата труда:				**351,23**	**319268**
		Итого материалов:				**2,10**	**1909**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		379,33	344811
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,03	110925
		Сметная стоимость:				**1647,36**	**1497450**
4	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1108,9800**		**1401,00**	**1553681**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,08	124294
		Сметная стоимость:				**1513,08**	**1677975**

2		3	4	5	6	7	8
	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство слоя основания из ЩГПС толщиной 15см/Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**454,5000**		**1146,00**	**520857**
		Итого оплата труда:				**351,23**	**159634**
		Итого эксплуатация машин:				**1013,15**	**460477**
		Итого материалов:				**2,10**	**954**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		379,33	172405
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,03	55463
		Сметная стоимость:				**1647,36**	**748725**
6	С121-010601-	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**388,1430**		**1401,00**	**543788**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,08	43503
		Сметная стоимость:				**1513,08**	**587291**
7	С121-010201-0702 2101-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**85,9005**		**2557,00**	**219648**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,56	17572
		Сметная стоимость:				**2761,56**	**237219**
8	С121-010201-0703 2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**85,9005**		**2349,00**	**201780**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,92	16142
		Сметная стоимость:				**2536,92**	**217923**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**5274779,1**
Накладные расходы	Тенге				**568156,8**
Итого с накладными расходами	Тенге				**5842936,0**
Сметная прибыль	Тенге				**467434,0**
ИТОГО:	Тенге				**6310369,9**
НДС 12%	Тенге				**757244,4**
ИТОГО по Акту:	Тенге				**7067614,31**

Заказчик:

Заместитель Руководителя _____

Представитель заказчика _____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ак сункар-ай" _____ А.С.Чурегеева

Технадзор : _____

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Ак сункар-ай", г.Талдыкорган, ул. Жансугурова, 183. БИН 000840003042

Справка

стоимости выполненных работ за сентябрь м-ц 2019 г. Договор №38 от 01.04.2019 года

Наименование бюджетной программы:268 025 045 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. Суммы по выполненным работам	Выполнен. Объем работ по настоящему акту	Сумма погашен.аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты вып.работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по среднему ремонту улицы Уалиханова,ул.Ауезова с.Оркусак Ескельдинского района Алматинской области	тенге	48 389 402,88	24 617 040,00	0,00	14 776 433,79	9 840 606,21	0,00	9 840 606,21
	Всего по акту:	тенге	48 389 402,88	24 617 040,00	0,00	14 776 433,79	9 840 606,21	0,00	9 840 606,21

Заказчик:

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района Алматинской области"

Руководитель

_____ Е.К.Серикпаев

М.П.

Подрядчик:

Директор

ТОО "Ак сункар-ай"

_____ А.С.Чурегеева

М.П.

Представитель технического надзора

ТОО "УКС"

_____ И.Квас

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года

Средний ремонт улицы Уалиханова, ул.Ауезова с.Оркусак, Ескельдинского района, Алматинской области;

Договор №38 от 04.01.2019 года

Заказчик : **ГУ "ОПТ и АД Ескельдинского района"**

Подрядчик :**ТОО "Ак сункар-ай"**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. "Улица Уалиханова уч.1 с.Оркусак"протяженностью 405м					
		ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ					
14	**Е11-270301-0103 1127-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**80,0000**		**141,61**	**11329**
		Итого оплата труда:				**60,62**	**4850**
		Итого эксплуатация машин:				**111,59**	**8927**
		Итого материалов:				**0,45**	**36**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		65,47	5238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,57	1326
		Сметная стоимость:				**223,64**	**17891**
15	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**10,2480**		**1401,00**	**14357**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,08	1149
		Сметная стоимость:				**1513,08**	**15506**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**С121-010201-0702 2101-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**2,2680**		**2557,00**	**5799**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,56	464
		Сметная стоимость:				**2761,56**	**6263**
17	**С121-010201-0703 2101-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**2,2680**		**2349,00**	**5328**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,92	426
		Сметная стоимость:				**2536,92**	**5754**
		Устройство асбестовой труб d=0,4м на ПК2+07,ПК3+22					
23	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**6,0000**		**143,95**	**864**
		Итого оплата труда:				**41,39**	**248**
		Итого эксплуатация машин:				**136,34**	**818**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		29,80	179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,90	83
		Сметная стоимость:				**187,66**	**1126**
24	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,2000**		**1831,37**	**2198**
		Итого оплата труда:				**1831,37**	**2198**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1318,58	1582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,00	302
		Сметная стоимость:				**3401,95**	**4082**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**Е11-230201-0104 1123-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Демонтаж труб/Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,0096**		**477628,87**	**4585**
		Итого оплата труда:				**470861,16**	**4520**
		Итого эксплуатация машин:				**8493,91**	**82**
		Итого материалов:				**1890,00**	**18**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		466152,55	4475
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75502,51	725
		Сметная стоимость:				**1019283,93**	**9785**
26	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**4,3200**		**75,00**	**324**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,00	26
		Сметная стоимость:				**81,00**	**350**
27	**С341-020101-1020 4102-0101-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**4,3200**		**735,00**	**3175**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,80	254
		Сметная стоимость:				**793,80**	**3429**
28	**Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**0,6000**		**2002,18**	**1201**
		Итого оплата труда:				**1912,03**	**1147**
		Итого эксплуатация машин:				**176,64**	**106**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1606,10	964
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		288,66	173
		Сметная стоимость:				**3896,95**	**2338**
29	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,7320**		**1401,00**	**1026**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,08	82

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1513,08	1108
30	Е11-230201-0104 1123-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,0150		1600490,98	24007
		Итого оплата труда:				859332,60	12890
		Итого эксплуатация машин:				302886,76	4543
		Итого материалов:				518862,62	7783
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		850739,27	12761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196098,42	2941
		Сметная стоимость:				2647328,67	39710
31	С123-011201-1107 2301-1201-1107 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 400 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	15,1200		8548,00	129246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		683,84	10340
		Сметная стоимость:				9231,84	139585
32	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,5200		16,56	58
		Итого оплата труда:				6,65	23
		Итого эксплуатация машин:				16,56	58
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		4,79	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,71	6
		Сметная стоимость:				23,06	81
		РАЗДЕЛ 2. "Улица Уалиханова уч.2 с.Оркусак"протяженностью 195м					
		НЕРОВНОСТИ ПОПЕРЕЧНОГО ПРОФИЛЯ					
51	Е11-270301-0103 1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	585,0000		141,61	82842
		Итого оплата труда:				60,62	35463
		Итого эксплуатация машин:				111,59	65280
		Итого материалов:				0,45	263
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		65,47	38300

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,57	9693
		Сметная стоимость:				**223,64**	**130829**
52	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**74,9385**		**1401,00**	**104989**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,08	8399
		Сметная стоимость:				**1513,08**	**113388**
53	**С121-010201-0702 2101-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**16,5848**		**2557,00**	**42407**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,56	3393
		Сметная стоимость:				**2761,56**	**45800**
54	**С121-010201-0703 2101-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**16,5848**		**2349,00**	**38958**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,92	3117
		Сметная стоимость:				**2536,92**	**42074**
		ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ					
60	**Е11-270301-0103 1127-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**80,0000**		**141,61**	**11329**
		Итого оплата труда:				**60,62**	**4850**
		Итого эксплуатация машин:				**111,59**	**8927**
		Итого материалов:				**0,45**	**36**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		65,47	5238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,57	1326
		Сметная стоимость:				**223,64**	**17891**
61	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**10,2480**		**1401,00**	**14357**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,08	1149
		Сметная стоимость:				**1513,08**	**15506**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	С121-010201-0702 2101-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	2,2680		2557,00	5799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,56	464
		Сметная стоимость:				2761,56	6263
63	С121-010201-0703 2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	2,2680		2349,00	5328
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,92	426
		Сметная стоимость:				2536,92	5754
		Устройство асбестовой труб d=0,4м на ПК0+39,ПК1+56					
69	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	3,6000		143,95	518
		Итого оплата труда:				41,39	149
		Итого эксплуатация машин:				136,34	491
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		29,80	107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,90	50
		Сметная стоимость:				187,66	676
70	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,7200		1831,37	1319
		Итого оплата труда:				1831,37	1319
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1318,58	949
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,00	181
		Сметная стоимость:				3401,95	2449

1	2	3	4	5	6	7	8
71	Е11-230201-0104 1123-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Демонтаж труб/Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,0078		477628,87	3726
		Итого оплата труда:				470861,16	3673
		Итого эксплуатация машин:				8493,91	66
		Итого материалов:				1890,00	15
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		466152,55	3636
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75502,51	589
		Сметная стоимость:				1019283,93	7950
72	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	2,3900		75,00	179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,00	14
		Сметная стоимость:				81,00	194
73	С341-020101-1020 4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	2,3900		735,00	1757
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,80	141
		Сметная стоимость:				793,80	1897
74	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	м3 подушки	0,3600		2002,18	721
		Итого оплата труда:				1912,03	688
		Итого эксплуатация машин:				176,64	64
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1606,10	578
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		288,66	104
		Сметная стоимость:				3896,95	1403
75	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	0,4392		1401,00	615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,08	49

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1513,08**	**665**
76	**Е11-230201-0104 1123-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0090**		**1600490,98**	**14404**
		Итого оплата труда:				**859332,60**	**7734**
		Итого эксплуатация машин:				**302886,76**	**2726**
		Итого материалов:				**518862,62**	**4670**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		850739,27	7657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196098,42	1765
		Сметная стоимость:				**2647328,67**	**23826**
77	**С123-011201-1107 2301-1201-1107 РСНБ РК 2015**	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 400 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	**м**	**9,0720**		**8548,00**	**77547**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		683,84	6204
		Сметная стоимость:				**9231,84**	**83751**
78	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,1100**		**16,56**	**35**
		Итого оплата труда:				**6,65**	**14**
		Итого эксплуатация машин:				**16,56**	**35**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		4,79	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,71	4
		Сметная стоимость:				**23,06**	**49**
		РАЗДЕЛ 3. "Улица Ауезова уч.1 с.Оркусак"протяженностью 570м					
		УСТРАНЕНИЕ ПУЧИН					
95	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**408,0000**		**190,78**	**77838**
		Итого оплата труда:				**58,37**	**23815**
		Итого эксплуатация машин:				**182,25**	**74358**
		Итого материалов:				**0,09**	**35**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		42,03	17148

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,62	7597
		Сметная стоимость:				**251,43**	**102583**
96	**С341-020102-1020 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**734,4000**		**441,00**	**323870**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,28	25910
		Сметная стоимость:				**476,28**	**349780**
97	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 30см, дресвы**	**м3**	**306,0000**		**1146,00**	**350676**
		Итого оплата труда:				**351,23**	**107476**
		Итого эксплуатация машин:				**1013,15**	**310024**
		Итого материалов:				**2,10**	**643**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		379,33	116075
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,03	37341
		Сметная стоимость:				**1647,36**	**504092**
98	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**373,3200**		**1401,00**	**523021**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,08	41842
		Сметная стоимость:				**1513,08**	**564863**
99	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство слоя основания из ЩГПС толщиной 15см/Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**153,0000**		**1146,00**	**175338**
		Итого оплата труда:				**351,23**	**53738**
		Итого эксплуатация машин:				**1013,15**	**155012**
		Итого материалов:				**2,10**	**321**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		379,33	58037
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,03	18671
		Сметная стоимость:				**1647,36**	**252046**
100	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**130,6620**		**1401,00**	**183057**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,08	14645
		Сметная стоимость:				**1513,08**	**197702**
101	**С121-010201-0702 2101-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**28,9170**		**2557,00**	**73941**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,56	5915
		Сметная стоимость:				**2761,56**	**79856**
102	**С121-010201-0703 2101-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**28,9170**		**2349,00**	**67926**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,92	5434
		Сметная стоимость:				**2536,92**	**73360**
		НЕРОВНОСТИ ПОПЕРЕЧНОГО ПРОФИЛЯ					
103	**Е11-270301-0103 1127-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**2100,0000**		**141,61**	**297381**
		Итого оплата труда:				**60,62**	**127302**
		Итого эксплуатация машин:				**111,59**	**234339**
		Итого материалов:				**0,45**	**945**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		65,47	137487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,57	34797
		Сметная стоимость:				**223,64**	**469644**
104	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**269,0100**		**1401,00**	**376883**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,08	30151
		Сметная стоимость:				**1513,08**	**407034**
105	**С121-010201-0702 2101-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**59,5350**		**2557,00**	**152231**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,56	12178
		Сметная стоимость:				**2761,56**	**164409**

1	2	3	4	5	6	7	8
106	С121-010201-0703 2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**59,5350**		**2349,00**	**139848**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,92	11188
		Сметная стоимость:				**2536,92**	**151036**
		ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ					
112	Е11-270301-0103 1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**270,0000**		**141,61**	**38235**
		Итого оплата труда:				**60,62**	**16367**
		Итого эксплуатация машин:				**111,59**	**30129**
		Итого материалов:				**0,45**	**122**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		65,47	17677
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,57	4474
		Сметная стоимость:				**223,64**	**60383**
113	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**34,5870**		**1401,00**	**48456**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,08	3877
		Сметная стоимость:				**1513,08**	**52333**
114	С121-010201-0702 2101-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**7,6545**		**2557,00**	**19573**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,56	1566
		Сметная стоимость:				**2761,56**	**21138**
115	С121-010201-0703 2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**7,6545**		**2349,00**	**17980**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,92	1438
		Сметная стоимость:				**2536,92**	**19419**
		РАЗДЕЛ 4. "Улица Ауезова уч.2 с.Оркусак"протяженностью 405м					
		НЕРОВНОСТИ ПОПЕРЕЧНОГО ПРОФИЛЯ					

1	2	3	4	5	6	7	8
198	**Е11-270301-0103 1127-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**1410,0000**		**141,61**	**199670**
		Итого оплата труда:				**60,62**	**85474**
		Итого эксплуатация машин:				**111,59**	**157342**
		Итого материалов:				**0,45**	**635**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		65,47	92313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,57	23364
		Сметная стоимость:				**223,64**	**315332**
199	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**180,6210**		**1401,00**	**253050**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,08	20244
		Сметная стоимость:				**1513,08**	**273294**
200	**С121-010201-0702 2101-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**39,9735**		**2557,00**	**102212**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,56	8177
		Сметная стоимость:				**2761,56**	**110389**
201	**С121-010201-0703 2101-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**39,9735**		**2349,00**	**93898**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,92	7512
		Сметная стоимость:				**2536,92**	**101410**
		РАЗДЕЛ 5. "Улица Ауезова уч.3 с.Оркусак"протяженностью 175м					
		НЕРОВНОСТИ ПОПЕРЕЧНОГО ПРОФИЛЯ					
283	**Е11-270301-0103 1127-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**700,0000**		**141,61**	**99127**
		Итого оплата труда:				**60,62**	**42434**
		Итого эксплуатация машин:				**111,59**	**78113**
		Итого материалов:				**0,45**	**315**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		65,47	45829

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,57	11599
		Сметная стоимость:				**223,64**	**156548**
284	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**89,6700**		**1401,00**	**125628**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,08	10050
		Сметная стоимость:				**1513,08**	**135678**
285	**С121-010201-0702 2101-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**19,8450**		**2557,00**	**50744**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,56	4059
		Сметная стоимость:				**2761,56**	**54803**
286	**С121-010201-0703 2101-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**19,8450**		**2349,00**	**46616**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,92	3729
		Сметная стоимость:				**2536,92**	**50345**
		Устройство асбестовой труб d=0,4м на ПК0+45,ПК0+85,ПК1+10,ПК1+47					
292	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**9,6000**		**143,95**	**1382**
		Итого оплата труда:				**41,39**	**397**
		Итого эксплуатация машин:				**136,34**	**1309**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		29,80	286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,90	133
		Сметная стоимость:				**187,66**	**1802**
293	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,9200**		**1831,37**	**3516**
		Итого оплата труда:				**1831,37**	**3516**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1318,58	2532
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,00	484
		Сметная стоимость:				**3401,95**	**6532**
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕВОЗКА ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ					
367	**С341-020102-1052 4102-0102-1052 РСНБ РК 2015**	**Перевозка ПГС самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 52 км**	**т**	**3092,2600**		**1007,00**	**3113906**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,56	249112
		Сметная стоимость:				**1087,56**	**3363018**
368	**С341-020102-1009 4102-0102-1009 РСНБ РК 2015**	**Перевозка щебня и а/б самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км**	**т**	**0,0000**		**241,00**	**0**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,28	0
		Сметная стоимость:				**260,28**	**0**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**7566330,1**
Накладные расходы			Тенге				**569074,6**
Итого с накладными расходами			Тенге				**8135404,6**
Сметная прибыль			Тенге				**650850,9**
ИТОГО:			Тенге				**8786255,5**
НДС 12%			**Тенге**				**1054350,7**
ИТОГО по Акту:			**Тенге**				**9840606,21**

Заказчик:

Руководитель КГУ "ОПТ и АД" _____ Е.К.Серикпаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ак сункар-ай" _____ А.С.Чурегеева

Технадзор:
_____ И.Квас