АКТ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.

Газоснабжения среднего давления 0,3Мпа с установкой ГРПШ-400 УВ1 расположенного по адресу: п.Айтеке би, ул.Т.Аубакиров №5

(наименование и адрес объекта)

г. Кызылорда «____» _____ 2016г.

Приемочная комиссия в составе: председатель комиссии-представитель заказчика

Юридическое лицо ИП «Жумахметов Ж.М»

(ф.и.о. должность)

членов комиссии-представителей:

Проектной организации ТОО «АЭS and Limited»

(ф.и.о. должность)

Эксплуатационной организации **Начальник ПТО - КПФ АО «КазТрансГаз Аймак»**

(ф.и.о. должность)

Департамента по госнадзору за ЧС, безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору _____

(ф.и.о. должность)

УСТАНОВИЛА:

1. **Генеральным подрядчиком** **ТОО «АЭS and Limited»**

(наименование организации)

предъявлен к приемке законченный *Газоснабжения среднего давления 0,3Мпа с установкой ГРПШ-400 УВ1 расположенного по адресу: п.Айтеке би, ул.Т.Аубакиров №5*

(наименование объекта)

выполнены следующие работы: **Стройтельные монтажные работы**

2. Проект разработан **ТОО «АЭS and Limited»**

(наименование организаций)

3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:

начало работ 14 . 10 2016 г. **окончание работ** 14 . 10 2016 г.

(число, месяц, год) (число, месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном **МСН 4.03-01-2003** или ТСН по приемке.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)

_____

(виды испытаний)

Решение приемочной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями **МСН 4.03-01-2003**
2. Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с «____»_____201__г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии Юридическое лицо ИП «Жумахметов Ж. М» _____

(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)

Представитель проектной организации_____мастер-Джалмагамбетов М

(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)

Представитель эксплуатационной организации Начальник ПТО КПФ АО «КазТрансГазАймак» _____

(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)

ОБЪЕКТ СДАН

Представитель генерального подрядчика _____мастер-Джалмагамбетов М

(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)

Форма №3

ЗАКАЗЧИК: ИП "Жумахметов Ж.М."

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АЭS and Limited" Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Гагарина, дом 2

НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА: Газоснабжение стреднего давления 0,3Мпа с установкой ГРПШ-400 УВ1 торгового центра "Нурай" ИП "Жумахметов Ж" расположенного п.Айтеке би ул.Аубакирова №5

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ

за октябрь 2016 г.

№ п/п	Наименование работ и услуг	Договор: №16/51 от 09.09.2016								
		В текущих ценах с НДС				СМР в безисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
		Сумма по договору	аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001г	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Газоснабжение стреднего давления 0,3Мпа с установкой ГРПШ-400 УВ1 торгового центра "Нурай" ИП "Жумахметов Ж" расположенного п.Айтеке би ул.Аубакирова №5**	4 275 500		4 275 500		3 742 560		3 817 411	458 089	4 275 500
	Всего к оплате:							**3 817 411**	**458 089**	**4 275 500**

Заказчик: ИП "Жумахметов Ж.М."

Директор _____ Жумахметов Ж.
подпись

Подрядчик: ТОО "АЭS and Limited"

Директор _____ Рахатұлы Ұ.
подпись

Форма 2-В

Заказчик **ИП "Жумахметов Ж.М."**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЭS and Limited" Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Гагарина, дом 2**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Газоснабжение среднего давления 0,3Мпа с установкой ГРПШ-400 Ув1 торгового центра "Нурай" ИП "Жумахметов Ж" расположенного п.Айтеке би ул.Аубакирова №5**

(наименование, адрес)

Объект **Газоснабжение среднего давления 0,3Мпа с установкой ГРПШ-400 Ув1 торгового центра "Нурай" ИП "Жумахметов Ж" расположенного п.Айтеке би ул.Аубакирова №5**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16/51** от **09.09.2016**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
18.10.2016	01.10.2016	31.10.2016

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**18,000**	**940,43**	**16928**
			Накладные расходы			***169,37***	***3049***
			Сметная прибыль			***69,66***	***1254***
2	**2**	**11-010107-1802 РСНБ РК 2015**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**15,000**	**1402,12**	**21032**
			Накладные расходы			***515,45***	***7732***
			Сметная прибыль			***103,86***	***1558***
3	**3**	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,005**	**2706280,27**	**13531**
			Накладные расходы			***917364,94***	***4587***
			Сметная прибыль			***200465,20***	***1002***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	23-010502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,000	711,73	3559
			Накладные расходы			*26,81*	*134*
			Сметная прибыль			*52,72*	*264*
5	5	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,500	30951,39	139281
			Накладные расходы			*4996,35*	*22484*
			Сметная прибыль			*2292,70*	*10317*
6	6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,500	242,07	2542
			Накладные расходы			*46,70*	*490*
			Сметная прибыль			*17,93*	*188*
7	7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,500	1570,20	7066
			Накладные расходы			*492,01*	*2214*
			Сметная прибыль			*116,31*	*523*
8	8	11-250128-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	2,000	186414,93	372830
			Накладные расходы			*32410,54*	*64821*
			Сметная прибыль			*13808,51*	*27617*
9	9	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,050	6521714,06	326086
			Накладные расходы			*1068406,33*	*53420*
			Сметная прибыль			*483089,93*	*24154*
10	10	21-130809-1101 РСНБ РК 2015	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм желтого цвета	м2	1,100	569,56	627
			Накладные расходы			*21,45*	*24*
			Сметная прибыль			*42,19*	*46*
11	11	23-060901-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,005	18037,63	90
			Накладные расходы			*679,34*	*3*
			Сметная прибыль			*1336,12*	*7*
12	12	23-020301-0321 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С внутренней резьбой DN 63x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	713,98	1428
			Накладные расходы			*26,89*	*54*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*52,89*	*106*
13	13	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	шт.	2,000	10545,71	21091
			Накладные расходы			*2911,88*	*5824*
			Сметная прибыль			*781,16*	*1562*
14	14	23-020304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	3439,41	6879
			Накладные расходы			*129,54*	*259*
			Сметная прибыль			*254,77*	*510*
15	15	11-240101-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,002	12879387,52	23183
			Накладные расходы			*3754908,06*	*6759*
			Сметная прибыль			*954028,71*	*1717*
16	16	23-010201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,800	3033,48	5460
			Накладные расходы			*114,25*	*206*
			Сметная прибыль			*224,70*	*404*
17	17	11-220601-1005 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	15884401,30	28592
			Накладные расходы			*999609,83*	*1799*
			Сметная прибыль			*1176622,32*	*2118*
18	18	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,800	11976,46	21558
			Накладные расходы			*4049,17*	*7289*
			Сметная прибыль			*887,15*	*1597*
19	19	11-250209-0405 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 150 мм. Обертка дополнительная защитная изоляционных покрытий в один слой	км трубопровода	0,002	2818066,73	5073
			Накладные расходы			*176592,19*	*318*
			Сметная прибыль			*208745,68*	*376*
20	20	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2,000	49593,81	99188
			Накладные расходы			*11079,47*	*22159*
			Сметная прибыль			*3673,62*	*7347*
21	21	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	20401,81	20402
			Накладные расходы			*6547,53*	*6548*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1511,25*	*1511*
22	22	23-040905-0302 РСНБ РК 2015	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1,000	1828,76	1829
			Накладные расходы			*68,88*	*69*
			Сметная прибыль			*135,46*	*135*
23	23	23-021199-9928 РСНБ РК 2015	**Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм**	шт.	1,000	40,70	41
			Накладные расходы			*1,53*	*2*
			Сметная прибыль			*3,01*	*3*
24	24	11-160401-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	67,000	7444,27	498766
			Накладные расходы			*2647,78*	*177401*
			Сметная прибыль			*551,43*	*36946*
25	25	23-010301-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74**	м	41,000	1197,12	49082
			Накладные расходы			*45,09*	*1849*
			Сметная прибыль			*88,68*	*3636*
26	26	23-010201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	26,000	193,67	5035
			Накладные расходы			*7,29*	*190*
			Сметная прибыль			*14,35*	*373*
27	27	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	67,000	4890,71	327678
			Накладные расходы			*1796,82*	*120387*
			Сметная прибыль			*362,27*	*24272*
28	28	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	12,000	684,60	8215
			Накладные расходы			*147,69*	*1772*
			Сметная прибыль			*50,71*	*609*
29	29	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	12,000	698,94	8387
			Накладные расходы			*101,67*	*1220*
			Сметная прибыль			*51,77*	*621*
30	30	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м**	яма	2,000	58405,03	116810
			Накладные расходы			*21470,90*	*42942*
			Сметная прибыль			*4326,30*	*8653*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,168	214812,14	36088
			Накладные расходы			*22039,04*	*3703*
			Сметная прибыль			*15912,01*	*2673*
32	32	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,036	373652,12	13451
			Накладные расходы			*90996,81*	*3276*
			Сметная прибыль			*27677,93*	*996*
33	33	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,100	575,30	58
			Накладные расходы			*21,67*	*2*
			Сметная прибыль			*42,61*	*4*
34	34	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	9,000	939,36	8454
			Накладные расходы			*35,38*	*318*
			Сметная прибыль			*69,58*	*626*
35	35	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	2,080	4970,51	10339
			Накладные расходы			*1463,34*	*3044*
			Сметная прибыль			*368,19*	*766*
36	36	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м**	яма	2,000	58405,03	116810
			Накладные расходы			*21470,90*	*42942*
			Сметная прибыль			*4326,30*	*8653*
37	37	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,168	214812,14	36088
			Накладные расходы			*22039,04*	*3703*
			Сметная прибыль			*15912,01*	*2673*
38	38	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,021	373652,12	7772
			Накладные расходы			*90996,81*	*1893*
			Сметная прибыль			*27677,93*	*576*
39	39	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,100	575,30	58
			Накладные расходы			*21,67*	*2*
			Сметная прибыль			*42,61*	*4*
40	40	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	5,200	939,36	4885

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*35,38*	*184*
			Сметная прибыль			*69,58*	*362*
41	41	**11-150403-1003 РСНБ РК 2015**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,140**	**4970,51**	**5666**
			Накладные расходы			*1463,34*	*1668*
			Сметная прибыль			*368,19*	*420*
42	42	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**6,000**	**10545,71**	**63274**
			Накладные расходы			*2911,88*	*17471*
			Сметная прибыль			*781,16*	*4687*
43	43	**23-020101-0122 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**5,000**	**205,22**	**1026**
			Накладные расходы			*7,73*	*39*
			Сметная прибыль			*15,20*	*76*
44	44	**23-020101-3501 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001**	**шт.**	**1,000**	**1891,34**	**1891**
			Накладные расходы			*71,23*	*71*
			Сметная прибыль			*140,10*	*140*
45	45	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**7,000**	**575,30**	**4027**
			Накладные расходы			*21,67*	*152*
			Сметная прибыль			*42,61*	*298*
46	46	**11-250211-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**5,000**	**117768,03**	**588840**
			Накладные расходы			*19732,02*	*98660*
			Сметная прибыль			*8723,56*	*43618*
47	47	**11-160301-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,000**	**12095,83**	**60479**
			Накладные расходы			*1643,77*	*8219*
			Сметная прибыль			*895,99*	*4480*
48	48	**11-160301-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,500**	**12515,15**	**68833**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1659,57*	*9128*
			Сметная прибыль			*927,05*	*5099*
49	**49**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**10,500**	**4890,71**	**51352**
			Накладные расходы			*1796,82*	*18867*
			Сметная прибыль			*362,27*	*3804*
50	**50**	**11-190401-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков G-6**	**регулятор**	**1,000**	**73146,94**	**73147**
			Накладные расходы			*20140,11*	*20140*
			Сметная прибыль			*5418,29*	*5418*
51	**51**		**Стоимость счетчика G-6**	**шт**	**1,000**	**18595,67**	**18596**
			Накладные расходы			*700,36*	*700*
			Сметная прибыль			*1377,46*	*1377*
52	**52**	**11-190501-0101 РСНБ РК 2015**	**Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка**	**установка сигнализатора загазованности со с электромагнитным клапаном**	**1,000**	**48539,55**	**48540**
			Накладные расходы			*11056,13*	*11056*
			Сметная прибыль			*3595,52*	*3596*
53	**53**		**Стоимость сигнализатора на СН4**	**шт**	**1,000**	**13067,23**	**13067**
			Накладные расходы			*492,14*	*492*
			Сметная прибыль			*967,94*	*968*
54	**54**		**Стоимость сигнализатора на СО**	**шт**	**1,000**	**13067,23**	**13067**
			Накладные расходы			*492,14*	*492*
			Сметная прибыль			*967,94*	*968*
55	**55**		**Стоимость клапана термочувствительного**	**шт**	**1,000**	**14072,40**	**14072**
			Накладные расходы			*530,00*	*530*
			Сметная прибыль			*1042,40*	*1042*
56	**56**		**Стоимость клапана электромагнитного**	**шт**	**1,000**	**14072,40**	**14072**
			Накладные расходы			*530,00*	*530*
			Сметная прибыль			*1042,40*	*1042*
57	**57**	**11-190201-0101 РСНБ РК 2015**	**Обвязка котла настенного производительностью до 5 м3/ч. Установка**	**устройство**	**1,000**	**75540,25**	**75540**
			Накладные расходы			*28048,05*	*28048*
			Сметная прибыль			*5595,57*	*5596*
58	**58**		**Стоимость отопительного котла**	**шт**	**1,000**	**85439,57**	**85440**
			Накладные расходы			*3217,86*	*3218*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6328,86*	*6329*
59	59	11-460301-0214 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 400 мм диаметром 125 мм	отверстие	1,000	23832,37	23832
			Накладные расходы			*7364,18*	*7364*
			Сметная прибыль			*1765,36*	*1765*
60	60	11-460301-0230 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0203 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 125 мм	отверстие	1,000	3166,18	3166
			Накладные расходы			*897,99*	*898*
			Сметная прибыль			*234,53*	*235*
61	61	11-460303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,000	1105469,61	221
			Накладные расходы			*264139,95*	*53*
			Сметная прибыль			*81886,64*	*16*
62	62	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3,000	20401,81	61205
			Накладные расходы			*6547,53*	*19643*
			Сметная прибыль			*1511,25*	*4534*
63	63	23-040905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	707,65	1415
			Накладные расходы			*26,65*	*53*
			Сметная прибыль			*52,42*	*105*
64	64	23-021199-9927 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	2,000	29,14	58
			Накладные расходы			*1,10*	*2*
			Сметная прибыль			*2,16*	*4*
65	65	23-040905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	1828,76	1829
			Накладные расходы			*68,88*	*69*
			Сметная прибыль			*135,46*	*135*
66	66	23-021199-9928 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	1,000	40,70	41
			Накладные расходы			*1,53*	*2*
			Сметная прибыль			*3,01*	*3*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	67	21-130816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,100	5230,18	523
			Накладные расходы			*196,98*	*20*
			Сметная прибыль			*387,42*	*39*
68	68	12-190101-0104 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	6,000	16436,88	98621
			Накладные расходы			*6042,54*	*36255*
			Сметная прибыль			*1217,55*	*7305*
69	69	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,800	1053,38	5056
			Накладные расходы			*39,67*	*190*
			Сметная прибыль			*78,03*	*375*
70	70	41-010101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	6,179	1206,67	7456
			Накладные расходы			*45,45*	*281*
			Сметная прибыль			*89,38*	*552*
71	71	41-310103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	5,237	453,69	2376
			Накладные расходы			*17,09*	*89*
			Сметная прибыль			*33,61*	*176*
72	72	41-310103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	5,237	453,69	2376
			Накладные расходы			*17,09*	*89*
			Сметная прибыль			*33,61*	*176*
			ИТОГО:				**3817411**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**899558**
			Сметная прибыль				**281139**
			Итого с НДС		**12 %**	**458089**	**4 275 500**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЭS and Limited"

Директор _____ Рахатұлы Ұ.
подпись

Принял (Заказчик)

ИП "Жумахметов Ж.М."

Директор _____ Жумахметов Ж.
подпись