СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за Ноябрь 2018 года

Закачик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "СТ-СЕРВИС"
Договор: № 11/18 от 05.11.2018г.

Наименование стройки: Строительство жилых домов и офисов по ул.К.Тулеметова № 69 в г.Шымкент.(4-ая очередь,7-ми этажные жилые дома). Жилые дома 1-12. БЛОК 9 (Дом 69/36)

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
		С начала года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	2 882 796	3 228 731	2 882 796	3 228 731
	Итого затраты подрядчика	**2 882 796**	**3 228 731**	**2 882 796**	**3 228 731**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"
_____ Алимбек А.

Подрядчик:
ТОО "СТ-СЕРВИС"
_____ Абдукадыров Б.А.

форма 2

Заказчик ТОО "Отау-Строй"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СТ-СЕРВИС"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта Строительство жилых домов и офисов по ул.К.Тулеметова № 69 в г.Шымкент.(4-ая очередь,7-ми этажные жилые дома). Жилые дома 1-12. БЛОК 9 (Дом 69/36)
наименование, адрес

Договор: № 11/18
от 05.11.2018г.

А К Т

о приемке выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-2-2. Общестроительные работы/Стены,перегородки								
		РАЗДЕЛ 6.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ НА ОТМ.+20,900								
		СТЕНЫ								
84	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная**	30,04	294,20	7,16	8838	215	4994	0,38	11
		м2 поверхности		286,98	3,39	8621	102	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*166,24*		*4994*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*147,51*				*4431*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,73*				*563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,83*		*1107*				
		Сметная стоимость				*14938*				
86	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	**Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение**	45,18	3846,56	1377,83	173788	62250	69327	3,07	139
		м3 кладки		2267,44	322,30	102443	14562	50,8	0,38	17
		Накладные расходы -		*1534,47*		*69327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1315,59*				*59438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*218,88*				*9889*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*430,48*		*19449*				
		Сметная стоимость				*262564*				
89	11-070106-0402 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками**	186,2	73,24	21,16	13637	3940	6856	0,07	12
		м шва		52,08	--	9698	--	62,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*36,82*		*6856*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*32,34*				*6022*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,48*				*834*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,80*		*1639*				
		Сметная стоимость				*22132*				
91	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	1,32964	417071,51	5894,56	554555	7838	57323	42,70	57
		т стальных элементов		38407,37	873,62	51068	1162	62,1	1,03	1
		Накладные расходы -		*43111,61*		*57323*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*32435*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718,12*				*24888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*48950*				
		Сметная стоимость				*660828*				
92	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,01344	313462,11	847,41	4213	11	1257	198,00	3
		т		158403,96	348,76	2129	5	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*1257*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*1035*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*438*				
		Сметная стоимость				*5908*				
94	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстийглубиной 200 мм диаметром 60 мм**	808	612,23	258,36	494684	208752	241983	0,40	322
		отверстие		337,57	178,96	272758	144603	50,8	0,21	170
		Накладные расходы -		*299,48*		*241983*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*262,40*				*212019*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,08*				*29964*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,94*		*58933*				
		Сметная стоимость				*795601*				
95	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	0,049223	405486,95	1448,12	19959	71	6474	289,00	14
		т		225532,71	598,23	11101	29	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*131516,31*		*6474*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*109673,51*				*5398*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21842,80*				*1075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42960,26*		*2115*				
		Сметная стоимость				*28547*				
		ПЕРЕГОРОДКИ								
96	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	**Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение**	17,3574	3846,56	1377,83	66766	23915	26634	3,07	53
		м3 кладки		2267,44	322,30	39357	5594	50,8	0,38	7
		Накладные расходы -		*1534,47*		*26634*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1315,59*				*22835*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*218,88*				*3799*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*430,48*		*7472*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*100872*				
99	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	0,852786	417071,51	5894,56	355673	5027	36765	42,70	36
		т стальных элементов		38407,37	873,62	32753	745	62,1	1,03	1
		Накладные расходы -		*43111,61*		*36765*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*20802*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718,12*				*15963*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*31395*				
		Сметная стоимость				*423833*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1692113**	**312020**			**647**
			Тенге			**529928**	**166802**			**197**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1692113**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**696729**			
		Накладные расходы -	Тенге			**451613**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**364416**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**87197**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**171498**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2315224**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**844**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**696729**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2315224**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**844**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**696729**			
		РАЗДЕЛ 7.ВЕНТШАХТЫ Вш-1-5								
101	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	**Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение**	8,1428	3846,56	1377,83	31322	11219	12495	3,07	25
		м3 кладки		2267,44	322,30	18463	2624	50,8	0,38	3
		Накладные расходы -		*1534,47*		*12495*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1315,59*				*10713*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*218,88*				*1782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*430,48*		*3505*				
		Сметная стоимость				*47322*				
104	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	0,7288512	417071,51	5894,56	303983	4296	31422	42,70	31
		т стальных элементов		38407,37	873,62	27993	637	62,1	1,03	1
		Накладные расходы -		*43111,61*		*31422*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*17779*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718,12*				*13643*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*26832*				
		Сметная стоимость				*362237*				
105	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Оголовок над ветшахтой.Монтаж**	0,0228948	40289,86	2355,00	922	54	552	46,60	1
		т конструкций		35008,25	297,67	802	7	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*24121,25*		*552*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*492*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2619,95*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5152,89*		*118*				
		Сметная стоимость				*1592*				
108	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм**	22,4	612,23	258,36	13714	5787	6708	0,40	9
		отверстие		337,57	178,96	7562	4009	50,8	0,21	5
		Накладные расходы -		*299,48*		*6708*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*262,40*				*5878*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,08*				*831*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,94*		*1634*				
		Сметная стоимость				*22056*				
109	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	0,0013646	405486,95	1448,12	553	2	179	289,00	--
		1		225532,71	598,23	308	1	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*131516,31*		*179*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*109673,51*				*150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21842,80*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42960,26*		*59*				
		Сметная стоимость				*791*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			350495	21359			66
			Тенге			55127	7278			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			349572				
	Всего заработная плата -		Тенге				61597			
		Накладные расходы -	Тенге			50805				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					34519		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16286		
		Сметная прибыль -	Тенге			32030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			432407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				61597			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			922				
	Всего заработная плата -		Тенге				808			
		Накладные расходы -	Тенге			552				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					492		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					60		
		Сметная прибыль -	Тенге			118				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1593				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				808			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			434000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				62405			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2042607	333378			714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			585055	174079			205
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2041685				
	Всего заработная плата -		Тенге				758326			
		Накладные расходы -	Тенге			502418				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					398936		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					103482		
		Сметная прибыль -	Тенге			203528				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2747631				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							918
		Сметная заработная плата -	Тенге				758326			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			922				
	Всего заработная плата -		Тенге				808			
		Накладные расходы -	Тенге			552				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					492		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					60		
		Сметная прибыль -	Тенге			118				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1593				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				808			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2749224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							919
		Сметная заработная плата -	Тенге				759134			
		Всего по сметам, тенге				**2749224**				
		Стоимость оборудования				**0**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			2 749 224				
		Временные здания и сооружения 0,9%				24 743				
		Итого				2 773 967				
		зимние удорожание, 0,49%				13 592				
		Итого				2 787 559				
		Итого на 2017 год 43% к=1				1 198 651				
		Итого на 2018 год 57% к=1,0599383				1 684 145				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				345 936				
		Итого с НДС				**3 228 731**				

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

Алыбек А.

Подрядчик:
ТОО "СТ-СЕРВИС"

Мадыбыров Б.А.